Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **109 386 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №5
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в	97 666 071	109 386 000	17 857 143	20 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**97 666 071**	**109 386 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога "Дауан"									
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,8	136677,91	1642,85	519376	6243	513133	3202	564384
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2964		41806	
2	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	5366,1	1986,44	89,71	10659454	481386	9963349	360578	11901634
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	214719	119149		881603	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0601959	136677,91	1642,85	144905	1742	143163	893	157462
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	827		11664	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	1582,382	1355,90	91,30	2145550	144472	1941211	108992	2434905
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	59867	41051		180363	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1582,382	917,18	0,13	1451329	205	1450162	1039	1568557
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	962	--		116189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14920614	634048	14011018	474704	16626942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16626943				
		РАЗДЕЛ 2. Транспорт материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км/ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ/	т	1394,212	886,00	--	1235272	--		--	1334094
					--	--	--	--		98822	
7	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	698,015335	886,00	--	618442	--		--	667917
					--	--	--	--		49475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1853713	--	--	--	2002011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2002010				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18628954				
		Временные здание и сооружение 3,12%	Тенге				581 223				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				19 210 177				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%					242 048				
		Итого с доп затратами	Тенге				19 452 226				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				389 045				
			Тенге								
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					19 841 270				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				17 857 143				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 142 857				
		Итого с НДС	Тенге				**20 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.