Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **144 997 209,52** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №6
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	129 461 794	144 997 210	31 795 723	35 611 209,52
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**129 461 794**	**144 997 210**	**31 795 723**	**35 611 209,52**

Заказчик:
Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"
_____ С. Ералиев

Подрядчик:
Директор ТОО
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **147 976 788,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №7
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	132 122 132	147 976 788	2 660 338	2 979 578,48
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**132 122 132**	**147 976 788**	**2 660 338**	**2 979 578,48**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда Дауан									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,14	136677,91	1642,85	292464	3515	288949	1803	317808
		НР - 105%; СП - 8%			--	780,10	--	1669		23541	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	3167,62	1355,90	91,30	4294970	289205	3885923	218181	4874203
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	119842	82177		361052	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3167,62	917,18	0,13	2905275	411	2902938	2080	3139943
		НР - 106%; СП - 8%			0,61	--	1926	--		232588	
		Тротуар									
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/5см/	м2 покрытия	724	1075,49	2,66	778657	1928	664967	121395	972056
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	111762	640		72004	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	724	709,71	--	513829	--	441804	77787	638945
		НР - 105%; СП - 8%			99,48	--	72025	--		47329	
		Дорожная одежда съездов									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	136677,91	1642,85	49204	591	48613	303	53468
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	281		3961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	498,5	1986,44	89,71	990242	44720	925575	33497	1105638
		НР - 40%; СП - 8%			40,01	22,20	19947	11069		81899	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	136677,91	1642,85	41003	493	40510	253	44557
		НР - 105%; СП - 8%			--	780,10	--	234		3300	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	438	1355,90	91,30	593884	39990	537323	30169	673977
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	16571	11363		49924	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	438	917,18	0,13	401725	57	401402	288	434173
		НР - 109%; СП - 8%			0,61	--	266	--		32161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10861252	380909	10138004	485756	12254768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12254768				
		РАЗДЕЛ 2. Водопропускные трубы d-750 мм -5шт. Дауан									
		Земляные работы									
11	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(0,5-1)	м3 грунта	954,75	140,57	133,58	134212	127531	--	26144	173184
		НР - 24%; СП - 8%			7,00	31,03	6681	29630		12828	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,25	1681,68	--	84504	--	--	60843	156975
		НР - 25%; СП - 8%			1681,68	--	84504	--		11628	
13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/корыто/	м3 грунта	329,4	28,70	28,70	9455	9455	--	2597	13016
		НР - 27%; СП - 8%			--	10,95	--	3607		964	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205	16,02	16,02	3283	3283	--	902	4520
		НР - 27%; СП - 8%			--	6,11	--	1253		335	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	205	135,12	63,84	27700	13087	1	14884	45990
		НР - 27%; СП - 8%			71,28	29,56	14612	6059		3407	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	205	77,60	66,55	15909	13643	615	3216	20655
		НР - 27%; СП - 8%			8,05	13,74	1651	2816		1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	16,02	16,02	3043	3043	--	836	4189
		НР - 43%, СП - 89%			--	6,11	--	1161		310	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/качественная засыпка/	м3 уплотненного грунта	190	135,12	63,84	25673	12130	--	13795	42625
		НР - 53%, СП - 89%			71,28	29,56	13543	5616		3157	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/качественная засыпка/	м3 уплотненного грунта	190	77,60	66,55	14745	12645	570	2981	19143
		НР - 53%, СП - 89%			8,05	13,74	1530	2610		1418	
20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	893	6,16	6,16	5504	5504	--	1024	7050
		НР - 43%, СП - 89%			--	1,59	--	1422		522	
21	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	47	115,87	--	5446	--	--	3921	10116
		НР - 53%, СП - 89%			115,87	--	5446	--		749	
		Прочие работы									
22	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 подушки	10	3399,08	169,72	33991	1697	15532	14748	52637
		НР - 84%, СП - 89%			1676,16	79,50	16762	795		3899	
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
23	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	19,2	26204,10	3220,71	503119	61838	388796	55360	603157
		НР - 84%, СП - 89%			2733,60	698,92	52485	13419		44678	
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,776	49516,40	--	38437	--	265	32064	76141
		НР - 84%, СП - 89%			49174,40	--	38172	--		5640	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,402	209243,00	--	84178	--	84178	--	90913
					--	--	--	--		6734	
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,374	222949,00	--	83372	--	83372	--	90042
					--	--	--	--		6670	
27	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	12,3	13908,84	2890,77	171079	35556	92494	43232	231455
		НР - 84%, СП - 89%			3498,30	685,95	43029	8437		17145	
28	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	10	77396,00	--	773960	--	773960	--	835877
					--	--	--	--		61917	
		Облицовка дна и откосов									
29	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/12см/	м2 укрепляемой	26,67	3426,36	165,67	91370	4418	59819	20199	120495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 2%; СН - 8%			1017,48	34,57	27133	922		8926	
30	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины/12см/	м2 укрепляемой поверхности	0,27	486,26	1,00	130	--	96	24	166
		НР - 7%; СН - 8%			127,10	0,45	34	--		12	
31	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,125	49516,40	--	6190	--	43	5163	12261
		НР - 84%; СН - 8%			49174,40	--	6147	--		908	
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	209243,00	--	26155	--	26155	--	28248
					--	--	--	--		2092	
33	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	5,15	4413,62	212,15	22730	1093	16231	3923	28786
		НР - 48%; СН - 8%			1049,67	70,61	5406	364		2132	
34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	200	3846,58	126,67	769315	25335	616567	113445	953381
		НР - 8,2%; СН - 8%			637,07	38,20	127413	7641		70621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2933499	330258	2158694	419301	3621022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3621023				
		РАЗДЕЛ 3.Водопропускные трубы 500 мм -3шт. Дауан									
		Земляные работы									
35	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	101,4	154,45	148,74	15661	15083	--	3510	20704
		НР - 72%; СН - 8%			5,71	42,37	578	4296		1534	
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,5	1681,68	--	73153	--	--	52670	135889
		НР - 72%; СН - 8%			1681,68	--	73153	--		10066	
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,3	16,02	16,02	1831	1831	--	503	2520
		НР - 72%; СН - 8%			--	6,11	--	698		187	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	114,3	135,12	63,84	15444	7297	--	8299	25642
		НР - 72%; СН - 8%			71,28	29,56	8147	3378		1899	
39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	114,3	77,60	66,55	8870	7607	343	1793	11516
		НР - 72%; СН - 8%			8,05	13,74	920	1570		853	
40	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	131,4	6,16	6,16	810	810	--	151	1037
		НР - 72%; СН - 8%			--	1,59	--	209		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	64,8	115,87	--	7508	--	--	5406	13947
		НР - 128%; СП - 8%			115,87	--	7508	--		1033	
42	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы и сооружения.Устройство	гравия или песка в	19,62	2990,63	275,78	58676	5411	35125	18468	83316
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	18140	2155		6172	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
43	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	6,6	26614,14	3220,71	175653	21257	136354	19030	210258
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	18042	4613		15575	
44	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,99	49516,40	--	49021	--	338	40893	97108
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	48683	--		7193	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81	209243,00	--	169487	--	169487	--	183046
					--	--	--	--		13559	
46	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18	222949,00	--	40131	--	40131	--	43341
					--	--	--	--		3210	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
47	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	9,9	77901,77	31017,10	771227	307069	316943	197367	1046082
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	147215	87746		77488	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12	209243,00	--	25109	--	25109	--	27118
					--	--	--	--		2009	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									
49	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/12см/	м2 укрепляемой поверхности	110	3426,36	165,67	376900	18224	246753	83322	497040
		НР - 72%; СП - 8%			1017,48	34,57	111923	3803		36818	
50	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1,1	486,26	1,00	535	1	394	101	687
		НР - 72%; СП - 8%			127,10	0,45	140	--		51	
51	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,51	49516,40	--	25253	--	174	21066	50025
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	25079	--		3706	
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51	209243,00	--	106714	--	106714	--	115251
					--	--	--	--		8537	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. УстройствоЗУБА	м3 бетона в деле	2,7	26614,14	3220,71	71858	8696	55781	7785	86015
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	7381	1887		6371	
54	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	6,6	4413,62	212,15	29130	1400	20802	5028	36890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	6928	466		2733	
55	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	89,4	3846,58	126,67	343884	11325	275605	50710	426161
		НР - 24%; СП - 5%			637,07	38,20	56954	3415		31568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2366856	406009	1430053	516102	3113593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3113595				
		РАЗДЕЛ 4. Работы, подлежащие включению.Дауан									
		Водопропускные трубы									
56	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка									
	РСНБ РК 2015 Изм.		км трубопровод	0,036	3295947,26	1731970,42	119824	62966	3429	71108	206207
		НР - 99%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	53429	18398		15275	
57	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	36	46425,00	--	1687776	--	1687776	--	1822798
					--	--	--	--		135022	
58	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	2247559,11	1107967,34	71922	35455	2598	43839	125022
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	33869	10413		9261	
59	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	29173,00	--	933536	--	933536	--	1008219
					--	--	--	--		74683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2813058	98421	2627339	114947	3162246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3162245				
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы. Бакыбек									
60	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	458,5	26,57	26,57	12182	12182	--	3068	16470
		НР - 22%; СП - 8%			--	9,29	--	4261		1220	
		Съезды. Земляные работы									
61	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	130,5	26,57	26,57	3467	3467	--	873	4688
		НР - 12%; СП - 8%			--	9,29	--	1213		347	
		Устройство присыпных берм (Обустройство)									
62	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	60,27	60,27	4340	4340	--	1192	5974
		НР - 12%; СП - 8%			--	22,99	--	1656		443	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72	135,12	63,84	9729	4596	1	5227	16153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 12%; СП - 8%			71,28	29,56	5132	2128		1196	
64	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	72	77,60	66,55	5587	4792	215	1130	7254
		НР - 12%; СП - 8%			8,05	13,74	580	989		537	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23	730,94	--	16812	--	--	12104	31229
		НР - 12%; СП - 8%			730,94	--	16812	--		2313	
66	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	51	115,87	--	5909	--	--	4255	10977
		НР - 12%; СП - 8%			115,87	--	5909	--		813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				58026	29377	216	27849	92745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				92745				
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда. Бакыбек									
67	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпные обочины/	м3 грунта	247,6	60,27	60,27	14924	14924	--	4099	20545
		НР - 12%; СП - 8%			--	22,99	--	5693		1522	
68	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	64,2	161,14	133,54	10345	8573	14	4508	16041
		НР - 105%; СП - 8%			27,39	37,62	1758	2415		1188	
69	2101-0202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,49	2206,00	--	9914	--	9914	--	10707
					--	--	--	--		793	
		Дорожная одежда съездов									
70	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпных обочин/	м3 грунта	135,5	60,27	60,27	8167	8167	--	2243	11243
		НР - 12%; СП - 8%			--	22,99	--	3116		833	
71	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	35,1	161,14	133,54	5656	4687	8	2464	8770
		НР - 105%; СП - 8%			27,39	37,62	961	1321		650	
72	2101-0202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,46	2206,00	--	5420	--	5420	--	5854
					--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				54426	36352	15356	13314	73160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				73160				
		РАЗДЕЛ 7. Водопропускные трубы d-750 мм -4шт. Бакыбек									
		Земляные работы									
73	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(0,5-1)	м3 грунта	763,8	140,57	133,58	107369	102025	1	20915	138547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,00	31,03	5345	23704		10263	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,2	1681,68	--	67604	--	--	48675	125580
		НР - 20%; СП - 8%			1681,68	--	67604	--		9302	
75	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/корыто/	м3 грунта	263,52	28,70	28,70	7564	7564	--	2078	10413
		НР - 29%; СП - 8%			--	10,95	--	2886		771	
76	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	164	16,02	16,02	2627	2627	--	722	3616
		НР - 29%; СП - 8%			--	6,11	--	1002		268	
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	164	135,12	63,84	22160	10470	--	11907	36792
		НР - 20%; СП - 8%			71,28	29,56	11690	4847		2725	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	164	77,60	66,55	12727	10914	492	2573	16524
		НР - 20%; СП - 8%			8,05	13,74	1321	2253		1224	
79	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152	16,02	16,02	2435	2435	--	669	3352
		НР - 29%; СП - 8%			--	6,11	--	929		248	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками качественная засыпка/	м3 уплотненного грунта	152	135,12	63,84	20538	9704	1	11036	34100
		НР - 20%; СП - 8%			71,28	29,56	10835	4493		2526	
81	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой качественная засыпка/	м3 уплотненного грунта	152	77,60	66,55	11796	10116	456	2385	15315
		НР - 20%; СП - 8%			8,05	13,74	1224	2088		1134	
82	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	714,4	6,16	6,16	4403	4403	--	819	5640
		НР - 27%; СП - 8%			--	1,59	--	1137		418	
83	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	37,6	115,87	--	4357	--	--	3137	8093
		НР - 27%; СП - 8%			115,87	--	4357	--		599	
		Прочие работы									
84	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 подушки	8	3399,08	169,72	27193	1358	12426	11798	42110
		НР - 20%; СП - 8%			1676,16	79,50	13409	636		3119	
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
85	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	15,36	26204,10	3220,71	402495	49470	311037	44288	482525
		НР - 20%; СП - 8%			2733,60	698,92	41988	10735		35743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,621	49516,40	--	30750	--	213	25651	60913
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	30537	--		4512	
87	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,322	209243,00	--	67343	--	67343	--	72730
					--	--	--	--		5387	
88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,299	222949,00	--	66697	--	66697	--	72033
					--	--	--	--		5336	
89	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,84	13908,84	2890,77	136863	28445	73995	34585	185164
		НР - 84%; СП - 8%			3498,30	685,95	34423	6750		13716	
90	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	8	77396,00	--	619168	--	619168	--	668701
					--	--	--	--		49533	
		Облицовка дна и откосов									
91	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/12см/	м2 укрепляемой поверхности	21,33	3426,36	165,67	73096	3534	47856	16159	96396
		НР - 25%; СП - 8%			1017,48	34,57	21706	737		7140	
92	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины/12см/	м2 укрепляемой поверхности	0,21	486,26	1,00	104	--	77	20	133
		НР - 25%; СП - 8%			127,10	0,45	27	--		10	
93	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1	49516,40	--	4952	--	35	4131	9809
		НР - 85%; СП - 8%			49174,40	--	4917	--		727	
94	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	209243,00	--	20924	--	20924	--	22598
					--	--	--	--		1674	
95	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,12	4413,62	212,15	18184	874	12985	3139	23029
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	4325	291		1706	
96	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	160	3846,58	126,67	615452	20268	493254	90756	762705
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	101930	6113		56497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2346799	264207	1726960	335443	2896818
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2896818				
		РАЗДЕЛ 8.Водопропускные трубы 500 мм -8пт									
		Земляные работы									
97	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	270,4	154,45	148,74	41763	40220	--	9359	55212
		НР - 73%; СП - 8%			5,71	42,37	1543	11456		4090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	116	1681,68	--	195075	--	--	140454	362371
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	195075	--		26842	
99	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	304,8	16,02	16,02	4882	4882	--	1341	6721
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	1862		498	
100	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	304,8	135,12	63,84	41185	19458	1	22129	68379
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	21726	9009		5065	
101	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	304,8	77,60	66,55	23653	20285	914	4782	30710
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2454	4187		2275	
102	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	350,4	6,16	6,16	2160	2160	--	402	2766
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	558		205	
103	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	172,8	115,87	--	20022	--	--	14416	37192
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	20022	--		2755	
104	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы и сооружения.Устройство	гравия или песка в	52,32	2990,63	275,78	156470	14429	93668	49249	222176
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	48373	5746		16457	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
105	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	17,6	26614,14	3220,71	468409	56685	363613	50746	560688
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	48111	12301		41532	
106	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,64	49516,40	--	130723	--	903	109049	258954
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	129820	--		19182	
107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,16	209243,00	--	451965	--	451965	--	488122
					--	--	--	--		36157	
108	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48	222949,00	--	107016	--	107016	--	115577
					--	--	--	--		8561	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
109	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	26,4	77901,77	31017,10	2056607	818851	845183	526313	2789553
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	392573	233990		206634	
110	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32	209243,00	--	66958	--	66958	--	72314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5357	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									
111	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см/12см/	м2 укрепляемой поверхности	293,33	3426,36	165,67	1005066	48597	658008	222193	1325440
		НР - 72%; СП - 8%			1017,48	34,57	298461	10140		98181	
112	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2,93	486,26	1,00	1426	3	1050	269	1831
		НР - 72%; СП - 8%			127,10	0,45	373	1		136	
113	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,36	49516,40	--	67342	--	465	56177	133401
		НР - 72%; СП - 8%			49174,40	--	66877	--		9882	
114	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,36	209243,00	--	284570	--	284570	--	307336
					--	--	--	--		22766	
115	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство/ЗУБА	м3 бетона в деле	7,2	26614,14	3220,71	191622	23189	148751	20760	229372
		НР - 24%; СП - 8%			2733,60	698,92	19682	5032		16991	
116	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	17,6	4413,62	212,15	77680	3734	55472	13408	98374
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	18474	1243		7287	
117	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	238,4	3846,58	126,67	917024	30199	734949	135227	1136430
		НР - 8%; СП - 8%			637,07	38,20	151876	9108		84180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6311617	1082691	3813486	1376274	8302919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8302920				
		РАЗДЕЛ 9. Работы, подлежащие включению.Бакыбек									
		Водопропускные трубы									
118	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	3295947,26	1731970,42	103944	54621	2975	61685	178879
		НР - 99%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	46348	15959		13250	
119	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	32	46425,00	--	1464101	--	1464101	--	1581229
					--	--	--	--		117128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1568045	54621	1467076	61685	1760108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1760107				
		РАЗДЕЛ 10. Транспорт материалов									
120	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	698,016	886,00	--	618442	--		--	667917
					--	--	--	--		49475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				618442	--	--	--	667917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				667917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35945300				
		Временные здание и сооружение 3,12%	Тенге				1 121 493				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				37 066 793				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%					467 042				
		Итого с доп затратами	Тенге				37 533 835				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				750 677				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				38 284 512				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				34 456 060				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 134 727				
		Итого с НДС	Тенге				**38 590 788**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт_____Даниярова Н.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор_____Карсыбаев С.