Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **156 712 253,04** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №8
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	139 921 655	156 712 253,04	7 799 522	8 735 465,04
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**139 921 655**	**156 712 253,04**	**7 799 522**	**8 735 465,04**

Заказчик:

И.о руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ Е. Кулжабаев

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл. №49/2 от 29.04.2019г. К договору № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Дауан									
1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	450	26,57	26,57	11956	11956	--	3011	16165
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	4182		1197	
2	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1932,5	215,51	154,84	416468	299231	117237	48108	501742
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	66816		37166	
		Съезды. Земляные работы									
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	19,3	26,57	26,57	513	513	--	129	693
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	179		51	
4	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	250,8	215,51	154,84	54049	38834	15215	6243	65116
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	8671		4823	
		Устройство присыпных берм (Обустройство)									
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	60,27	60,27	5425	5425	--	1490	7468
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	2069		553	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90	135,12	63,84	12161	5746	--	6534	20191
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	6415	2660		1496	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	90	77,60	66,55	6984	5990	269	1412	9068
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	725	1236		672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	730,94	--	20466	--	--	14736	38018
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	20466	--		2816	
9	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	64	115,87	--	7415	--	--	5339	13775
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	7415	--		1020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				535438	367694	132721	87002	672236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672235				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда. Дауан									
10	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпные обочины/	м3 грунта	230,8	60,27	60,27	13911	13911	--	3821	19151
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	5307		1419	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	59,9	161,14	133,54	9652	7999	12	4206	14967
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	1641	2254		1109	
12	2101-0202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,193	2206,00	--	9250	--	9250	--	9990
					--	--	--	--		740	
		Тротуар									
13	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	22	9879,00	653,00	217338	14366	75592	151399	398236
					5790,00	42,00	127380	924		29499	
13.1	8601-0303-0101	Урна, тип 1	шт.	22	9879,00	653,00	217338	14366	75592	151399	398236
		НР - 115%; СП - 8%			5790,00	42,00	127380	924		29499	
		Дорожная одежда съездов									
14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпных обочин/	м3 грунта	45,4	60,27	60,27	2736	2736	--	752	3767
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	1044		279	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	11,8	161,14	133,54	1901	1576	2	829	2948
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	323	444		218	
16	2101-0202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,826	2206,00	--	1822	--	1822	--	1968
					--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				256612	40589	86678	161007	451027
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				451027				
		РАЗДЕЛ 3. Организация дорожного движения									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/омоноличивание стоек/	м3	1	21129,35	1063,69	21129	1064	19001	1154	24066
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1064	204		1783	
18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка/Установка 17-ти знаков на 20 стойках/	шт.	20	4217,09	697,95	84342	13959	10095	69948	166633
		НР - 105%; СП - 8%			3014,40	223,95	60288	4479		12343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	20	6477,00	--	129540	--	129540	--	139903
					--	--	--	--		10363	
20	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В/ГЛАВНАЯ ДОРОГА/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	19965,00	--	159720	--	159720	--	172498
					--	--	--	--		12778	
21	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/	шт.	3	31716,00	--	95148	--	95148	--	102760
					--	--	--	--		7612	
22	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9220,00	--	36880	--	36880	--	39830
					--	--	--	--		2950	
23	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9220,00	--	18440	--	18440	--	19915
					--	--	--	--		1475	
24	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	20	1611,41	768,37	32228	15367	5021	19386	55744
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	11840	6110		4129	
25	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,46	32154,00	--	14791	--	14791	--	15974
					--	--	--	--		1183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				592218	30390	488636	90488	737323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				737323				
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы. Бакыбек									
26	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	2277	215,51	154,84	490710	352574	138136	56684	591185
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	78727		43791	
		Съезды. Земляные работы									
27	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1291	215,51	154,84	278220	199900	78320	32138	335187
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	44636		24829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				768930	552474	216456	88822	926372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				926372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда. Бакыбек									
28	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	23	9879,00	653,00	227217	15019	79028	158280	416337
					5790,00	42,00	133170	966		30840	
28.1	8601-0303-0101	Урна, тип 1	шт.	23	9879,00	653,00	227217	15019	79028	158280	416337
		НР - 115%, СП - 8%			5790,00	42,00	133170	966		30840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227217	15019	79028	158280	416337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416337				
		РАЗДЕЛ 6. Организация дорожного движения									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/омоноличивание стоек/	м3	0,8	21129,35	1063,69	16903	851	15201	923	19253
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	851	163		1426	
30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	4217,09	697,95	67473	11167	8076	55959	133307
		НР - 108%, СП - 8%			3014,40	223,95	48230	3583		9875	
31	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	6477,00	--	103632	--	103632	--	111923
					--	--	--	--		8291	
32	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В/ГЛАВНАЯ ДОРОГА/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	19965,00	--	159720	--	159720	--	172498
					--	--	--	--		12778	
33	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	19965,00	--	79860	--	79860	--	86249
					--	--	--	--		6389	
34	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	9220,00	--	73760	--	73760	--	79661
					--	--	--	--		5901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				501349	12018	440249	56882	602891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				602889				
		РАЗДЕЛ 7.Транспорт материалов									
35	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,513	503,00	--	258	--		--	279
					--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	4101-0205-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,513	915,00	--	469	--		--	507
					--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				727	--	--	--	786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				786				
		РАЗДЕЛ 8. Работы, подлежащие включению									
		Автомобильная дорога "Даван"									
		Дорожная одежда									
37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	80,067	694,40	119,19	55598	9543	43024	6165	66704
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	3031	2677		4941	
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0917	136677,91	1642,85	12533	151	12382	77	13619
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	72		1009	
39	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	131	1986,44	89,71	260224	11752	243230	8803	290549
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	5242	2909		21522	
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0917	136677,91	1642,85	12533	151	12382	77	13619
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	72		1009	
41	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	131	1355,90	91,30	177623	11960	160707	9023	201578
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	4956	3399		14932	
42	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	131	917,18	0,13	120151	17	120054	86	129855
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	80	--		9619	
		Автомобильная дорога "Бакыбек"									
		Водопропускные трубы									
43	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	3295947,26	1731970,42	37782	19854	1081	22421	65019
		НР - 90%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	16847	5801		4816	
44	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	11	46425,00	--	532174	--	532174	--	574748
					--	--	--	--		42574	
45	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	2247559,11	1107967,34	188795	93069	6821	115077	328182
		НР - 90%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	88905	27334		24310	
46	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	29173,00	--	2450532	--	2450532	--	2646575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		196043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3847945	146497	3582387	161729	4330448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4330449				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8136629				
		Временные здание и сооружение 3.12%	Тенге				253 863				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				8 390 492				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%					105 720				
		Итого с доп затратами	Тенге				8 496 212				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				169 924				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				8 666 136				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9	Тенге				7 799 522				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				935 943				
		Итого с НДС	Тенге				**8 735 465,04**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт_____Данияров Д.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор_____Карсыбаев С.