Счет-фактура № 00000000032 от 5 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, п.Кирпичный, уч.136, 54-х квартирный жилой дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240018177, Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жилищно-строительный кооператив "Крост"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240018177, Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А

ИИК получателя: KZ32826D0KZTD2002364, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Горячий водопровод	Вып.работ	1	4 099 466,96	4 099 466,96	12%	491 936,04	4 591 403,00		
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Холодный водопровод	Вып.работ	1	2 880 847,32	2 880 847,32	12%	345 701,68	3 226 549,00		
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Канализация бытовая	Вып.работ	1	2 074 816,96	2 074 816,96	12%	248 978,04	2 323 795,00		
Всего по счету:					**9 055 131,24**		**1 086 615,76**	**10 141 747,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

131240018177

990340009365

Жилищно-строительный кооператив "Крост",Республика Казахстан, Актобе, ул.Кутузова, дом № 54, литер А, тел.: +8 (7132) 94-75-56

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ть Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

контракт) Договор подряда №02 от 01.10.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000023	05.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

мер по орядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Горячий водопровод			Вып.работ	1	4 591 403,00	4 591 403,00
2	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Холодный водопровод			Вып.работ	1	3 226 549,00	3 226 549,00
3	Строительно-монтажные работы на объекте "ЖД Кирпичный": Канализация бытовая			Вып.работ	1	2 323 795,00	2 323 795,00
				Итого	3	x	10 141 747,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Калниязов Т.У.
должность расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель / подпись / Федоров Ю.Г.
должность расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2016

М.П.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Горячий водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Горячее водоснабжение								
		1.1 Сантехнические работы								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	67,67	4,19	1015	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	67		1005				
		м								
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	56	67,67	4,19	3790	235	4403	0,337	19
		м трубопровода		59,85	1,58	3352	88	128	0,0076	–
4	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	281		15736				
		м								
5	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	51	67,67	4,19	3451	214	4010	0,337	17
		м трубопровода								

			59,85	1,58	3052				
6 8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	51	468		23868				
7 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	57	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	3857 / 3411	239 / 90	4481 / 128	0,337 / 0,0076	19 / –
8 8-4-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	57	746		42522				
9 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	37	93,07 / 76,95	10,34 / 3,87	3444 / 2847	383 / 143	3827 / 128	0,433 / 0,0189	16 / 1
10 8-4-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	37	1068		39516				
11 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	55	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	3722 / 3292	230 / 87	4325 / 128	0,337 / 0,0076	19 / –
12 8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	55	107		5885				
13 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	31	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	2098 / 1855	130 / 49	2437 / 128	0,337 / 0,0076	10 / –
14 8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	31	180		5580				
15 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	42	115,42 / 93,93	12,21 / 4,57	4848 / 3903	513 / 192	5242 / 128	0,555 / 0,0223	23 / 1

29	8-4-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	266	1596
30	8-4-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	268	268
31	8-4-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	28	112
32	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	44	792
33	8-4-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	71	497
34	8-4-2206	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	91	182
35	8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	176	880
36	8-4-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	181	362
37	8-4-2214	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	412	2884
38	8-4-2202	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	51	102
39	8-4-2211	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	188	188
40	8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	1253	7518

41	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	20	11		220				
42	8-4-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	24	40		960				
43	8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	66		132				
44	8-4-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	129		129				
45	8-4-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	398		796				
46	8-4-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	704		704				
47	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	11		44				
48	8-4-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	40		80				
49	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	72	70		5040				
50	8-4-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	36	443		15948				
51	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	186	200		37200				
	1.2 Строительные работы									
52	E26-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	329	73,28 / 51,3	14,33 / 5,4	24109 / 16878	4715 / 1777	18655 / 100	0,286 / 0,026	94 / 9
53	1-1-7583	Полотно холстопрошивное *м3*	11	18400		202400				
		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов					2342	11882	0,24	69

		м трубопровода		38,25	3,15	10978			
55	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	42	153,84	10,09	6461	424	1475	0,198
		м трубопровода		31,28	3,83	1314	161	100	0,018	1
56	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,192	314500		60384			
		1000м2							

Раздел 2 Горячее водоснабжение выше 0,00

2.1 Сантехнические работы

57	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	357	67,67	4,19	24158	1496	28070	0,337	120
		м трубопровода		59,85	1,58	21366	564	128	0,0076	3
58	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	357	67		23919			
		м							
59	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	180	177,67	4,19	31981	754	14153	0,337	61
		м трубопровода		59,85	1,58	10773	284	128	0,0076	1
60	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	107		19260			
		м							
61	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	151	67,67	4,19	10218	633	11873	0,337	51
		м трубопровода		59,85	1,58	9037	239	128	0,0076	1
62	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	151	281		42431			
		м							
63	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	688	10,99	–	7561	–	9414	0,0501	34

64	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	18	473,47	39,24	8522	706	[illegible]	
				254,25	15,75	4577	284	128	0,07
65	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
				67,5	–	3645	–	128	–	–
66	99-1-1(пл)пр:	счетчик холодной воды д.15 *шт*	54	663		35802				
67	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	54	473,47	39,24	25567	2119	18664	1,47	79
				254,25	15,75	13730	851	128	0,07	4
68	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	54	266		14364				
69	9-5-1111	Фильтр DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	54	385		20790				
70	8-4-2081	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	108	377		40716				
71	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	36	70		2520				
72	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	54	44		2376				
73	8-4-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	18	21		378				
74	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	54	19		1026				
75	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	171	9		1539				

77	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	54	589,2	6,95	31817	375		
				101,25	2,25	5468	122	128	
78	8-4-1960	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	54	25		1350			
79	8-4-1961	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	54	41		2214			
80	8-4-2274	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	360	5		1800			
81	8-4-2276	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	302	11		3322			
	Раздел 3 Горячее водоснабжение офиса, тренажерного зала								
82	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	32	67,67	4,19	2165	134	2516	0,337	11
				59,85	1,58	1915	51	128	0,0076	–
83	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	32	67		2144				
84	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	35	177,67	4,19	6218	147	2752	0,337	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,0076	–
85	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	35	107		3745				
86	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	67	10,99	–	736	–	916	0,0501	3
				10,69	–	716	–	128	–	–
87	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм								

				67,5					
88	99-1-1(пл)пр:	Счетчик горячей воды д.15мм	7	663		4641			
		шт							
89	E16-15-1								
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07
90	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	7	171		1197			
		шт							
91	9-5-1111								
		Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	7	609		4263			
		шт							
92	8-4-2079								
		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	138		552			
		шт							
93	8-4-2083								
		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	208		2080			
		шт							
94	8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7		14			
		шт							
95	8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7		14			
		шт							
96	8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	7		7			
		шт							
97	8-4-2094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	19		19			
		шт							
98	8-4-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	56		56			
		шт							
99	8-4-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	266		266			
		м							

100	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	19	152
101	8-4-2201	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	45	45
102	8-4-2203	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	68	136
103	8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	176	352
104	8-4-2212	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	192	576
105	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	19	38
106	8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	25	25
107	8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1253	1253
108	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	9	90
109	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	11	99
110	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	9	63
111	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	11	44

14 266 0.61 1

	3.2 Строительные работы								
113 Е26-7-2			101,25	2,2[illegible]					
	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном при толщине изоляционного слоя 40 мм								
	м трубопровода	67	73,28	14,33	4910	960	3799	0,2[illegible]	
114 Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		51,3	5,4	3437	362	100	0,026	2
	м трубопровода	67	137,8	8,16	9233	547	2774	0,24	16
115 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)		38,25	3,15	2563	211	100	0,015	1
	1000м2	0,0015	314500		472				
116 Е10-83-1	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой								
	м2 перегородок	136	712,86	11,18	96949	1520	40715	1,58	215
117 1-1-2198			245,25	4,23	33354	575	120	0,0206	3
	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012								
	м2	142,758	194		27695				
	Всего прямые затраты				**1220087**	**21383**			1111
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**191675**	**8160**			**37**
					1007036				
	Накладные расходы, тенге				242268				
	- заработная плата, тенге				36340				
	- трудоемкость, чел-ч				121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87741				
	Всего				**1550096**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15501				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6200				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4019085**
- материалы, тенге	2574991
- сметная заработная плата, тенге	659389
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1269
Налог (2 %)	80382
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4099467**
НДС (12 %)	491936
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4591403**

Заказчик _____ Федоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта:54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт

приемки выполненных работ

Холодный водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Холодное водоснабжение ниже 0,00								
		1.1. Сантехнические работы								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	67,67	4,19	1015	63	1180	0,337	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
		м трубопровода								
2	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3 4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	67		1005				
		м								
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	67,67	4,19	4060	251	4718	0,337	20
				59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
		м трубопровода								
4	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6 7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	281		16860				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	16	93,07	10,34	1489	165	1655	0,433	
				76,95	3,87	1231	62	128	0,0189	
		м трубопровода								
6	8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	468		7488				
		м								
7	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	17	115,42	12,21	1962	208	2122	0,555	9
				92,93	4,57	1580	78	128	0,0223	–
		м трубопровода								
8	8-4-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	746		12682				
		м								
9	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	38	115,42	12,21	4386	464	4742	0,555	21
				92,93	4,57	3531	174	128	0,0223	1
		м трубопровода								
10	8-4-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	1068		40584				
		м								
11	Е16-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм	41	156,07	19,03	6399	780	6514	0,69	28
				117	7,13	4797	292	128	0,0348	1
		м трубопровода								
12	8-4-1934	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41	1645		67445				
		м								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	91	10,99	–	1000	–	1245	0,0501	5
				10,69	–	973	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м трубопровода								
14	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	96	11,13 / 10,69	– / –	1068 / 1026	– / –	1313 / 128	0,0501 / –	5 / –
		м трубопровода								
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	36	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	17045 / 9153	1413 / 567	12442 / 128	1,47 / 0,07	53 / 3
		шт								
16	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	18	266		4788				
		шт								
17	9-1-8	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	181	403		72943				
		шт								
18	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / –
		шт								
19	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	7360		7360				
		шт								
20	8-4-2100	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	33		33				
		шт								
21	8-4-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	56		336				
		шт								
22	8-4-2105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	66		66				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	8-4-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	158		158		
24	8-4-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	6	266		1596		
25	8-4-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	268		268		
26	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	18	44		792		
27	8-4-2206	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	91		182		
28	8-4-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	181		362		
29	8-4-2214	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	412		2472		
30	8-4-2202	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	51		102		
31	8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	1253		7518		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	8-4-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	24	45		1080			
33	8-4-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	398		796			
34	8-4-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	704		704			
35	8-4-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	45		225			
36	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	36	70		2520			
37	8-4-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	36	443		15948			
38	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	116	200		23200			
		1.2. Строительные работы							
39	Е26-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	172	73,28 51,3	14,33 5,4	12604 8824	2465 929	9753 100	0,286 0,026	49 4
40	3-1-83	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-19 из алюминиевых сплавов *комплект*	4	18400		73600			
41	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при	131	114,31 29,93	6,39 2,48	14975 3921	837 325	4246 100	0,192 0,012	25 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода								
42	E26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	41	150,76	9,01	6181	369	1892	0,27	11
				42,75	3,38	1753	139	100	0,016	1
		м трубопровода								
43	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,101	314500		31765				
		1000 м2								
		Раздел 2. Холодное водоснабжение выше 0,00								
		2.1. Сантехнические работы								
44	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	369	67,67	4,19	24970	1546	29015	0,337	124
				59,85	1,58	22085	583	128	0,0076	3
		м трубопровода								
45	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	369	67		24723				
		м								
46	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	112	67,67	4,19	7579	469	8806	0,337	38
				59,85	1,58	6703	177	128	0,0076	1
		м трубопровода								
47	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112	281		31472				
		м								
48	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	481	10,99	–	5286	–	6582	0,0501	24
				10,69	–	5142	–	128	–	–
		м трубопровода								
49	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	54	473,47	39,24	25567	2119	18664	1,47	79
				254,25	15,75	13730	851	128	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт								
50	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	54	266		14364				
		шт								
51	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	54	75,82 / 67,5	1,57 / –	4094 / 3645	85 / –	4666 / 128	0,41 / –	22 / –
		счетчик (водомер)								
52	99-1-1 (пл)прайс	счетчики холодной воды	54	663		35802				
		шт								
53	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18664 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
		шт								
54	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	54	266		14364				
		шт								
55	9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	54	609		32886				
		шт								
56	8-4-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	108	138		14904				
		шт								
57	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	108	70		7560				
		шт								
58	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	44		1584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт							
59	8-4-2094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19		342			
		шт							
60	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	108	19		2052			
		шт							
61	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	164	9		1476			
		шт							
62	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	11		528			
		шт							
63	8-4-1960	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	25		450			
		шт							
64	8-4-1961	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	41		1476			
		шт							
65	8-4-2276	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	224	11		2464			
		шт							
66	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13.5 мм	54	659		35586			
		комплект							
		Раздел 3. Холодное водоснабжение офиса, тренажерного зала							
		3.1. Сантехнические работы							
67	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	39	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	2639 / 2334	163 / 62	3067 / 128	0,337 / 0,0076	13 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м трубопровода							
68	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39	67		2613			
		м							
69	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	28	67,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1895 / 1676	117 / 44	2202 / 128	0,337 / 0,0076	9 / –
		м трубопровода							
70	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	107		2996			
		м							
71	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	67	10,99 / 10,69	– / –	736 / 716	– / –	916 / 128	0,0501 / –	3 / –
		м трубопровода							
72	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3788 / 2034	314 / 126	2765 / 128	1,47 / 0,07	12 / 1
		шт							
73	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	266		2128			
		шт							
74	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	7	75,82 / 67,5	1,57 / –	531 / 473	11 / –	605 / 128	0,41 / –	3 / –
		счетчик (водомер)							
75	99-1-1 (пл)прайс	счетчик хрлодной воды д-15 мм	7	663		4641			
		шт							
76	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	7	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3314 / 1780	275 / 110	2419 / 128	1,47 / 0,07	10 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт							
77	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	7	266		1862			
		шт							
78	9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	7	609		4263			
		шт							
79	8-4-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	138		552			
		шт							
80	8-4-2083	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	208		2080			
		шт							
81	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	70		1120			
		шт							
82	8-4-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	7		7			
		шт							
83	8-4-2092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13		13			
		шт							
84	8-4-2094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	19		19			
		шт							
85	8-4-2101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	50		100			
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	8-4-2102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	50		50			
87	8-4-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	2	266		532			
88	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	8	19		152			
89	8-4-2201	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	45		45			
90	8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	176		176			
91	8-4-2212	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	192		192			
92	8-4-2213	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	212		212			
93	8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	9	19		171			
94	8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	25		25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95	8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1253		2506				
		шт								
96	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	9		117				
		шт								
97	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	11		77				
		шт								
98	8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	9		54				
		шт								
99	8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11		22				
		шт								
100	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	3	7778,57	1,57	23336	5	207	0,3	1
		кран		54	–	162	–	128	–	–
101	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	266		1596				
		шт								
102	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	9	375		3375				
		м								
		3.2. Строительные работы								
103	E26-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном при толщине изоляционного слоя 40 мм	67	73,28	14,33	4910	960	3799	0,286	19
				51,3	5,4	3437	362	100	0,026	2
		м трубопровода								
104	1-1-7583	Полотно двухслойное из сшитого вспененного полиэтилена высокого давления со специальным ламинирующим слоем толщиной 2 мм VPP-1 СТ РК 2257-2012	0,4	18400		7360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3								
105	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	67	114,31	6,39	7659	428	2171	0,192	13
				29,93	2,48	2005	166	100	0,012	1
		м трубопровода								
106	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0014	314500		440				
		1000 м2								
		Всего прямые затраты				**870 935**	**15 665**			**688**
						121 184	**6 033**			**28**
		В том числе стоимость: материалов				734 090				
		Накладные расходы				156 716				
		- заработная плата, тенге				23 507				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 659				
		Всего				**1 089 310**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 893				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 357				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 104 560**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2 824 360**				
		- материалы, тенге				1 877 068				
		- сметная заработная плата, тенге				424 396				
		Налог (2 %)				56 487				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 880 847**				
		НДС (12 %)				345 702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 226 549**			

Заказчик _____ Федоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ЖСК "Крост"

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг"

Наименование объекта: 54-х квартирный жилой дом, г. Актобе, п. Кирпичный, уч.136

Акт
приемки выполненных работ
Канализация бытовая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация бытовая ниже 0,00								
1	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	231	748,88	1,43	172991	330	30432	0,56	129
		м трубопровода		102,38	0,54	23650	125	128	0,0026	1
2	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	24	1712,45	10,58	41099	254	3785	0,7	17
		м трубопровода		119,25	3,96	2862	95	128	0,0194	–
3	99-1-3(пл)пр	Тройник п/п 45 д.100*100	23	120		2760				
		шт								
4	99-2-4(пл)пр	Отвод п/п 45 д.100	37	65		2405				
		шт								
5	99-2-4(пл)пр	Ревизия с крышкой д. 100м	18	135		2430				
		шт								
6	99-2-5(пл)пр	Прочистка с заглушкой д. 100	8	25		200				
		шт								

7	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	231	620,54	0,64	143345	148	31475	0,[illegible]	
				106,2	0,25	24532	58	128	0,0012	
8	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	321	748,88	1,43	240390	459	42287	0,56	180
				102,38	0,54	32864	173	128	0,0026	1
9	99-3-1(пл)пр	тройник п/п 45 50х50								
		шт	84	46		3864				
10	99-3-2(пл)пр	тройник п/п 45 д.100*50								
		шт	6	86		516				
11	99-3-3(пл)пр	Тройник п/п 45 д.100*100								
		шт	103	120		12360				
12	99-3-5(пл)пр	Крестовина								
		шт	12	280		3360				
13	99-3-6(пл)пр	Переходник п/п д.100*50								
		шт	72	53		3816				
14	99-3-7(пл)пр	Отвод п/п д.50								
		шт	87	30		2610				

Всего прямые затраты	**632146**	**1191**	**461**
	83908	**451**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	547047		
Накладные расходы, тенге	107979		
- заработная плата, тенге	16197		
- трудоемкость, чел-ч	54		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44408		
Всего	**784533**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7845		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3138		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**795516**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2034134**		
- материалы, тенге	1398799		
- сметная заработная плата, тенге	285205		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	517		

Налог (2 %)	40683
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2074817**
НДС (12 %)	248978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2323795**

Заказчик _____ Федоров Ю.Г.

Подрядчик _____ Калниязов Т.У.