Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит",	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ, в Филиал Столичн	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
10	04.08.2016

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г Астана	25.07.2016		усл	1	111470169,00	111470169,00
				Итого :	1	x	111470169,00
						в т.ч. НДС :	11943232,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) :

М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

Утверждена приказом Председателя Агентства Р
Казахстан по делам строительства и жи
коммунального хозяйства от "2" мая 2012 г

СПРАВКА № 2 АВГУСТ 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	196 638 328	111 470 169							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	25 638 139	25 638 139							
Удержание гарантийных обязательств 5%	5 573 508	5 573 508							
Итого к оплате:		80 258 522							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 2

выполненных работ за август 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)											
1	Труба ø 180 мм, SDR17 мм	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	74,00	13 226	978 747,96	74,00	13 226	978 747,96
2	Труба ø 225 мм, SDR17 мм	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	74,00	9 278	686 566,92	74,00	9 278	686 566,92
3	Труба ø 280 мм, SDR17 мм	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	52,20	19 806	1 033 873,20	0,00	0,00	0,00
4	Труба ø 355 мм, SDR17 мм	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234,00	41,00	21 323	874 234,00
5	Труба ø 450 мм, SDR17 мм	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	1 779,70	40 530	72 131 724,59	1 042,60	40 530	42 257 061,59
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500,00	35,00	78 500	2 747 500,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	105,00	35 885	3 767 911,18	105,00	35 885	3 767 911,18
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	75,00	56 400	4 230 000,00	35,00	56 400	1 974 000,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм	м.п.	888,60	39 734	35 283 560	641,30	39 734	25 481 330,31	321,10	39 734	12 758 503,51
10	Заглушка Д-150 мм, со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	0,00	167 832	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Заглушка Д-200 мм, со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	296 632	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Заглушка Д-250 мм, со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	0,00	490 833	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Заглушка Д-500 мм, со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	0,00	2 596 193	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Заглушка Д-300 мм, со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	0,00	631 489	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Заглушка Д-50 мм, со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	58 951	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Заглушка Д-50 мм, со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	58 951	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Заглушка Д-80 мм, со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	77 107	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Заглушка Д-150 мм, со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	167 832	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Заглушка Д-100 мм, со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	95 211	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм	шт.	1,00	195 000	195 000	0,00	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм	шт.	1,00	185 000	185 000	0,00	185 000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. поставкой 500*150 мм	шт.	3,00	195 000	585 000	0,00	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Крест стальной фл. с пож. поставкой 500*200 мм	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	193 000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. поставкой 500*250 мм	шт.	2,00	230 000	460 000	0,00	230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Крест стальной фл. с пож. поставкой 500 мм	шт.	1,00	210 000	210 000	0,00	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм	шт.	3,00	31 000	93 000	0,00	31 000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	84 000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	71 000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Тройник стальной фл. с пож. поставкой Д-300*200 мм	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	38 500	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	0,00	32 500	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	0,00	26 000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	0,00	35 200	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	0,00	74 500	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	484 130	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	0,00	505 800	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	554 088	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165	155 165,00	0,00	0,00	0,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	6,00	263 047	1 578 282,00	4,00 ✓	263 047	1 052 188,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	8,00	373 112	2 984 897,17	7,00 ✓	373 112	2 611 785,17
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	1,00	700 592	700 592,00	0,00	0,00	0,00
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129,00	1,00 ✓	719 129	719 129,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	0,00	746 039	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	179,67	867	155 777,36	110,84	867	96 101,75
47	Песок (обратная засыпка под трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	2 689,05	1 350	3 630 214,80	1 638,03	1 350	2 211 337,80
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	3 498,43	1 350	4 722 877,80	2 130,67	1 350	2 876 401,80
	Итого по системе В-1:				**250 000 000**			126 578 823			75 611 469
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	89,00	13 116	1 167 324,00	46,00	13 116	603 336,00
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	240,00	16 670	4 000 855,39	240,00	16 670	4 000 855,39
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	573,01	21 306	12 208 551,06	530,01	21 306	11 292 393,06
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 195,69	30 538	33 765 338	1 062,90	30 538	32 458 787,19	263,10	30 538	8 034 494,79
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	48,00	296 783	14 245 579,86	29,00	296 783	8 606 702,86
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Песок (обратная засыпка под трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	2 389,29	1 350	3 225 544,20	1 294,93	1 350	1 748 158,20
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	1 920,89	1 350	2 593 197,05	1 046,74	1 350	1 413 094,55
10	Бетон на устройство лотков	$м^3$	24,50	14 796	362 502	10,79	14 796	159 665,12	10,79	14 796	159 665,12
	Итого по системе К-1:				**95 000 000**			70 059 504			35 858 700
	Всего:				345 000 000			196 638 328			111 470 169

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

СДО

ТОО «КазИнженерСтрой»

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

«КазИнженерСтрой»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ.