Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ, в Филиал Столичный	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
12	30.09.2016

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	30.09.2016		усл	1	30523229,00	30523229,00
				Итого :	1	x	30523229,00
						в т.ч. НДС :	3270345,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

Утверждена приказом Председателя Агенства Р
Казахстан по делам строительства и жи
коммунального хозяйства от "2" мая 2012г.

СПРАВКА № 4 сентябрь 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	261 980 156	30 523 229							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	60 255 436	7 020 343							
Удержание гарантийных обязательств 5%	13 099 008	1 526 161							
Итого к оплате:		21 976 725							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 4
выполненных работ за сентябрь 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)										
1	Труба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	111,00	13 226	1 468 121,94		13 226	0,00
2	Труба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	74,00	9 278	686 566,92		9 278	0,00
3	Труба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	89,36	19 806	1 769 838,53		19 806	0,00
4	Труба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234,00		21 323	0,00
5	Труба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	2 117,94	40 530	85 841 090,56	279,92	40 530	11 345 287,44
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500,00		78 500	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	140,00	35 885	5 023 881,58		35 885	0,00
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	86,90	56 400	4 901 160,00		56 400	0,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	747,50	39 734	29 700 969,71	54,20	39 734	2 153 568,64
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	2,00	167 832	335 664,00		167 832	0,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	296 632	0,00		296 632	0,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	7,00	490 833	3 435 831,00	5,00	490 833	2 454 165,00
13	Задвижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	8,00	2 596 193	20 769 544,00	2,00	2 596 193	5 192 386,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	0,00	631 489	0,00	1,00	631 489	631 489,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	77 107	0,00		77 107	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	167 832	0,00		167 832	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	95 211	0,00		95 211	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	1,00	195 000	195 000,00		195 000	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	0,00	185 000	0,00		185 000	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	180 000	0,00		180 000	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	2,00	195 000	390 000,00	1,00	195 000	195 000,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	193 000	0,00		193 000	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	2,00	230 000	460 000,00	1,00	230 000	230 000,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	1,00	210 000	210 000,00		210 000	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	0,00	31 000	0,00		31 000	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	84 000	0,00		84 000	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	71 000	0,00		71 000	0,00
30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	38 500	0,00		38 500	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	0,00	32 500	0,00		32 500	0,00

32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	0,00	26 000	0,00		26 000	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	0,00	35 200	0,00		35 200	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	4,00	74 500	298 000,00	3,00	74 500	223 500,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	484 130	0,00		484 130	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	0,00	505 800	0,00		505 800	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	554 088	0,00		554 088	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165	155 165,00		155 165	0,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	8,00	263 047	2 104 376,00		263 047	0,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	10,00	373 112	3 731 121,67	1,00	373 112	373 112,17
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	3,00	700 592	2 101 774,50	1,00	700 592	700 591,50
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129,00		719 129	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039,00		746 039	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0,00		15 950	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0,00		23 753	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	221,78	867	192 286,73	12,00	867	10 404,00
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	3 522,60	1 350	4 755 507,30	355,70	1 350	480 195,00
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	4 464,92	1 350	6 027 639,30	344,30	1 350	464 805,00
	Итого по системе В-1:				**250 000 000**			150 271 683			24 454 504
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	246,79	13 116	3 236 897,64	111,69	13 116	1 464 926,04
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	424,92	16 670	7 083 514,47	94,09	16 670	1 568 502,02
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	623,05	21 306	13 274 703,30		21 306	0,00
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 076,66	30 538	32 878 826,15	13,76	30 538	420 200,11
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	59,00	296 783	17 510 188,57	6,00	296 783	1 780 697,14
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000	0,00		15 000	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945	0,00		23 945	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	3 025,89	1 350	4 084 954,20	286,60	1 350	386 910,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	2 427,19	1 350	3 276 702,05	231,30	1 350	312 255,00
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	24,50	14 796	362 518,28	9,14	14 796	135 235,44
	Итого по системе К-1:				**95 000 000**			81 708 305			6 068 726
Всего:					345 000 000			261 980 156			30 523 229

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

Зиченко Н.А.

Базитов Б.

Ольга Фомилко

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА