Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ, в Филиал Столичный	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
14	30.11.2016

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	30.11.2016		усл	1	40486259,00	40486259,00
				Итого :	**1**	**x**	**40486259,00**
						в т.ч. НДС :	**4337813,46**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) М. П. директор Калиев Мурат Жумабекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

СПРАВКА № 6 ноябрь 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

\

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	333 139 592	40 486 259							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	76 622 106	9 311 840							
Удержание гарантийных обязательств 5%	16 656 980	2 024 313							
Итого к оплате:		29 150 106							

Подрядчик:

Субподрядчик:

30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	1,00	38 500	38 500	1,00	38 500	38 500,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	4,00	32 500	130 000	3,00	32 500	97 500,00
32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	2,00	26 000	52 000	0,00	26 000	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	3,00	35 200	105 600	2,00	35 200	70 400,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	4,00	74 500	298 000	0,00	74 500	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	3,00	484 130	1 452 390	3,00	484 130	1 452 390,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	12,00	505 800	6 069 600	2,00	505 800	1 011 600,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	4,00	554 088	2 216 352	4,00	554 088	2 216 352,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	3,00	155 165	465 495	2,00	155 165	310 330,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	12,00	263 047	3 156 564	4,00	263 047	1 052 188,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	12,00	373 112	4 477 346	2,00	373 112	746 224,33
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	4,00	700 592	2 802 367	1,00	700 592	700 591,50
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129	0,00	719 129	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039	0,00	746 039	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0	0,00	15 950	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0	0,00	23 753	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	270,00	867	234 090	48,22	867	41 803,27
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	4 122,60	1 350	5 565 510	277,00	1 350	373 952,70
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	5 365,00	1 350	7 242 750	207,58	1 350	280 235,70
	Итого по системе В-1:				**250 000 000**			**239 216 247**			**28 271 382**
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	375,00	13 116,00	4 918 500,00	128,21	13 116	1 681 602,36
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	708,82	16 670,23	11 816 193,00	283,90	16 670	4 732 678,53
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	654,00	21 306,00	13 934 124,00	30,95	21 306	659 420,70
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 105,69	30 537,80	33 765 499,59	29,03	30 538	886 512,29
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	70,00	296 782,86	20 774 802,71	11,00	296 783	3 264 611,43
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945,00	0,00	0,00	23 945	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	3 439,25	1 350,00	4 642 987,50	413,36	1 350	558 033,30
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	2 747,20	1 350,00	3 708 720,00	320,01	1 350	432 017,95
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	24,50	14 796,00	362 518,28	0,00	14 796	0,00
	Итого по системе К-1:				**95 000 000**			**93 923 345,18**			**12 214 877**
Всего:					**345 000 000**			**333 139 592**			**40 486 259**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО: Зинченко Н.А.

СДО: Базылов Б.

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА