Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН)	040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ, в Филиал Столичный	ИИН (БИН)	110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
16	14.12.2016

тенге

Н[illegible] по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	14.12.2016		усл	1	9057628,00	9057628,00
				Итого :	1	x	9057628,00
						в т.ч. НДС :	970460,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

С[illegible] (исполнитель) : М. П.

директор Калиев Мурат Жумабекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Рес
Казахстан по делам строительства и жил
коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

СПРАВКА № 7 декабрь 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	342 197 220	9 057 628							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	78 000 000	1 377 893							
Удержание гарантийных обязательств 5%	17 109 861	452 881							
Итого к оплате:		7 226 854							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)										
1	Труба д. 180 мм., SDR17 мм.	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	210,00	13 226	2 777 528		13 226	0,00
2	Труба д. 225 мм., SDR17 мм.	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	131,00	9 278	1 215 409		9 278	0,00
3	Труба д. 280 мм., SDR17 мм.	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	129,00	19 806	2 554 952		19 806	0,00
4	Труба д. 355 мм., SDR17 мм.	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234		21 323	0,00
5	Труба д. 450 мм., SDR17 мм.	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	2 585,00	40 530	104 770 907		40 530	0,00
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм.	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500		78 500	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм.	м.п.	304,00	35 885	10 909 000	304,00	35 885	10 909 000		35 885	0,00
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм.	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	86,90	56 400	4 901 160		56 400	0,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм.	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	888,00	39 734	35 283 644		39 734	0,00
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	10,00	167 832	1 678 320	4,00	167 832	671 328,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	2,00	296 632	593 264	2,00	296 632	593 264,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	8,00	490 833	3 926 664		490 833	0,00
13	Задвижка Д-500 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	13,00	2 596 193	33 750 509	2,00	2 596 193	5 192 386,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	1,00	631 489	631 489		631 489	0,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	1,00	58 951	58 951		58 951	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	3,00	58 951	176 853		58 951	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	8,00	77 107	616 856		77 107	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	1,00	167 832	167 832		167 832	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	2,00	95 211	190 422		95 211	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм.	шт.	1,00	195 000	195 000	1,00	195 000	195 000		195 000	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм.	шт.	1,00	185 000	185 000	1,00	185 000	185 000		185 000	0,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм.	шт.	1,00	180 000	180 000	1,00	180 000	180 000	1,00	180 000	180 000,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм.	шт.	3,00	195 000	585 000	3,00	195 000	585 000		195 000	0,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм.	шт.	1,00	193 000	193 000	1,00	193 000	193 000		193 000	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм.	шт.	2,00	230 000	460 000	2,00	230 000	460 000		230 000	0,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм.	шт.	1,00	210 000	210 000	1,00	210 000	210 000		210 000	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм.	шт.	3,00	31 000	93 000	3,00	31 000	93 000		31 000	0,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм.	шт.	1,00	84 000	84 000	1,00	84 000	84 000		84 000	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм.	шт.	1,00	71 000	71 000	1,00	71 000	71 000		71 000	0,00

30	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-300*200 мм.	шт.	1,00	38 500	38 500	1,00	38 500	38 500		38 500	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-150*100 мм.	шт.	6,00	32 500	195 000	4,00	32 500	130 000		32 500	0,00
32	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-200*100 мм.	шт.	3,00	26 000	78 000	2,00	26 000	52 000		26 000	0,00
33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм.	шт.	3,00	35 200	105 600	3,00	35 200	105 600		35 200	0,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм.	шт.	4,00	74 500	298 000	4,00	74 500	298 000		74 500	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	8,00	484 130	3 873 040	5,00	484 130	2 420 650,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	12,00	505 800	6 069 600		505 800	0,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	4,00	554 088	2 216 352		554 088	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	3,00	155 165	465 495		155 165	0,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	12,00	263 047	3 156 564		263 047	0,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	12,00	373 112	4 477 346		373 112	0,00
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	4,00	700 592	2 802 367		700 592	0,00
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129		719 129	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039		746 039	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0		15 950	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0		23 753	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	270,00	867	234 090		867	0,00
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	4 122,60	1 350	5 565 510		1 350	0,00
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	5 365,00	1 350	7 242 750		1 350	0,00
	Итого по системе В-1:				**250 000 000**			**248 273 875**			**9 057 628**
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом д. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	375,00	13 116,00	4 918 500,00		13 116	0,00
2	Труба гофрированная с раструбом д. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	708,82	16 670,23	11 816 193,00		16 670	0,00
3	Труба гофрированная с раструбом д. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	654,00	21 306,00	13 934 124,00		21 306	0,00
4	Труба гофрированная с раструбом д. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 105,69	30 537,80	33 765 499,59		30 538	0,00
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	70,00	296 782,86	20 774 802,71		296 783	0,00
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000,00	0,00		15 000	0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945,00	0,00		23 945	0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	3 439,25	1 350,00	4 642 987,50		1 350	0,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	2 747,20	1 350,00	3 708 720,00		1 350	0,00
10	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	24,50	14 796,00	362 518,28		14 796	0,00
	Итого по системе К-1:				**95 000 000**			**93 923 345,18**			**0**
Всего:					345 000 000			**342 197 220**			**9 057 628**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

Зинченко Н.А.

Рауп Д.Д.

Толеубетов В.С.

«КазИнженерСтрой»