Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"**

Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Подрядные работы: Газификация г.Астаны, I -очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 аапреля 2019 года №178
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ за апрель 2020 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
				19/84	31.10.2019				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке:	**580 223 079**									**38 382 796**	
в т.ч. апрель 2020г.	**362 439 431**	**323 606 635**	323 606 635							**38 382 796**	**362 439 431**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Базіл Е.Д.
БИН 130740015861

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

Технический надзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Инженер технического надзора **Досмаганбетов С.М.**

Инженер по качеству **Жакупов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г. Нур-Султан
Галиев Е.Б.
(по доверенности)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур Султан"

Подрядчик : ТОО " МБК Курылыс"

Наименование стройки - РП "Газификация г.Астаны" I -очередь строительства 7,8,9 пусковых комплексов"

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения 1 очередь 7 и 8 пусковой комплекс

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за АПРЕЛЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА № 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ)									
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,2МПА									
		Земляные работы									
		Устройство основания под трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы . Устройство**	м3 основания	192	1379.42	165.62	264849	31799	--	241031	546350
					1213.80	54.25	233050	10416		40470	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Присыпка трубы**	м3	511	916.86	--	468515	--	--	337331	870314
					916.86	--	468515	--		64468	
		Укладка трубопроводов									
11	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0.392	4127291.81	2147058.16	1617898	841647	29217	1037087	2867384
					1905700.00	766653.32	747034	300528		212399	
13	1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	2.8	2623523.22	1233602.48	7345865	3454087	202778	4971900	13303186
					1317500.00	476114.76	3689000	1333121		985421	
1	тех реш	**Труба стальная с изоляцией, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	т	174.019	409169.64	--	71203292	--	71203292	--	76899555
					--	--	--	--		5696263	

		Установка защитного футляра (открытым способом)										
21	1122-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.01	4840244.19 2267800.00	2478055.94 878851.08	48402 22678	24781 8789	943	31152 6364	85919
22	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	10.04	75205.00 --	-- --	755058 --	-- --	755058	-- 60405	815463
		Установка манжеты										
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорно-центрирующих колец/Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./ Установка	шт.	10	1547.80 589.95	957.85 294.16	15478 5900	9578 2942	--	8753 1938	26169
41	ТПРАЙС-ЛИСТ 38	Диэлектрическое кольцо-спейсер 426 ТУ 2291-003-6069334-2009 мм	шт	10	9526.79 --	-- --	95268 --	-- --	95268	-- 7621	102889
42	1122-0601-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.002	393803.43 202216.00	93226.08 34066.60	788 404	186 68	198	468 100	1356
43	2302-1104-3434 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 426x630	комплект	2	56960.00 --	-- --	113920 --	-- --	113920	-- 9114	123034
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка манжет/Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./ Установка	шт.	426	1547.80 589.95	957.85 294.16	659361 251319	408042 125310	--	372862 82578	1114801
45	2302-1104-2209 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	48	9077.00 --	-- --	435696 --	-- --	435696	-- 34856	470552
46	2302-1104-2207 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм	шт.	378	6089.00 --	-- --	2301642 --	-- --	2301642	-- 184131	2485773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				85326033 5417900	4770121 1781174	75138012 --	7000584 7386128	99,712,745
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10516424				
		Материалы	Тенге				233136				
		Всего заработная плата	Тенге					7199074			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95268				

		Накладные расходы	Тенге				7000584					
		Сметная прибыль	Тенге				1401361					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18918369					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4481
		Сметная заработная плата	Тенге					7199074				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74809608					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74809608					
		Сметная прибыль	Тенге				5984769					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80794377					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99712746					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4481
		Сметная заработная плата	Тенге					7199074				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА										
		Земляные работы										
55	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	**м3 грунта**	**4445**	**160.99**	**151.35**	**715620**	**672753**	**--**	**167617**	**953896**	
					9.64	**42.73**	**42866**	**189936**		**70659**		
56	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**223**	**2315.54**	**--**	**516366**	**--**	**--**	**371784**	**959202**	
					2315.54	**--**	**516366**	**--**		**71052**		
62	**1122-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**44.4**	**5820.80**	**1260.26**	**258444**	**55956**	**135059**	**87679**	**373812**	
					1518.66	**476.04**	**67429**	**21136**		**27690**		
		Устроиство основания под трубопроводы										
63	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы . Устройство**	**м3 основания**	**204**	**1379.42**	**165.62**	**281402**	**33786**	**--**	**256095**	**580497**	
					1213.80	**54.25**	**247615**	**11067**		**43000**		
65	**1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1.878**	**1345618.22**	**448931.22**	**2527071**	**843093**	**118195**	**1821300**	**4696241**	
					833750.00	**145854.61**	**1565783**	**273915**		**347870**		
69	**2301-0502-0827 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1420**	**53782.00**	**--**	**76370440**	**--**	**76370440**	**--**	**82480075**	
					--	**--**	**--**	**--**		**6109635**		
		Установка защитного футляра										

75	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	227.908	75205.00	--	17139821	--	17139821	--	18511007
					--	--	--	--		1371186	
		Установка защитного футляра (открытым способом)									
77	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	11.862	75205.00	--	892082	--	892082	--	963448
					--	--	--	--		71367	
78	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	2802.71	21.15	134530	1015	50187	82922	234848
					1736.00	8.99	83328	432		17396	
79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	32085.17	3209.25	385022	38511	212375	133715	560237
					11178.01	77.50	134136	930		41499	
		Монтаж фитингов									
108	ТПРАЙС 42	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d500	шт	13	197852.22	--	2572079	--	2572079	--	2777845
					--	--	--	--		205766	
116	1122-0601-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.024	515838.04	69799.71	12380	1675	7154	4149	17852
					147959.00	26680.42	3551	640		1322	
117	2302-1104-3437 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 530x720	комплект	1	58169.00	--	58169	--	58169	--	62823
					--	--	--	--		4654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101863425	1646789	97555561	2925261	113,171,783
							2661074	498056	--	8383096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7402913				
	Материалы		Тенге				522971				
	Всего заработная плата		Тенге					3159130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2572079				
		Накладные расходы	Тенге				2925263				
		Сметная прибыль	Тенге				826254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11154430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2255
		Сметная заработная плата	Тенге					3159130			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				94460512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94460512				
		Сметная прибыль	Тенге				7556841				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102017353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113171783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2255
		Сметная заработная плата	Тенге					3159130			

СМЕТА № 2-1-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (среднее давление)

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3720	185.14	174.05	688734	647478	--	161320	918058
					11.09	49.14	41256	182800		68004	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	180	2662.88	--	479318	--	--	345109	890380
					2662.88	--	479318	--		65954	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5040	22.45	22.45	113163	113163	--	35109	160135
					--	9.68	--	48763		11862	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	151	1054.39	--	159213	--	--	114633	295754
					1054.39	--	159213	--		21908	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	уплотненного	5040	206.06	93.16	1038524	469519	--	579477	1747442
					112.90	46.79	569005	235825		129440	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5040	98.48	82.62	496319	416418	15625	125193	671232
					12.75	21.75	64276	109602		49721	
		Устроиство основания под трубопроводы									
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	243	1586.33	190.46	385479	46283	--	350813	795195
					1395.87	62.39	339196	15160		58903	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы	м3	430.5	1054.39	--	453914	--	--	326818	843192
					1054.39	--	453914	--		62459	
9	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	315	300.00	--	94500	--		--	102060
					--	--	--	--		7560	
10	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	67.2	6237.64	1449.30	419169	97393	204414	152609	617521

					1746.46	547.45	117362	36788		45742	
		Укладка трубопроводов									
11	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.	трубопровода	0.65	726068.59	234398.98	471945	152359	9598	355904	894076
					476905.00	76169.82	309988	49510		66228	
12	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2412.77	7420.00	--	17902753	--	17902753	--	19334974
					--	--	--	--		1432220	
		Установка футляров									
18	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42	21318.00	--	895356	--	895356	--	966984
					--	--	--	--		71628	
19	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	2129.57	14.37	89442	604	20935	67446	169439
					1616.73	5.35	67903	225		12551	
21	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x 28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51.51	21318.00	--	1098090	--	1098090	--	1185937
					--	--	--	--		87847	
22	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51	2129.57	14.37	108608	733	25422	81899	205747
					1616.73	5.35	82453	273		15241	
		Монтаж фитингов									
46	ТПРАЙС 44	Муфта ГАЗ d225 ЗН	шт	5	18747.69	--	93738	--	93738	--	101238
					--	--	--	--		7499	
		ИТОГО	Тенге				24988266	1943950	20265931	2696330	29,899,364
							2683884	678946	--	2214767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5092066				
		Материалы	Тенге				275993				
		Всего заработная плата	Тенге					3362830			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93738				
		Транспортные расходы	Тенге				94500				
		Накладные расходы	Тенге				2696330				
		Сметная прибыль	Тенге				623072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8411467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2790
		Сметная заработная плата	Тенге					3362830			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19896200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19896200				
		Сметная прибыль	Тенге				1591696				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21487896				
		ИТОГО	Тенге				29899363				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2790
		Сметная заработная плата	Тенге					3362830			

СМЕТА № 2-1-5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (низкое давление)

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5343.2	185.14	174.05	989258	930001	--	231711	1318647
					11.09	49.14	59257	262563		97678	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	160.2	2662.88	--	426593	--	--	307147	792439
					2662.88	--	426593	--		58699	
		Устроиство основания под трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	385.2	1586.33	190.46	611055	73366	--	556104	1260532
					1395.87	62.39	537689	24032		93373	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы	м3	465.5	1054.39	--	490818	--	--	353389	911744
					1054.39	--	490818	--		67537	
		Укладка трубопроводов									
12	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315 x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	137.36	13914.00	--	1911227	--	1911227	--	2064125
					--	--	--	--		152898	
14	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225 x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	794.87	7420.00	--	5897935	--	5897935	--	6369770
					--	--	--	--		471835	
15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.365	592476.75	180504.37	216254	65884	37	169934	417083
					411872.50	58403.85	150333	21317		30895	
16	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2835.07	3743.00	--	10611667	--	10611667	--	11460600
					--	--	--	--		848933	
18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110 x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	557.52	1786.00	--	995731	--	995731	--	1075389

					--	--	--	--		79658	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.941	456875.44	127479.96	429920	119959	94	344784	836680
					329295.60	40806.90	309867	38399		61976	
20	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90 x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2600	1207.00	--	3138200	--	3138200	--	3389256
					--	--	--	--		251056	
22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10200	589.00	--	6007800	--	6007800	--	6488424
					--	--	--	--		480624	
24	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32 x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2000	163.00	--	326000	--	326000	--	352080
					--	--	--	--		26080	
		Установка футляров									
101	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0.011	1171593.99	431223.99	12888	4743	--	9608	24295
					740370.00	141909.40	8144	1561		1800	
105	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64.64	13914.00	--	899401	--	899401	--	971353
					--	--	--	--		71952	
108	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	106.05	7420.00	--	786891	--	786891	--	849842
					--	--	--	--		62951	
111	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	145.44	3743.00	--	544382	--	544382	--	587932
					--	--	--	--		43551	
114	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	104.03	1786.00	--	185798	--	185798	--	200661
					--	--	--	--		14864	
		ИТОГО	Тенге				34481818	1193954	31305163	1972677	39,370,852
							1982702	347873	--	2916360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3176786				
	Материалы		Тенге				130				

	Всего заработная плата	Тенге					2330575			
	Накладные расходы	Тенге				1972676				
	Сметная прибыль	Тенге				411957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5561419				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1820
	Сметная заработная плата	Тенге					2330575			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				31305032				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31305032				
	Сметная прибыль	Тенге				2504403				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33809434				
	ИТОГО	Тенге				39370853				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1820
	Сметная заработная плата	Тенге					2330575			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**282,154,744**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12745560				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9554814			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3306048			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224264667		
	- Перевозка грузов	Тенге				94500				
	- Накладные расходы	Тенге							14594852	
	- Сметная прибыль	Тенге							20900351	
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	3668012			3668012				
	ИТОГО с временными	Тенге	**285822757**			**285822757**				
	Зимние удорожания 3,3%	Тенге	9432151			9432151				
	ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**295254908**			**295254908**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	5905098			5905098				
	ИТОГО	Тенге	**301160006**			**301160006**				
	в том числе на 2019 год - 36 %	Тенге	108417602			108417602				
	в том числе на 2020 год - 64 %	Тенге	192742404			192742404				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36 %, К=1	Тенге	108417602			108417602				
	НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			13010112	13010112				
	Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	108417602		13010112	121427714				
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 64 %, К=1,049901	Тенге	202360443			202360443				
	НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			24283253	24283253				
	Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	202360443		24283253	226643696				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			37293365	37293365				
	ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**310778045**		**37293365**	**348071410**				
0.899999	**С учетом скидки (коэфф. К=0,899999)**	Тенге	**279699930**			**279699930**				
12%	**НДС 12%**	Тенге	**33563992**			**33563992**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ 7 пускового комплекса	Тенге	**313263921**			**313,263,921**				

8 - ой пусковой комплекс

.СМЕТА № 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (среднее давление)

Укладка трубопроводов

13	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**780**	**34907.00** --	-- --	**27227460** --	-- --	**27227460**	-- **2178197**	**29405657**
17	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**982.1086**	**13914.00** --	-- --	**13665059** --	-- --	**13665059**	-- **1093205**	**14758264**
		ИТОГО	**Тенге**				**40892519** --	-- --	**40892519** --	-- **3271402**	**44,163,921**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**40892519**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**40892519**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3271402**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**44163921**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**44163921**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**44,163,921**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40892519**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**3271402**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	574131			574131				
		ИТОГО с временными	Тенге	**44738052**			**44738052**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	1476356			1476356				
		ИТОГО с зимними	Тенге	**46214407**			**46214407**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	924288			924288				
		ИТОГО	Тенге	**47138695**			**47138695**				
		в том числе на 2019 год - 30 %	Тенге	14141609			14141609				
		в том числе на 2020 год - 70 %	Тенге	32997087			32997087				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1	Тенге	14141609			14141609				
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			1696993	1696993				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	14141609		1696993	15838602				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901	Тенге	34643674			34643674				
		НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			4157241	4157241				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	34643674		4157241	38800915				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			5854234	5854234				
		ВСЕГО ПО АКТУ		**48785282**		**5854234**	**54639516**				
	0.899999	**С учетом скидки (коэфф. К=0,899999)**	Тенге	**43906705**			**43906705**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**5268805**			**5268805**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 8 пускового комплекса	Тенге	**49175510**			**49,175,510**				

		ВСЕГО ПО 7 и 8 пусковому комплексу		**359,563,327**			**359,563,327**				
	0.899999	**С учетом скидки (коэфф. К=0,899999)**	Тенге	**323606635**			**323606635**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**38832796**			**38832796**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 7 и 8 пускового комплекса	Тенге	**362439431**			**362,439,431**				

Заказчик

ГУ "Управлениетопливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер по качеству

Инженер технического надзора

Авторский надзор :

ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан
(по доверенности)

Подрядчик

ТОО "МБК Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манапов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жакупов Н.К.

(фамилия, имя, отчество,подпись)

Досмаганбетов С.М.

фамилия, имя, отчество, подпись)

Галиев Е.Б.

(фамилия, имя, отчество,подпись)