Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического компплекса и коммунального хозяйства г. Нур Султан"

Генподрядчик ТОО "МБК Құрылыс"

Подрядные работы "Газификация г.Астана. I -очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы"

Приложение 3 к приказу Министра и ндустрии и инфрастуктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненых работ за 21 октября 2020 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
				№19/84	31.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 104 067 586**		2 771 488 916		417 513 694				332 578 670	
в т.ч. октябрь 2020 г.	**121 059 877**	**108 089 176**	108 089 176	2 375 166	2 375 166				**12 970 701**	**121 059 877**

Заказчик :

Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

_____ Кулушев Т.Б.

БИН 130740015861

Технический надзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер технического надзора _____ Досмаганбетов С.М.
аттестат № KZ51VJE00027409 от 09.06.2017 г.

Инженер по качеству _____ Жакупов Н.К.
аттестат № KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г.

БИН 080340021473

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

_____ Манапов М.К.

БИН 050640007828

Авторский надзор :
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан

_____ Галиев Е.Б.
(по доверенности)

ГСЛ №001227
БИН 960540000195

Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического компплекса и коммунального хозяйства г. Нур Султан" Форма 2В

Подрядчик : ТОО " МБК Құрылыс"

Наименование стройки - РП "Газификация г. Астана. I -очередь строительства 7,8,9 пусковые комплексы"

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения 1 очередь 8 пусковой комплекс

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

(наименование работ и затрат)

Основание: 33/08.06.18-8-ГСН.С

Сметная стоимость	108883,189	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29661,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,312	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-2-1									
		Испытание									
20	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	3300	736,88	--	2431717	--	44522	2339452	5152862
					723,39	--	2387195	--		381694	
21	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	3,3	965770,53	787941,65	3187043	2600207	45365	1085927	4614807
					164082,00	197531,89	541471	651855		341838	
		Монтаж фитингов									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	107	1779,97	1101,52	190456	117863	--	107701	322010
					678,44	338,28	72593	36196		23853	
24	ТПРАЙС 54	Отвод 60 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	4	1139007,19	--	4556029	--	4556029	--	4920511
					--	--	--	--		364482	
25	ТПРАЙС 54	Отвод 45 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	14	577165,18	--	8080312	--	8080312	--	8726737
					--	--	--	--		646425	
26	ТПРАЙС 54	Отвод 30 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	6	645066,96	--	3870402	--	3870402	--	4180034
					--	--	--	--		309632	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переходов	шт	260	1779,97	1101,52	462791	286396	--	261704	782455
					678,44	338,28	176395	87952		57960	
		МАРКЕРЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	79	12596,98 509,85	414,13 213,19	995162 40278	32717 16842	922167	56549 84137	1135847
57	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	51	7665,16 439,03	414,13 213,19	390923 22391	21121 10873	347411	32930 33908	457762
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги									
98	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2386,8	3712,22 2196,04	1516,18 703,06	8860315 5241508	3618807 1678074	--	7473149 1306677	17640141
99	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2386,8	330,05 13,59	316,34 95,73	787756 32436	755049 228496	271	187871 78050	1053677
100	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4176,9	300,00 --	-- --	1253070 --	-- --		-- 100246	1353316
101	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1847,496	1469,03 190,11	1276,75 320,80	2714026 351225	2358791 592670	4010	1019406 298675	4032107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37780002 8865492	9790951 3302958	17870489 --	12564689 4027577	54372266
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35348285				
	Материалы		Тенге				1319224				
	Всего заработная плата		Тенге					9781255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16506743				
	Транспортные расходы		Тенге				1253070				
		Накладные расходы	Тенге				10225237				
		Сметная прибыль	Тенге				3645882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49219404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6891
		Сметная заработная плата	Тенге					9781255			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2431717				
	Материалы		Тенге				44522				
	Всего заработная плата		Тенге					2387195			
		Накладные расходы	Тенге				2339452				
		Сметная прибыль	Тенге				381694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5152862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264
		Сметная заработная плата	Тенге					2387195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54372267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8155
		Сметная заработная плата	Тенге					12168450			

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-2-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГРПШ									
		Установка ГРПШ									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ	установк	1	29217,30	1011,82	29217	1012	11674	16565	49445
					16531,20	371,98	16531	372		3663	
6	Прайс стр.21	Газорегуляторный пункт ГРПШ производительностью 1500-1850 м3/ч	шт	1	2550000,00	--	2550000	--		--	2550000
					--	--	--	--	2550000	--	
		Обвязка ГРПШ до 500 м3/ч									
		Установка кранов									
7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1808,21	88,02	1808	88	168	1582	3661
					1551,50	46,50	1552	47		271	
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	25042,00	--	25042	--	25042	--	27045
					--	--	--	--		2003	
9	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1903,00	--	3806	--	3806	--	4110
					--	--	--	--		304	
10	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3408,73	146,70	3409	147	318	2991	6911
					2943,50	77,50	2944	78		512	
11	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	37483,00	--	37483	--	37483	--	40482
					--	--	--	--		2999	
12	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2883,00	--	5766	--	5766	--	6227
					--	--	--	--		461	
		Укладка трубопровода									
13	1312-0201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2	2491,54	1309,85	4983	2620	32	1952	7490
					1165,60	434,62	2331	869		555	
14	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	996,00	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--		159	
15	1312-0201-0409 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2	2731,41	1491,21	5463	2982	7	2104	8172
					1236,90	487,65	2474	975		605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2060,00	--	4120	--	4120	--	4450
					--	--	--	--		330	
17	1312-0101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2420,64	1144,11	9683	4576	73	3942	14715
					1258,60	357,09	5034	1428		1090	
18	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	266,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
		Установка фитингов									
19	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	659,00	--	1318	--	1318	--	1423
					--	--	--	--		105	
20	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1113,00	--	2226	--	2226	--	2404
					--	--	--	--		178	
		Узел выхода диам. 80 мм									
21	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	883454,21	272012,03	2650	816	39	2154	5189
					598400,00	126939,91	1795	381		384	
22	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2060,00	--	6205	--	6205	--	6701
					--	--	--	--		496	
23	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1213561,86	415677,98	607	208	23	461	1153
					751400,00	179365,43	376	90		85	
24	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	4370,00	--	2194	--	2194	--	2369
					--	--	--	--		175	
25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00198	66973,66	2565,21	133	5	8	83	233
					60486,80	560,18	120	1		17	
26	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00198	609253,00	--	1206	--	1206	--	1303
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	397296,02 286344,00	110852,14 35484,26	397 286	111 35	--	319 57	773
28	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1752,00 --	-- --	1770 --	-- --	1770	-- 142	1911
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1547,80 589,95	957,85 294,16	1548 590	958 294	--	875 194	2617
30	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239,00 --	-- --	7239 --	-- --	7239	-- 579	7818
31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00884	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	592 535	23 5	34	372 77	1042
32	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00884	609253,00 --	-- --	5386 --	-- --	5386	-- 431	5817
33	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1113,00 --	-- --	1113 --	-- --	1113	-- 89	1202
34	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774,00 --	-- --	31 --	-- --	31	-- 2	33
35	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00 --	-- --	1422 --	-- --	1422	-- 114	1536
36	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6666667	181,67 103,84	4,74 0,62	666 381	17 2	268	264 74	1005
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2	176,98 60,71	3,40 0,62	354 121	7 1	226	85 35	474
		Узел выхода диам. 100 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,003	883454,21 598400,00	272012,03 126939,91	2650 1795	816 381	39	2154 384	5189
40	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2593,00 --	-- --	7810 --	-- --	7810	-- 625	8435
41	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1213561,86 751400,00	415677,98 179365,43	607 376	208 90	23	461 85	1153
42	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	4370,00 --	-- --	2194 --	-- --	2194	-- 175	2369
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00198	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	133 120	5 1	8	83 17	233
44	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00198	609253,00 --	-- --	1206 --	-- --	1206	-- 97	1303
45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	397296,02 286344,00	110852,14 35484,26	397 286	111 35	--	319 57	773
46	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1752,00 --	-- --	1770 --	-- --	1770	-- 142	1911
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1547,80 589,95	957,85 294,16	1548 590	958 294	--	875 194	2617
48	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418,00 --	-- --	9418 --	-- --	9418	-- 753	10171
49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00884	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	592 535	23 5	34	372 77	1042
50	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00884	609253,00 --	-- --	5386 --	-- --	5386	-- 431	5817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1113,00	--	1113	--	1113	--	1202
					--	--	--	--		89	
52	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774,00	--	31	--	31	--	33
					--	--	--	--		2	
53	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--		114	
54	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190,00	--	190	--	190	--	205
					--	--	--	--		15	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6666667	181,67	4,74	666	17	268	264	1005
					103,84	0,62	381	2		74	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2	176,98	3,40	354	7	226	85	474
					60,71	0,62	121	1		35	
		Окраска, конструкция теплоизоляционная									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,07	90,83	2,37	97	3	38	39	147
					51,92	0,31	56	--		11	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,07	176,98	3,40	189	4	120	45	253
					60,71	0,62	65	1		19	
		Объемы работ									
59	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	0,94	160,99	151,35	151	142	--	35	202
					9,64	42,73	9	40		15	
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,05	1929,62	--	96	--	--	69	179
					1929,62	--	96	--		13	
61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,89	37,11	37,11	33	33	--	10	46
					--	14,94	--	13		3	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,03	1006,99	--	30	--	--	22	56
					1006,99	--	30	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Испытание									
63	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4	642,53 629,04	-- --	2570 2516	-- --	54	2466 403	5439
64	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,004	841593,53 142680,00	685166,65 171766,86	3366 571	2741 687	54	1145 361	4872
		Обвязка ГРПШ с 500 м3/ч									
		Установка кранов									
65	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3408,73 2943,50	146,70 77,50	10226 8831	440 233	955	8972 1536	20734
66	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	37483,00 --	-- --	112449 --	-- --	112449	-- 8996	121445
67	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2883,00 --	-- --	17298 --	-- --	17298	-- 1384	18682
68	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3408,73 2943,50	146,70 77,50	10226 8831	440 233	955	8972 1536	20734
69	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	49911,00 --	-- --	149733 --	-- --	149733	-- 11979	161712
70	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3495,00 --	-- --	20970 --	-- --	20970	-- 1678	22648
		Укладка трубопровода									
71	1312-0201-0407 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	6	2491,54 1165,60	1309,85 434,62	14949 6994	7859 2608	96	5857 1664	22471
72	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	996,00 --	-- --	5976 --	-- --	5976	-- 478	6454
79	1312-0201-0409 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	6	2731,41 1236,90	1491,21 487,65	16388 7421	8947 2926	20	6312 1816	24516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2060,00	--	12360	--	12360	--	13349
					--	--	--	--		989	
75	1312-0101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2420,64	1144,11	29048	13729	216	11827	44144
					1258,60	357,09	15103	4285		3270	
76	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	266,00	--	3192	--	3192	--	3447
					--	--	--	--		255	
		Установка фитингов									
77	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	659,00	--	3954	--	3954	--	4270
					--	--	--	--		316	
78	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1113,00	--	6678	--	6678	--	7212
					--	--	--	--		534	
		Узел выхода диам. 80 мм									
79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	883454,21	272012,03	7951	2448	117	6463	15567
					598400,00	126939,91	5386	1142		1153	
80	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	2060,00	--	18614	--	18614	--	20103
					--	--	--	--		1489	
81	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1213561,86	415677,98	1820	624	69	1382	3459
					751400,00	179365,43	1127	269		256	
82	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	4370,00	--	6581	--	6581	--	7108
					--	--	--	--		526	
83	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00594	66973,66	2565,21	398	15	24	250	700
					60486,80	560,18	359	3		52	
84	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00594	609253,00	--	3619	--	3619	--	3908
					--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	397296,02 286344,00	110852,14 35484,26	1192 859	333 106	--	956 172	2320
86	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	1752,00 --	-- --	5309 --	-- --	5309	-- 425	5733
87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1547,80 589,95	957,85 294,16	4643 1770	2874 882	--	2626 582	7851
88	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7239,00 --	-- --	21717 --	-- --	21717	-- 1737	23454
89	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02652	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	1776 1604	68 15	104	1117 231	3125
90	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02652	609253,00 --	-- --	16157 --	-- --	16157	-- 1293	17450
91	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1113,00 --	-- --	3339 --	-- --	3339	-- 267	3606
92	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,12	774,00 --	-- --	93 --	-- --	93	-- 7	100
93	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1422,00 --	-- --	4266 --	-- --	4266	-- 341	4607
94	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	3	190,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,0000001	181,67 103,84	4,74 0,62	1998 1142	52 7	804	793 223	3015
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6	176,98 60,71	3,40 0,62	1062 364	20 4	678	254 105	1421
		Узел выхода диам. 100 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,009	883454,21 598400,00	272012,03 126939,91	7951 5386	2448 1142	117	6463 1153	15567
98	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	2593,00 --	-- --	23430 --	-- --	23430	-- 1874	25305
99	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1213561,86 751400,00	415677,98 179365,43	1820 1127	624 269	69	1382 256	3459
100	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	4370,00 --	-- --	6581 --	-- --	6581	-- 526	7108
101	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00594	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	398 359	15 3	24	250 52	700
102	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00594	609253,00 --	-- --	3619 --	-- --	3619	-- 290	3908
103	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	397296,02 286344,00	110852,14 35484,26	1192 859	333 106	--	956 172	2320
104	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	1752,00 --	-- --	5309 --	-- --	5309	-- 425	5733
105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1547,80 589,95	957,85 294,16	4643 1770	2874 882	--	2626 582	7851
106	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	9418,00 --	-- --	28254 --	-- --	28254	-- 2260	30514
107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02652	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	1776 1604	68 15	104	1117 231	3125
107	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02652	609253,00 --	-- --	16157 --	-- --	16157	-- 1293	17450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1113,00	--	3339	--	3339	--	3606
					--	--	--	--		267	
110	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,12	774,00	--	93	--	93	--	100
					--	--	--	--		7	
111	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1422,00	--	4266	--	4266	--	4607
					--	--	--	--		341	
112	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	3	190,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. (0,09кг-1м2)Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,0000001	181,67	4,74	1998	52	804	793	3015
					103,84	0,62	1142	7		223	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.(0,09кг-1м2) Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6	176,98	3,40	1062	20	678	254	1421
					60,71	0,62	364	4		105	
		Объемы работ									
115	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3	2,82	160,99	151,35	454	427	--	106	605
					9,64	42,73	27	120		45	
116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,15	1929,62	--	289	--	--	208	538
					1929,62	--	289	--		40	
117	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,67	37,11	37,11	99	99	--	29	138
					--	14,94	--	40		10	
118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,09	1006,99	--	91	--	--	65	168
					1006,99	--	91	--		12	
		Испытание									
119	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	12	642,53	--	7710	--	162	7397	16316
					629,04	--	7548	--		1209	
120	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,012	841593,53	685166,65	10099	8222	165	3434	14616
					142680,00	171766,86	1712	2061		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окраска, конструкция теплоизоляционная									
121	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,21**	**90,83**	**2,37**	**292**	**8**	**117**	**116**	**440**
					51,92	**0,31**	**167**	**1**		**33**	
122	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,21**	**176,98**	**3,40**	**568**	**11**	**362**	**136**	**760**
					60,71	**0,62**	**195**	**2**		**56**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3411718**	**71686**	**664980**	**123306**	**3613825**
							125048	**23496**	**2550000**	**78795**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2550000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2550000**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**80514**				
	Материалы		Тенге				**442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52449**			
		Накладные расходы	Тенге				**31994**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9001**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**121508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52449**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102928**				
	Материалы		Тенге				**7708**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63843**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11624**				
		Накладные расходы	Тенге				**61238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**177299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63843**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58534**				
	Материалы		Тенге				**339**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5284**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52737**				
		Накладные расходы	Тенге				**3646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4974**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5284**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**619742**				
	Материалы		Тенге				**11890**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26968**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**580244**				
		Накладные расходы	Тенге				**26428**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51694**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**697864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26968**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3613827**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					148544			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-2-3									
		Укладка трубопроводов									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,931	456875,44	127479,96	1339102	373644	293	1073923	2606067
					329295,60	40806,90	965165	119605		193042	
20	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2960,31	1207,00	--	3573094	--	3573094	--	3858942
					--	--	--	--		285848	
23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,25	382688,98	89002,46	861050	200256	81	716945	1704234
					293650,20	28210,45	660713	63474		126240	
24	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2272,5	163,00	--	370418	--	370418	--	400051
					--	--	--	--		29633	
		Испытание									
25	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	13388	736,88	--	9865404	--	180625	9491084	20905007
					723,39	--	9684779	--		1548519	
26	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	13,388	965770,53	787941,65	12929736	10548963	184043	4405571	18722131
					164082,00	197531,89	2196730	2644557		1386825	
		Арматура									
28	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8080,33	2439,27	16161	4879	1144	11686	30074
					5069,20	832,60	10138	1665		2228	
29	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3868,32	236,19	15473	945	1877	13019	30771
					3162,79	124,78	12651	499		2279	
31	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2577,61	101,22	36087	1417	4585	30525	71941
					2148,94	53,48	30085	749		5329	
32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1597,38	33,74	23961	506	2598	20913	48464
					1390,49	17,83	20857	267		3590	
		Монтаж фитингов									
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	390	1779,97	1101,52	694187	429594	--	392556	1173682
					678,44	338,28	264593	131929		86939	
		Установка футляров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	1171593,99 740370,00	431223,99 141909,40	78497 49605	28892 9508	--	58522 10961	147980
111	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	2422,37 1782,50	16,91 6,77	162299 119428	1133 454	41738	118683 22479	303460
112	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	838268,42 510255,00	295104,81 97432,44	134123 81641	47217 15589	5265	96258 18430	248811
114	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	2129,57 1616,73	14,37 5,35	340731 258676	2300 856	79755	256937 47813	645481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30440321 14355062	11639744 2989151	4445516 --	16686622 3770155	50897096
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16631405				
		Материалы	Тенге				321379				
		Всего заработная плата	Тенге					7659433			
		Накладные расходы	Тенге				7195536				
		Сметная прибыль	Тенге				1906155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25733096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3938
		Сметная заработная плата	Тенге					7659433			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13808915				
		Материалы	Тенге				180624				
		Всего заработная плата	Тенге					9684779			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3943512				
		Накладные расходы	Тенге				9491084				
		Сметная прибыль	Тенге				1864000				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25163999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5127
		Сметная заработная плата	Тенге					9684779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50897095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9065
		Сметная заработная плата	Тенге					17344213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								108883187
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23345602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21502381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6315605			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22980985		
		- Перевозка грузов	Тенге				1253070				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2550000		
		- Накладные расходы	Тенге							29374617	
		- Сметная прибыль	Тенге							7876527	
		ИТОГО ПО Акту 8 пусковой комплекс	Тенге	106 333 187	2 550 000		108 883 187				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 382 331			1 382 331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**107 715 518**	**2 550 000**		**110 265 518**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	3 554 612			3 554 612				
		ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**111 270 131**	**2 550 000**		**113 820 131**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 225 403			2 225 403				
		ИТОГО	Тенге	**113 495 533**	**2 550 000**		**116 045 533**				
		в том числе на 2019 год - 30 %	Тенге	34 048 660	765 000		34 813 660				
		в том числе на 2020 год - 70 %	Тенге	79 446 873	1 785 000		81 231 873				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1	Тенге	34 048 660	765 000		34 813 660				
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			4 177 639	4 177 639				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	34 048 660	765 000	4 177 639	38 991 299				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901	Тенге	83 411 352	1 874 073		85 285 425				
		НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			10 234 251	10 234 251				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	83 411 352	1 874 073	10 234 251	95 519 676				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			14 411 890	14 411 890				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**117 460 012**	**2 639 073**	**14 411 890**	**134 510 975**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**108 089 176**			**108 089 176**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**12 970 701**			**12 970 701**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 8 пускового комплекса	Тенге	**121 059 877**			121 059 877				

Заказчик

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер по качеству

Инженер технического надзора

Авторский надзор :

ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан
(по доверенности)

Подрядчик

ТОО "МБК" Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манапов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жакупов Н.К.

(фамилия, имя, отчество,подпись)

Досмаганбетов С.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Галиев Е.Б.

(фамилия, имя, отчество,подпись)