Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического компплекса и коммунального хозяйства г. Нур Султан"

Генподрядчик ТОО "МБК Құрылыс"

Подрядные работы Газификация г.Астаны" I -очередь строительства 7,8,9 пусковых комплексов"

Приложение 3 к приказу Министра и ндустрии и инфрастуктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненых работ за Август 2021 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
				№19/84	31.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 936 043 433**		4 407 181 636		529 332 089				528 861 796	
в т.ч. Август 2021 г.	**394 732 802**	**352 440 002**	352 440 002	7 676 044	7 676 044				**42 292 800**	**394 732 802**

Заказчик :

Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Кулушев Т.Б.

БИН 130740015861

Технический надзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер технического надзора Досмаганбетов С.М.
аттестат № KZ51VJE00027409 от 09.06.2017 г.

БИН 080340021473

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

БИН 050640007828

Авторский надзор :
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан
Галиев Е.Б.
(по доверенности)

ГСЛ №001227
БИН 960540000195

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление топливно-энергетического компплекса и коммунального хозяйства г. Нур Султан"

Подрядчик : ТОО " МБК Курылыс"

Наименование стройки - РП "Газификация г.Астаны" I -очередь строительства 7.8.9 пусковых комплексов"

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения 1 очередь 8,9 пусковой комплекс

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за Август 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газоснабжения 1 очередь 8 пусковой комплекс									
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-2-1									
		Монтаж фитингов									
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых переход	шт	125	1779,97	1101,52	222496	137690	--	125819	376180
					678,44	338,28	84805	42285		27865	
50	ТПРАЙС 55	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d500	шт	91	198273,21	--	18042863	--	18042863	--	19486292
					--	--	--	--		1443429	
		(Тех. решение № 8) Устройство фундамента размером 0,4х0,4х0,15 под задвижку - 4 шт									
б/н	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,096	27160,24	2059,30	2607	198	1777	621	3486
					6582,81	520,64	632	50		258	
		(Тех. решение № 8) Устройство колодца для задвижки диам. 400 - 2 шт									
		Земляные работы									
б/н	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26	185,14	174,05	4814	4525	--	1128	6417
					11,09	49,14	288	1278		475	
б/н	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2662,88	--	2663	--	--	1917	4947
					2662,88	--	2663	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
б/н	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6	1054,39 1054,39	-- --	16448 16448	-- --	--	11843 2263	30555
б/н	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,6	206,06 112,90	93,16 46,79	3214 1761	1453 730	--	1794 401	5409
		Монтаж колодца									
б/н	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,348	52375,63 23593,86	11409,24 5045,80	122978 55398	26789 11848	40791	66573 15164	204716
б/н	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	26488,00 --	-- --	105952 --	-- --	105952	-- 8476	114428
б/н	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,1	64225,00 --	-- --	70648 --	-- --	70648	-- 5652	76299
б/н	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	11190,00 --	-- --	22380 --	-- --	22380	-- 1790	24170
б/н	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,6	967,32 372,04	22,96 3,57	21861 8408	519 81	12934	7894 2380	32136
		Установка фитингов и компенсатора									
б/н	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка переходников	шт	4	1779,97 678,44	1101,52 338,28	7120 2714	4406 1353	--	4026 892	12038
б/н	1124-0207-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Компенсаторы двухлинзовые диаметром 400 мм. Установка	компенсатор	2	13517,65 8757,60	303,67 160,43	27035 17515	607 321	8913	17658 3575	48268
б/н	2304-1012-2013 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	2	370172,00 --	-- --	740344 --	-- --	740344	-- 59228	799572
б/н	2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	8	12499,00 --	-- --	99992 --	-- --	99992	-- 7999	107991
		(Дополн объем Тех. решение № 8)Установка футляров									
71	1122-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,164	5552122,58 2607970,00	2849764,33 1010678,74	910548 427707	467361 165751	15480	587524 119846	1617918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2301-0401-1116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм	м	164,656	82351,00 --	-- --	13559586 --	-- --	13559586	-- 1084767	14644353
73	1122-1401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164	3407,13 2210,30	26,01 11,41	558770 362489	4266 1871	192015	360717 73559	993045
78	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	1538020,40 958812,50	516270,90 167732,80	36912 23012	12391 4026	1509	26767 5094	68774
79	2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	53782,00 --	-- --	1303676 --	-- --	1303676	-- 104294	1407970
80	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2941,23 1996,40	22,63 9,45	70590 47914	543 227	22133	47659 9460	127708
84	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,29	1171593,99 740370,00	431223,99 141909,40	339762 214707	125055 41154	--	253302 47445	640510
85	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	292,9	34417,00 --	-- --	10080739 --	-- --	10080739	-- 806459	10887198
86	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	290	2422,37 1782,50	16,91 6,77	702489 516925	4903 1964	180661	513700 97295	1313484
90	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,114	726068,59 476905,00	234398,98 76169,82	82772 54367	26721 8683	1684	62420 11615	156807
91	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	115,14	1882,10 1600,69	10,38 3,74	216705 184303	1196 431	31206	182887 31967	431559
92	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114	10903,00 --	-- --	1242942 --	-- --	1242942	-- 99435	1342377
		(Тех. решение № 8)Установка - гидромолот									
б/н	3102-0102-0302 РСНБ РК 2015 прим	Работа гидромолотом, 8 т	маш.-ч	1655,7	17655,95 --	17655,95 2546,10	29232956 --	29232956 4215578		-- 2338637	31571593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77851862	30051580	45778225	2274249	86536200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2022057	4497629	--	6410086	
	Материалы		Тенге				50802203				
	Всего заработная плата		Тенге				509104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6519686			
	Местные материалы		Тенге				18042863				
		Накладные расходы	Тенге				176600				
		Сметная прибыль	Тенге				2274248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4246116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57322567				
		Сметная заработная плата	Тенге								1480
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6519686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27049659				
		Сметная прибыль	Тенге				27049659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2163973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29213632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86536199				
		Сметная заработная плата	Тенге								1480
								6519686			

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-2-3 (Тех. решение №8)

Устройство фундамента размером 0,4х0,4х0,15 под задвижку - 290 шт

б/н	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,96	27160,24	2059,30	189035	14333	128886	44990	252748
					6582,81	520,64	45816	3624		18722	
		Установка футляров									
109	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	1171593,99	431223,99	91384	33635	--	68130	172275
					740370,00	141909,40	57749	11069		12761	
110	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	78,78	22376,00	--	1762781	--	1762781	--	1903804
					--	--	--	--		141023	
111	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	2422,37	16,91	188945	1319	48591	138168	353282
					1782,50	6,77	139035	528		26169	
112	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,21	838268,42	295104,81	176036	61972	6910	126338	326565
					510255,00	97432,44	107154	20461		24190	
113	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	212,1	13914,00	--	2951159	--	2951159	--	3187252
					--	--	--	--		236093	
114	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	210	2129,57	14,37	447209	3018	104678	337229	847194
					1616,73	5,35	339513	1123		62755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,429	726068,59 476905,00	234398,98 76169,82	311483 204592	100557 32677	6334	234896 43710	590090
116	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	433,29	7420,00 --	-- --	3215012 --	-- --	3215012	-- 257201	3472213
117	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	429	1882,10 1600,69	10,38 3,74	807420 686694	4455 1606	116271	681417 119107	1607944
118	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,484	601548,75 411872,50	180504,37 58403,85	1494247 1023091	448373 145075	22783	1156485 212059	2862790
119	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2508,84	3743,00 --	-- --	9390588 --	-- --	9390588	-- 751247	10141835
120	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2484	1818,53 1598,90	9,71 3,39	4517225 3971674	24119 8413	521432	3940286 676601	9134111
121	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,995	460277,44 329295,60	127479,96 40806,90	918253 656945	254323 81410	6985	730971 131938	1781162
122	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2014,95	1786,00 --	-- --	3598701 --	-- --	3598701	-- 287896	3886597
123	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1995	1667,24 1504,43	9,04 3,03	3326141 3001338	18025 6045	306778	2977309 504276	6807727
124	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,835	406037,92 303834,60	100641,38 31835,85	1557155 1165206	385960 122090	5989	1274423 226526	3058105
125	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3873,35	589,00 --	-- --	2281403 --	-- --	2281403	-- 182512	2463915
126	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3835	1667,24 1504,43	9,04 3,03	6393861 5769489	34650 11621	589722	5723299 969373	13086533
		Установка - гидромолот									
б/н	3102-0102-0302 РСНБ РК 2015 прим	Работа гидромолотом, 8 т	маш.-ч	639,5	17655,95 --	17655,95 2546,10	11290980 --	11290980 1628231		-- 903278	12194258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54909022	12675718	25065003	17433941	78130400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17168295	2073973	--	5787437	
	Материалы		Тенге				31709378				
	Всего заработная плата		Тенге				1865364				
		Накладные расходы	Тенге					19242268			
		Сметная прибыль	Тенге				17433941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3931466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53074784				
		Сметная заработная плата	Тенге								11536
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					19242268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23199644				
		Сметная прибыль	Тенге				23199644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1855972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25055616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78130400				
		Сметная заработная плата	Тенге					19242268			11536

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-2-5 (по новой смете ТР 8)

		Счетчик									
б/н	Прайс 31	Счетчик газа	шт	100	82410,71	--	8241071	--		--	8241071
					--	--	--	--	8241071	--	
		Газопровод и футляр									
б/н	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0192	809300,54	229284,18	15539	4402	170	12922	30738
					571200,00	108626,24	10967	2086		2277	
б/н	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,2768	996,00	--	19200	--	19200	--	20736
					--	--	--	--		1536	
б/н	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,2	1469,83	7,86	28221	151	2953	24916	57388
					1308,20	2,64	25117	51		4251	
б/н	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0384	809300,54	229284,18	31077	8805	338	25844	61475
					571200,00	108626,24	21934	4171		4554	
б/н	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38,5536	328,00	--	12646	--	12646	--	13657
					--	--	--	--		1012	
б/н	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0448	333722,76	77393,44	14951	3467	44	12413	29553
					255348,00	24530,83	11440	1099		2189	
б/н	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,248	163,00	--	7375	--	7375	--	7965
					--	--	--	--		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
б/н	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63072	19056,54 1466,10	1130,61 281,02	12019 925	713 177	10381	1003 1042	14064
		Арматура									
б/н	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	32	2509,52 2094,75	116,78 31,00	80305 67032	3737 992	9536	66664 11757	158726
б/н	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2254,00 --	-- --	72128 --	-- --	72128	-- 5770	77898
		Фитинги									
б/н	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0032	1133204,06 579433,10	535044,75 174074,33	3626 1854	1712 557	60	2387 481	6494
б/н	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	32	1442,00 --	-- --	46144 --	-- --	46144	-- 3692	49836
б/н	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03008	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	2015 1819	77 17	119	1267 263	3544
б/н	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	4468,00 --	-- --	142976 --	-- --	142976	-- 11438	154414
б/н	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	96	1547,80 589,95	957,85 294,16	148588 56635	91953 28239	--	84025 18609	251223
б/н	ТПРАЙС 19	Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d32	шт	64	1548,60 --	-- --	99110 --	-- --	99110	-- 7929	107039
б/н	ТПРАЙС 19	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d32	шт	32	5219,85 --	-- --	167035 --	-- --	167035	-- 13363	180398
б/н	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,081792	66973,66 60486,80	2565,21 560,18	5478 4947	210 46	321	3445 714	9637
б/н	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07232	609253,00 --	-- --	44061 --	-- --	44061	-- 3525	47586
б/н	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009472	504074,00 --	-- --	4775 --	-- --	4775	-- 382	5157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
б/н	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	32	1422,00	--	45504	--	45504	--	49144
					--	--	--	--		3640	
б/н	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,28	774,00	--	991	--	991	--	1070
					--	--	--	--		79	
б/н	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	6279,07	1050,88	2009	336	534	1210	3477
					3558,10	465,00	1139	149		258	
б/н	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,982336	90,83	2,37	1088	28	438	432	1642
					51,92	0,31	622	4		122	
б/н	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,982336	88,49	1,70	1060	20	676	254	1419
					30,35	0,31	364	4		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9248992	115612	687515	236782	9585351
							204795	37591	8241071	99578	
	Стоимость оборудования		Тенге				8241071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8241071				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				575594				
	Материалы		Тенге				15594				
	Всего заработная плата		Тенге					167532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317415				
		Накладные расходы	Тенге				165407				
		Сметная прибыль	Тенге				59280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					167532			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51554				
	Материалы		Тенге				439				
	Всего заработная плата		Тенге					6829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44061				
		Накладные расходы	Тенге				4712				
		Сметная прибыль	Тенге				4501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6829			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				380773				
	Материалы		Тенге				9536				
	Всего заработная плата		Тенге					68024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300469				
		Накладные расходы	Тенге				66664				
		Сметная прибыль	Тенге				35795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				483232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					68024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9585351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					242386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								174251951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19395148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42842911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6609192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71530743		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8241071		
		- Накладные расходы	Тенге							19944972	
		- Сметная прибыль	Тенге							12297101	
		ИТОГО ПО Акту 8 пусковой комплекс	Тенге	**166 010 880**	**8 241 071**		**174 251 951**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 158 141			2 158 141				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**168 169 021**	**8 241 071**		**176 410 092**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	5 549 578			5 549 578				
		ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**173 718 599**	**8 241 071**		**181 959 670**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	3 474 372			3 474 372				
		ИТОГО	Тенге	**177 192 971**	**8 241 071**		**185 434 042**				
		в том числе на 2019 год - 30 %	Тенге	53 157 891	2 472 321		55 630 213				
		в том числе на 2020 год - 70 %	Тенге	124 035 080	5 768 750		129 803 829				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1	Тенге	53 157 891	2 472 321		55 630 213				
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			6 675 626	6 675 626				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	53 157 891	2 472 321	6 675 626	62 305 838				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901	Тенге	130 224 554	6 056 616		136 281 170				
		НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			16 353 740	16 353 740				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	130 224 554	6 056 616	16 353 740	152 634 911				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			23 029 366	23 029 366				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**183 382 446**	**8 528 937**	**23 029 366**	**214 940 749**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**172 720 245**			**172 720 245**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**20 726 429**			**20 726 429**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 8 пускового комплекса	Тенге	**193 446 674**			193 446 674				

Наружные сети газоснабжения 1 очередь 9 пусковой комплекс

РАЗДЕЛ 1. Смета 2-3-1

		Укладка трубопроводов									
10	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,059	806138,42	295104,81	47562	17411	46	35495	89702
					510255,00	97432,44	30105	5749		6645	
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073	726068,59	234398,98	53003	17111	1078	39971	100412
					476905,00	76169,82	34814	5560		7438	
		Испытание									
18	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	1759	736,88	–	1296179	--	23732	1246999	2746632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,759	723,39	--	1272447	--		203454	
					965770,53	787941,65	1698790	1385989	24181	578832	2459832
		Разработка и восстановление асфальтовой дороги			164082,00	197531,89	288620	347459		182210	
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1500	1469,03	1276,75	2203544	1915126	3255	827666	3273707
					190,11	320,80	285163	481194		242497	
84	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5000	1414,63	119,71	7073140	598535	6175145	545259	8227871
					59,89	41,08	299460	205410		609472	
85	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия	5000	308,49	0,05	1542435	235	1540596	1733	1667701
					0,32	--	1604	--		123533	
86	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2 покрытия	5000	1510,18	119,71	7550925	598535	6652930	545259	8743879
					59,89	41,08	299460	205410		647695	
		Смета 2-3-1. Устройство основания дорог (дополнительные работы									
б/н	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	2300	300,00	--	690000	--		--	745200
					--	--	--	--		55200	
б/н	2101-0601-0101	Дресва	м3	1000	611,00	--	611000	--	611000	--	659880
					--	--	--	--		48880	
б/н	2101-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	500	4055,00	--	2027500	--	2027500	--	2189700
					--	--	--	--		162200	
		Смета 2-3-1 (Дополнительные работы Техрешение №8)									
		Установка футляров									
58	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм.	трубопровода	0,058	1171593,99	431223,99	67952	25011	--	50660	128102
					740370,00	141909,40	42941	8231		9489	
59	2301-0502-0825	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	м	58,58	34417,00	--	2016148	--	2016148	--	2177440
					--	--	--	--		161292	
60	1122-1401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в	58	2422,37	16,91	140498	981	36132	102740	262697
					1782,50	6,77	103385	393		19459	
64	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	838268,42	295104,81	70415	24789	2765	50535	130626
					510255,00	97432,44	42861	8184		9676	
65	2301-0502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	м	84,84	21318,00	--	1808619	--	1808619	--	1953309
					--	--	--	--		144690	
66	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в	84	2129,57	14,37	178884	1207	41872	134892	338877
					1616,73	5,35	135805	449		25102	
70	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	726068,59	234398,98	65346	21096	1329	49279	123795
					476905,00	76169,82	42921	6855		9170	
71	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90,9	1882,10	10,38	171083	944	24637	144384	340704
					1600,69	3,74	145502	340		25237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90	10903,00	--	981270	--	981270	--	1059772
					--	--	--	--		78502	
76	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.	трубопровода	0,02	601548,75	180504,37	12031	3610	184	9311	23050
					411872,50	58403,85	8237	1168		1707	
77	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в	20,2	1818,53	9,71	36734	196	4240	32043	74279
					1598,90	3,39	32298	68		5502	
78	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	5528,00	--	110560	--	110560	--	119405
					--	--	--	--		8845	
		Ультрозвуковое испытание пластиковых труб (неучтенные работы)									
б/н	1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм.	стык	40	4399,06	132,25	175962	5290	5992	100455	298531
					4117,00	--	164680	--		22113	
б/н	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм.	стык	49	4321,41	86,25	211749	4226	5790	123057	361591
					4117,00	--	201733	--		26785	
б/н	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм.	стык	66	2198,14	57,50	145077	3795	5421	82875	246188
					2058,50	--	135861	--		18236	
б/н	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм.	стык	15	1104,42	27,60	16566	414	713	9418	28063
					1029,25	--	15439	--		2079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28701137	4624502	19810450	4710863	38570945
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3583339	1276470	--	2672962	
	Материалы		Тенге				549355				
							17917				
	Всего заработная плата		Тенге					517713			
		Накладные расходы	Тенге				315805				
		Сметная прибыль	Тенге				69213				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				934373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					517713			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21939006				
	Материалы		Тенге				14508386				
	Всего заработная плата		Тенге					3069649			
	Местные материалы		Тенге				343815				
	Транспортные расходы		Тенге				682849				
		Накладные расходы	Тенге				3148059				
		Сметная прибыль	Тенге				2006965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27094030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
		Сметная заработная плата	Тенге					3069649			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6212776				
	Материалы		Тенге				23732				
	Всего заработная плата		Тенге					1272447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4916597				
		Накладные расходы	Тенге				1246999				
		Сметная прибыль	Тенге				596782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8056557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1272447			674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36084959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4859809			2738
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-3-3									
		Испытание									
25	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	37510	736,88 723,39	-- --	27640521 27134455	-- --	506066	26591765 4338583	58570869
26	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	37,51	965770,53 164082,00	787941,65 197531,89	36226052 6154716	29555691 7409421	515645	12343365 3885553	52454970
		Смета 2-3-3 (Дополнительные работы Техрешение №8)									
		Установка футляров									
96	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02	1171593,99 740370,00	431223,99 141909,40	23432 14807	8624 2838	--	17469 3272	44173
97	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	20,2	22376,00 --	-- --	451995 --	-- --	451995	-- 36160	488155
98	1122-1401-0307	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	уложенной в	20	2422,37 1782,50	16,91 6,77	48447 35650	338 135	12459	35428 6710	90585
99	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,089	838268,42 510255,00	295104,81 97432,44	74606 45413	26264 8671	2929	53543 10252	138401
100	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	89,89	13914,00 --	-- --	1250729 --	-- --	1250729	-- 100058	1350788
101	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	89	2129,57 1616,73	14,37 5,35	189531 143889	1279 476	44363	142921 26596	359049
102	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,455	726068,59 476905,00	234398,98 76169,82	330361 216992	106652 34657	6717	249133 46360	625853
103	2301-0502-0614	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE**	м	459,55	7420,00 --	-- --	3409861 --	-- --	3409861	-- 272789	3682650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	455	1882,10	10,38	856355	4725	123318	722715	1705395
					1600,69	3,74	728312	1703		126326	
105	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,07	601548,75	180504,37	643657	193140	9813	498164	1233167
					411872,50	58403,85	440704	62492		91346	
106	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1080,7	3743,00	--	4045060	--	4045060	--	4368665
					--	--	--	--		323605	
107	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1070	1818,53	9,71	1945826	10390	224610	1697305	3934581
					1598,90	3,39	1710826	3624		291450	
108	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,997	460277,44	127479,96	458897	127098	3491	365302	890135
					329295,60	40806,90	328308	40684		65936	
109	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1006,97	1786,00	--	1798448	--	1798448	--	1942324
					--	--	--	--		143876	
110	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	997	1667,24	9,04	1662237	9008	153312	1487908	3402157
					1504,43	3,03	1499917	3021		252012	
111	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,336	406037,92	100641,38	542467	134457	2087	443971	1065353
					303834,60	31835,85	405923	42533		78915	
112	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1349,36	589,00	--	794773	--	794773	--	858355
					--	--	--	--		63582	
113	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1336	1667,24	9,04	2227431	12071	205442	1993827	4558959
					1504,43	3,03	2009918	4048		337701	
		Ультрозвуковое испытание пластиковых труб (неучтенные работы)									
б/н	1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм.	стык	3	4399,06	132,25	13197	397	449	7534	22390
					4117,00	--	12351	--		1659	
б/н	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм.	стык	13	4321,41	86,25	56178	1121	1536	32648	95932
					4117,00	--	53521	--		7106	
б/н	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм.	стык	77	2198,14	57,50	169257	4428	6324	96688	287220
					2058,50	--	158505	--		21276	
б/н	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм.	стык	12	1537,66	42,55	18452	511	650	10548	31320
					1440,95	--	17291	--		2320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**84877771**	**30196192**	**13570077**	**46790234**	**142201446**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**41111496**	**7614305**	**--**	**10533443**	
	Материалы		Тенге				**257084**				
	Всего заработная плата		Тенге				**8960**				
		Накладные расходы	Тенге					**241668**			
		Сметная прибыль	Тенге				**147417**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**32360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**436862**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**135**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**241668**			
	Материалы		Тенге				**45229300**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1304190**				
		Накладные расходы	Тенге					**21349679**			
		Сметная прибыль	Тенге				**20051051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5222428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**70502778**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10709**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**21349679**			
	Материалы		Тенге				**39391388**				
	Всего заработная плата		Тенге				**506066**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**27134455**			
		Накладные расходы	Тенге				**11750867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26591765**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5278652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**71261806**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**14364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**27134455**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**142201446**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**25209**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**48725801**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**180772392**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**44694835**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34820694**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8890776**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35675212**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**690000**				
		- Накладные расходы	Тенге							**51501097**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13390551**	
		ИТОГО ПО Акту 9 пусковой комплекс	Тенге	**180 772 392**	**0**		**180 772 392**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 350 041			2 350 041				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**183 122 433**	**0**		**183 122 433**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	6 043 040			6 043 040				
		ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**189 165 474**	**0**		**189 165 474**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	3 783 309			3 783 309				
		ИТОГО	Тенге	**192 948 783**	**0**		**192 948 783**				
		в том числе на 2019 год - 30 %	Тенге	57 884 635	0		57 884 635				
		в том числе на 2020 год - 70 %	Тенге	135 064 148	0		135 064 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1	Тенге	57 884 635	0		57 884 635				
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			6 946 156	6 946 156				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	57 884 635	0	6 946 156	64 830 791				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901	Тенге	141 803 984	0		141 803 984				
		НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			17 016 478	17 016 478				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	141 803 984	0	17 016 478	158 820 462				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			23 962 634	23 962 634				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**199 688 619**	**0**	**23 962 634**	**223 651 253**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**179 719 757**			**179 719 757**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**21 566 371**			**21 566 371**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 9 пускового комплекса	Тенге	**201 286 128**			201 286 128				
		ВСЕГО ПО 8,9 пусковым комплексам		**391 600 002**	**8 528 937**		**391 600 002**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**352 440 002**	**7 676 044**		**352 440 002**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**42 292 800**			**42 292 800**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 8, 9 пусковым комплексам	Тенге	**394 732 802**			394 732 802				

Заказчик

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Закарин Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора

Авторский надзор :

ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан
(по доверенности)

Подрядчик

ТОО "МБК" Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манапов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Досмагамбетов С.М.

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Галиев Е.Б.

(фамилия, имя, отчество,подпись)