Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в квартале №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде». (без наружных инженерных сетей и генерального плана)

Договор №123 от 08.07.2020г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№123	08.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 639 433,86		-	-	-	-	-	10 782 796,49	
За отчетный период:	**50 184 760,29**	**44 807 821,69**	-	-	-	-	-	**5 376 938,60**	**50 184 760,29**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист _____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Раян и К"

Технадзор _____ **Асанов Б. (KZ89VJE00053594; KZ93VJE00028302; KZ62VJE00053595)**
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадырқулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в квартале №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде» (без наружных инженерных сетей и генерального плана)
Договор №123 от 08.07.2020г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Август 2020 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1. Общестроительные работы .Ниже 0,00												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**3052**		**48,24**	**48,24**	**147236,11**	**147236,11**	**--**	**37248,81**	**199243,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,95**	**--**	**51734,45**		**14758,79**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	35,1							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	35,098		4195,00		147236,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	35,098		1474,00		51734,45			

7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**3052**		**33,81**	**33,81**	**103193,31**	**103193,31**	**--**	**26106,55**	**139643,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,88**	**--**	**36259,10**		**10343,99**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	24,6							
7.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	24,59912		4195,00		103193,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	24,59912		1474,00		36259,10			
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**3052**		**150,14**	**72,06**	**458228,04**	**219915,67**	**--**	**242765,48**	**757073,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**238312,37**	**98861,91**		**56079,48**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	329,62	723,00		238312,37				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	80,11							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	80,115		2685,00		215108,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	80,115		1234,00		98861,91			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	320,46		15,00		4806,90			
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**3052**		**79,42**	**67,70**	**242384,96**	**206613,69**	**8850,80**	**52464,76**	**318437,69**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,82**	**15,05**	**26920,47**	**45947,25**		**23587,98**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	37,23	723,00		26920,47				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	37,23							
9.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	37,2344		5549,00		206613,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	37,2344		1234,00		45947,25			
9.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	305,2	29,00				8850,80		
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**130,8**		**800,93**	**--**	**104761,38**	**--**	**--**	**75428,20**	**194604,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**104761,38**	**--**		**14415,17**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	127,14	824,00		104761,38				

11	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**589**		**1162,54**	**119,21**	**684735,71**	**70214,34**	**--**	**462164,59**	**1238652,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**1043,33**	**46,48**	**614521,37**	**27373,89**		**91752,02**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,01	594,89	1033,00		614521,37				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0539	31,73							
11.3	3105-0503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	86,583		577,00		49958,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	25,9749		863,33		22425,00			
11.4	3105-0503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	57,5453		352,00		20255,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	5,75453		860,00		4948,90			
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**589**		**150,14**	**72,06**	**88432,61**	**42441,13**	**--**	**46850,87**	**146106,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**45991,48**	**19079,18**		**10822,68**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	63,61	723,00		45991,48				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	15,46							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	15,46125		2685,00		41513,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	15,46125		1234,00		19079,18			
12.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	61,845		15,00		927,67			
13	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**589**		**79,42**	**67,70**	**46777,44**	**39874,00**	**1708,10**	**10125,08**	**61454,72**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,82**	**15,05**	**5195,33**	**8867,28**		**4552,20**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	7,19	723,00		5195,33				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,19							
13.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,1858		5549,00		39874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	7,1858		1234,00		8867,28			
13.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	58,9	29,00				1708,10		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1875749,55**	**829488,25**	**10558,90**	**953154,34**	**3055216,20**
							1035702,40	**288123,07**	**--**	**226312,31**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1875749,55**				
Материалы			Тенге				**10558,90**				
Всего заработная плата			Тенге					**1323825,47**			
		Накладные расходы	Тенге				**953154,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226312,31**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3055216,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1391,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1323825,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3055216,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1391,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1323825,47**			
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ											
МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1											
26	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**38,32**		**37281,13** **9190,50**	**4560,70** **896,74**	**1428612,93** **352179,96**	**174765,99** **34363,10**	**901666,98**	**351754,18** **142429,37**	**1922796,49**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	316,14	1114,00		352179,96				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	27,71							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,103464		4405,00		455,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,103464		1234,00		127,67			
26.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	18,811288		35,00		658,40			
26.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	26,812504		5894,00		158032,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	26,812504		1234,00		33086,63			
26.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,321888		4788,00		1541,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,321888		1762,00		567,17			
26.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	79,8014		161,00		12848,03			
26.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,471336		2609,00		1229,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,471336		1234,00		581,63			

26.9	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,8948	21305,00				828653,71		
26.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	95,8	70,00				6706,00		
26.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,310392	47426,00				14720,65		
26.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,015328	26368,00				404,17		
26.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	14,1784	307,00				4352,77		
26.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0958	211178,00				20230,85		
26.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,045984	29,00				1,33		
26.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	29,85128	891,00				26597,49		
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,54353**	**211022,00**	**--**	**325718,79**	**--**	**325718,79**	**--**	**351776,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26057,50**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,36193**	**226241,00**	**--**	**81883,41**	**--**	**81883,41**	**--**	**88434,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6550,67**	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2										
29	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**4,15**	**37281,13**	**4560,70**	**154716,69**	**18926,90**	**97649,22**	**38094,46**	**208236,05**
		НР - 91%; СП - 8%				**9190,50**	**896,74**	**38140,57**	**3721,47**		**15424,89**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	34,24	1114,00		38140,57				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011205		4405,00		49,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011205		1234,00		13,83			

29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,037235		35,00		71,30			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,903755		5894,00		17114,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,903755		1234,00		3583,23			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,03486		4788,00		166,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,03486		1762,00		61,42			
29.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	8,642375		161,00		1391,42			
29.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,051045		2609,00		133,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,051045		1234,00		62,99			
29.9	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,21225	21305,00				89741,99		
29.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,375	70,00				726,25		
29.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,033615	47426,00				1594,22		
29.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00166	26368,00				43,77		
29.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,5355	307,00				471,40		
29.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,010375	211178,00				2190,97		
29.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,00498	29,00				0,14		
29.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,23285	891,00				2880,47		
30	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1336**	**211022,00**	**--**	**28192,54**	**--**	**28192,54**	**--**	**30447,94**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2255,40**	
31	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0423**	**226241,00**	**--**	**9569,99**	**--**	**9569,99**	**--**	**10335,59**

		СП - 8%				--	--	--	--		**765,60**	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3										
32	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**23,58**		**37281,13** **9190,50**	**4560,70** **896,74**	**879089,06** **216711,99**	**107541,29** **21145,14**	**554835,79**	**216449,99** **87643,12**	**1183182,18**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	194,53	1114,00		216711,99				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	17,05							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,063666		4405,00		280,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,063666		1234,00		78,56			
32.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	11,575422		35,00		405,14			
32.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	16,498926		5894,00		97244,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	16,498926		1234,00		20359,67			
32.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,198072		4788,00		948,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,198072		1762,00		349,00			
32.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	49,10535		161,00		7905,96			
32.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,290034		2609,00		756,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,290034		1234,00		357,90			
32.9	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,9337	21305,00				509907,48		
32.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	58,95	70,00				4126,50		
32.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,190998	47426,00				9058,27		
32.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,009432	26368,00				248,70		
32.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	8,7246	307,00				2678,45		
32.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,05895	211178,00				12448,94		
32.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,028296	29,00				0,82		

32.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	18,36882	891,00				16366,62		
33	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,94999**		**211022,00**	**--**	**200468,79**	**--**	**200468,79**	**--**	**216506,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16037,50**	
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2358**		**226241,00**	**--**	**53347,63**	**--**	**53347,63**	**--**	**57615,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4267,81**	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
35	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**137**		**1564,40**	**801,81**	**214323,18**	**109848,09**	**34502,61**	**129630,89**	**371470,40**
		НР - 118%; СП - 8%				**510,75**	**291,13**	**69972,48**	**39884,21**		**27516,33**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	65,21	1073,00		69972,48				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	27,24							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	3,6031		4788,00		17251,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	3,6031		1762,00		6348,66			
35.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	18,221		4307,00		78477,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	18,221		1474,00		26857,75			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	5,4115		2609,00		14118,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	5,4115		1234,00		6677,79			
35.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,5617	17839,00				10020,17		
35.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,644	14892,00				24482,45		
36	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**357**		**2214,37**	**1125,23**	**790531,02**	**401708,43**	**132937,84**	**474669,45**	**1366416,50**
		НР - 118%; СП - 8%				**716,76**	**410,02**	**255884,75**	**146377,50**		**101216,04**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	238,48	1073,00		255884,75				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	100							

36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	13,9944		4788,00		67005,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	13,9944		1762,00		24658,13			
36.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	64,974		4307,00		279843,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	64,974		1474,00		95771,68			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	21,0273		2609,00		54860,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	21,0273		1234,00		25947,69			
36.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,5347	17839,00				45216,51		
36.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	5,8905	14892,00				87721,33		
37	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**60**		**3347,67**	**1780,70**	**200860,36**	**106841,84**	**31389,44**	**120307,38**	**346861,16**
		НР - 118%; СП - 8%				**1043,82**	**655,44**	**62629,08**	**39326,33**		**25693,42**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,937	56,22	1114,00		62629,08				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	26,89							
37.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	4,35		4788,00		20827,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	4,35		1762,00		7664,70			
37.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	16,02		4307,00		68998,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	16,02		1474,00		23613,48			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	6,522		2609,00		17015,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	6,522		1234,00		8048,15			
37.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,282	17839,00				5030,60		
37.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,77	14892,00				26358,84		
38	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**118**		**4727,58**	**2665,41**	**557854,90**	**314518,45**	**88223,09**	**323346,64**	**951697,66**
		НР - 118%; СП - 8%				**1314,52**	**1007,71**	**155113,36**	**118909,21**		**70496,12**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,18	139,24	1114,00		155113,36				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	81,54							

38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	17,7472		4788,00		84973,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	17,7472		1762,00		31270,57			
38.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	37,17		4307,00		160091,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	37,17		1474,00		54788,58			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	26,6208		2609,00		69453,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	26,6208		1234,00		32850,07			
38.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8378	17839,00				14945,51		
38.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,9206	14892,00				73277,58		
42	**СТ СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**266,29**		**270,00**	**--**	**71898,30**	**--**	**71898,30**	**--**	**77650,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5751,86**	
43	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**44,07**		**24518,66**	**1258,82**	**1080537,33**	**55476,18**	**880362,59**	**143317,56**	**1321763,28**
		НР - 91%; СП - 8%				**3283,38**	**290,29**	**144698,56**	**12793,27**		**97908,39**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	134,85	1073,00		144698,56				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	10,08							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,118989		4405,00		524,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,118989		1234,00		146,83			
43.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	8,025147		35,00		280,88			
43.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	8,28516		5894,00		48832,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	8,28516		1234,00		10223,89			
43.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,674271		4788,00		3228,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,674271		1762,00		1188,07			
43.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	1,000389		2609,00		2610,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	1,000389		1234,00		1234,48			

43.8	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,9514	18437,00				828768,96		
43.9	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,030849	25434,00				784,61		
43.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,379002	47426,00				17974,55		
43.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,011458	26368,00				302,13		
43.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,022035	499529,00				11007,12		
43.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	18,9501	307,00				5817,68		
43.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,033934	29,00				0,98		
43.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	17,628	891,00				15706,55		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
44	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**		**0,02221**	**63809,61** **61645,20**	**2164,41** **666,36**	**1417,21** **1369,14**	**48,07** **14,80**	**--**	**1287,06** **216,34**	**2920,62**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	1,25	1093,00		1369,14				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,012							
44.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005108		5894,00		30,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005108		1234,00		6,30			
44.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006885		2609,00		17,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006885		1234,00		8,50			
45	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**		**0,02221**	**220525,00** **--**	**--** **--**	**4897,86** **--**	**--** **--**	**4897,86**	**--** **391,83**	**5289,69**
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ										

46	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**		**0,0818**	**63809,61** **61645,20**	**2164,41** **666,36**	**5219,63** **5042,58**	**177,05** **54,51**	**--**	**4740,29** **796,79**	**10756,71**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	4,61	1093,00		5042,58				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0442							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,018814		5894,00		110,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,018814		1234,00		23,22			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,025358		2609,00		66,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,025358		1234,00		31,29			
47	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**		**0,0818**	**211022,00** **--**	**--** **--**	**17261,60** **--**	**--** **--**	**17261,60**	**--** **1380,93**	**18642,53**
		СЕТКИ										
48	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**		**0,37919**	**63809,61** **61645,20**	**2164,41** **666,36**	**24195,97** **23375,24**	**820,72** **252,68**	**--**	**21973,97** **3693,59**	**49863,53**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	21,39	1093,00		23375,24				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2048							
48.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,087214		5894,00		514,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,087214		1234,00		107,62			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,117549		2609,00		306,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,117549		1234,00		145,06			
49	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,37919**	**18681,42** **17437,04**	**956,38** **299,54**	**7083,81** **6611,95**	**362,65** **113,58**	**109,21**	**6120,24** **1056,32**	**14260,37**

49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	16,88	6,4	1033,00		6611,95				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0645							
49.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,064462		4788,00		308,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,064462		1762,00		113,58			
49.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015168		27,00		0,41			
49.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,280601		191,00		53,59			
49.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,13757	96,00				109,21		
50	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,37919**	**226241,00**	**--**	**85788,32**	**--**	**85788,32**	**--**	**92651,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6863,07**	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
51	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**		**1540**	**438,57**	**1,89**	**675403,73**	**2907,52**	**600196,91**	**50279,89**	**783738,31**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,95**	**0,37**	**72299,30**	**570,11**		**58054,69**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0414	63,76	1134,00		72299,30				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,462							
51.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,154		4405,00		678,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,154		1234,00		190,04			
51.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,154		27,00		4,16			
51.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,308		2609,00		803,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,308		1234,00		380,07			
51.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	10,01		142,00		1421,42			
51.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,077	287565,00				22142,51		

51.8	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	492,8	1173,00				578054,40		
52	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**685**		**2024,68**	**42,44**	**1386902,39**	**29071,33**	**1215602,45**	**137775,44**	**1646652,06**
		НР - 93%; СП - 8%				**207,63**	**8,64**	**142228,61**	**5917,03**		**121974,23**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	137,69	1033,00		142228,61				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	4,79							
52.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	23,3585		709,00		16561,18			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	4,795		2609,00		12510,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	4,795		1234,00		5917,03			
52.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	17,125	12001,00				205517,13		
52.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1507	227,00				342089,00		
52.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	2877	224,00				644448,00		
52.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1096	134307,00				14720,05		
52.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1644	53700,00				8828,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8285775,43**	**1323014,52**	**5416503,34**	**2019747,44**	**11129964,71**
								1546257,57	**423442,93**	**--**	**824441,83**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8285775,43**				
	Материалы		Тенге					**4537476,12**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1969700,50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**807128,93**				
	Местные материалы		Тенге					**71898,30**				
		Накладные расходы	Тенге					**2019747,44**				
		Сметная прибыль	Тенге					**824441,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11129964,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1713,09**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1969700,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**11129964,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1713,09**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1969700,50**			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ												
53	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**47**		**443,56** **158,80**	**247,53** **53,06**	**20847,46** **7463,79**	**11633,86** **2493,91**	**1749,81**	**11750,09** **2607,80**	**35205,35**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	6,96	1073,00		7463,79				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,02							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,9364		5894,00		11413,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,9364		1234,00		2389,52			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0846		2609,00		220,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0846		1234,00		104,40			
53.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1175	14892,00				1749,81		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**20847,46** **7463,79**	**11633,86** **2493,91**	**1749,81** **--**	**11750,09** **2607,80**	**35205,35**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20847,46**				
	Материалы		Тенге					**1749,81**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9957,70**			
		Накладные расходы	Тенге					**11750,09**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2607,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35205,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8,98**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9957,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**35205,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8,98**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9957,70**			
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350												
55	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**18**		**4159,34** **2042,76**	**952,97** **199,91**	**74868,18** **36769,68**	**17153,49** **3598,34**	**20945,01**	**47634,27** **9800,20**	**132302,64**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	31,32	1174,00		36769,68				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,92							

55.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772		5894,00		16338,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772		1234,00		3420,65			
55.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,7306		161,00		439,63			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144		2609,00		375,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144		1234,00		177,70			
55.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	14892,00				11472,80		
55.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	639041,00				7591,81		
55.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	207956,00				1122,96		
55.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	526,00				757,44		
56	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**80**		**6303,25** **3231,90**	**1270,20** **271,73**	**504260,32** **258552,00**	**101616,40** **21738,14**	**144091,92**	**330742,37** **66800,22**	**901802,91**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	212,8	1215,00		258552,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	17,62							
56.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	15,84		5894,00		93360,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	15,84		1234,00		19546,56			
56.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	22,496		161,00		3621,86			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,776		2609,00		4633,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,776		1234,00		2191,58			
56.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,224	14892,00				77795,81		
56.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0848	639041,00				54190,68		
56.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,04	207956,00				8318,24		

56.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	7,2	526,00				3787,20		
57	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**10**		**9332,19** **4409,55**	**1532,95** **326,39**	**93321,89** **44095,50**	**15329,48** **3263,93**	**33896,91**	**55884,13** **11936,48**	**161142,50**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,69	36,9	1195,00		44095,50				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,65							
57.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42		5894,00		14263,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42		1234,00		2986,28			
57.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,975		161,00		478,98			
57.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,225		2609,00		587,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,225		1234,00		277,65			
57.6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,03	18576,00				19133,28		
57.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,344	14892,00				5122,85		
57.8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,0118	639041,00				7540,68		
57.9	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,0127	47426,00				602,31		
57.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,05	307,00				15,35		
57.11	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0005	359324,00				179,66		
57.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,005	207956,00				1039,78		
57.13	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	526,00				263,00		
59	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0634**		**71175,06**	**6108,52**	**4512,50**	**387,28**	**527,38**	**4340,54**	**9561,28**

		НР - 118%; СП - 8%				**56748,30**	**1271,02**	**3597,84**	**80,58**		**708,24**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	2,71	1329,00		3597,84				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0653							
59.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,34725		161,00		216,91			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,065302		2609,00		170,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,065302		1234,00		80,58			
59.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002536	207956,00				527,38		
60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0634**		**226241,00**	**--**	**14343,68**	**--**	**14343,68**	**--**	**15491,17**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1147,49**	
61	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**32**		**443,56**	**247,53**	**14194,02**	**7920,93**	**1191,36**	**8000,06**	**23969,60**
		НР - 118%; СП - 8%				**158,80**	**53,06**	**5081,73**	**1697,98**		**1775,53**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	4,74	1073,00		5081,73				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,38							
61.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,3184		5894,00		7770,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,3184		1234,00		1626,91			
61.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576		2609,00		150,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0576		1234,00		71,08			
61.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	14892,00				1191,36		
62	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**4,16**		**71465,00**	**--**	**297294,40**	**--**	**297294,40**	**--**	**321077,95**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23783,55**	
63	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**6**		**7194,68**	**3263,21**	**43168,10**	**19579,24**	**4116,33**	**27790,63**	**76635,43**
		НР - 118%; СП - 8%				**3245,42**	**679,81**	**19472,52**	**4078,86**		**5676,70**	

63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,63	15,78	1234,00		19472,52				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	3,31							
63.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	3,3		5894,00		19450,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	3,3		1234,00		4072,20			
63.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,714		161,00		114,95			
63.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0054		2609,00		14,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0054		1234,00		6,66			
63.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,129	14892,00				1921,07		
63.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00324	639041,00				2070,49		
63.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	207956,00				124,77		
64	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**6**		**24687,00**	**--**	**148122,00**	**--**	**148122,00**	**--**	**159971,76**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11849,76**	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-12ШТ												
65	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,71**		**39501,47**	**1783,95**	**28046,04**	**1266,60**	**20753,54**	**5735,29**	**36483,84**
		НР - 91%; СП - 8%				**8487,18**	**389,60**	**6025,90**	**276,62**		**2702,51**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,72	1053,00		6025,90				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2213							
65.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001917		4405,00		8,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001917		1234,00		2,37			
65.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,340516		15,00		5,11			
65.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,202776		5894,00		1195,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,202776		1234,00		250,23			

65.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006674		4788,00		31,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006674		1762,00		11,76			
65.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00994		2609,00		25,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00994		1234,00		12,27			
65.8	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,72065	21305,00				15353,45		
65.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,08236	112,00				9,22		
65.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00355	463120,00				1644,08		
65.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,007029	56988,00				400,57		
65.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,044162	25434,00				1123,22		
65.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003763	47426,00				178,46		
65.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018531	47426,00				878,85		
65.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000611	26368,00				16,10		
65.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,5609	307,00				172,20		
65.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003046	6931,00				21,11		
65.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,01988	20702,00				411,56		
65.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001825	29,00				0,05		
65.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,61131	891,00				544,68		

66	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,05392**	**14231,18** **13036,46**	**906,72** **299,54**	**767,35** **702,93**	**48,89** **16,15**	**15,53**	**654,36** **113,74**	**1535,44**
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,6805	1033,00		702,93				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0092							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009166		4788,00		43,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009166		1762,00		16,15			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002157		27,00		0,06			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,025882		191,00		4,94			
66.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16176	96,00				15,53		
67	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**		**0,0508**	**226241,00** **--**	**--** **--**	**11493,04** **--**	**--** **--**	**11493,04**	**--** **919,44**	**12412,49**
68	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**		**0,00312**	**219813,00** **--**	**--** **--**	**685,82** **--**	**--** **--**	**685,82**	**--** **54,87**	**740,68**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ										
69	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,35**	**39501,47** **8487,18**	**1783,95** **389,60**	**13825,51** **2970,51**	**624,38** **136,36**	**10230,62**	**2827,25** **1332,22**	**17984,99**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,82	1053,00		2970,51				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1091							

69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000945		4405,00		4,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000945		1234,00		1,17			
69.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,16786		15,00		2,52			
69.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,09996		5894,00		589,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,09996		1234,00		123,35			
69.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00329		4788,00		15,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00329		1762,00		5,80			
69.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0049		2609,00		12,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0049		1234,00		6,05			
69.8	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,35525	21305,00				7568,60		
69.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0406	112,00				4,55		
69.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00175	463120,00				810,46		
69.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,003465	56988,00				197,46		
69.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,02177	25434,00				553,70		
69.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001855	47426,00				87,98		
69.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,009135	47426,00				433,24		
69.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000301	26368,00				7,94		
69.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,2765	307,00				84,89		

69.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001502	6931,00				10,41		
69.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0098	20702,00				202,88		
69.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,0009	29,00				0,03		
69.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,30135	891,00				268,50		
70	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,09326**	**14231,18**	**906,72**	**1327,20**	**84,56**	**26,86**	**1131,78**	**2655,70**
		НР - 91%; СП - 8%				**13036,46**	**299,54**	**1215,78**	**27,94**		**196,72**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,18	1033,00		1215,78				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0159							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,015854		4788,00		75,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,015854		1762,00		27,93			
70.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00373		27,00		0,10			
70.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,044765		191,00		8,55			
70.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,27978	96,00				26,86		
71	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,09326**	**211022,00**	**--**	**19679,91**	**--**	**19679,91**	**--**	**21254,30**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1574,39**	
72	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0014**	**226241,00**	**--**	**316,74**	**--**	**316,74**	**--**	**342,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25,34**	
73	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**		**0,00723**	**225798,09**	**1266,09**	**1632,52**	**9,15**	**--**	**1480,71**	**3362,29**

		НР - 91%; СП - 8%				**224532,00**	**523,44**	**1623,37**	**3,78**		**249,06**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	1,43	1134,00		1623,37				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0026							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001084		4788,00		5,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001084		1762,00		1,91			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001518		2609,00		3,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001518		1234,00		1,87			
74	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,00723**		**357191,00**	**--**	**2582,49**	**--**	**2582,49**	**--**	**2789,09**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**206,60**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**1274441,71**	**164020,41**	**730313,54**	**486221,39**	**1901516,15**
								380107,75	**34918,70**	**--**	**140853,05**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1274441,71**				
Материалы			Тенге					**235795,47**				
Всего заработная плата			Тенге						**415026,45**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**49101,68**				
Местные материалы			Тенге					**445416,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**486221,39**				
		Сметная прибыль	Тенге					**140853,05**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1901516,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**344,36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415026,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1901516,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**344,36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**415026,45**			
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ												
77	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**73,404**		**6360,91**	**1645,50**	**466916,24**	**120786,28**	**130637,83**	**249392,73**	**773613,69**
		НР - 94%; СП - 8%				**2935,70**	**678,70**	**215492,12**	**49819,29**		**57304,72**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,1	227,55	947,00		215492,12				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	40,37							

77.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	6,60636		4405,00		29101,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	6,60636		1234,00		8152,25			
77.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	33,76584		2685,00		90661,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	33,76584		1234,00		41667,05			
77.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	68,26572		15,00		1023,99			
77.6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	93,95712	1387,00				130318,53		
77.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	11,0106	29,00				319,31		
78	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**734,04**		**991,39** **323,82**	**92,17** **33,38**	**727721,60** **237694,63**	**67654,78** **24500,27**	**422372,19**	**246463,21** **77934,79**	**1052119,60**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	264,99	897,00		237694,63				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	20,85							
78.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	8,80848		4405,00		38801,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	8,80848		1234,00		10869,66			
78.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	29,067984		15,00		436,02			
78.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	5,945724		2685,00		15964,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,945724		1234,00		7337,02			
78.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	6,092532		2044,00		12453,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	6,092532		1033,00		6293,59			
78.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,461624	2663,00				59815,30		
78.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	22,461624	16108,00				361811,84		
78.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	25,6914	29,00				745,05		

79	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**734,04**		**381,94** **37,32**	**16,02** **7,85**	**280358,36** **27390,85**	**11759,61** **5762,80**	**241207,89**	**31164,43** **24921,82**	**336444,61**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0416	30,54	897,00		27390,85				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	5,58							
79.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	23,782896		15,00		356,74			
79.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	5,578704		2044,00		11402,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	5,578704		1033,00		5762,80			
79.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	14,974416	16108,00				241207,89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1474996,20** **480577,60**	**200200,67** **80082,37**	**794217,92** **--**	**527020,37** **160161,33**	**2162177,90**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1474996,20**				
	Материалы		Тенге					**794217,92**				
	Всего заработная плата		Тенге						**560659,97**			
		Накладные расходы	Тенге					**527020,37**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160161,33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2162177,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**589,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**560659,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2162177,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**589,87**
		Сметная заработная плата	Тенге						**560659,97**			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ										
98	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство ГПС под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**1,818**		**4059,25** **804,95**	**1654,90** **685,56**	**7379,72** **1463,40**	**3008,61** **1246,35**	**2907,71**	**2520,06** **791,98**	**10691,76**
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,55	947,00		1463,40				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9817							

98.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,83628		2685,00		2245,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,83628		1234,00		1031,97			
98.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,67256		15,00		25,09			
98.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,14544		5075,00		738,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,14544		1474,00		214,38			
98.6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	2,0907	1387,00				2899,80		
98.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2727	29,00				7,91		
99	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,1616**		**8789,07**	**1645,50**	**1420,31**	**265,91**	**679,99**	**549,04**	**2126,90**
		НР - 94%; СП - 8%				**2935,70**	**678,70**	**474,41**	**109,68**		**157,55**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,1	0,501	947,00		474,41				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0889							
99.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,014544		4405,00		64,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,014544		1234,00		17,95			
99.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,074336		2685,00		199,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,074336		1234,00		91,73			
99.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,150288		15,00		2,25			
99.6	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,206848	3284,00				679,29		
99.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,02424	29,00				0,70		
100	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,1616**		**6768,14**	**949,70**	**1093,73**	**153,47**	**482,68**	**486,36**	**1706,49**
		НР - 94%; СП - 8%				**2831,53**	**370,20**	**457,58**	**59,82**		**126,41**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	0,4832	947,00		457,58				

100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,0485							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,012928		4405,00		56,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012928		1234,00		15,95			
100.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,035552		2685,00		95,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,035552		1234,00		43,87			
100.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,071104		15,00		1,07			
100.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,180992	2663,00				481,98		
100.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,02424	29,00				0,70		
101	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,304**		**24919,86**	**1643,82**	**7575,64**	**499,72**	**6513,80**	**611,21**	**8841,79**
		НР - 91%; СП - 8%				**1849,07**	**360,32**	**562,12**	**109,54**		**654,95**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	0,5442	1033,00		562,12				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,0875							
101.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000821		4405,00		3,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000821		1234,00		1,01			
101.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,032558		35,00		1,14			
101.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,079222		5894,00		466,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,079222		1234,00		97,76			
101.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,002979		4788,00		14,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,002979		1762,00		5,25			
101.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,013072		161,00		2,10			
101.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,004469		2609,00		11,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,004469		1234,00		5,51			
101.9	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,30856	20816,00				6422,98		

101.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,031008	70,00				2,17		
101.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000122	47426,00				5,77		
101.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00003	26368,00				0,80		
101.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00608	307,00				1,87		
101.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,00912	6931,00				63,21		
101.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000015	211178,00				3,21		
101.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,002219	29,00				0,06		
101.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,010944	1254,00				13,72		
102	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00312**		**219813,00**	**--**	**685,82**	**--**	**685,82**	**--**	**740,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54,87**	
103	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**3,04**		**376,21**	**0,78**	**1143,67**	**2,38**	**57,15**	**987,59**	**2301,77**
		НР - 91%; СП - 8%				**356,63**	**0,37**	**1084,14**	**1,13**		**170,50**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,289	0,8786	1234,00		1084,14				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0009							
103.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000912		2609,00		2,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000912		1234,00		1,13			
103.4	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,002128	20221,00				43,03		
103.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,152	90,00				13,68		
103.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,0152	29,00				0,44		

104	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,52**		**61933,90** **26114,40**	**8182,46** **1716,98**	**156073,42** **65808,29**	**20619,81** **4326,79**	**69645,32**	**63822,92** **17591,71**	**237488,05**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	24,8	62,5	1053,00		65808,29				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,39	3,5							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006804		4405,00		29,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006804		1234,00		8,40			
104.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,4756	3,718512		35,00		130,15			
104.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,3661	3,442572		5894,00		20290,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3661	3,442572		1234,00		4248,13			
104.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,019404		4788,00		92,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,019404		1762,00		34,19			
104.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,029232		2609,00		76,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,029232		1234,00		36,07			
104.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,5704	16108,00				41404,00		
104.9	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,018396	25434,00				467,88		
104.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,226548	47426,00				10744,27		
104.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,005191	26368,00				136,88		
104.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,012096	499529,00				6042,30		
104.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	6,4512	307,00				1980,52		
104.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00618	0,015574	29,00				0,45		
104.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	9,954	891,00				8869,01		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**175372,31**	**24549,90**	**80972,47**	**68977,18**	**263897,45**
							69849,93	**5853,31**	**--**	**19547,96**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**175372,31**				
Материалы			Тенге				**80286,66**				
Всего заработная плата			Тенге					**75703,24**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**685,82**				
		Накладные расходы	Тенге				**68977,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19547,96**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**263897,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75703,24**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**263897,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75703,24**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**18547977,76**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**3519959,00**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**2552907,63**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**834914,29**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**7034316,00**		
- Накладные расходы			Тенге							**4066870,82**	
- Сметная прибыль			Тенге							**1373924,28**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-2. Общестроительные работы. Выше 0,00												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**220**		**12806,25**	**2370,17**	**2817374,67**	**521437,40**	**870134,87**	**1434561,08**	**4592090,61**
		НР - 93%; СП - 8%				**6480,92**	**530,62**	**1425802,40**	**116736,40**		**340154,86**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	1328,8	1073,00		1425802,40				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	94,6							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	83,6		5894,00		492738,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	83,6		1234,00		103162,40			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	11		2609,00		28699,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	11		1234,00		13574,00			
1.5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	11	2663,00				29293,00		
1.6	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	49,5	15443,00				764428,50		
1.7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,98	17778,00				35200,44		
1.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,11	18349,00				2018,39		

1.9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,76	22179,00				39035,04		
1.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	5,5	29,00				159,50		
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**46,028125**	**22558,00**	**--**	**1038302,44**	**--**	**1038302,44**	**--**	**1121366,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83064,20**	
3	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**33,7645**	**40721,00**	**--**	**1374924,20**	**--**	**1374924,20**	**--**	**1484918,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**109993,94**	
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**60,7761**	**89169,00**	**--**	**5419344,06**	**--**	**5419344,06**	**--**	**5852891,59**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**433547,52**	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
5	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**		**90,6**	**12806,25**	**2370,17**	**1160246,11**	**214737,40**	**358337,36**	**590778,34**	**1891106,41**
		НР - 93%; СП - 8%				**6480,92**	**530,62**	**587171,35**	**48074,17**		**140081,96**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	547,22	1073,00		587171,35				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	38,96							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	34,428		5894,00		202918,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	34,428		1234,00		42484,15			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	4,53		2609,00		11818,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	4,53		1234,00		5590,02			

5.5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	4,53	2663,00				12063,39		
5.6	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	20,385	15443,00				314805,55		
5.7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,8154	17778,00				14496,18		
5.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0453	18349,00				831,21		
5.9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,7248	22179,00				16075,34		
5.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	2,265	29,00				65,69		
6	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**18,9552188**	**22558,00**	**--**	**427591,83**	**--**	**427591,83**	**--**	**461799,17**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34207,35**	
7	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**22,2376**	**40721,00**	**--**	**905537,31**	**--**	**905537,31**	**--**	**977980,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**72442,98**	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
11	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок**		**35,6**	**1811,29**	**242,24**	**64481,87**	**8623,86**	**11360,50**	**43061,83**	**116147,20**
		НР - 93%; СП - 8%				**1249,93**	**50,72**	**44497,51**	**1805,54**		**8603,50**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	43,08	1033,00		44497,51				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,46							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,46316		5894,00		8623,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,46316		1234,00		1805,54			

11.4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,73692	15030,00				11075,91		
11.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000819	216144,00				176,98		
11.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005696	18349,00				104,52		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,1068	29,00				3,10		
12	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**4,1446944**	**89169,00**	**--**	**369578,26**	**--**	**369578,26**	**--**	**399144,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29566,26**	
13	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без проемов)**		**35,6**	**270,25**	**--**	**9620,76**	**--**	**--**	**8947,30**	**20053,51**
		НР - 93%; СП - 8%				**270,25**	**--**	**9620,76**	**--**		**1485,44**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,219	7,8	1234,00		9620,76				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
18	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**		**192,2**	**10000,52**	**2357,60**	**1922099,66**	**453130,72**	**643127,82**	**856261,26**	**3000629,79**
		НР - 93%; СП - 8%				**4296,78**	**493,60**	**825841,12**	**94869,92**		**222268,87**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	841,84	981,00		825841,12				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	76,88							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	76,88		5894,00		453130,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	76,88		1234,00		94869,92			
18.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	41,5152	15443,00				641119,23		

18.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0961	18349,00				1763,34		
18.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	8,4568	29,00				245,25		
19	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**		**56,88452**	**34668,00**	**--**	**1972072,54**	**--**	**1972072,54**	**--**	**2129838,34**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157765,80**	
20	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**424,6**	**2049,97**	**245,11**	**870416,22**	**104075,11**	**139126,24**	**603873,03**	**1592232,39**
		НР - 93%; СП - 8%				**1477,19**	**52,07**	**627214,87**	**22110,96**		**117943,14**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	607,18	1033,00		627214,87				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	17,92							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	17,45106		5894,00		102856,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	17,45106		1234,00		21534,61			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,46706		2609,00		1218,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,46706		1234,00		576,35			
20.5	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	8,78922	15443,00				135731,92		
20.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,009766	216144,00				2110,82		
20.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,067936	18349,00				1246,56		
20.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,2738	29,00				36,94		

21	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**		**16,4778768**	**34668,00**	**--**	**571255,03**	**--**	**571255,03**	**--**	**616955,44**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45700,40**	
22	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,043896**	**219813,00**	**--**	**9648,91**	**--**	**9648,91**	**--**	**10420,82**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**771,91**	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
23	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**		**0,49565**	**63809,61**	**2164,41**	**31627,23**	**1072,79**	**--**	**28722,79**	**65178,03**
		НР - 93%; СП - 8%				**61645,20**	**666,36**	**30554,44**	**330,28**		**4828,00**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	27,95	1093,00		30554,44				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2677							
23.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,114		5894,00		671,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,114		1234,00		140,68			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,153651		2609,00		400,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,153651		1234,00		189,61			
24	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,49565**	**219813,00**	**--**	**108950,31**	**--**	**108950,31**	**--**	**117666,34**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8716,03**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**19851677,30**	**1303077,28**	**14997897,56**	**3566205,64**	**25291313,57**
								3550702,45	**283927,27**	**--**	**1873430,64**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**19851677,30**				
		Материалы	Тенге					**2022086,79**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3834629,72**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1584493,49**				
		Местные материалы	Тенге					**11391317,28**				
		Накладные расходы	Тенге					**3566205,64**				

		Сметная прибыль	Тенге				**1873430,64**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**25291313,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3633,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3834629,72**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**25291313,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3633,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3834629,72**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**25291313,57**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**3550702,45**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**1303077,28**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**283927,27**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**14997897,56**		
- Накладные расходы			Тенге							**3566205,64**	
- Сметная прибыль			Тенге							**1873430,64**	

Итого СМР	44 469 292
Итого оборудование	
Итого по акту выполненных работ	**44 469 292**
сметная зарплата	8 189 503
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 0,9%	400 224
Итого СМР	44 869 516
Итого оборудование	-
Итого по акту выполненных работ	**44 869 516**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зим	484 591
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 525 280
Итого СМР	**45 354 106**
Итого оборудование и прочие	**3 525 280**
Итого по акту выполненных работ	**48 879 386,41**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**907 082,13**
Итого по Ф-2:	**49 786 468,54**

Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,90	**44 807 821,69**
НДС - 12 %	**5 376 938,60**
Всего по акту выполненных работ	**50 184 760,29**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Ведущий специалист _____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Раян и К"

Технадзор _____ **Асанов Б. (KZ89VJE00053594; KZ93VJE00028302; KZ62VJE00053595)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)