Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале СПМК-70/4 в г.Кызылорда»
Корректировка проекта

Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Март м-ц 2021г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№246	18.11.2020г.				
			Доп.соглашение					
			№3	22.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	220 665 802,89		-	-	-	-	-	23 642 764,60	
За отчетный период:	59 821 837,71	53 412 355,10	-	-	-	-	-	6 409 482,61	59 821 837,71

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____ **Кишкенеев А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи; М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи; М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Технадзор_____ **Искаков Н.К. (KZ24VJE00036431; KZ82VJE00038297)**
М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект Сервис"

Авторский надзор_____ **Боранов С.Н. (0062, 0063 от 17.06.2016г.)**
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №7 в жилом квартале СПМК-70/4 в г.Кызылорда»
Корректировка проекта

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Март 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1.												
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.												
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ -4 ШТ										
57	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,8**		**19929,03**	**1180,81**	**155446,43**	**9210,34**	**137852,97**	**9542,01**	**178187,52**
		НР - 91%; СП - 8%				**1074,76**	**269,56**	**8383,13**	**2102,60**		**13199,08**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	7,57	1108,00		8383,13				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,57							
57.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106		4537,00		95,55			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106		1324,00		27,88				
57.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,45474		38,00		17,28				
57.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,45704		6010,00		8756,81				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,45704		1324,00		1929,12				
57.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03822		4970,00		189,95				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03822		1891,00		72,27				
57.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,05538		2722,00		150,74				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,05538		1324,00		73,32				
57.8	**100775 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**7,956**	**17049,00**					**135641,84**		
57.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	50378,00					157,18		
57.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	23911,00					18,65		
57.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6931,00					1621,85		
57.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	21,00					1,20		
57.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	1287,00					361,39		
57.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	326,00					50,86		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**155446,43**	**9210,34**	**137852,97**	**9542,01**	**178187,52**	
								8383,13	**2102,60**	**--**	**13199,08**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**155446,43**					
	Материалы		Тенге					**137852,97**					
	Всего заработная плата		Тенге						**10485,73**				
		Накладные расходы	Тенге					**9542,01**					
		Сметная прибыль	Тенге					**13199,08**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**178187,52**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9,14**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**10485,73**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**178187,52**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9,14**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**10485,73**				
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ											
		ТЕХПОДПОЛЬЕ											
63	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткиетолщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**691,74**		**1398,16**	**75,45**	**967165,86**	**52192,82**	**807349,36**	**118556,68**	**1172580,34**	
						155,58	**26,74**	**107623,68**	**18500,45**		**86857,80**		
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,143	98,92	1088,00		107623,68					
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	13,97								

63.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	9,68436		4014,00		38873,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	9,68436		1324,00		12822,09			
63.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	3,527874		2813,00		9923,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	3,527874		1324,00		4670,91			
63.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	6,9174		16,00		110,68			
63.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,760914		2722,00		2071,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,760914		1324,00		1007,45			
63.7	2554 С	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	4,49631		270,00		1214,00			
63.8	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0579**	**40,051746**	**19149,00**				**766950,88**		
63.9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,069174	25040,00				1732,12		
63.10	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,119325	162942,00				19443,08		
63.11	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,357975	53700,00				19223,28		
64	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**691,74**		**1238,48** **109,34**	**18,49** **8,61**	**856705,12** **75637,62**	**12792,00** **5953,11**	**768275,50**	**76695,29** **74672,03**	**1008072,44**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,1005	69,52	1088,00		75637,62				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,5							
64.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	4,49631		2813,00		12648,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,49631		1324,00		5953,11			
64.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	8,99262		16,00		143,88			
64.5	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,058**	**40,12092**	**19149,00**				**768275,50**		
		ТИП БЕТОННЫЕ - 53,5 М2										
65	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**53,5**		**745,28** **342,83**	**28,93** **14,07**	**39872,74** **18341,30**	**1547,87** **752,83**	**19983,57**	**17948,48** **4625,70**	**62446,92**

65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	19,05	963,00		18341,30				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,6794							
65.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,85245		15,00		72,79			
65.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,67945		2171,00		1475,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,67945		1108,00		752,83			
65.5	**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**1,0914**	**18274,00**				**19944,24**		
65.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	1,8725	21,00				39,32		
66	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**53,5**		**614,05**	**29,44**	**32851,69**	**1575,18**	**29916,37**	**1980,62**	**37618,89**
		НР - 94%; СП - 8%				**25,42**	**13,96**	**1360,14**	**746,90**		**2786,58**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	1,41	963,00		1360,14				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,6741							
66.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	7,4472		15,00		111,71			
66.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,6741		2171,00		1463,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,6741		1108,00		746,90			
66.5	**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**1,6371**	**18274,00**				**29916,37**		
67	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,5**		**1093,74**	**95,84**	**58514,89**	**5127,58**	**34788,41**	**19283,79**	**84022,57**
		НР - 94%; СП - 8%				**347,64**	**35,81**	**18598,90**	**1915,77**		**6223,89**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	19,31	963,00		18598,90				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,52							
67.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,642		4537,00		2912,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,642		1324,00		850,01			
67.4	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,1186		15,00		31,78			
67.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,43335		2813,00		1219,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,43335		1324,00		573,76			
67.6	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,44405		2171,00		964,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,44405		1108,00		492,01			
67.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,6371	2651,00				4339,95		

67.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0306**	**1,6371**	**18575,00**				**30409,13**		
67.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	1,8725	21,00				39,32		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1955110,28**	**73235,45**	**1660313,20**	**234464,86**	**2364741,16**
								221561,63	**27869,07**	**--**	**175166,01**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1955110,28**				
		Материалы	Тенге					**1660313,20**				
		Всего заработная плата	Тенге						**249430,70**			
		Накладные расходы	Тенге					**234464,86**				
		Сметная прибыль	Тенге					**175166,01**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2364741,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229,55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249430,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2364741,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229,55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249430,70**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2542928,68**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**229944,76**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**82445,79**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**29971,67**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1798166,17**		
		- Накладные расходы	Тенге								**244006,87**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**188365,09**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ											
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ											
1	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**876**	**16201,26**	**2103,50**	**14192302,45**	**1842666,00**	**5023192,93**	**7191115,19**	**23094091,04**
		НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**7326443,52**	**405938,40**		**1710673,41**	
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей									

		3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	7,26	6359,76	1152,00		7326443,52				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	306,6							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	306,6		6010,00		1842666,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	306,6		1324,00		405938,40			
1.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,23**	**201,48**	**16555,00**				**3335501,40**		
1.5	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,438	35707,00				15639,67		
1.6	**242966 С**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**2628**	**636,00**				**1671408,00**		
1.7	**245636 С**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**0,308**	**269,808**	**--**				**--**		
1.8	**245638 С**	**Кирпич керамический или силикатный лицевой**	**1000 шт.**	**0,074**	**64,824**	**--**				**--**		
1.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	30,66	21,00				643,86		
2	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**54,492**		**13434,26** **7384,32**	**2223,70** **489,88**	**732059,61** **402386,37**	**121173,86** **26694,54**	**208499,39**	**399045,24** **90488,39**	**1221593,25**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,41	349,29	1152,00		402386,37				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	20,16							
2.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	20,16204		6010,00		121173,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	20,16204		1324,00		26694,54			
2.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,23**	**12,53316**	**16555,00**				**207486,46**		
2.5	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,027246	35707,00				972,87		
2.6	**245636 С**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**0,21**	**11,44332**	**--**				**--**		
2.7	**245638 С**	**Кирпич керамический или силикатный лицевой**	**1000 шт.**	**0,175**	**9,5361**	**--**				**--**		
2.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	1,90722	21,00				40,05		
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										

3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**31,5**		**25874,64** **4776,08**	**2404,00** **529,60**	**815051,08** **150446,52**	**75726,00** **16682,40**	**588878,56**	**155429,90** **77638,48**	**1048119,45**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	143,01	1052,00		150446,52				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,6							
3.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,6		6010,00		75726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,6		1324,00		16682,40			
3.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**7,56**	**16555,00**				**125155,80**		
3.5	**102878 С**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,38**	**11,97**	**38691,00**				**463131,27**		
3.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01575	35707,00				562,39		
3.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	1,386	21,00				29,11		
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ										
4	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100,44**		**3929,23** **1340,68**	**247,01** **54,42**	**394651,84** **134657,90**	**24809,78** **5465,58**	**235184,16**	**130314,84** **41997,33**	**566964,02**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	121,53	1108,00		134657,90				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	4,13							
4.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	4,128084		6010,00		24809,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	4,128084		1324,00		5465,58			
4.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,023**	**2,31012**	**16555,00**				**38244,04**		
4.5	**102878 С**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0504**	**5,062176**	**38691,00**				**195860,65**		
4.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00231	216144,00				499,32		

4.7	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,01607	35707,00				573,83		
4.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,30132	21,00				6,33		
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ										
5	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15**		**1979,20** **1340,68**	**247,01** **54,42**	**29688,05** **20110,20**	**3705,16** **816,25**	**5872,69**	**19461,59** **3931,97**	**53081,62**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	18,15	1108,00		20110,20				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,6165							
5.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,6165		6010,00		3705,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,6165		1324,00		816,25			
5.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,023**	**0,345**	**16555,00**				**5711,48**		
5.5	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000345	216144,00				74,57		
5.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0024	35707,00				85,70		
5.7	**245636 С**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**0,0504**	**0,756**	**--**				**--**		
5.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,045	21,00				0,94		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**472,458**		**11003,74** **4607,76**	**2404,00** **529,60**	**5198803,81** **2176973,07**	**1135789,00** **250213,76**	**1886041,71**	**2257283,75** **596487,01**	**8052574,57**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	2069,37	1052,00		2176973,07				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	188,98							
6.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	188,9832		6010,00		1135789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	188,9832		1324,00		250213,76			

6.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**113,38992**	**16555,00**				**1877170,13**		
6.5	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,236229	35707,00				8435,03		
6.6	**245636 С**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**0,38**	**179,53404**	**--**				**--**		
6.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	20,788152	21,00				436,55		
7	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1790,4**		**1979,20** **1340,68**	**247,01** **54,42**	**3543565,82** **2400353,47**	**442248,49** **97427,12**	**700963,86**	**2322936,00** **469320,14**	**6335821,92**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	2166,38	1108,00		2400353,47				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	73,59							
7.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	73,58544		6010,00		442248,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	73,58544		1324,00		97427,12			
7.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,023**	**41,1792**	**16555,00**				**681721,66**		
7.5	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,041179	216144,00				8900,64		
7.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,286464	35707,00				10228,77		
7.7	**245636 С**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	**0,0504**	**90,23616**	**--**				**--**		
7.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	5,3712	21,00				112,80		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,4731**		**68383,32** **66157,20**	**2226,12** **714,96**	**32352,15** **31298,97**	**1053,18** **338,25**	**--**	**29422,61** **4941,98**	**66716,74**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	26,68	1173,00		31298,97				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2555							
8.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,108813		6010,00		653,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,108813		1324,00		144,07			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,146661		2722,00		399,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,146661		1324,00		194,18			

9	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4011**		**271125,00**	**--**	**108748,24**	**--**	**108748,24**	**--**	**117448,10**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8699,86**	
10	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,0222**		**56653,82**	**4156,32**	**1257,71**	**92,27**	**167,28**	**957,82**	**2392,78**
		НР - 93%; СП - 8%				**44962,50**	**1429,92**	**998,17**	**31,74**		**177,24**	
		Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	32,7	0,7259	1375,00		998,17				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,024							
10.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,008214		6010,00		49,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,008214		1324,00		10,88			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,015762		2722,00		42,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,015762		1324,00		20,87			
10.5	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,111	1507,00				167,28		
11	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0222**		**236183,00**	**--**	**5243,26**	**--**	**5243,26**	**--**	**5662,72**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**419,46**	
		ГИЛЬЗЫ										
12	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,62373**		**242283,12**	**1317,12**	**151119,25**	**821,53**	**--**	**137089,74**	**311265,71**
		НР - 91%; СП - 8%				**240966,00**	**561,69**	**150297,72**	**350,34**		**23056,72**	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	123,5	1217,00		150297,72				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2245							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,09356		4970,00		464,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,09356		1891,00		176,92			

12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,130983		2722,00		356,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,130983		1324,00		173,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**25204843,29**	**3648085,31**	**8762792,06**	**12643056,63**	**40875731,92**
								12793965,91	**803958,38**	**--**	**3027832,00**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25204843,29**				
		Материалы	Тенге					**8648800,56**				
		Всего заработная плата	Тенге						**13597924,30**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**113991,50**				
		Накладные расходы	Тенге					**12643056,63**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3027832,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**40875731,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11985,58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13597924,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**40875731,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11985,58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13597924,30**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
18	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**720**		**463,54**	**252,51**	**333750,67**	**181808,35**	**29185,20**	**193222,83**	**569131,38**
		НР - 118%; СП - 8%				**170,50**	**56,93**	**122757,12**	**40991,04**		**42157,88**	
		Состав работ:										
		1. Заполнение швов раствором										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	106,56	1152,00		122757,12				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	30,96							
18.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	29,664		6010,00		178280,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	29,664		1324,00		39275,14			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,296		2722,00		3527,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,296		1324,00		1715,90			
18.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,8	16214,00				29185,20		
19	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**2268,47**	**1298,16**	**81665,01**	**46733,76**	**1214,51**	**51934,35**	**144287,30**
		НР - 118%; СП - 8%				**936,58**	**285,98**	**33716,74**	**10295,42**		**10687,95**	
		Состав работ:										
		1. Укладка перемычек										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,813	29,27	1152,00		33716,74				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	7,78							
19.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	7,776		6010,00		46733,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	7,776		1324,00		10295,42			

19.4	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0828	14668,00				1214,51		
21	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,0548**		**30376,38** **16243,20**	**10185,89** **2946,56**	**32041,00** **17133,33**	**10744,07** **3108,03**	**4163,60**	**13966,54** **3680,60**	**49688,14**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,1	14,87	1152,00		17133,33				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,69							
21.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,611784		273,00		167,02			
21.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,137124		4970,00		681,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,137124		1891,00		259,30			
21.5	787 С	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,255212		6764,00		8490,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,255212		1891,00		2373,61			
21.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,092822		9057,00		840,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,092822		2260,00		209,78			
21.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,200412		2722,00		545,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,200412		1324,00		265,35			
21.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,706716		27,00		19,08			
21.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,031644	70,00				2,22		
21.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019725	4800,00				94,68		
21.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000105	473432,00				49,94		
21.12	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001086	63592,00				69,09		
21.13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,003164	499529,00				1580,71		
21.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,5274	359,00				189,34		
21.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,15822	145,00				22,94		
21.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000105	1863667,00				196,58		
21.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002742	211178,00				579,15		
21.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000327	427070,00				139,65		
21.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000633	575615,00				364,30		

21.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002046	425928,00				871,58		
21.21	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010548	326,00				3,44		
24	**Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий	**шт. сборных конструкций**	**90**		**4485,11** **2819,41**	**1337,57** **391,87**	**403659,99** **253746,90**	**120381,70** **35268,15**	**29531,40**	**341037,76** **59575,82**	**804273,57**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	2,09	188,1	1349,00		253746,90				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2492	22,43							
24.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0305	2,745		4970,00		13642,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0305	2,745		1891,00		5190,80			
24.4	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	15,57		6082,00		94696,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	15,57		1582,00		24631,74			
24.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,056	5,04		168,00		846,72			
24.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0457	4,113		2722,00		11195,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	4,113		1324,00		5445,61			
24.7	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0043	0,387	23809,00				9214,08		
24.8	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00009	0,0081	686917,00				5564,03		
24.9	144747 С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00031	0,0279	456772,00				12743,94		
24.10	147339 С	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,009	223261,00				2009,35		
26	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**60**		**1846,27** **1253,51**	**57,70** **12,71**	**110776,08** **75210,60**	**3461,76** **762,62**	**32103,72**	**89648,40** **16033,96**	**216458,44**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	61,8	1217,00		75210,60				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,576							
26.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,576		6010,00		3461,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,576		1324,00		762,62			
26.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,98	16214,00				32103,72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**961892,75**	**363129,64**	**96198,43**	**689809,88**	**1783838,84**

								502564,68	**90425,27**	**--**	**132136,21**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**929851,75**				
	Материалы		Тенге					**92034,83**				
	Всего заработная плата		Тенге						**572748,59**			
		Накладные расходы	Тенге					**675843,34**				
		Сметная прибыль	Тенге					**128455,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1734150,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**447,47**
		Сметная заработная плата	Тенге						**572748,59**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**32041,00**				
	Материалы		Тенге					**4163,60**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20241,36**			
		Накладные расходы	Тенге					**13966,54**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3680,60**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**49688,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16,56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20241,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1783838,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**464,03**
		Сметная заработная плата	Тенге						**592989,95**			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7												
28	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**47**		**4411,55** **2192,40**	**972,80** **214,49**	**206460,67** **102604,32**	**45527,11** **10038,04**	**58329,24**	**132917,98** **27150,29**	**366528,95**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	81,43	1260,00		102604,32				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,58							
28.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,2072		6010,00		43315,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,2072		1324,00		9542,33			
28.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,09956		168,00		1192,73			
28.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,3744		2722,00		1019,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,3744		1324,00		495,71			
28.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,00304	16214,00				32477,29		
28.7	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,030888	686917,00				21217,49		
28.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,01404	207956,00				2919,70		
28.9	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,744	458,00				1714,75		

29	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**270**		**6698,39** **3468,64**	**1297,65** **291,54**	**1808566,44** **936532,80**	**350365,50** **78717,10**	**521668,14**	**1197994,88** **240524,91**	**3247086,22**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	718,2	1304,00		936532,80				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	59,45							
29.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	53,46		6010,00		321294,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	53,46		1324,00		70781,04			
29.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	75,924		168,00		12755,23			
29.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	5,994		2722,00		16315,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	5,994		1324,00		7936,06			
29.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	17,631	16214,00				285869,03		
29.7	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,2862	686917,00				196595,65		
29.8	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,135	207956,00				28074,06		
29.9	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	24,3	458,00				11129,40		
30	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**12**		**9786,96** **4730,58**	**1565,64** **350,20**	**117443,51** **56766,96**	**18787,74** **4202,38**	**41888,81**	**71943,82** **15150,99**	**204538,32**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,69	44,28	1282,00		56766,96				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	3,17							
30.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,904		6010,00		17453,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,904		1324,00		3844,90			
30.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	3,57		168,00		599,76			
30.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,27		2722,00		734,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,27		1324,00		357,48			
30.6	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,236	18575,00				22958,70		
30.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,4128	16214,00				6693,14		

30.8	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,01416	686917,00				9726,74		
30.9	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,01524	48068,00				732,56		
30.10	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0006	392627,00				235,58		
30.11	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,006	207956,00				1247,74		
30.12	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,6	458,00				274,80		
30.13	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,06	326,00				19,56		
33	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2268,47** **936,58**	**1298,16** **285,98**	**5444,33** **2247,78**	**3115,58** **686,36**	**80,97**	**3462,29** **712,53**	**9619,15**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,813	1,95	1152,00		2247,78				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,5184							
33.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,5184		6010,00		3115,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,5184		1324,00		686,36			
33.4	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,00552	14668,00				80,97		
34	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**11**		**463,54** **170,50**	**252,51** **56,93**	**5006,26** **1841,36**	**2727,13** **614,87**	**437,78**	**2898,34** **632,37**	**8536,97**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	1,6	1152,00		1841,36				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,4644							
34.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,44496		6010,00		2674,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,44496		1324,00		589,13			
34.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,01944		2722,00		52,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,01944		1324,00		25,74			
34.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,027	16214,00				437,78		
36	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**40**		**12751,72** **5878,11**	**6475,31** **1418,93**	**504968,14** **232773,16**	**256422,33** **56189,66**	**15772,65**	**340976,12** **67675,54**	**913619,80**

		1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	4,83	191,27	1217,00		232773,16				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	42,44							
36.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	42,372		6010,00		254655,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	42,372		1324,00		56100,53			
36.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	9,4248		168,00		1583,37			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,06732		2722,00		183,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,06732		1324,00		89,13			
36.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,8712	16214,00				14125,64		
36.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00792	207956,00				1647,01		
37	**С121-040111-0102 2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**--**		**29067,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
38	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**2,4**		**7319,93** **1862,01**	**1285,67** **382,39**	**17567,82** **4468,82**	**3085,62** **917,73**	**10013,38**	**6356,13** **1913,92**	**25837,87**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,53	3,67	1217,00		4468,82				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	0,6122							
38.3	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,4152		6082,00		2525,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	0,4152		1582,00		656,85			
38.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,14304		168,00		24,03			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,19704		2722,00		536,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,19704		1324,00		260,88			
38.6	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,3768	18575,00				6999,06		
38.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	0,84	70,00				58,80		
38.8	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,00312	686917,00				2143,18		
38.9	131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,00736	0,017664	25040,00				442,31		

38.10	135519 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	2,016	113,00				227,81		
38.11	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000108	392627,00				42,40		
38.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00048	207956,00				99,82		
39	**С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016**	**м3**	**--**		**76561,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
40	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**3**		**12751,72** **5878,11**	**6475,31** **1418,93**	**38255,16** **17634,33**	**19425,93** **4256,79**	**1194,90**	**25831,52** **5126,93**	**69213,62**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	4,83	14,49	1217,00		17634,33				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	3,22							
40.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	3,21		6010,00		19292,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	3,21		1324,00		4250,04			
40.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,714		168,00		119,95			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0051		2722,00		13,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0051		1324,00		6,75			
40.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,066	16214,00				1070,12		
40.7	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	207956,00				124,77		
42	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,42**		**492269,46** **242420,00**	**11443,58** **1416,68**	**206753,17** **101816,40**	**4806,30** **595,01**	**100130,47**	**120845,46** **26207,89**	**353806,52**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	170	71,4	1426,00		101816,40				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,4494							
42.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	21,3276		168,00		3583,04			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,4494		2722,00		1223,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,4494		1324,00		595,01			
42.5	147339 С	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0336	223261,00				7501,57		
42.6	**279852 С**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1**	**0,42**	**220545,00**				**92628,90**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**2910465,51**	**704263,25**	**749516,33**	**1903226,55**	**5198787,42**

						1456685,93	**156217,92**	**--**	**385095,36**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			**2910465,51**				
Материалы			Тенге			**749516,33**				
Всего заработная плата			Тенге				**1612903,85**			
		Накладные расходы	Тенге			**1903226,55**				
		Сметная прибыль	Тенге			**385095,36**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			**5198787,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**1246,20**
		Сметная заработная плата	Тенге				**1612903,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5198787,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**1246,20**
		Сметная заработная плата	Тенге				**1612903,85**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**47858358,18**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**14753216,53**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4715478,21**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1050601,57**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**9608506,82**		
		- Накладные расходы	Тенге						**15236093,1**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**3545063,57**	

СМР по акту	50 401 287
Оборудование по акту	
Итого по акту выполненных работ	**50 401 287**
сметная зарплата	16 063 735

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения 0,9%	453 612
Итого СМР	50 854 898
Итого оборудование	-
Итого по акту выполненных работ	**50 854 898**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	549 233
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 914 847
Итого СМР	**51 404 131**
Итого оборудование и прочие	**6 914 847**

Итого по акту выполненных работ	**58 318 978,60**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 028 082,63**
Итого по Ф-2:	**59 347 061,23**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,90	**53 412 355,10**
НДС - 12 %	**6 409 482,61**
Всего по акту выполненных работ	**59 821 837,71**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Кишкенеев А.**

(должность, подпись,расшифровка подписи. М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи. М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Технадзор _____ **Искаков Н.К. (KZ24VJE00036431; KZ82VJE00038297)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Проект Сервис"

Авторский надзор _____ **Боранов С.Н. (0062, 0063 от 17.06.2016г.)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)