Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**

Подрядчик: **ТОО «СТРОЙ С НАМИ»** ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Карагандинская область. Бухар-Жырауский район. п.Г.Мустафина, ст. Нура**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- **Строительство жилых домов п.Мустафина,ст.Нура,Бухар-Жырауского равйона,ул. Элеваторная, д. 25А**

Договор № 100 от 30 ноября 2015г. Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2015г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	162,819115	39,12	37		6370	6024		1807	0,01	2
				2,13	9,31		346	1516		97	0,03	5
2	Е0101-164-3- т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,2552022 м3	560,52	-		6869	-		7762	3,57	44
				560,52	-		6869	-		113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	97,6257221	3,35	3,35	327	327	110	-	-
				-	1,16	-	114	97	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,8395952	134,1	-	5611	-	6340	0,97	41
				134,1	-	5611	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт /	23,273996	32,25	30,77	751	716	220	0,01	-
				1,42	8,34	33	194	97	0,03	1
		м3								
6	С010333-А7--1ССЦ	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1/перевозка лишний грунт/	45,3842922	57,6	-	2614	-	523	0,24	11
				11,52	-	523	-	100	-	-
		т								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта для засыпки под полы	12,335004	134,1	-	1654	-	1869	0,97	12
				134,1	-	1654	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,6257221	21,55	4,52	2103	441	1613	0,11	11
				17,03	-	1663	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,273996	3,79	3,24	88	76	36	-	-
				0,48	1,12	11	26	97	-	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ								
10	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	47,52	652,69	24,55	31016	1167	2866	0,26	12
				39,83	9,2	1893	437	123	0,04	2
		м2								
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	17 шт	408,67 135,68	272,99 94,48	6947 2307	4641 1606	5478 140	0,83 0,36	14 6
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2 шт	626,36 201,83	424,53 149,49	1253 404	849 299	984 140	1,21 0,61	2 1
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	7,56 м3	18871 -	- -	142665 -	- -	- -	- -	- -
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,34 м3	16700 -	- -	5678 -	- -	- -	- -	- -
16	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	3,58 м3	-179 -	- -	-641 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	7,9 м3	-179 -	- -	-1414 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	7,9	381 -	- -	3010 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,9	134	-	1059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БЛОКИ ФБС								
		=========								
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	26	512,56	243,37	13327	6328	6987	0,67	17
				106,88	85,08	2779	2212	140	0,34	9
		шт								
21	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	21	1117,27	598,4	23463	12566	12045	1,18	25
				195,53	214,16	4106	4497	140	0,91	19
		шт								
22	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,416	11000	-	37576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,972	10600	-	42103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,259	10200	-	145442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,647	381	-	8248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,947	134	-	3209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	1,1	9503,24	311,32	10454	342	645	2,82	3
				441	117,61	485	129	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
28	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1,2	9685,94	311,32	11623	374	704	2,82	3
				441	117,61	529	141	105	0,57	1
		м3								
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,3	276	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,02928	8679,65	422,15	254	12	291	56,4	2
				8257,5	157,5	242	5	118	0,77	-
		т								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/сетки С1,С2,С3/	0,02928	41200	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Гидроизоляция боковая								
32	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	119,8392	13,91	0,07	1667	8	871	0,04	5
				8,06	0,02	966	2	90	-	-
		м2								
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	119,8392	90,88	3,82	10891	458	5485	0,21	25
				37,35	1,44	4476	173	118	0,01	1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030								
34	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	26,052	771,66	11,21	20103	292	1098	0,2	5
				31,5	4,21	821	110	118	0,02	1
		м2								
		Футляры для ввода коммуникаций								
35	Е0116-1-6	-Прокладка в траншеях труб диам. 200 мм	3,1	222,14	38,97	689	121	636	0,92	3
				145,8	14,6	452	45	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
36	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,131	1751 -	- -	5482 -	- -	- -	- -	- -
		м								
37	Е0116-1-8	-Прокладка в траншеях труб диам. 300 мм	1,9493	342,9 197,55	70,6 26,44	668 385	138 52	559 128	1,29 0,13	3 -
		м								
38	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,9493	2145 -	- -	4181 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		СТЕНЫ								
		Наружные стены								
39	Е0108-22-3	-Кладка из полистирольных блоков без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	17,460375	1441,73 461,25	319,7 119,25	25173 8054	5582 2082	11960 118	3,07 0,58	54 10
		м3								
40	С	-Стоимость полистирольных блоков	16,063545	4713,18 -	- -	75710 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
41	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	11,797632	7249,84 699,75	335,84 126	85531 8255	3962 1487	11495 118	4,54 0,61	54 7
		м3								
		Деталь наружной стены								
42	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С4..С8, Вр-1 д-5мм/	0,90999	8679,65 8257,5	422,15 157,5	7898 7514	384 143	9036 118	56,4 0,77	51 1
		т								
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,90999	41200 -	- -	37492 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Обвязочный пояс монолитный Пм-1								
44	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4/	2,2	11463,4	316,01	25219	695	3436	8,25	18
				1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
		м3								
45	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,233	381	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16191	52400	-	8484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,036	55620	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0888	93997,62	304,24	8347	27	3095	198	18
				33075	114,75	2937	10	105	0,56	-
		1т								
		Стены на кровле толщ.380мм /фронтон/								
49	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщ.380мм/кирпич М75,р-р М50/	11,57	9013,44	335,84	104286	3886	11274	4,54	53
				699,75	126	8096	1458	118	0,61	7
		м3								
50	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	0,432	7249,84	335,84	3132	145	421	4,54	2
				699,75	126	302	54	118	0,61	-
		м3								
		Стена с дымовыми каналами и дымовая кирпичная								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труба								
51	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных стен и труб толщ.380мм	2,604444	13031,23	379,78	33939	989	6382	11,9	31
				1935	141,75	5040	369	118	0,7	2
		м3								
		Внутренние стены и перегородки								
52	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(кирпич М75, раствор М50, толщ.120мм)	9,7304	1298,56	34,73	12636	338	2733	1,43	14
				225	13,01	2189	127	118	0,06	1
		м2								
53	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич М75, раствор М50, толщ.65мм)	3,795	781,74	18,89	2967	72	904	1,24	5
				194,85	7,07	739	27	118	0,03	-
		м2								
54	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,014058	32300	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0108-22-1	-Кладка стен из полистирольных блоков толщ.200мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /р-р М50/	0,6826	1627,61	372,83	1111	254	591	3,72	3
				594	139,5	405	95	118	0,68	-
		м3								
56	Е0108-22-1	-Кладка перегородок из полистирольных блоков толщ.120 мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /р-р М50/	2,85052	1627,61	372,83	4640	1063	2467	3,72	11
				594	139,5	1693	398	118	0,68	2
		м3								
57	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость полистирольных блоков	3,2504704	4713,18	-	15320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0259875	8679,65	422,15	226	11	258	56,4	1
				8257,5	157,5	215	4	118	0,77	-
		т								
59	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0259875	32300	-	839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1,075	861,74	4,85	926	5	253	1,29	1
				222,86	1,41	240	2	105	0,01	-
		м2								
		Деталь верхнего крепления и заделки перегородок								
61	Е0110-29-1	-Конопатка зазоров между перегородками и плитами перекрытий	2,2896	56,57	0,09	130	-	155	0,36	1
				56,48	0,05	129	-	120	-	-
		м2								
62	С11031-25	-Вата минеральная	0,068688	2530	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е0106-19-2	-Заделка заканапаченных зазоров раствором	0,03816	9440,8	283,24	360	11	33	4,15	-
				722,25	106,99	28	4	105	0,52	-
		м3								
64	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /з/д ММ1/	0,0329	93997,62	304,24	3093	10	1147	198	7
				33075	114,75	1088	4	105	0,56	-
		1т								
65	Е0109-49-1	-Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями	35	20,14	0,23	705	8	630	0,12	4
				19,91	0,09	697	3	90	-	-
		шт								
66	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	35	36	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Е0115-67-1	-Проклейка поверхностей синтетической сеткой	7,632	8,59	0,23	66	2	64	0,06	-
				7,88	0,09	60	1	105	-	-
		м2								
68	С11011-1373	-Стеклосетка, размер ячейки 25	7,632	150	-	1145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
69	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2,2896	435,92	7,14	998	16	67	0,14	-
				22,1	2,68	51	6	118	0,01	-
		м2								
70	Е0106-19-1	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона марки В 15	5,2	11463,4	316,01	59610	1643	8121	8,25	43
				1368	119,39	7114	621	105	0,58	3
		м3								
71	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,304	134	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0382	41200	-	1574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перемычки=======								
73	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	106,26	66,43	956	598	601	0,15	1
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
		шт								
74	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,188	24500	-	4606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110х8/	0,0945	13010,1	1826,1	1229	173	1163	42,7	4
				8100	690,75	765	65	140	3,37	-
		т								
76	С11011-4507 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0945	56100	-	5301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,00366	96628,57	2434,57	354	9	168	170	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов, арматурных стыковых накладок /скоба СК-1,СК-2, ар-ра д-6АI/		31950	920,25	117	3	140	4,49	-
		т Плиты перекрытия==========								
78	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1483,62 465,75	373,54 135,07	11869 3726	2988 1081	6729 140	2,66 0,61	21 5
79	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	60,24	2570 -	- -	154817 -	- -	- -	- -	- -
80	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	92,64	45 -	- -	4169 -	- -	- -	- -	- -
81	С143017-709	м2 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	6,96	306 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
82	С143017-706	м2 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	38,28	185 -	- -	7082 -	- -	- -	- -	- -
83	С143017-676	м2 -Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	15	103 -	- -	1545 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС5/	0,016	175710,1 8100	1826,1 690,75	2811 130	29 11	197 140	42,7 3,37	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Кровля								
		Чердачное пространство								
85	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	59	103,08	0,99	6082	58	840	0,07	4
				11,59	0,38	684	22	119	-	-
		м2								
86	Е0112-14-3	-Утепление покрытий шлаком	17,7	1143,22	245,72	20235	4349	10000	2,71	48
				382,5	92,25	6770	1633	119	0,45	8
		м3								
		Устройство кровли								
87	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,668	5935,82	334,28	15837	892	11281	22,1	59
				3397,5	126	9065	336	120	0,62	2
88	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,543	3496,97	309,62	5396	478	4758	13,8	21
				2452,5	117	3784	181	120	0,57	1
		м3								
89	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18,4403	228,96	7,54	4222	139	4813	1,43	26
				214,65	2,86	3958	53	120	0,01	-
		м2								
90	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	107,4	121,68	8,3	13068	892	12186	0,57	61
				94,18	1,17	10115	126	119	-	1
		м2								
91	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	122,32	896	-	109599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
92	Е0112-15-3	-Устройство прокладной гидроизоляции в один слой	111,2	12,58	0,99	1399	110	1584	0,07	8
				11,59	0,38	1289	42	119	-	-
		м2								
93	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1112	30400	-	3380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
94	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	103,2444	25,35	0,05	2618	5	948	0,05	5
				7,7	0,02	795	2	119	-	-
		м2								
95	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	3,1521	573,75	28,11	1809	89	508	0,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	390	33	120	0,05	-
96	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	44,3166667	20,48 4,68	0,91 0,34	908 207	40 15	267 120	0,03 -	1 -
97	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта м2	0,2121	18300 -	- -	3881 -	- -	- -	- -	- -
98	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	2,2995	18666 -	- -	42922 -	- -	- -	- -	- -
99	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	1,6716	14475 -	- -	24196 -	- -	- -	- -	- -
100	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,45675	16000 -	- -	7308 -	- -	- -	- -	- -
101	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,00945	15612 -	- -	148 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила м3	31,5	92,48	5,48	2913	173	3259	0,53	17
103	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм м2	31,5	84,15 476 -	2,07 - -	2651 14994 -	65 - -	120 - -	0,01 - -	- - -
104	Е0120-21-8 К=1,145	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	1	8428,25	67,65	8428	68	807	3,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, прямоугольного сечения периметром 4000 /ЗВ1/ мм		605,93	24,35	606	24	128	0,12	-
105	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт -Планка плоского конька для кровли из оцинкованного листа с полимерным покрытием	31,7	343 -	- -	10873 -	- -	- -	- -	- -
106	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Планка карнизная для кровли из оцинкованного листа с полимерным покрытием	41,4	163 -	- -	6748 -	- -	- -	- -	- -
107	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	м -Планка ендовы нижней для кровли из оцинкованного листа с полимерным покрытием	6,1	194 -	- -	1183 -	- -	- -	- -	- -
		м Устройство слухового окна ОС1 =====								
108	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
109	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	шт -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,01353	963 18666 -	31,5 - -	963 253 -	31 - -	120 - -	0,15 - -	- - -
110	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,0055	16000 -	- -	88 -	- -	- -	- -	- -
111	С11021-63	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,00132	13800 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0110-17-1	м3 -Установка оконных конструкций с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,93	1082,68 202,73	62,79 22,52	1007 189	58 21	251 120	1,32 0,1	1 -
113	Е0110-18-2	м2 -Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	71,55	0,41	72	-	120	-	-
114	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СО 1	0,93	3960	-	3683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2	763	-	763	-	-	-	-
115	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	-	-	-	-	-	-	-
			комплект	121,68	8,3	462	32	431	0,57	2
116	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,8	94,18	1,17	358	4	119	-	-
			м2	896	-	3745	-	-	-	-
117	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,18	-	-	-	-	-	-	-
			м2	573,75	28,11	56	3	16	0,78	-
118	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,097125	123,75	10,58	12	1	120	0,05	-
			м3	92,48	5,48	1058	63	1184	0,53	6
119	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила	11,44	84,15	2,07	963	24	120	0,01	-
			м2	476	-	5445	-	-	-	-
120	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	11,44	-	-	-	-	-	-	-
			м2	56473	-	277	-	-	-	-
121	С11011-4501 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0049	-	-	-	-	-	-	-
			т	131,98	0,55	14676	61	891	0,04	4
122	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	111,2	6,48	0,2	721	22	120	-	-
			м2	175710,1	1826,1	11386	118	797	42,7	3
123	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/крепежный уголок к плите перекрытия/	0,0648	8100	690,75	525	45	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Двери								
124	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
125	С12022-2при-м.	-Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,5	636,69	31,85	6685	334	2556	1,15	12
				190,8	12,04	2003	126	120	0,06	1
		м2								
127	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/	5,67	4010	-	22737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
128	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
129	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (Д-2 утепленная)	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
130	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
131	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	-	6900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Окна								
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление вдоль наружных стен								
132	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком	15,858	2620,36	261,86	41554	4153	11674	3,44	55
				499,5	99	7921	1570	123	0,48	8
		м3								
		Ванная.с/у								
133	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,98	95,3	2,62	379	10	56	0,07	-
		м2		10,51	0,99	42	4	123	-	-
134	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	3,98	351,28	14,76	1398	59	284	0,36	1
				52,43	5,54	209	22	123	0,03	-
		м2								
135	Е0111-15-2 К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 70мм	3,98	353,03	5,36	1405	21	76	0,08	-
				13,52	2	54	8	123	0,01	-
		м2								
136	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
				85,95	6,91	342	28	123	0,03	-
		м2								
137	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
				52,2	3,74	208	15	123	0,02	-
		м2								
138	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	3,98	36,34	0,67	145	3	4	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2								
139	Е0111-4-1	-Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах	1,839	323,65	18,42	595	34	210	0,42	1
				85,95	6,91	158	13	123	0,03	-
		м2								
140	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,98	1041,83	15,2	4146	60	884	1,07	4
				173,3	7,37	690	29	123	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прихожая, комнаты, кухня								
141	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	37,37	95,3	2,62	3561	98	529	0,07	3
				10,51	0,99	393	37	123	-	-
142	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	м2 37,37	351,28	14,76	13127	552	2665	0,36	13
				52,43	5,54	1959	207	123	0,03	1
143	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	м2 37,37	441,29	6,7	16491	250	892	0,1	4
				16,9	2,5	632	93	123	0,01	-
144	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2 37,37	323,65	18,42	12095	688	4268	0,42	16
				85,95	6,91	3212	258	123	0,03	1
145	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 37,37	250,66	9,95	9367	372	2571	0,36	13
				52,2	3,74	1951	140	123	0,02	1
146	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	м2 37,37	36,34	0,67	1358	25	40	-	-
				0,63	0,25	24	9	123	-	-
147	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2 37,37	972,01	4,9	36324	183	2774	0,38	14
				58,5	1,85	2186	69	123	0,01	-
148	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2 39,9859	123,31	0,16	4931	6	799	0,09	4
				16,18	0,07	647	3	123	-	-
		Тамбур	м							
149	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
				10,51	0,99	71	7	123	-	-
150	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	м2 6,73	351,28	14,76	2364	99	480	0,36	2
				52,43	5,54	353	37	123	0,03	-
151	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	м2 6,73	441,29	6,7	2970	45	161	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм		16,9	2,5	114	17	123	0,01	-
		м2								
152	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
				85,95	6,91	578	47	123	0,03	-
		м2								
153	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
				52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
		м2								
154	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	6,73	36,34	0,67	245	5	7	-	-
				0,63	0,25	4	2	123	-	-
		м2								
155	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,8	5
				132,85	7,46	894	50	123	0,04	-
		м2								
156	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных	7,2011	954,71	1,3	6875	9	348	0,23	2
				38,61	0,67	278	5	123	-	-
		м								
		Топочная =====								
157	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,49	95,3	2,62	618	17	92	0,07	-
		м2		10,51	0,99	68	6	123	-	-
158	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	6,49	351,28	14,76	2280	96	463	0,36	2
				52,43	5,54	340	36	123	0,03	-
		м2								
159	Е0111-15-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 50мм	6,49	176,52	2,68	1146	17	62	0,04	-
				6,76	1	44	6	123	-	-
		м2								
160	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	6,49	323,65	18,42	2100	120	741	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	558	45	123	0,03	-
161	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В15	6,49	366,27	14,76	2377	96	463	0,36	2
				52,43	5,54	340	36	123	0,03	-
162	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	6,49	441,29	6,7	2864	43	155	0,1	1
				16,9	2,5	110	16	123	0,01	-
163	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	6,9443	30,67	0,22	213	2	159	0,1	1
				18,5	0,09	128	1	123	-	-
		м Крыльцо КР1 =====								
164	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,755	95,3	2,62	453	12	67	0,07	-
				10,51	0,99	50	5	123	-	-
165	Е0111-13-3	м2 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.до полного насыщения	5,072	652,69	24,55	3310	125	306	0,26	1
				39,83	9,2	202	47	123	0,04	-
166	Е0106-1-16	м2 -Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	1	8996,02	196,62	8996	197	364	1,79	2
				272,25	74,27	272	74	105	0,36	-
167	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026	41200	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т ВОДОПРОВОД Холодное водоснабжение								
168	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
169	С131102-1	1счетчик -Водомеры Д 15 мм Itron Unimag	1	1502	-	1502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С130901-24	шт -Вентили проходные муфтовые	3	328	-	984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
171	Е0118-21-1 примен.	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжениядиаметром 25 мм	1	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
			1фильтр							
172	С130905-111-3 Изм. и доп.вып.18	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	1	736 -	- -	736 -	- -	- -	- -	- -
			шт.							
173	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
174	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 примен.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	10	434,97 292,5	12,19 4,57	4350 2925	122 46	3802 128	1,64 0,02	16 -
			м							
175	С130804-19 27 примен.	-Трубы полипропиленовые Дн 20мм	10	67 -	- -	670 -	- -	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ	м							
176	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 -
			комплект							
177	Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21 254,25	17,71 6,75	5816 254	18 7	334 128	1,43 0,03	1 -
			комплект							
178	С131101-96	-Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
			компл							
179	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	5468,07 330,75	93,94 36	5468 331	94 36	469 128	1,95 0,17	2 -
			комплект							
180	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванн и умывальников	1	143,32 126	1,57 -	143 126	2 -	161 128	0,7 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
181	С131101-106	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	1	2850	-	2850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
182	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	4237,4	13,9	4237	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
		комплект								
183	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5,8	620,54	0,64	3599	4	790	0,58	3
				106,2	0,25	616	1	128	-	-
		м								
184	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5,5	748,88	1,43	4119	8	725	0,56	3
				102,38	0,54	563	3	128	-	-
		м								
185	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,625	50,85	48,38	1201	1143	377	0,02	-
				2,39	14,07	56	332	97	0,05	1
		м3								
186	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м	23,625	7,51	7,51	177	177	47	-	-
				-	2,05	-	49	97	0,01	-
		м3								
187	Е0101-28-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	23,625	3,41	3,41	81	81	21	-	-
				-	0,93	-	22	97	-	-
		м3								
188	С130810-274	-Хомутики для крепления труб	0,06	1523,78	-	91	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт		-	-	-	-	-	-	-

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	2,99	234,78	19,17	702	57	412	0,61	2
		1кВт		100,35	7,19	300	21	128	0,04	-
190	С131204-45 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	23	566	-	13018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
191	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	8	902	-	7216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
192	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
		1котел								
193	С75-1-125 примен.	-Котел водогрейный бытовой ТОО "Технология"/г.Караганда/	1	19600	-	19600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	Е0116-10-7 примен.	-Прокладка газоходов из стальных электросварных труб диам. 150 мм	0,5	2029,57	27,87	1015	14	122	1,04	1
				180,23	10,44	90	5	128	0,05	-
		м								
195	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью жаростойкой	0,3	14,52	0,12	4	-	1	0,01	-
				2,77	0,05	1	-	90	-	-
		м2								
196	Е0126-12-2	-Изоляция газоходов	0,4545455	150,59	50,15	68	23	50	0,53	-
		м2		92,03	18,68	42	8	100	0,09	-
197	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,03	4400	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
198	Е0118-13-1 примен.	-Установка насосов циркуляционных системы отопления, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
199	С131005-1 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	1	5212 -	- -	5212 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
200	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
		шт								
201	Е0118-10-1 прим.	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
		1бак								
202	С131203-8 прим.	-Баки расширительные вместимостью до 0,1 м3	1	3820 -	- -	3820 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
203	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15	1	390 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
204	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 25	3	902 -	- -	2706 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
205	Е0118-22-5 примен.	-Установка воздухоотводчиков автоматических	1	28,81 23,18	- -	29 23	- -	30 128	0,12 -	- -
		комплект								
206	С130905-11 27 примен.	-Воздухоудалитель автоматический, из латуни, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	1	657 -	- -	657 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
207	Е0118-22-2	-Установка манометров	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	МП4У-160-16 с трехходовым краном		41,72	-	83	-	128	-	-
208	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект 1	64,62	-	65	-	71	0,32	-
				55,62	-	56	-	128	-	-
209	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект 1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	Ц0112-698-3	-Установка закладной конструкции для термометра	шт 1	1123,1	93,1	1123	93	520	3	3
	примен.			576	2,3	576	2	90	0,01	-
211	С12021-259	-Закладная конструкция для термометра	шт 0,0018	162700	-	293	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
212	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб наружным диам. 32 мм	т 25	304,16	5,28	7604	132	6097	1,05	26
				188,55	1,98	4714	50	128	0,01	-
213	примен. С130804-19 15	-Трубы композитные Д 32мм	м 25	180	-	4500	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
214	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Хомутики для крепления труб	кг 0,34	1523,78	-	518	-	-	-	-
			100шт	-	-	-	-	-	-	-
		Система ВЕ1								
216	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
217	С131312-61	-Решетка вентиляционнаярегулируемая	шт 3	557	-	1671	-	-	-	-
	примен.	однорядная, РВ-1 150х250		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса	шт 11,2	1169,91	13,82	13103	155	3800	1,62	18
	примен.	Н /нормальные/ периметром до 700 мм из оцинкованной стали		259,88	5,18	2911	58	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
		м2								
219	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
220	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Изоляция воздуховодов фольгированным огнезащитным рулонным материалом	4,5454545	138,78 109,79	28,99 7,45	631 499	132 34	533 100	0,6 0,04	3 -
		м2								
221	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,2	4400 -	- -	880 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Аппараты напряжением до 1000В								
222	С151801-117 примен.	-Звонок электрический скрытой установки ЗС с кнопкой	1	360 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
223	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15 45,68	- -	74 46	- -	49 108	0,29 -	- -
		шт Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В								
		ЩВУ Щит учета и распределения навесной ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 размером 470х400х145 мм,в том числе								
224	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Корпус металлический ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 размером 470х400х145 мм фирмы "IEK"	1	26,13 -	- -	26 -	- -	- -	- -	- -
		шт ЦЕНА:5400:1,12:Ф100								
225	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Однофазный автоматический выключатель на вводе АВДТ32 С40 100мА, дифференциальный ток 100мА фирмы "IEK"	1	12,18 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
		шт ЦЕНА:2518:1,12:Ф100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
227	С151801-101 3 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	3739	-	3739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
228	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
229	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Ограничитель импульсных перенапряжений двухполюсный ОПС1-С 2Р фирмы "IEK"	1	47,59	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЦЕНА:9835:1,12:Ф100								
230	Ц0108-523-1	-Монтаж ограничителя импульсных перенапряжений	1	280,3	11,7	280	12	173	1	1
	примен.			180	2,3	180	2	95	0,01	-
		шт								
231	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А фирмы "IEK"	1	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЦЕНА:218:1,12:Ф100								
232	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	-Однофазный автоматический выключатель АВДТ32 С16 30мА, дифференциальный ток 30мА фирмы "IEK"	4	12,18	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЦЕНА:2518:1,12:Ф100								
233	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
234	прайс-лист 220 VOLT/г.Кар	-Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"	1	1,17	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аганда/ 2015г.	шт								
		ЦЕНА:241:1,12:Ф100								
235	прайс-лист 220 VOLT/г.Кар аганда/ 2015г.	-Шина PE "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"	1	1,19 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ЦЕНА:246:1,12:Ф100								
236	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -
		шт								
237	Ц0108-575-1	-Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	10	140,9 128	9,4 -	1409 1280	94 -	1216 95	1 -	10 -
		шт								
		Оборудование светотехническое								
238	С151701-106	-Светильник потолочный, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	4	274 -	- -	1096 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20	шт.								
239	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	246,62 143,1	79,51 50,54	986 572	318 202	837 108	0,83 0,22	3 1
		шт								
240	С151701-92	-Светильник НБП 02-75-006	2	342 -	- -	684 -	- -	- -	- -	- -
	примен.	шт								
241	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	199,08 76,05	6,3 2,5	398 152	13 5	170 108	0,48 0,01	1 -
		шт								
		Металлорукава								
242	прайс-лист 220 VOLT/г.Кар аганда/ 2015г.	-Металлорукав герметичный РЗ-Н МПГ 15У1,д 15мм	1	0,69 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ЦЕНА:140:1,12:Ф100.1,02								
243	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4 48,8	7,8 0,5	114 49	8 -	47 95	0,29 -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабели, провода, трубы								
244	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	60610 -	- -	727 -	- -	- -	- -	- -
		км								
245	Ц0108-158-1-5 примен.	-Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2 200	- -	546 400	- -	380 95	1 -	2 -
		шт								
246	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,7 19,7	2,1 0,5	332 236	25 6	230 95	0,1 -	1 -
		м								
247	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,24	9081 -	- -	2179 -	- -	- -	- -	- -
		км								
248	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,43	15071 -	- -	6481 -	- -	- -	- -	- -
		км								
249	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,012	34697 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
		км								
250	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	226	9,33 7,99	0,82 0,5	2108 1806	185 113	2073 108	0,05 -	11 -
		м								
251	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или	444	3,98 3,71	- -	1767 1647	- -	1779 108	0,02 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава								
252	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	12	11,04 9,23	1,09 0,66	133 111	13 8	128 108	0,06 -	1 -
253	С130804-99 7 примен.	м -Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой д 16 мм 91916 фирмы "DKC"	22	30 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
254	С130804-99 7 примен.	м -Труба ПВХ гибкая, гофрированная, легкая с протяжкой д 20 мм 91920 фирмы "DKC"	200	30 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
255	С130804-99 8 примен.	м -Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой д 25 мм 91925 фирмы "DKC"	12	44 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -
256	Ц0108-409-1 примен.	м -Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	234	108,6 39,6	48,9 12,2	25412 9266	11443 2855	11515 95	0,22 0,07	51 17
257	С130804-1 примен.	м -Трубка ПВХ(кембрик) д 20мм	1,47	650 -	- -	956 -	- -	- -	- -	- -
258	Е0121-2-1 ПРИМЕН.	кг -Прокладка ПВХ трубок диам. условного прохода до 25 мм в пустотах плит перекрытия	15	72,13 46,13	6,92 4,33	1082 692	104 65	817 108	0,29 0,02	4 -
		м Прокат черных металлов								
259	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	107,3 32,4	3,5 0,4	107 32	4 -	31 95	0,18 -	- -
260	Ц0108-472-2	м -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95	0,14 -	1 -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Ц0108-471-2	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	4	568,8	27,8	2275	111	583	1	4
				149	4,5	596	18	95	0,03	-
		шт								
262	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,00572	102170	1870	584	11	46	52	-
		т		8280	270,01	47	2	95	1,57	-
		Строительные работы								
263	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /для прокладки шины заземления наружного контура/	2,5	558	-	1395	-	1576	3,37	8
				558	-	1395	-	113	-	-
		м3								
264	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
	примен.	грунтах 2 группы с последующим разравниванием на месте вручную		134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
265	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в	4	209,01	180,88	836	724	321	0,2	1
	примен.	грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
		яма								
		Электроустановочные изделия								
266	Е0169-5-1 примен.	-Сверление отверстий в стенах изпеноблоков электродрелью или электроперфоратором,диаметр отверстия до 20 мм	29	8,62	0,02	250	1	224	0,05	2
				8,6	-	249	-	90	-	-
		отверст								
267	Е0169-5-3 к=2 примен.	-Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	29	19,8	-	574	-	517	0,13	4
				19,8	-	574	-	90	-	-
		отверст								
268	С151801-15 0	-Розетка РС16-004	11	96	-	1056	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
269	С151801-15 6	-Розетка РС16-007	4	226	-	904	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
270	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	-	521	-	478	0,19	3
				29,48	-	442	-	108	-	-
271	С151801-15 2	шт -Розетка РС16-289	4	116	-	464	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
272	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	4	74,54	-	298	-	231	0,34	1
				53,55	-	214	-	108	-	-
273	С151801-12	шт -Выключатель С16-122	4	156	-	624	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
274	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1
				29,48	-	118	-	108	-	-
275	С151801-14	шт -Выключатель С56-124	5	182	-	910	-	-	-	-
	примен.	шт		-	-	-	-	-	-	-
276	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	-	229	-	168	0,2	1
				31,05	-	155	-	108	-	-
277	С151801-90 7	шт -Выключатель С110-817	1	102	-	102	-	-	-	-
	примен.	шт.		-	-	-	-	-	-	-
278	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	-	82	-	58	0,34	-
				53,55	-	54	-	108	-	-
279	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Патрон подвесной пластмассовый Е27Р-002	2	0,58	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЦЕНА:117:1,12:Ф100.1,02								
280	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2015г.	шт -Патрон настенный фланцевый Е27Ф-004	1	0,3	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЦЕНА:60:1,12:Ф100.1,02								
281	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп	3	72,14	0,36	216	1	156	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накаливания		47,93	0,14	144	-	108	-	-
		шт								
282	С151804-19	-Зажимы контактные винтовые	2	49	-	98	-	-	-	-
	99	ЗВИ-3 ПВХ фирмы "IEK"								
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
283	Ц0108-82-1	-Зажим наборный без кожуха	2	85,4	0,2	171	-	135	0,4	1
		шт		70,9	-	142	-	95	-	-
284	Ц0108-144-1	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение	24	20,7	-	497	-	467	0,12	3
		до 2,5 мм2		20,5	-	492	-	95	-	-
		шт								
		Электромонтажные изделия								
285	С151801-13	-Коробка потолочная с крюком	0,006	16300	-	98	-	-	-	-
	2	КП-229								
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
286	С151803-48	-Коробка ответвительная КМ-202	0,033	26100	-	861	-	-	-	-
	примен.	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
287	С151801-13	-Коробка для крепления	0,029	16300	-	473	-	-	-	-
	2	выключателей и розеток К-207								
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
288	С151804-17	-Комплект заземляющего зажима	1	1087	-	1087	-	-	-	-
	31	SE 15 состоящий из:зажима								
	примен.	соеденительного SM 2.24-1шт,		-	-	-	-	-	-	-
		монтажной планки PSS 116-1шт								
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2165744	91871			1390
			Тенге			222328	31027			143
	Стоимость оборудования -		Тенге			19836	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			397	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			243	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			20476	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77206	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12270	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25187	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30407	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3712	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6117	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			108073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		159
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28899	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927479	-	-		-
	Материалы -		Тенге			232752	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	200667	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			478471	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			963861	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2614	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			32	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			239830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2297348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236642	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			293	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			310	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			140930	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27502	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62724	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			577	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			186699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32782	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2612906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1683
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298323	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2612906				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2,55742		6682298				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2 %		6815944				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				817913				
		Итого с НДС				**7633857**				
		СКИДКА				**2131413**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				**5502444,49**				

ПРИНЯЛ:

ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Руководитель _____ **Н.Б.Бейсембаев**

Технадзор ТОО «Kristallstroy» _____ **Д.Дудко**

СДАЛ:

ТОО «СТРОЙ С НАМИ»

Директор **А.Д.Цой**