Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Договор: **№ 224 от 15.06.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2020	21.07.2020	30.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июль 2020 года
на подготовительные работа, благоустройство, освещение, водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санитарная обрезка деревьев ==========									
1	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30**	1 дерево	200	1959,20	--	391840	--	--	344819	795592
					1959,20	--	391840	--		58933	
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	95,6	516,00	--	49330	--		--	53276
					--	--	--	--		3946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	95,6	823,00	--	78679	--		--	84973
					--	--	--	--		6294	
4	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	95,6	355,00	--	33938	--		--	36653
					--	--	--	--		2715	
		Вынос сетей газопровода									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,6	147,22	139,00	1855	1751	--	405	2441
					8,22	36,44	104	459		181	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,89	1644,72	--	3109	--	--	2238	5774
					1644,72	--	3109	--		428	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,32	152,66	68,96	1881	850	--	1050	3166
					83,70	34,70	1031	428		234	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,32	858,28	--	10574	--	--	7613	19642
					858,28	--	10574	--		1455	
9	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	761395,14	235571,76	22842	7067	474	18364	44502
					510048,00	108260,58	15301	3248		3296	
10	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03	1053147,69	365174,93	31594	10955	1425	23565	59572
					640458,00	152968,20	19214	4589		4413	
11	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,3	1864,00	--	56479	--	56479	--	60998
					--	--	--	--		4518	
12	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,3	2715,00	--	82265	--	82265	--	88846
					--	--	--	--		6581	
13	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений	стык	5	31188,04	28610,14	155940	143051	--	39674	211263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2577,90	6141,66	12890	30708		15649	
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр 160мм/	км трубопровода	0,014	451942,88	138774,56	6327	1943	110	4831	12051
					305292,00	43278,64	4274	606		893	
15	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /футляр 225мм/	км трубопровода	0,014	546521,96	180255,92	7651	2524	178	5682	14400
					353496,00	56444,16	4949	790		1067	
16	2301-0405-0306 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14	6075,00	--	85050	--	85050	--	91854
					--	--	--	--		6804	
17	2301-0405-0308 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 225x12,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14	11632,00	--	162848	--	162848	--	175876
					--	--	--	--		13028	
18	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром до 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	28	7607,54	6008,89	213011	168249	9462	70025	305679
					1260,72	1487,49	35300	41650		22643	
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30010,47	2973,36	60021	5947	35010	19004	85347
					9532,07	66,10	19064	132		6322	
20	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт/	0,0333334	1364,00	--	45	--	45	--	49
					--	--	--	--		4	
21	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2	333678,07	2832,90	667356	5666	568565	94942	823282
					46562,60	1388,10	93125	2776		60984	
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы приварные бесшовные из стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	363,00	--	726	--	726	--	784
					--	--	--	--		58	
23	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1573,03	80,94	3146	162	339	2697	6311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1322,52	39,66	2645	79		467	
24	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные DN 57 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	27517,00	--	55034	--	55034	--	59437
					--	--	--	--		4403	
25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	556,70	29,88	1113	60	42	1001	2284
					505,60	--	1011	--		169	
26	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	816,00	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
27	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1218,00	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--		195	
28	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	12680,42	1817,07	25361	3634	3749	17798	46612
					8989,14	--	17978	--		3453	
29	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	18785,39	2898,12	37571	5796	6599	24925	67495
					12588,16	--	25176	--		5000	
		Демонтажные работы									
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,026	171304,46	39329,54	4454	1023	--	3781	8894
					131974,92	14934,44	3431	388		659	
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	203543,90	62701,10	6106	1881	--	4915	11903
					140842,80	24653,86	4225	740		882	
32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	323538,03	135747,63	9706	4072	--	7016	18060
					187790,40	48431,16	5634	1453		1338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1109-0203-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры трубопроводов. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,156096	56108,70	18077,62	8758	2822	1033	3919	13692
					31410,72	4979,86	4903	777		1014	
34	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,156096	537,00	--	84	--		--	91
					--	--	--	--		7	
35	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,156096	537,00	--	84	--		--	91
					--	--	--	--		7	
36	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,156096	823,00	--	128	--		--	139
					--	--	--	--		10	
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
37	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,78	3876,38	1321,21	10776	3673	--	6268	18408
					2555,18	576,34	7103	1602		1364	
38	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,5608	77,00	--	505	--		--	546
					--	--	--	--		40	
39	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	6,5608	823,00	--	5400	--		--	5832
					--	--	--	--		432	
40	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	278	750,89	--	208748	--	--	225448	468932
					750,89	--	208748	--		34736	
41	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	30,024	77,00	--	2312	--		--	2497
					--	--	--	--		185	
42	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	30,024	823,00	--	24710	--		--	26687
					--	--	--	--		1977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
43	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	3762	553,14	--	2080894	--	--	2247365	4674520
					553,14	--	2080894	--		346261	
44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	144,4608	77,00	--	11123	--		--	12013
					--	--	--	--		890	
45	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	144,4608	823,00	--	118891	--		--	128403
					--	--	--	--		9511	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
46	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих ворот металлических	т	1,2	61486,96	4213,41	73784	5056	4343	44669	127929
					53654,40	293,44	64385	352		9476	
47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2	77,00	--	92	--		--	100
					--	--	--	--		7	
48	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	1,2	823,00	--	988	--		--	1067
					--	--	--	--		79	
		Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия									
49	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1410,3125	2761,53	1134,03	3894627	1599343	--	3273111	7741157
					1627,50	521,43	2295284	735375		573419	
50	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3525,78	77,00	--	271485	--		--	293204
					--	--	--	--		21719	
51	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	3525,78	823,00	--	2901717	--		--	3133854
					--	--	--	--		232137	
		Демонтаж брусчатки									
52	1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	1,8808	1743,64	44,44	3279	84	--	3479	7300
					1699,20	13,75	3196	26		541	
53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,3	77,00	--	254	--		--	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20	
54	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	3,3	823,00	--	2716	--		--	2933
					--	--	--	--		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9612302	1608156	1077844	6498604	19861079
							4659610	737355	--	1471192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9538518				
	Всего заработная плата		Тенге					5332228			
	Транспортные расходы		Тенге				3340193				
		Накладные расходы	Тенге				5755672				
		Сметная прибыль	Тенге				1223535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16517725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5084
		Сметная заработная плата	Тенге					5332228			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73784				
	Материалы		Тенге				4343				
	Всего заработная плата		Тенге					64737			
		Накладные расходы	Тенге				44669				
		Сметная прибыль	Тенге				9476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					64737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16645654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5137
		Сметная заработная плата	Тенге					5396965			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня									
55	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	29,19	336,59	305,44	9825	8916	3	3223	14092
					31,05	122,29	906	3570		1044	
56	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	49,623	823,00	--	40840	--		--	44107
					--	--	--	--		3267	
57	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,19	16,11	13,54	470	395	1	172	694
					2,52	5,68	74	166		51	
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	9,73	5224,91	1583,86	50838	15411	27032	14454	70515
					862,75	734,52	8395	7147		5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**278**	**1618,03**	**29,52**	**449811**	**8208**	**149703**	**318869**	**830174**
					1050,00	**12,05**	**291900**	**3349**		**61494**	
60	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,954**	**43034,00**	**--**	**514428**	**--**	**514428**	**--**	**555583**
					--	**--**	**--**	**--**		**41154**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1066213**	**32930**	**691167**	**336718**	**1515165**
							301274	**14231**	**--**	**112233**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1066213**				
	Материалы		Тенге				**176741**				
	Всего заработная плата		Тенге					**315506**			
	Местные материалы		Тенге				**514428**				
	Транспортные расходы		Тенге				**40840**				
		Накладные расходы	Тенге				**336717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112234**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1515165**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315506**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1515165**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315506**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство гранитного бортового камня /демонтаж-монтаж существующих /									
61	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,155**	**336,59**	**305,44**	**389**	**353**	**--**	**128**	**558**
					31,05	**122,29**	**36**	**141**		**41**	
62	**4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	**т**	**1,9635**	**823,00**	**--**	**1616**	**--**		**--**	**1745**
					--	**--**	**--**	**--**		**129**	
63	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,155**	**16,11**	**13,54**	**19**	**16**	**--**	**7**	**27**
					2,52	**5,68**	**3**	**7**		**2**	
64	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,385**	**5224,91**	**1583,86**	**2012**	**610**	**1070**	**572**	**2790**
					862,75	**734,52**	**332**	**283**		**207**	
65	**1127-0201-1004 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**11**	**1875,63**	**29,52**	**20632**	**325**	**8757**	**12617**	**35909**
					1050,00	**12,05**	**11550**	**133**		**2660**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24667**	**1303**	**9827**	**13324**	**41029**
							11921	**563**	**--**	**3039**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24667**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9827				
	Всего заработная плата		Тенге					12484			
	Транспортные расходы		Тенге				1616				
		Накладные расходы	Тенге				13323				
		Сметная прибыль	Тенге				3039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12484			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство поребрика									
66	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**225,72**	**336,59**	**305,44**	**75975**	**68944**	**22**	**24921**	**108967**
					31,05	**122,29**	**7009**	**27604**		**8072**	
67	**4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	**т**	**383,724**	**823,00**	**--**	**315805**	**--**		**--**	**341069**
					--	**--**	**--**	**--**		**25264**	
68	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**225,72**	**16,11**	**13,54**	**3636**	**3057**	**10**	**1333**	**5366**
					2,52	**5,68**	**569**	**1282**		**398**	
69	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**90,288**	**5224,91**	**1583,86**	**471747**	**143004**	**250847**	**134119**	**654335**
					862,75	**734,52**	**77896**	**66318**		**48469**	
70	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**3762**	**1618,03**	**29,52**	**6087015**	**111067**	**2025848**	**4315049**	**11234229**
					1050,00	**12,05**	**3950100**	**45316**		**832165**	
71	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**60,192**	**43034,00**	**--**	**2590303**	**--**	**2590303**	**--**	**2797527**
					--	**--**	**--**	**--**		**207224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9544480**	**326071**	**4867030**	**4475422**	**15141493**
							4035573	**140520**	**--**	**1121592**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9544480				
	Материалы		Тенге				2276728				
	Всего заработная плата		Тенге					4176093			
	Местные материалы		Тенге				2590303				
	Транспортные расходы		Тенге				315805				
		Накладные расходы	Тенге				4475422				
		Сметная прибыль	Тенге				1121592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15141494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4176093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15141494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3937
		Сметная заработная плата	Тенге					4176093			
РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов /восстановление пазухов/											
72	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см**	**м3**	**1,02**	**4819,47**	**1030,56**	**4916**	**1051**	**3721**	**417**	**5760**
					140,98	**237,89**	**144**	**243**		**427**	
73	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00612**	**114965,11**	**1779,44**	**704**	**11**	**693**	**6**	**766**
					--	**916,40**	**--**	**6**		**57**	
74	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**5,1**	**1245,84**	**43,69**	**6354**	**223**	**5889**	**309**	**7196**
					47,36	**8,82**	**242**	**45**		**533**	
75	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0051**	**114965,11**	**1779,44**	**586**	**9**	**577**	**5**	**639**
					--	**916,40**	**--**	**5**		**47**	
76	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**17**	**1143,25**	**2,82**	**19435**	**48**	**16307**	**3345**	**24603**
					181,15	**1,04**	**3080**	**18**		**1822**	
77	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**68**	**177,82**	**--**	**12092**	**--**	**10107**	**2143**	**15374**
					29,19	**--**	**1985**	**--**		**1139**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**44087**	**1342**	**37294**	**6225**	**54338**
							5450	**316**	**--**	**4025**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44087**				
	Материалы		Тенге				**37295**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5765**			
		Накладные расходы	Тенге				**6226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Асфальтобетонное покрытие проездов. Укладка нового покрытия									
78	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	187,74	336,59	305,44	63191	57343	19	20728	90632
					31,05	122,29	5829	22959		6713	
79	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	319,158	823,00	--	262667	--		--	283680
					--	--	--	--		21013	
80	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	319,158	355,00	--	113301	--		--	122365
					--	--	--	--		9064	
81	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	134,1	63,48	63,48	8513	8513	--	2513	11908
					--	26,03	--	3490		882	
82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20	м3	89,4	4819,47	1030,56	430861	92132	326126	36580	504837
					140,98	237,89	12603	21268		37395	
83	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	447	784,14	186,87	350512	83531	252009	47083	429403
					33,50	64,03	14972	28623		31808	
84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4023	114965,11	1779,44	46250	716	45534	398	50381
					--	916,40	--	369		3732	
85	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/	447	1245,84	43,69	556890	19527	516191	27123	630734
					47,36	8,82	21172	3942		46721	
86	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	894	134,84	1,45	120545	1297	119164	301	130514
					0,09	0,22	84	194		9668	
87	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	447	1311,64	43,69	586304	19527	545605	27123	662501
					47,36	8,82	21172	3942		49074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**894**	**146,16**	**1,45**	**130671**	**1297**	**129290**	**301**	**141449**
					0,09	**0,22**	**84**	**194**		**10478**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2669705**	**283883**	**1933938**	**162150**	**3058404**
							75917	**84981**	**--**	**226548**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2669705**				
	Материалы		Тенге				**1933938**				
	Всего заработная плата		Тенге					**160898**			
	Транспортные расходы		Тенге				**375968**				
		Накладные расходы	Тенге				**162150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226548**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3058404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160898**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3058404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160898**			
		РАЗДЕЛ 7. Асфальтобетонное покрытие тротуаров /восстановление/									
89	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**167,58**	**2761,53**	**1134,03**	**462778**	**190042**	**--**	**388927**	**919841**
					1627,50	**521,43**	**272736**	**87381**		**68136**	
90	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**718,2**	**1245,84**	**43,69**	**894762**	**31375**	**829370**	**43578**	**1013408**
					47,36	**8,82**	**34017**	**6334**		**75067**	
91	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7182**	**114965,11**	**1779,44**	**82568**	**1278**	**81290**	**711**	**89941**
					--	**916,40**	**--**	**658**		**6662**	
92	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2394**	**1143,25**	**2,82**	**2736951**	**6746**	**2296527**	**471057**	**3464649**
					181,15	**1,04**	**433678**	**2486**		**256641**	
93	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**9576**	**177,82**	**--**	**1702823**	**--**	**1423342**	**301840**	**2165036**
					29,19	**--**	**279481**	**--**		**160373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5879883**	**229440**	**4630529**	**1206113**	**7652875**
							1019912	**96859**	**--**	**566879**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5879883**				
	Материалы		Тенге				**4630530**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1116771**			
		Накладные расходы	Тенге				**1206113**				
		Сметная прибыль	Тенге				**566880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7652875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**925**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1116771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7652875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**925**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1116771**			
РАЗДЕЛ 8. Асфальтобетонное покрытие тротуаров. Укладка нового											
94	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающего и планировочного слоя основания из естественного щебня или пгс н-30**	**м3**	**142,5**	**4819,47**	**1030,56**	**686775**	**146854**	**519832**	**58308**	**804689**
					140,98	**237,89**	**20089**	**33900**		**59607**	
95	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1425**	**114965,11**	**1779,44**	**16383**	**254**	**16129**	**141**	**17845**
					--	**916,40**	**--**	**131**		**1322**	
96	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**475**	**1143,25**	**2,82**	**543046**	**1338**	**455661**	**93464**	**687430**
					181,15	**1,04**	**86047**	**493**		**50921**	
97	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**1900**	**177,82**	**--**	**337862**	**--**	**282409**	**59889**	**429571**
					29,19	**--**	**55453**	**--**		**31820**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1584065**	**148446**	**1274031**	**211802**	**1939535**
							161589	**34524**	**--**	**143670**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1584065**				
	Материалы		Тенге				**1274030**				
	Всего заработная плата		Тенге					**196112**			
		Накладные расходы	Тенге				**211801**				
		Сметная прибыль	Тенге				**143669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1939536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196112**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1939536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196112**			
РАЗДЕЛ 9. Подъем колодцев до проектной отметки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	43	645,28	113,32	27747	4873	--	25009	56977
					531,96	55,52	22874	2388		4221	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,29	4085,95	1087,29	5271	1403	2255	1749	7581
					1250,10	239,68	1613	309		562	
100	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3158	12880,00	--	16948	--	16948	--	18303
					--	--	--	--		1356	
101	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	43	1760,60	188,86	75706	8121	4045	66844	153954
					1477,68	92,54	63540	3979		11404	
102	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	26	1760,60	188,86	45775	4910	2445	40417	93088
					1477,68	92,54	38420	2406		6895	
103	СТПРАЙС	Обрамление люков металлической вставкой с орнаментом	шт	26	98214,29	--	2553571	--	--	--	2553571
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2725018	19307	25693	134019	2883474
							126447	9082	--	24438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171447				
	Материалы		Тенге				8746				
	Всего заработная плата		Тенге					135529			
	Местные материалы		Тенге				16948				
		Накладные расходы	Тенге				134020				
		Сметная прибыль	Тенге				24437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					135529			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2553571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2553571				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2553571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2883475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					135529			
		РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие тротуаров									
104	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1035,830336	1644,72	--	1703651	--	--	1226629	3164702
					1644,72	--	1703651	--		234422	
105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1195,188849	152,66	68,96	182456	82419	--	101890	307093
					83,70	34,70	100037	41476		22748	
106	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1812,703087	516,00	--	935355	--		--	1010183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		74828	
107	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1812,703087	823,00	--	1491855	--		--	1611203
					--	--	--	--		119348	
108	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	1812,703087	355,00	--	643510	--		--	694990
					--	--	--	--		51481	
109	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	3983,962829	660,53	134,67	2631512	536513	1043639	1325095	4273135
					263,90	44,07	1051360	175580		316529	
110	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	3983,962829	851,48	134,67	3392251	536513	1804378	1325095	5094733
					263,90	44,07	1051360	175580		377388	
111	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	3983,962829	486,29	134,67	1937346	536513	349473	1325095	3523436
					263,90	44,07	1051360	175580		260995	
112	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3983,962829	7121,45	126,93	28371595	505666	23360210	4375483	35366844
					1130,96	37,41	4505719	149050		2619766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41289530	2197625	26557700	9679287	55046319
							9463486	717265	--	4077505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41289530				
	Материалы		Тенге				23367381				
	Всего заработная плата		Тенге					10180751			
	Местные материалы		Тенге				3190319				
	Транспортные расходы		Тенге				3070719				
		Накладные расходы	Тенге				9679285				
		Сметная прибыль	Тенге				4077505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55046320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8898
		Сметная заработная плата	Тенге					10180751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				55046320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8898
		Сметная заработная плата	Тенге					10180751			
		РАЗДЕЛ 11. Брусчатое покрытие тротуаров /старый город/									
113	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,76	1644,72	--	32500	--	--	23400	60371
					1644,72	--	32500	--		4472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,8	152,66	68,96	3481	1572	--	1944	5858
					83,70	34,70	1908	791		434	
115	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,58	516,00	--	17843	--		--	19271
					--	--	--	--		1427	
116	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	34,58	823,00	--	28459	--		--	30736
					--	--	--	--		2277	
117	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	34,58	355,00	--	12276	--		--	13258
					--	--	--	--		982	
118	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	76	660,53	134,67	50200	10235	19909	25278	81516
					263,90	44,07	20056	3349		6038	
119	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	76	851,48	134,67	64712	10235	34421	25278	97190
					263,90	44,07	20056	3349		7199	
120	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	76	486,29	134,67	36958	10235	6667	25278	67215
					263,90	44,07	20056	3349		4979	
121	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	76	7121,45	126,93	541230	9646	445631	83469	674675
					1130,96	37,41	85953	2843		49976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				787659	41923	506628	184647	1050090
							180530	13683	--	77784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				787659				
	Материалы		Тенге				445767				
	Всего заработная плата		Тенге					194213			
	Местные материалы		Тенге				60860				
	Транспортные расходы		Тенге				58579				
		Накладные расходы	Тенге				184647				
		Сметная прибыль	Тенге				77784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1050090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					194213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1050090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					194213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
122	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	391,84	2018,52	--	790937	--	--	569475	1469244
					2018,52	--	790937	--		108833	
123	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	685,72	516,00	--	353832	--		--	382138
					--	--	--	--		28307	
124	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	685,72	823,00	--	564348	--		--	609495
					--	--	--	--		45148	
125	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	685,72	355,00	--	243431	--		--	262905
					--	--	--	--		19474	
126	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	379,2	152,66	68,96	57888	26149	--	32327	97432
					83,70	34,70	31739	13159		7217	
127	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или пгс. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	316	4819,47	1030,56	1522953	325656	1152749	129300	1784434
					140,98	237,89	44548	75174		132180	
128	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	1264	775,97	186,87	980828	236204	702286	133138	1203084
					33,50	64,03	42338	80939		89117	
129	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1376	114965,11	1779,44	130784	2024	128760	1126	142463
					--	916,40	--	1042		10553	
130	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1264	1134,90	2,82	1434514	3562	1201976	248712	1817885
					181,15	1,04	228976	1313		134658	
131	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	5056	177,82	--	899068	--	751506	159367	1143110
					29,19	--	147562	--		84675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6978583	593595	3937277	1273445	8912190
							1286101	171627	--	660162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6978583**				
	Материалы		Тенге				**3937277**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1457727**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1161610**				
		Накладные расходы	Тенге				**1273445**				
		Сметная прибыль	Тенге				**660162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8912190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457727**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**8912190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457727**			
РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием											
132	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**255,75**	**2018,52**	**--**	**516236**	**--**	**--**	**371690**	**958961**
					2018,52	**--**	**516236**	**--**		**71034**	
133	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**447,5625**	**516,00**	**--**	**230942**	**--**		**--**	**249418**
					--	**--**	**--**	**--**		**18475**	
134	**4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**447,5625**	**823,00**	**--**	**368344**	**--**		**--**	**397811**
					--	**--**	**--**	**--**		**29468**	
135	**4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	**т**	**447,5625**	**355,00**	**--**	**158885**	**--**		**--**	**171595**
					--	**--**	**--**	**--**		**12711**	
136	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**247,5**	**152,66**	**68,96**	**37783**	**17067**	**--**	**21099**	**63593**
					83,70	**34,70**	**20716**	**8589**		**4711**	
137	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или пгс. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**206,25**	**4819,47**	**1030,56**	**994016**	**212552**	**752388**	**84393**	**1164682**
					140,98	**237,89**	**29076**	**49065**		**86273**	
138	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**825**	**775,97**	**186,87**	**640176**	**154168**	**458375**	**86898**	**785240**
					33,50	**64,03**	**27633**	**52828**		**58166**	
139	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7425**	**114965,11**	**1779,44**	**85362**	**1321**	**84041**	**735**	**92984**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	916,40	--	680		6888	
140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	825	1134,90	2,82	936293	2325	784518	162332	1186515
					181,15	1,04	149450	857		87890	
141	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3300	177,82	--	586813	--	490501	104017	746096
					29,19	--	96312	--		55266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4554850	387433	2569823	831164	5816895
							839425	112019	--	430882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4554850				
	Материалы		Тенге				2569821				
	Всего заработная плата		Тенге					951444			
	Транспортные расходы		Тенге				758171				
		Накладные расходы	Тенге				831165				
		Сметная прибыль	Тенге				430881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5816896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					951444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5816896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					951444			
		РАЗДЕЛ 14. Закрытие лотков									
142	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	56,3175	13695,17	5418,89	771278	305178	260911	357035	1218578
					3643,44	2226,63	205189	125398		90265	
143	2104-0302-0609 РСНБ РК 2015 /прим./	Плита перекрытия для лотковых каналов, размерами 750 мм х 1480 мм х 100 мм СТ РК 937-92	шт.	500	23650,00	--	11825000	--	11825000	--	12771000
					--	--	--	--		946000	
144	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Чугунные и металлические решетки. Установка	шт.	170	1760,60	188,86	299301	32106	15989	264268	608655
					1477,68	92,54	251206	15732		45086	
145	ПРАЙС	Чугунная решетка	шт	119	22276,79	--	2650937	--		--	2650937
					--	--	--	--	2650937	--	
146	ПРАЙС	Металлическая решетка	шт	51	15446,43	--	787768	--		--	787768
					--	--	--	--	787768	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				16334284	337284	12101900	621303	18036938
							456395	141130	3438705	1081351	
	Стоимость оборудования		Тенге				3438705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3438705**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12895579**				
	Материалы		Тенге				**276900**				
	Всего заработная плата		Тенге					**597525**			
	Местные материалы		Тенге				**11825000**				
		Накладные расходы	Тенге				**621303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1081351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14598232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**18036938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597525**			
		РАЗДЕЛ 15.Наружное освещение									
		Земляные работы									
147	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**243,6**	**1891,43**	**--**	**460752**	**--**	**--**	**331741**	**855893**
					1891,43	**--**	**460752**	**--**		**63399**	
148	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,0384**	**77,00**	**--**	**3**	**--**		**--**	**3**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
149	**4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**	**т**	**584,64**	**823,00**	**--**	**481159**	**--**		**--**	**519651**
					--	**--**	**--**	**--**		**38493**	
150	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36,54**	**2269,71**	**--**	**82935**	**--**	**--**	**59713**	**154061**
					2269,71	**--**	**82935**	**--**		**11412**	
151	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**34,8**	**3731,58**	**1074,23**	**129859**	**37383**	**60792**	**44503**	**188311**
					910,46	**464,62**	**31684**	**16169**		**13949**	
152	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**207,06**	**1412,37**	**--**	**292446**	**--**	**--**	**210561**	**543247**
					1412,37	**--**	**292446**	**--**		**40241**	
		Светотехническое оборудование									
153	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**160**	**5081,20**	**1966,64**	**812992**	**314662**	**1668**	**441456**	**1354804**
					3104,14	**727,95**	**496662**	**116472**		**100356**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2307-0106-0313 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, 4000К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	160	121358,00	--	19417280	--	19417280	--	20970662
					--	--	--	--		1553382	
155	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	2981,72	--	238538	--	--	171747	443107
					2981,72	--	238538	--		32823	
156	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	80	16704,37	6398,50	1336349	511880	119835	760198	2264271
					8807,92	3070,18	704634	245614		167724	
157	СТ Прайс	Опоры освещения высотой 4м	шт	80	223214,29	--	17857143	--	17857143	--	19285714
					--	--	--	--		1428571	
158	СТ Прайс	Закладная деталь фундамента	шт	80	35000,00	--	2800000	--	2800000	--	3024000
					--	--	--	--		224000	
159	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из пгс. Устройство	м3 основания	3,2	6480,85	1821,44	20739	5829	11735	5466	28302
					992,16	844,70	3175	2703		2096	
160	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	80	23761,83	--	1900947	--	1676075	179898	2247312
					2810,90	--	224872	--		166468	
		Кабельно-проводниковая продукция									
161	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	400	497,72	203,13	199088	81254	26616	83646	305353
					228,05	62,39	91218	24958		22619	
162	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1282	360,15	175,95	461710	225564	21753	205455	720538
					167,23	55,35	214393	70961		53373	
163	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,282	358154,00	--	459153	--	459153	--	495886
					--	--	--	--		36732	
164	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	256025,00	--	102410	--	102410	--	110603
					--	--	--	--		8193	
165	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1243	167635,62	--	20837	--	190	15691	39451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					166103,70	--	20647	--		2922	
166	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,3	665,00	--	82660	--	82660	--	89272
					--	--	--	--		6613	
167	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	124,3	128,82	3,94	16012	490	2714	9354	27396
					103,04	1,48	12808	184		2029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				47173011	1177061	42640024	2519429	53667837
							2874762	477061	--	3975395	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42125788				
	Материалы		Тенге				52751				
	Всего заработная плата		Тенге					1027655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40635986				
		Накладные расходы	Тенге				739912				
		Сметная прибыль	Тенге				3429256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46294956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					1027655			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4964563				
	Материалы		Тенге				1868629				
	Всего заработная плата		Тенге					2324168			
	Транспортные расходы		Тенге				481162				
		Накладные расходы	Тенге				1779520				
		Сметная прибыль	Тенге				539527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7283609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2032
		Сметная заработная плата	Тенге					2324168			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82660				
		Сметная прибыль	Тенге				6613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				53667837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2744
		Сметная заработная плата	Тенге					3351823			
РАЗДЕЛ 16.Наружное освещение (демонтажные работы)											
Демонтажные работы											
168	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	22	6173,60	4021,84	135819	88480	--	66531	218538
					2151,77	1628,40	47339	35825		16188	
169	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж - светильники	светильник	22	2498,60	1524,17	54969	33532	--	28458	90101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					974,44	642,49	21438	14135		6674	
170	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,5	43635,11	5876,24	21818	2938	--	16255	41119
					37758,87	2879,32	18879	1440		3046	
171	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,65895	77,00	--	51	--		--	55
					--	--	--	--		4	
172	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	0,65895	823,00	--	542	--		--	586
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				213199	124950	--	111244	350399
							87656	51399	--	25955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213199				
	Всего заработная плата		Тенге					139055			
	Транспортные расходы		Тенге				593				
		Накладные расходы	Тенге				111244				
		Сметная прибыль	Тенге				25955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					139055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				350399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					139055			
		РАЗДЕЛ 17.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
		Земляные работы									
173	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка вручную	м3 грунта	79,44	1891,43	--	150255	--	--	108184	279114
					1891,43	--	150255	--		20675	
174	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,55	987,02	--	62725	--	--	45162	116518
					987,02	--	62725	--		8631	
175	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,88265	329726,36	78600,78	291033	69377	747	239706	573198
					250279,10	24039,23	220909	21218		42459	
176	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,4915	760,00	--	26214	--	26214	--	28311
					--	--	--	--		2097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	199,071	480,00	--	95554	--	95554	--	103198
					--	--	--	--		7644	
178	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	226,442	307,00	--	69518	--	69518	--	75079
					--	--	--	--		5561	
179	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	184,224	200,00	--	36845	--	36845	--	39792
					--	--	--	--		2948	
180	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	244,8	141,00	--	34517	--	34517	--	37278
					--	--	--	--		2761	
181	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	221	419,00	--	92599	--	92599	--	100007
					--	--	--	--		7408	
182	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка подводки	км трубопровода	0,075	329726,36	78600,78	24729	5895	63	20368	48705
					250279,10	24039,23	18771	1803		3608	
183	2113-0816-3010 РСНБ РК 2015 /прим./	Трубка диаметром 16 мм	кг	0,0084	484,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
184	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,6391	27351,34	--	17480	--	735	16578	36783
					26201,14	--	16745	--		2725	
185	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	2284,93	1431,21	36559	22899	--	20248	61352
					853,72	424,58	13660	6793		4545	
186	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	82,00	--	164	--	164	--	177
					--	--	--	--		13	
187	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	82,00	--	164	--	164	--	177
					--	--	--	--		13	
188	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	6	2084,00	--	12504	--	12504	--	13504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1000	
189	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	6	8373,00	--	50238	--	50238	--	54257
					--	--	--	--		4019	
190	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1550,42	971,96	34109	21383	--	18877	57225
					578,46	288,24	12726	6341		4239	
191	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	584,00	--	3504	--	3504	--	3784
					--	--	--	--		280	
192	2302-0302-6105 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	709,00	--	3545	--	3545	--	3829
					--	--	--	--		284	
193	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	859,00	--	3436	--	3436	--	3711
					--	--	--	--		275	
194	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	998,00	--	998	--	998	--	1078
					--	--	--	--		80	
195	2302-0302-6107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	859,00	--	2577	--	2577	--	2783
					--	--	--	--		206	
196	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	859,00	--	859	--	859	--	928
					--	--	--	--		69	
197	2302-0302-6110 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	859,00	--	859	--	859	--	928
					--	--	--	--		69	
198	2302-0302-6112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	859,00	--	859	--	859	--	928
					--	--	--	--		69	
199	1107-0701-0901 РСНБ РК 2015	Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка	шт.	205	446,65	2,79	91563	572	1036	106478	213885
					438,81	1,37	89955	280		15843	
200	2308-0309-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Сопла для полива/форсунки	шт.	205	1242,00	--	254610	--	254610	--	274979
					--	--	--	--		20369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1398021**	**120127**	**692149**	**575601**	**2131512**
							585746	**36436**	**--**	**157890**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**254610**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254610**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20369**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**274979**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**708458**				
	Материалы		Тенге				**2581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**622182**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4**				
		Накладные расходы	Тенге				**575600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102725**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1386783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**549**
		Сметная заработная плата	Тенге					**622182**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**434953**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**434953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34796**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**469749**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2131511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**549**
		Сметная заработная плата	Тенге					**622182**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**197159573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26847572**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7998327**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2927875**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**103552854**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9767500**				
		- Прочие затраты	Тенге				**2553571**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3438705**		
		- Накладные расходы	Тенге							**28840497**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14160540**	
		Итого по акту	**Тенге**								**197 159 573**
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		**1,04%**						**199 174 270**
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		**1,35%**						**201 816 700**
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**		**2,00%**						**205 784 260**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961	**Тенге**	**k=**	**1,0498961**	**0,75**					**162 039 069**
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 25 %, К=1,0864865	**Тенге**	**k=**	**1,0864865**	**0,25**					**55 895 455**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**								**217 934 524**
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	**k=**	**10%**						**196 141 072**
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**k=**	**12%**						**219 678 000**
		Итого к оплате:	**Тенге**								**219 678 000**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.),
БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского
района города Алматы", БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Байдильдаев Б.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель ОБ акима Турксибского района
Воропаев К.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "БюроСтройНадзор", Мырзамуратов Мырзабек, ИИН 490429301050, аттестаты эксперта №KZ67VJE00014317 от 09.12.2015г., №KZ56VJE00042936 от 07.12.2018г., №KZ29VJE00042937 от 07.12.2018г., Приказ №4-П от 27.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Ченгелдаев Архат Болатович, ИИН 860102301010, аттестат эксперта №KZ10VJE00048226 от 23.07.2019г., Приказ №2-П от 25.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)