Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Т. Сауранбаева**
(наименование)

Договор: **№ 224 от 15.06.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2020	02.11.2020	20.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за декабрь 2020 года
на благоустройство
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Брусчатое покрытие тротуаров									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,0612984	1644,72	--	1746	--	--	1257	3243
					1644,72	--	1746	--		240	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2245751	152,66	68,96	187	84	--	104	315
					83,70	34,70	102	42		23	
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,8572723	516,00	--	958	--		--	1035
					--	--	--	--		77	
4	4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,8572723	823,00	--	1529	--		--	1651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		122	
5	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	1,8572723	355,00	--	659	--		--	712
					--	--	--	--		53	
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4,0819171	660,53	134,67	2696	550	1069	1358	4378
					263,90	44,07	1077	180		324	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	4,0819171	851,48	134,67	3476	550	1849	1358	5220
					263,90	44,07	1077	180		387	
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4,0819171	486,29	134,67	1985	550	358	1358	3610
					263,90	44,07	1077	180		267	
9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4,0819171	7121,45	126,93	29069	518	23934	4483	36236
					1130,96	37,41	4617	153		2684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42305	2252	27210	9918	56400
							9696	735	--	4177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42305				
	Материалы		Тенге				23942				
	Всего заработная плата		Тенге					10431			
	Местные материалы		Тенге				3269				
	Транспортные расходы		Тенге				3146				
		Накладные расходы	Тенге				9917				
		Сметная прибыль	Тенге				4178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10431			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
		Газоны ==========									
10	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2260,2	533,19	14,69	1205110	33196	303093	771399	2134630
					384,40	3,44	868821	7769		158121	
		Посадка кустарников ==========									
11	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	70	777,32	146,87	54413	10281	7856	34040	95529
					518,22	34,37	36276	2406		7076	
12	СТПРАЙС	Кустарники декоративные с комом земли (можжевельник стелющийся)	шт	8	15000,00	--	120000	--	120000	--	129600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9600	
13	СТПРАЙС	Кустарники декоративные с комом земли (туя шаровидная)	шт	12	20000,00	--	240000	--	240000	--	259200
					--	--	--	--		19200	
14	СТПРАЙС	Кустарники декоративные с комом земли (спирея японская)	шт	50	5000,00	--	250000	--	250000	--	270000
					--	--	--	--		20000	
15	1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	14	1812,83	--	25380	--	2123	20467	49514
					1661,24	--	23257	--		3668	
16	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	14	5160,01	1127,60	72240	15786	1726	52727	134965
					3909,15	370,65	54728	5189		9997	
17	СТПРАЙС	Саженцы декоративные с комом земли (каштан конский)	шт	14	15000,00	--	210000	--	210000	--	226800
					--	--	--	--		16800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2177143	59264	1134798	878633	3300238
							983082	15364	--	244462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2177143				
	Материалы		Тенге				314796				
	Всего заработная плата		Тенге					998446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				820000				
		Накладные расходы	Тенге				878633				
		Сметная прибыль	Тенге				244462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3300237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					998446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3300237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					998446			
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке									
18	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	36	39371,20	2516,71	1417363	90602	45737	798010	2392603
					35584,00	755,24	1281024	27189		177230	
19	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Гусеница"	шт	1	1935366,07	--	1935366	--		--	1935366
					--	--	--	--	1935366	--	
20	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Ежик"	шт	1	1720325,89	--	1720326	--		--	1720326
					--	--	--	--	1720326	--	
21	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Божья коровка"	шт	1	1376260,71	--	1376261	--		--	1376261
					--	--	--	--	1376261	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Лягушка" mini	шт	1	1708928,57	--	1708929	--		--	1708929
					--	--	--	--	1708929	--	
23	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Лягушка" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
24	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Ежик" MAXI	шт	1	4738392,86	--	4738393	--		--	4738393
					--	--	--	--	4738393	--	
25	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Божья коровка" MAXI	шт	1	3480000,00	--	3480000	--		--	3480000
					--	--	--	--	3480000	--	
26	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Черепашка" MAXI	шт	1	4443214,29	--	4443214	--		--	4443214
					--	--	--	--	4443214	--	
27	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Улитка" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
28	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Львенок" MAXI	шт	1	4738392,86	--	4738393	--		--	4738393
					--	--	--	--	4738393	--	
29	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Тигренок" MAXI	шт	1	4443214,29	--	4443214	--		--	4443214
					--	--	--	--	4443214	--	
30	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Пчелка" MAXI	шт	1	4443214,29	--	4443214	--		--	4443214
					--	--	--	--	4443214	--	
31	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Мишка" mini	шт	1	1708928,57	--	1708929	--		--	1708929
					--	--	--	--	1708929	--	
32	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Мишка" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
33	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Панда" mini	шт	1	1708928,57	--	1708929	--		--	1708929
					--	--	--	--	1708929	--	
34	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Панда" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
35	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Пингвинчик" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
36	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Осьминог" midi	шт	1	7130892,86	--	7130893	--		--	7130893
					--	--	--	--	7130893	--	
37	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Крабик" midi	шт	1	5717142,86	--	5717143	--		--	5717143
					--	--	--	--	5717143	--	
38	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Ромашка" mini	шт	1	987321,43	--	987321	--		--	987321
					--	--	--	--	987321	--	
39	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Ромашка" midi	шт	1	2811964,29	--	2811964	--		--	2811964
					--	--	--	--	2811964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Ромашка" MAXI	шт	1	3480000,00	--	3480000	--		--	3480000
					--	--	--	--	3480000	--	
41	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Грибочки" minimi	шт	2	357321,43	--	714643	--		--	714643
					--	--	--	--	714643	--	
42	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Грибочки" mini	шт	2	419464,29	--	838929	--		--	838929
					--	--	--	--	838929	--	
43	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Грибочки" midi	шт	2	466071,43	--	932143	--		--	932143
					--	--	--	--	932143	--	
44	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Грибочки" MAXI	шт	2	528214,29	--	1056429	--		--	1056429
					--	--	--	--	1056429	--	
45	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Тюлень" MAXI	шт	1	4101428,57	--	4101429	--		--	4101429
					--	--	--	--	4101429	--	
46	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Бельчонок" MAXI	шт	1	4738392,86	--	4738393	--		--	4738393
					--	--	--	--	4738393	--	
47	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Цветок" mini	шт	1	987321,43	--	987321	--		--	987321
					--	--	--	--	987321	--	
48	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Цветок" midi	шт	1	2811964,29	--	2811964	--		--	2811964
					--	--	--	--	2811964	--	
49	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Цветок" MAXI	шт	1	3480000,00	--	3480000	--		--	3480000
					--	--	--	--	3480000	--	
50	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Гусеничка" mini 6	шт	1	1836071,43	--	1836071	--		--	1836071
					--	--	--	--	1836071	--	
51	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9	32860,45	869,96	295744	7830	11434	169161	502097
					30720,00	92,54	276480	833		37192	
52	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Столбик Н 200"	шт	1	74106,25	--	74106	--		--	74106
					--	--	--	--	74106	--	
53	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Столбик Н 300"	шт	1	90386,61	--	90387	--		--	90387
					--	--	--	--	90387	--	
54	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Столбик Н 400"	шт	1	111820,54	--	111821	--		--	111821
					--	--	--	--	111821	--	
55	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Столбик Н 500"	шт	1	135110,71	--	135111	--		--	135111
					--	--	--	--	135111	--	
56	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Столбик Н 600"	шт	1	146227,68	--	146228	--		--	146228
					--	--	--	--	146228	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ПРАЙС	Малая резиновая форма "Грибочек" (300/400/500/600)	шт	4	416848,21	--	1667393	--		--	1667393
					--	--	--	--	1667393	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102515099	98431	57171	967171	103696697
							1557504	28022	100801997	214422	
	Стоимость оборудования		Тенге				100801997				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				100801997				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1713107				
	Материалы		Тенге				57172				
	Всего заработная плата		Тенге					1585526			
		Накладные расходы	Тенге				967171				
		Сметная прибыль	Тенге				214422				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2894700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1233
		Сметная заработная плата	Тенге					1585526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103696697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1233
		Сметная заработная плата	Тенге					1585526			
		РАЗДЕЛ 4. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
58	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	160	32860,45	869,96	5257671	139194	203277	3007304	8926173
					30720,00	92,54	4915200	14806		661198	
59	ПРАЙС	Урна со вставкой	шт	92	57321,43	--	5273571	--		--	5273571
					--	--	--	--	5273571	--	
60	ПРАЙС	Диван-качель	шт	1	354910,71	--	354911	--		--	354911
					--	--	--	--	354911	--	
61	ПРАЙС	Болларды гранитные	шт	37	141071,43	--	5219643	--		--	5219643
					--	--	--	--	5219643	--	
62	ПРАЙС	Болларды металлические	шт	30	34821,43	--	1044643	--		--	1044643
					--	--	--	--	1044643	--	
63	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	121	39371,20	2516,71	4763915	304522	153729	2682199	8041803
					35584,00	755,24	4305664	91384		595689	
64	ПРАЙС	Скамья на чугунных ножках L 2м	шт	92	343750,00	--	31625000	--		--	31625000
					--	--	--	--	31625000	--	
65	ПРАЙС	Мостики пешеходные кованые индивидуального изготовления (1,5м х 0,98м)	шт	8	464285,71	--	3714286	--		--	3714286
					--	--	--	--	3714286	--	
66	ПРАЙС	Мостики пешеходные кованые индивидуального изготовления (1,5м х 1,71-2,59м)	шт	6	491071,43	--	2946429	--		--	2946429
					--	--	--	--	2946429	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ПРАЙС	Мостики пешеходные кованые индивидуального изготовления (1,5м х 2,83-3,23м)	шт	5	517857,14	--	2589286	--		--	2589286
					--	--	--	--	2589286	--	
68	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	43980,91	4980,42	131943	14941	5258	71329	219533
					37248,00	1729,52	111744	5189		16262	
69	ПРАЙС	Арт-инсталляция "Мен Алматыны суйемин" индивидуального изготовления с подсветкой	компл	1	14420817,69	--	14420818	--		--	14420818
					--	--	--	--	14420818	--	
70	ПРАЙС	Арт-инсталляция "Батырлар" индивидуального изготовления с подсветкой	компл	1	21294642,86	--	21294643	--		--	21294643
					--	--	--	--	21294643	--	
		Декоративные элементы									
71	ПРАЙС	Муралы на стенах и металле	компл	1	2678571,43	--	2678571	--		--	2678571
					--	--	--	--	2678571	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				101315328	458657	362264	5760832	108349309
							9332608	111379	91161800	1273149	
	Стоимость оборудования		Тенге				91161800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				91161800				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10153529				
	Материалы		Тенге				362264				
	Всего заработная плата		Тенге					9443987			
		Накладные расходы	Тенге				5760832				
		Сметная прибыль	Тенге				1273149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17187510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7357
		Сметная заработная плата	Тенге					9443987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108349310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7357
		Сметная заработная плата	Тенге					9443987			
		РАЗДЕЛ 5.Фундамент под арт-инсталляции									
		Фундамент под надпись - 1 шт									
72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9184	9058,60	1599,33	17378	3068	8001	7241	26589
					3288,60	727,10	6309	1395		1970	
73	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,6736	21009,37	1964,65	161218	15076	113793	32315	209016
					4215,60	412,14	32349	3163		15483	
74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,168596	19733,32	1290,22	3327	218	49	2843	6663
					18152,10	377,60	3060	64		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09648	198308,00	--	19133	--	19133	--	20663
					--	--	--	--		1531	
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072116	215540,00	--	15544	--	15544	--	16787
					--	--	--	--		1244	
77	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,2	310,00	--	2542	--	2542	--	2745
					--	--	--	--		203	
78	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	14,952	37330,68	109,79	558168	1642	161796	316368	944499
					26399,80	48,85	394730	730		69963	
		Фундамент под "Батыры" - 1 шт									
79	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5	9058,60	1599,33	22647	3998	10427	9437	34650
					3288,60	727,10	8222	1818		2567	
80	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10	21009,37	1964,65	210094	19646	148292	42112	272383
					4215,60	412,14	42156	4121		20176	
81	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,218256	19733,32	1290,22	4307	282	63	3680	8626
					18152,10	377,60	3962	82		639	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12528	198308,00	--	24844	--	24844	--	26832
					--	--	--	--		1988	
83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092976	215540,00	--	20040	--	20040	--	21643
					--	--	--	--		1603	
84	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,4	310,00	--	5084	--	5084	--	5491
					--	--	--	--		407	
85	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	20,8	37330,68	109,79	776478	2284	225078	440106	1313910
					26399,80	48,85	549116	1016		97327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гирлянда									
86	**1308-0205-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 70 мм2. Подвешивание по тросу**	**м линии**	**130**	**2345,87**	**1005,65**	**304964**	**130735**	**4770**	**156811**	**498717**
					1303,53	**371,80**	**169459**	**48335**		**36942**	
87	**ПРАЙС**	**Гирлянда декоративная**	**компл**	**1**	**315000,00**	**--**	**315000**	**--**		**--**	**315000**
					--	**--**	**--**	**--**	**315000**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2460766**	**176948**	**759456**	**1010913**	**3724214**
							1209362	**60724**	**315000**	**252537**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**315000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**315000**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**304964**				
	Материалы		Тенге				**4770**				
	Всего заработная плата		Тенге					**217793**			
		Накладные расходы	Тенге				**156811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36942**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**498717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217793**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1840803**				
	Материалы		Тенге				**667500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1052292**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87187**				
		Накладные расходы	Тенге				**854103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215592**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2910498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1052292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3724215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**857**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1270086**			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение									
		Ограждение из профлистов									
88	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**37**	**2454,40**	**--**	**90813**	**--**	**--**	**65385**	**168694**
					2454,40	**--**	**90813**	**--**		**12496**	
89	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,666**	**5627,41**	**1583,86**	**3748**	**1055**	**2118**	**989**	**5116**
					862,75	**734,52**	**575**	**489**		**379**	
90	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек. Устройство**	**м3**	**1,665**	**20365,63**	**1140,44**	**33909**	**1899**	**22987**	**8612**	**45923**
					5419,40	**264,62**	**9023**	**441**		**3402**	
91	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,503052**	**24845,92**	**11924,33**	**12499**	**5999**	**2971**	**3642**	**17432**
					7014,84	**3478,66**	**3529**	**1750**		**1291**	
92	**2301-0201-0156 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**111**	**1043,00**	**--**	**115773**	**--**	**115773**	**--**	**125035**
					--	**--**	**--**	**--**		**9262**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,819596	56847,61	10048,91	46592	8236	1085	25718	78095
					45474,80	2,64	37271	2		5785	
94	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,5	376,04	--	9965	--	--	6876	18188
					376,04	--	9965	--		1347	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,5	87,85	2,26	2328	60	1095	814	3393
					44,25	0,26	1173	7		251	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53	77,98	1,61	4133	85	2676	956	5496
					25,88	0,26	1372	14		407	
97	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Планшеты ограждения. Монтаж	т конструкций	0,806	57568,40	2453,44	46400	1977	2882	28929	81355
					51539,60	477,74	41541	385		6026	
98	ПРАЙС	Ограждение из оцинкованного окрашенного профнастила	м2	216	4285,71	--	925714	--		--	925714
					--	--	--	--	925714	--	
		Ограждение декоративное									
99	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	112	2454,40	--	274893	--	--	197923	510641
					2454,40	--	274893	--		37825	
100	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	2,016	5627,41	1583,86	11345	3193	6413	2995	15487
					862,75	734,52	1739	1481		1147	
101	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек. Устройство	м3	5,04	20365,63	1140,44	102643	5748	69581	26069	139009
					5419,40	264,62	27314	1334		10297	
102	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,240296	552578,84	16720,11	132782	4018	115263	13769	158275
					56185,00	6780,86	13501	1629		11724	
103	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,8351455	56847,61	10048,91	104324	18441	2430	57586	174862
					45474,80	2,64	83453	5		12953	
104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,833	71736,03	1266,03	131492	2321	--	118482	269972
					70470,00	560,82	129172	1028		19998	
105	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,833	267970,00	--	491189	--	491189	--	530484
					--	--	--	--		39295	
106	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка толщиной 20 мм (переменная толщина). Устройство	м2	10,4	864,19	5,45	8988	57	3720	4763	14850
					501,06	2,17	5211	23		1100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	20,329	24845,92	11924,33	505093	242410	120078	147192	704468
					7014,84	3478,66	142605	70718		52183	
108	ПРАЙС	Стойка ограждения декоративного высотой 2,0м	шт	2523	4910,71	--	12389732	--		--	12389732
					--	--	--	--	12389732	--	
109	ПРАЙС	Стойка ограждения декоративного высотой 4,0м	шт	491	9821,43	--	4822321	--		--	4822321
					--	--	--	--	4822321	--	
110	ПРАЙС	Вставка ограждения металлическая размерами 1,1х1,7м (h)	шт	8	107142,86	--	857143	--		--	857143
					--	--	--	--	857143	--	
111	ПРАЙС	Вставка ограждения металлическая размерами 1,0х1,7м (h)	шт	2	98214,29	--	196429	--		--	196429
					--	--	--	--	196429	--	
112	ПРАЙС	Вставка ограждения металлическая размерами 1,2х1,7м (h)	шт	5	116071,43	--	580357	--		--	580357
					--	--	--	--	580357	--	
113	ПРАЙС	Вставка ограждения металлическая размерами 0,75х1,2м (h)	шт	4	44642,86	--	178571	--		--	178571
					--	--	--	--	178571	--	
		Ворота СШ №59 и №83									
114	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2454,40	--	14726	--	--	10603	27356
					2454,40	--	14726	--		2026	
115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	5627,41	1583,86	608	171	344	160	830
					862,75	734,52	93	79		61	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек. Устройство	м3	0,27	20365,63	1140,44	5499	308	3728	1397	7447
					5419,40	264,62	1463	71		552	
117	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,345	56847,61	10048,91	19612	3467	456	10826	32873
					45474,80	2,64	15689	1		2435	
118	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09	24845,92	11924,33	2236	1073	532	652	3119
					7014,84	3478,66	631	313		231	
119	ПРАЙС	Стойка ворот распашных высотой 1,7м	шт	6	5000,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
120	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,096	376,04	--	36	--	--	25	66
					376,04	--	36	--		5	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,096	87,85	2,26	8	--	4	3	12
					44,25	0,26	4	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,192**	**77,98**	**1,61**	**15**	**--**	**10**	**3**	**20**
					25,88	**0,26**	**5**	**--**		**1**	
123	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Планшеты ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,255**	**57568,40**	**2453,44**	**14680**	**626**	**911**	**9152**	**25739**
					51539,60	**477,74**	**13143**	**122**		**1907**	
124	**ПРАЙС**	**Ворота распашные высотой 1,7м**	**шт**	**2**	**160714,29**	**--**	**321429**	**--**		**--**	**321429**
					--	**--**	**--**	**--**	**321429**	**--**	
125	**ПРАЙС**	**Калитка высотой 1,7м**	**шт**	**2**	**133928,57**	**--**	**267857**	**--**		**--**	**267857**
					--	**--**	**--**	**--**	**267857**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**22755883**	**301143**	**966246**	**743521**	**23733791**
							918939	**79892**	**20569554**	**234387**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**20569554**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**20569554**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1319119**				
		Материалы	Тенге				**227939**				
		Всего заработная плата	Тенге					**587674**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**491189**				
		Накладные расходы	Тенге				**459823**				
		Сметная прибыль	Тенге				**142315**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1921258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**576**
		Сметная заработная плата	Тенге					**587674**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**751436**				
		Материалы	Тенге				**131346**				
		Всего заработная плата	Тенге					**411157**			
		Накладные расходы	Тенге				**283698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82811**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1117944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**308**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411157**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**115773**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**115773**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9262**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**125035**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**23733791**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**884**
		Сметная заработная плата	Тенге					**998830**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**242860650**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14011191**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1096695**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**296115**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3307145**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3146**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**212848351**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9370988**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2223134**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту	**Тенге**								**242 860 650**
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		**1,04%**						**243 172 778**
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		**1,35%**						**243 582 158**
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**		**2,00%**						**244 196 834**
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961	**Тенге**	**k=**	**1,0498961**	**0,75**					**192 285 978**
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 25 %, К=1,0864865	**Тенге**	**k=**	**1,0864865**	**0,25**					**66 329 141**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**								**258 615 119**
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	**k=**	**10%**						**232 753 607**
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**k=**	**12%**						**260 684 039,76**
		Итого к оплате:	**Тенге**								**260 684 039,76**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.),
БИН 061240008471

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Турксибского
района города Алматы", БИН 981140001829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Байдильдаев Б.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Руководитель ОБ акимата Турксибского района
_____ Воропаев К.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "МегаСтройПроект", Мырзамуратов Мырзабек, ИИН 490429301050, аттестаты эксперта №KZ67VJE00014317 от 09.12.2015г., №KZ56VJE00042936 от 07.12.2018г., №KZ29VJE00042937 от 07.12.2018г., Приказ №4-П от 27.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эксперты авторского надзора
ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Устенко Сергей Анатолий Болатович, ИИН 860102301010, аттестат эксперта №KZ10VJE00048226 от 23.07.2019г., Приказ №2-П от 25.06.2020 года.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)