СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014г.

Заказчик: Городской отдел жилищно- коммуналдьного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Договор №107 от 31 июля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей от ТК-44-3 до многоэтажных жилых домов по ул. Амангельды 84, Шукурова 29,31 и Скаткова 127 г. Кызылорда

тыс.тенге

№ пп	Наименование объекта и работ	сметная стоимость в базисных ценах 2001г. рыночных ценах 2012г.		Тендерная стоимость по по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ на отчетный период (за август месяц)	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
	Реконструкция тепловых сетей от ТК-44-3 до многоэтажных жилых домов по ул. Амангельды 84, Шукурова 29,31 и Скаткова 127 г. Кызылорда	50527,650	17294,54	48001,600	17294,54	11231,855	3844,423	11231,855	3844,423

Заказчик:

Технадзор:

Генподрядчик:

Городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

...ЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

...ие объекта - Реконструкция тепловых сетей ТК-44-3 до многоэтажных жилых домов по улицам Амангельды 84, Шукурова 29,31 и Скаткова 127 г. Кызылорда

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130806-527 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальная изолированная пенополуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСИТ 30732-2006 м	430	3430,00 --	--	1474900 --	--	--	--	--
2	С130806-524 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальная изолированная пенополуретаном в оцинкованной оболочке Ст 89х4-ППУ-ОЦ ГОСИТ 30732-2006 м	30	2011,00 --	--	60330 --	--	--	--	--
3	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 377мм, толщина стенки 8,0мм м	121,56	2030		246767				
4	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 159мм, толщина стенки 4,5мм м	72	1055,00 --	--	75960 --	--	--	--	--
5	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 133мм, толщина стенки 4,0мм м	80	806,00 --	--	64480 --	--	--	--	--
6	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 108мм, толщина стенки 4,0мм м	96	629,00 --	--	60384 --	--	--	--	--
7	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8. 02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 89мм, толщина стенки 3,5мм м	104	452,00 --	--	47008 --	--	--	--	--
8	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	26,52	21100,00 --	--	559572 --	--	--	--	--

	...изм. и ...СН РК 8. 02-...2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: ...ы /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	18,72	22100,00 --	--	431800 --	--	--	--	--
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	6,38	22800,00 --	--	145464 --	--	--	--	--
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	4,54	22400,00 --	--	101696 --	--	--	--	--
12	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 м3	0,36	23900,00 --	--	8604 --	--	--	--	--
13	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	8,16	21700,00 --	--	177072 --	--	--	--	--
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,78	7210,00 --	--	12834 --	--	--	--	--
16	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 м3	0,24	23900,00 --	--	5736 --	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3454607	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1256649				
	Местные материалы -		Тенге			1256649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332048				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2029829				

	...ериалов и конструкций -	Тенге			2029829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121790				
	...ЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2151619				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3661883				
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			43943				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3705826				
	Зимнее удорожание 2,34%	Тенге			86716				
	Выслуга лет 1%	Тенге			37058				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			14823				
	Итого в базисных ценах 2001г.	Тенге			3844423				
	Итого в текущих ценах 2014г.	Тенге			9831805				
	Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			196636				
	ИТОГО	Тенге			10028442				
	НДС 12%	Тенге			1203413				
	ВСЕГО	Тенге			11231855				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

«МЕХАНИЗАТОР - К»