СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013г.

Заказчик: Городской отдел строительства
Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Договор №130 от 22 июля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей по району "Ипподром" в г. Кызылорда - канализационные сети и строительство КНС

тыс.тенге

№ пп	Наименование объекта и работ	сметная стоимость в базисных ценах 2001г. рыночных ценах 2013г.		Тендерная стоимость по по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ на отчетный период (за август месяц)	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
	Строительство инженерных сетей по району "Ипподром" в г. Кызылорда - канализационные сети и строительство КНС	65309,75	25590,375	65309,75	25590,375	40550,285	15888,853	20106,934	7878,517

Заказчик:
Городской отдел строительства

Технадзор:

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К"

ЗАКАЗЧИК: Городской отдел строительства
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование объекта - Строительство инженерных сетей по району "Ипподром" в г. Кызылорда-канализационные сети и строительство КНС

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КНС)								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	238	28,89	27,85	6875	6627	2188	0,01	2
		м3		1,04	8,44	248	2008	97	0,03	7
2	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	625	40,44	38,98	25275	24365	8043	0,01	6
		м3		1,46	11,81	910	7381	97	0,03	20
3	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями	47	324,23	--	15239	--	17220	2,08	98
		м3		324,23	--	15239	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	518	6,48	6,48	3356	3356	1057	--	--
		м3		--	2,10	--	1090	97	0,01	4
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	222	134,10	--	29770	--	33640	0,97	216
		м3		134,10	--	29770	--	113	--	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	518	21,55	4,52	11161	2339	8557	0,11	56
		м3		17,03	--	8822	--	97	--	--
7	E0101-215-2	Гидравлическое погружение и установка легких	17	1779,39	337,14	30250	5731	6915	3,07	52
		шт		499,50	81,59	8492	1387	70	0,32	5
8	E0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	17	600,70	418,45	10212	7114	3285	1,14	19
		шт		182,25	93,78	3098	1594	70	0,34	6
9	E0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	22	155,04	100,95	3411	2221	1145	0,34	8
		м		46,35	28,00	1020	616	70	0,11	2

10	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	22	92,82	63,34	2042	1393	745	0,23	5
		м		29,48	18,88	649	415	70	0,08	2
11	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	42	623,00	--	26166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,54	2461,27	100,89	11174	458	868	0,85	4
		м3		123,75	38,25	562	174	118	0,18	1
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,03	8133,97	66,01	24646	200	702	1,35	4
		м3		195,75	24,93	593	76	105	0,12	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,3	203,08	9,95	6153	301	2085	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1582	113	123	0,02	1
		3 СЛОЯ								
15	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,3	323,65	18,42	9807	558	3461	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2604	209	123	0,03	1
16	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	30,3	430,78	18,10	13053	548	4044	0,50	15
		м2		101,70	6,80	3082	206	123	0,02	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,3	203,08	9,95	6153	301	2085	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1582	113	123	0,02	1
18	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	7,1	10120,15	476,15	71853	3381	6006	3,81	27
		м3		641,25	164,32	4553	1167	105	0,72	5
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,24	131,00	--	949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d	0,053	65000,00	--	3445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-54 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d	0,145	62000,00	--	8990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,044	45800,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-25 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,067	51000,00	--	3417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-71 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,041	68200,00	--	2796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-72 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,045	67700,00	--	3047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,172	65900,00	--	11335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,406	61200,00	--	24847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,004	73000,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,341	60300,00	--	20562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-34-3	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	25,7	12881,58	1302,32	331057	33470	76710	13,88	357
		м3		2407,50	435,20	61873	11185	105	1,71	44

31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона сульфатостойкий цемент м3	26,21	131,00 --	-- --	3434 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СТМ2								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	3,3	8133,97 195,75	66,01 24,93	26842 646	218 82	765 105	1,35 0,12	4 --
33	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм м3	5,6	11758,28 1507,50	404,96 152,98	65846 8442	2268 857	9764 105	9,27 0,75	52 4
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,29	131,00 --	-- --	4623 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,118	65000,00 --	-- --	7670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,051	60500,00 --	-- --	3086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,128	67700,00 --	-- --	8666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,972	68200,00 --	-- --	66290 --	-- --	-- --	-- --	-- --

39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,421	65900,00	--	27744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,546	60300,00	--	32924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,096	62000,00	--	5952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14	194,18	--	2719	--	3072	1,25	18
		м3		194,18	--	2719	--	113	--	--
43	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
ОПП-9										
44	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,18	9106,90	196,62	1639	35	65	1,79	--
		м3		272,25	74,27	49	13	105	0,36	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1836	131,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	65000,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	47400,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,036	69800,00	--	2513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ФШМ1										
49	Е0106-13-5	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм	11,78	9619,00	257,49	113312	3033	10220	4,53	53
		м3		729,00	97,27	8588	1146	105	0,48	6
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,78	131,00	--	1543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,153	47400,00	--	7252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,717	48300,00	--	34631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,125	60300,00	--	7538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	1906-16032	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ050-52120.00	1	31625,00	--	31625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	СПрайс-лист ТОО"KKR SUPPLIES" г.Шымкент	Насос Grundfos для сточных жидкостей 1.50.80.40.2.51D	3	278871,00	--	836613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЗАМЕНА НАСОСОВ						
56	Е0116-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	20	4520,66	40,84	90413	817	7534	1,62	32
		м		279,00	15,30	5580	306	128	0,07	1
57	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,02	566134,23	80990,95	11323	1620	2053	278,00	6
		км		48375,00	30595,50	968	612	130	149,43	3
58	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	20	4054,27	85,00	81085	1700	11241	2,31	46
		м		407,25	31,84	8145	637	128	0,16	3
59	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	815772,84	104398,81	16315	2088	2640	357,00	7
		км		62100,00	39438,00	1242	789	130	192,61	4
60	Е0116-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	3	4032,19	422,15	12097	1266	8243	11,40	34
		1шт		1989,00	157,50	5967	472	128	0,77	2
61	СПрайс-лист ТОО "KArlsKrOnA" г.Шымкент	Затвор FAF д 300мм	3	41112,13	--	123336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	6	1710,00	--	10260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм 1шт	2	2466,80	234,95	4934	470	3588	7,76	16
				1314,00	87,75	2628	175	128	0,43	1
64	2307-10816	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16 ШТ	2	1495,00	--	2990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
				2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
66	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
				239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
67	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм 1шт	4	2466,80	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1314,00	87,75	5256	351	128	0,43	2
68	СПрайс-лист ТОО "KArlsKrOnA" г.Шымкент	Затвор FAF д 150мм шт	4	10091,16	--	40365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	12	757,00	--	9084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм шт	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм врезка	2	3514,00	537,62	7028	1075	3475	5,59	11
				1134,00	202,50	2268	405	130	0,99	2

ДЕМОНТАЖ

72	Е0118-13-1	Демонтаж насосов	2	935,47	48,07	1871	96	2318	5,20	10
		1насос		887,40	18,00	1775	36	128	0,09	--
73	Е0116-11-6	Демонтаж стальных электросварных труб д 200мм	40	127,94	16,34	5117	653	6027	0,65	26
		м		111,60	6,12	4464	245	128	0,03	1
74	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм	7	434,42	24,92	3041	174	3334	2,68	19
		шт		409,50	3,94	2867	28	115,2	0,03	--

Напорная канализация

75	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5212	28,89	27,85	150554	145133	47906	0,01	38
		м3		1,04	8,44	5420	43967	97	0,03	164
76	Е0101-162-2 К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,мокрый грунт	385	368,44	--	141848	--	160289	2,36	910
		м3		368,44	--	141848	--	113	--	--
77	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3861	6,48	6,48	25017	25017	7879	--	--
		м3		--	2,10	--	8122	97	0,01	31
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1626	134,10	--	218047	--	246393	0,97	1580
		м3		134,10	--	218047	--	113	--	--
79	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3861	14,01	14,01	54076	54076	17958	--	--
		м3		--	4,80	--	18514	97	0,02	61
80	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	350	289,15	289,15	101201	101201	63356	--	--
		м3		--	186,62	--	65315	97	0,86	300
81	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	67	1376,05	75,71	92195	5073	20825	2,55	171
		шт		423,00	21,04	28341	1410	70	0,11	7

82	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длин[illegible]о 4 м	67	293,15	191,90	19641	12857	6851	0,65	44
		шт		101,25	44,82	6784	3003	70	0,16	11
83	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	110	155,04	100,95	17054	11104	5725	0,34	38
		м		46,35	28,00	5099	3080	70	0,11	12
84	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	110	92,82	63,34	10210	6967	3724	0,23	25
		м		29,48	18,88	3243	2077	70	0,08	8
85	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,95	1070,70	152,52	53481	7618	13690	1,02	51
		м3		153,68	57,15	7676	2855	- 130	0,28	14
86	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
87	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
88	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопров	118	831,44	781,34	98109	92198	13897	0,28	33
		м		49,84	63,41	5881	7482	104	0,30	35
89	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	118	282,86	0,37	33378	44	24010	0,90	106
		м		156,38	0,14	18453	17	130	--	--
90	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,007	243707,18	102058,18	1706	714	1401	615,00	4
		км		115425,00	38553,75	808	270	130	188,29	1

91	С130806-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные / [illegible]ектой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4,5 мм	7	2940,00	--	20580	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
		3200-118-7=3075М								
92	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,8	78245,00	36133,62	219086	101174	187325	247,00	692
км				41850,00	9612,90	117180	26916	130	37,30	104
93	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	1249,53	1510,00	--	1886790	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,006	139706,75	90794,12	838	545	530	286,00	2
км				48375,00	19582,83	290	117	130	84,07	1
95	С130804-339 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 335,7 мм	6,06	2640,00	--	15998	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,268	247994,13	49389,75	66462	13236	28371	312,70	84
т				62775,00	18657,00	16824	5000	130	91,12	24
97	Е0122-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,02	28167,79	5664,82	563	113	280	47,40	1
км				8617,50	2139,75	172	43	130	10,45	--

98	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
99	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,35	23477,73	1686,97	102128	7338	14131	11,16	49
		м3		1867,05	631,80	8122	2748	130	3,09	13
100	Е0123-17-5	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в мокрых грунтах	6,15	13895,08	294,95	85455	1814	7834	5,33	33
		м3		869,40	110,48	5347	679	130	0,54	3
101	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	С12021-267	Стремянка	0,17	133700,00	--	22729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-13-1	Упор бетонный	0,54	9183,98	86,60	4959	47	297	3,06	2
		м3		490,50	32,72	265	18	105	0,16	--
104	СПрайс-лист ТОО "KArlsKrOnA" г.Шымкент	Затвор FAF д 150мм	2	10091,16	--	20182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757,00	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист ТОО КазПластАс тана	Втулки фланцевые д 160мм	6	1242,03	--	7452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	4040	8,57	--	34623	--	46048	0,06	241
	м2		8,57	--	34623	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			6033471	696302			5417
Стоимость оборудования -		Тенге			838802	225967			923
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			868238				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			868238				
Материалы -		Тенге			3902				
Всего заработная плата -		Тенге			386				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				483,00			
Накладные расходы -		Тенге			2990				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			458				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				69,00			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			262				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			4623				
Сметная заработная плата -		Тенге							2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				551,00			
Материалы -		Тенге			4779189				
Всего заработная плата -		Тенге			250951				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1018681,00			
Местные материалы -		Тенге			2188367				
Накладные расходы -		Тенге			855109				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			1130997				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							565
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				169650,00			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354611				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			6264797				
Сметная заработная плата -		Тенге							6639
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1188331,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22729				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22729				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1364				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24093				
Материалы -		Тенге			359413				
Всего заработная плата -		Тенге			169066				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				45605,00			
Накладные расходы -		Тенге			140530				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			58004				
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							29
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8701,00			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25045				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			442461				
									294

		Сметная заработная плата -	Тенге				54306,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7604212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6934
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243188,00			
		Временныен здания и сооружения 1,1%	Тенге			83646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7687858				
		Зимнее удорожание 1,08%	Тенге			83029				
		Выслута лет 1%	Тенге			76879				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			30751				
		Итого в базисных ценах 2001г.	Тенге			7878517				
		Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234	Тенге			17600607				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			352012				
		ИТОГО	Тенге			17952620				
		НДС 12%	Тенге			2154314				
		ВСЕГО	Тенге			20106934				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК: