Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Ария-Жаңа Астана"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство патологоанатомического бюро, расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство патологоанатомического бюро"**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 на март 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**1427,000**	**42,75**	**61009**
			Накладные расходы			***10,22***	***14588***
2	**2**	**1-38-2**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**м3**	**81,000**	**207,37**	**16797**
			Накладные расходы			***83,39***	***6755***
3	**3**	**1-163-7**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**27,000**	**856,90**	**23136**
			Накладные расходы			***454,60***	***12274***
4	**4**	**1-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**1535,000**	**4,35**	**6672**
			Накладные расходы			***1,28***	***1965***
5	**5**	**1-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м3**	**702,000**	**42,75**	**30013**
			Накладные расходы			***10,22***	***7176***
6	**6**	**1-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**526,000**	**7,30**	**3842**
			Накладные расходы			***1,75***	***920***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	526,000	4,09	2152
			Накладные расходы			*0,98*	*515*
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	526,000	38,07	20022
			Накладные расходы			*16,52*	*8689*
9	9	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	176,000	260,24	45803
			Накладные расходы			*138,06*	*24299*
			Раздел: Фундаменты				
10	10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	44,000	3859,32	169810
			Накладные расходы			*231,71*	*10195*
11	11	6-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	225,000	5834,47	1312755
			Накладные расходы			*529,16*	*119061*
12	12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,067	66000,00	4422
13	13	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,550	59900,00	32945
14	14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,022	53577,00	108333
15	15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,594	53999,00	86069
16	16	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,370	52241,00	332775
17	17	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	650,000	291,21	189288
			Накладные расходы			*45,77*	*29752*
18	18	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,400	6639,84	2656
			Накладные расходы			*754,45*	*302*
19	19	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,001	53410,00	64
20	20	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,007	53999,00	357
21	21	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	2,399	213,97	513
			Накладные расходы			*70,36*	*169*
22	22	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	31,582	890,17	28113
			Накладные расходы			*238,21*	*7523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие				
23	**23**	**6-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)**	**м3**	**100,000**	**10988,08**	**1098808**
			Накладные расходы			*1442,26*	*144226*
24	**24**	**4-1-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,294**	**53577,00**	**15752**
25	**25**	**4-1-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**т**	**1,618**	**53299,00**	**86238**
26	**26**	**4-1-23**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**7,390**	**53999,00**	**399042**
27	**27**	**4-1-26**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**0,912**	**52154,00**	**47547**
28	**28**	**6-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**1т**	**0,047**	**80717,11**	**3802**
			Накладные расходы			*10279,24*	*484*
29	**29**	**4-1-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**0,047**	**40200,00**	**1893**
30	**30**	**46-33-1**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**0,100**	**25868,55**	**2587**
			Накладные расходы			*8309,25*	*831*
			Раздел: Разные работы				
31	**31**	**6-33-3**	**Устройство приямка при толщине до 150 мм**	**м3**	**1,680**	**10972,77**	**18434**
			Накладные расходы			*2723,43*	*4575*
32	**32**	**4-1-90**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,047**	**41200,00**	**1941**
33	**33**	**6-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,061**	**128846,86**	**7875**
			Накладные расходы			*34849,24*	*2130*
34	**34**	**4-1-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,061**	**40200,00**	**2457**
35	**35**	**8-12-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,126**	**23110,66**	**2921**
			Накладные расходы			*9088,06*	*1149*
36	**36**	**4-1-23**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,022**	**53000,00**	**1145**
37	**37**	**1-1-899**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,105**	**59200,00**	**6204**
38	**38**	**8-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**11,920**	**291,21**	**3471**
			Накладные расходы			*45,77*	*546*
39	**39**	**6-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,660**	**4053,12**	**2675**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*231,71*	*153*
40	40	6-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	м3	5,140	9376,29	48194
			Накладные расходы			*1654,98*	*8507*
41	41	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,093	53577,00	4998
42	42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,205	53999,00	11048
43	43	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,041	69217,00	2848
44	44	6-11-4	Установка болтов	1т	0,004	133075,85	511
			Накладные расходы			*6081,08*	*23*
45	45	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	10,000	291,21	2912
			Накладные расходы			*45,77*	*458*
46	46	9-24-1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,361	24732,76	8934
			Накладные расходы			*9963,77*	*3599*
47	47	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,361	83907,00	30311
48	48	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,048	20345,57	977
			Накладные расходы			*3083,40*	*148*
49	49	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,048	2233,33	107
			Накладные расходы			*370,98*	*18*
50	50	12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	8,400	708,99	5955
			Накладные расходы			*84,24*	*708*
51	51	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,004	119700,00	460
52	52	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	м3	3,360	10988,08	36920
			Накладные расходы			*1442,26*	*4846*
53	53	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	т	0,231	53999,00	12496
54	54	6-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	1,050	13862,81	14556
			Накладные расходы			*2373,54*	*2492*
55	55	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	53577,00	141
56	56	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,072	53999,00	3888

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**57**	**4-1-41**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** **Раздел: Каркас (л.2,5-10)**	**т**	**0,024**	**69217,00**	**1632**
58	**58**	**6-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	**м3**	**85,600**	**11651,28**	**997349**
			Накладные расходы			***2119,73***	***181449***
59	**59**	**4-1-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,630**	**53577,00**	**33754**
60	**60**	**4-1-28**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**1,536**	**52154,00**	**80109**
61	**61**	**4-1-26**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**0,097**	**52154,00**	**5049**
62	**62**	**4-1-95**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,814**	**66000,00**	**119750**
63	**63**	**4-1-118**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**4,736**	**59900,00**	**283686**
64	**64**	**6-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,228**	**80717,11**	**18404**
			Накладные расходы			***10279,24***	***2344***
65	**65**	**4-1-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,228**	**40200,00**	**9166**
66	**66**	**6-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м**	**м3**	**117,940**	**13266,18**	**1564614**
			Накладные расходы			***2892,25***	***341112***
67	**67**	**4-1-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,566**	**53577,00**	**83902**
68	**68**	**4-1-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**т**	**1,785**	**53299,00**	**95164**
69	**69**	**4-1-26**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**1,297**	**52154,00**	**67633**
70	**70**	**4-1-27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**т**	**3,628**	**52235,00**	**189519**
71	**71**	**4-1-28**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**т**	**3,332**	**52154,00**	**173756**
72	**72**	**6-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)**	**1т**	**0,293**	**128846,86**	**37719**
			Накладные расходы			***34849,24***	***10202***
73	**73**	**6-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,474**	**80717,11**	**38260**
			Накладные расходы			***10279,24***	***4872***
74	**74**	**4-1-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,767**	**40200,00**	**30823**
75	**75**	**8-7-5**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**219,257**	**890,17**	**195176**
			Накладные расходы			***238,21***	***52228***
76	**76**	**8-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**234,093**	**5370,43**	**1257176**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*974,39*	*228096*
77	77	8-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	м3	264,530	1867,24	493940
			Накладные расходы			*865,53*	*228958*
78	78	СПРАЙС лист	Теплоблоки	м3	243,367	6983,97	1699670
79	79	С11011-250	Клей	кг	7142,297	16,00	114277
80	80	9-17-1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,337	6913,96	9243
			Накладные расходы			*2119,12*	*2833*
81	81	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,252	70000,00	87640
82	82	1-1-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,085	64059,00	5432
83	83	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,013	119700,00	1551
84	84	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	м2	260,000	213,97	55633
			Накладные расходы			*70,36*	*18294*
85	85	6-18-9	Устройство перемычек	м3	0,300	13621,67	4087
			Накладные расходы			*2458,66*	*738*
86	86	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,013	53577,00	707
87	87	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,054	53999,00	2916
88	88	7-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	м	1190,000	64,30	76515
			Накладные расходы			*10,40*	*12378*
89	89	7-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	м	970,000	128,08	124239
			Накладные расходы			*21,17*	*20533*
90	90	46-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	1,000	12327,72	12328
			Накладные расходы			*4304,25*	*4304*
91	91	6-16-7	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	м3	6,000	13703,45	82221
			Накладные расходы			*2778,39*	*16670*
92	92	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	53577,00	77
93	93	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,005	65000,00	339
94	94	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,009	52241,00	464
95	95	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,103	65900,00	6804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	**96**	**4-1-90**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** **Раздел: Перекрытие (л.14,18,23)**	**т**	**0,143**	**41200,00**	**5909**
97	**97**	**6-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**511,700**	**10988,08**	**5622600**
			Накладные расходы			***1442,26***	***738004***
98	**98**	**4-1-54**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,077**	**62000,00**	**4762**
99	**99**	**4-1-73**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,313**	**65900,00**	**20640**
100	**100**	**4-1-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**2,474**	**53577,00**	**132573**
101	**101**	**4-1-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**т**	**8,184**	**53299,00**	**436193**
102	**102**	**4-1-23**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**39,685**	**53999,00**	**2142961**
103	**103**	**4-1-24**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,164**	**52241,00**	**8572**
104	**104**	**4-1-26**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**т**	**5,337**	**52154,00**	**278358**
105	**105**	**6-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,110**	**80717,11**	**8898**
			Накладные расходы			***10279,24***	***1133***
106	**106**	**4-1-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,110**	**40200,00**	**4432**
107	**107**	**46-33-1**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)** ***Накладные расходы*** **Раздел: Кровля (л.37)**	**м3**	**0,500**	**25868,55** ***8309,25***	**12934** ***4155***
108	**108**	**10-14-1**	**Установка стропил**	**м3**	**18,468**	**21818,79**	**402949**
			Накладные расходы			***4228,20***	***78086***
109	**109**	**1-1-59**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,037**	**149300,00**	**5568**
110	**110**	**1-1-879**	**Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,207**	**64059,00**	**13260**
111	**111**	**10-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**18,468**	**734,94**	**13573**
			Накладные расходы			***161,20***	***2977***
112	**112**	**10-49-2**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	**м3**	**3,280**	**20345,57**	**66733**
			Накладные расходы			***3083,40***	***10114***
113	**113**	**10-52-1**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**590,000**	**26,51**	**15639**
			Накладные расходы			***6,02***	***3554***
114	**114**	**12-7-3**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	**м2кровли**	**590,000**	**708,99**	**418301**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*84,24*	*49702*
115	**115**	**12-10-1**	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	**м2**	**70,000**	**812,73**	56891
			Накладные расходы			*182,90*	*12803*
			Раздел: Лестницы				
116	**116**	**6-22-5**	**Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**м3**	**54,000**	**13862,81**	748592
			Накладные расходы			*2373,54*	*128171*
117	**117**	**4-1-41**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**0,061**	**69217,00**	4186
118	**118**	**4-1-5**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**0,665**	**53577,00**	35607
119	**119**	**4-1-23**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**2,240**	**53999,00**	120942
120	**120**	**4-1-24**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**3,370**	**52241,00**	176050
121	**121**	**6-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**	**0,156**	**119346,86**	18561
			Накладные расходы			*34849,24*	*5420*
122	**122**	**4-1-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,156**	**40200,00**	6252
123	**123**	**9-25-1**	**Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,947**	**7957,22**	47323
			Накладные расходы			*2701,96*	*16069*
124	**124**	**2-1-146**	**Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,947**	**90036,00**	535457
125	**125**	**СССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,947**	**1860,00**	11062
126	**126**	**15-70-2**	**Штукатурка по сетке косоуров**	**м2**	**60,000**	**1135,05**	68103
			Накладные расходы			*229,24*	*13754*
			Раздел: Разные работы				
127	**127**	**8-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**15,356**	**5370,43**	82470
			Накладные расходы			*974,39*	*14963*
128	**128**	**6-1-13**	**Устройство бетонных опор**	**м3**	**4,560**	**6694,03**	30525
			Накладные расходы			*848,40*	*3869*
129	**129**	**6-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)**	**1т**	**0,028**	**68546,86**	1912

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34849,24*	*972*
130	130	8-6-57	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	м	15,300	116,00	1775
131	131	46-33-5	Заделка отверстий бетоном	м3	0,500	30635,10	15318
			Накладные расходы			*11371,50*	*5686*
132	132	12-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	м2	130,000	721,12	93746
			Накладные расходы			*45,53*	*5919*
133	133	6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	113,750	498,29	56680
			Накладные расходы			*38,18*	*4343*
134	134	6-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	м2	-113,750	70,09	-9168
			Накладные расходы			*-5,25*	*-597*
135	135	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,250	7353,52	1840
			Накладные расходы			*2114,44*	*529*
136	136	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,250	41200,00	10284
137	137	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	т	0,001	53577,00	34
138	138	7-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	2,364	78728,54	186113
			Накладные расходы			*8958,60*	*21178*
139	139	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,927	21,60	2656
			Накладные расходы			*5,25*	*645*
140	140	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	122,927	40,64	4996
			Накладные расходы			*7,49*	*920*
141	141	10-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами	м2	111,260	277,07	30827
			Накладные расходы			*147,77*	*16441*
142	142	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм	м2	114,041	476,00	54284
143	143	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	м2	300,000	21,60	6481
			Накладные расходы			*5,25*	*1574*
144	144	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	300,000	40,64	12193
			Накладные расходы			*7,49*	*2246*
			ИТОГО:				24453166
			В том числе :				
			Накладные расходы				2686718
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		2,8 %	684689,00	25137855
			Итого с НДС		12 %	3016543,00	28154398

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Генеральный подрядчик:
ТОО "Ария-Жана Астана"

Генеральный директор

Бекбосынов Г.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Monumental Building"

Директор

Камлач А.В.