Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Премьер-НС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от **15.01.2020**

Акт приемки выполненных работ №1 март месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монолитные стены подвала (л.КЖ-29,31)				
1	**1**	**1106-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25**	**м3**	**27,730**	**46866,06**	**1299596**
			Накладные расходы			***10267,16***	***284708***
			Сметная прибыль			***3471,56***	***96266***
2	**2**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,144**	**214659,72**	**889636**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***65899***
3	**3**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,488**	**222662,52**	**108682**
			Сметная прибыль			***16493,52***	***8050***
4	**4**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,413**	**218435,40**	**90148**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***6678***
5	**5**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,488**	**40153,85**	**19599**

			Накладные расходы			*17281,12*	*8435*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*1452*
6	6	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,443	30380,09	13452
			Накладные расходы			*12993,60*	*5754*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*996*
7	7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,413	39522,97	16311
			Накладные расходы			*16862,03*	*6959*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1208*
8	8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007	323814,32	2111
			Накладные расходы			*64638,05*	*421*
			Сметная прибыль			*23986,25*	*156*
9	9	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	31,450	46866,06	1473938
			Накладные расходы			*10267,16*	*322902*
			Сметная прибыль			*3471,56*	*109181*
10	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,540	214659,72	974641
			Сметная прибыль			*15900,72*	*72196*
11	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,712	222662,52	158558
			Сметная прибыль			*16493,52*	*11745*
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	218435,40	140694
			Сметная прибыль			*16180,40*	*10422*
13	13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,943	40153,85	37845
			Накладные расходы			*17281,12*	*16287*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*2803*
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,644	39522,97	25457
			Накладные расходы			*16862,03*	*10861*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1886*
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	150,970	1216,54	183661
			Накладные расходы			*258,96*	*39096*
			Сметная прибыль			*90,11*	*13605*
			Раздел: Диафрагмы жесткости (л.КЖ-37-72)				
16	16	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	41,620	37262,67	1550872
			Накладные расходы			*6883,20*	*286479*
			Сметная прибыль			*2760,20*	*114879*

17	17	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	33,860	41591,15	1408276
			Накладные расходы			*8172,21*	*276711*
			Сметная прибыль			*3080,83*	*104317*
18	18	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	113,120	50908,96	5758822
			Накладные расходы			*11226,36*	*1269926*
			Сметная прибыль			*3771,03*	*426579*
19	19	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	93,600	51838,87	4852118
			Накладные расходы			*11636,59*	*1089185*
			Сметная прибыль			*3839,92*	*359416*
20	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	51,113	214659,72	10971898
			Сметная прибыль			*15900,72*	*812733*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,333	222662,52	1187486
			Сметная прибыль			*16493,52*	*87962*
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,477	218435,40	1196344
			Сметная прибыль			*16180,40*	*88618*
23	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,011	40153,85	80754
			Накладные расходы			*17281,12*	*34754*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*5982*
24	24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,821	30380,09	55307
			Накладные расходы			*12993,60*	*23655*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*4097*
25	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,397	39522,97	173778
			Накладные расходы			*16862,03*	*74140*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*12872*
26	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Г-1). Установка	т	0,002	674696,60	1147
			Накладные расходы			*219429,05*	*373*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*85*
27	27	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,061	228574,85	13989
			Накладные расходы			*22623,35*	*1385*
			Сметная прибыль			*16931,47*	*1036*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,504	207,40	105

			Накладные расходы			*36,08*	*18*
			Сметная прибыль			*15,36*	*8*
29	29	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,049	6233,76	308
			Сметная прибыль			*461,76*	*23*
30	30	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	34,780	37262,67	1295996
			Накладные расходы			*6883,20*	*239398*
			Сметная прибыль			*2760,20*	*96000*
31	31	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,500	41591,15	1143757
			Накладные расходы			*8172,21*	*224736*
			Сметная прибыль			*3080,83*	*84723*
32	32	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	89,500	50908,96	4556352
			Накладные расходы			*11226,36*	*1004759*
			Сметная прибыль			*3771,03*	*337508*
33	33	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	74,820	51838,87	3878584
			Накладные расходы			*11636,59*	*870650*
			Сметная прибыль			*3839,92*	*287303*
34	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	46,003	214659,72	9874948
			Сметная прибыль			*15900,72*	*731478*
35	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,457	222662,52	769753
			Сметная прибыль			*16493,52*	*57019*
36	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,368	218435,40	954187
			Сметная прибыль			*16180,40*	*70681*
37	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,630	40153,85	105613
			Накладные расходы			*17281,12*	*45453*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*7823*
38	38	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,146	30380,09	95581
			Накладные расходы			*12993,60*	*40880*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*7080*
39	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,359	39522,97	132758
			Накладные расходы			*16862,03*	*56640*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*9834*

40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,540	42203,23	402619
			Накладные расходы			*8402,44*	*80159*
			Сметная прибыль			*3126,16*	*29824*
41	41	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,900	41591,15	328570
			Накладные расходы			*8172,21*	*64560*
			Сметная прибыль			*3080,83*	*24339*
42	42	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	25,980	50908,96	1322615
			Накладные расходы			*11226,36*	*291661*
			Сметная прибыль			*3771,03*	*97971*
43	43	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	21,280	51838,87	1103131
			Накладные расходы			*11636,59*	*247627*
			Сметная прибыль			*3839,92*	*81713*
44	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,963	214659,72	2138741
			Сметная прибыль			*15900,72*	*158425*
45	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,802	222662,52	178575
			Сметная прибыль			*16493,52*	*13228*
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,964	218435,40	210463
			Сметная прибыль			*16180,40*	*15590*
47	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,035	40153,85	41543
			Накладные расходы			*17281,12*	*17879*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*3077*
48	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,717	39522,97	28322
			Накладные расходы			*16862,03*	*12083*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*2098*
49	49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,220	42203,23	768943
			Накладные расходы			*8402,44*	*153093*
			Сметная прибыль			*3126,16*	*56959*
50	50	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,320	41591,15	595585
			Накладные расходы			*8172,21*	*117026*
			Сметная прибыль			*3080,83*	*44117*
51	51	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	47,100	50908,96	2397812

			Накладные расходы			*11226,36*	*528762*
			Сметная прибыль			*3771,03*	*177616*
52	52	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	56,960	51838,87	2952742
			Накладные расходы			*11636,59*	*662820*
			Сметная прибыль			*3839,92*	*218722*
53	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,857	214659,72	3833149
			Сметная прибыль			*15900,72*	*283937*
54	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,331	222662,52	741644
			Сметная прибыль			*16493,52*	*54937*
55	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,665	218435,40	800566
			Сметная прибыль			*16180,40*	*59301*
56	56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,242	40153,85	90017
			Накладные расходы			*17281,12*	*38741*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*6668*
57	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,143	39522,97	124221
			Накладные расходы			*16862,03*	*52997*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*9202*
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,550	42203,23	1162699
			Накладные расходы			*8402,44*	*231487*
			Сметная прибыль			*3126,16*	*86126*
59	59	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,070	41591,15	751552
			Накладные расходы			*8172,21*	*147672*
			Сметная прибыль			*3080,83*	*55671*
60	60	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	59,020	50908,96	3004647
			Накладные расходы			*11226,36*	*662580*
			Сметная прибыль			*3771,03*	*222566*
61	61	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	49,560	51838,87	2569135
			Накладные расходы			*11636,59*	*576709*
			Сметная прибыль			*3839,92*	*190306*
62	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	53,211	214659,72	11422151

			Сметная прибыль			*15900,72*	*846085*
63	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	222662,52	53813
			Сметная прибыль			*16493,52*	*3986*
64	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,281	218435,40	716794
			Сметная прибыль			*16180,40*	*53096*
65	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,171	40153,85	127342
			Накладные расходы			*17281,12*	*54804*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*9433*
66	66	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,009	30380,09	212921
			Накладные расходы			*12993,60*	*91067*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*15772*
67	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,726	39522,97	107743
			Накладные расходы			*16862,03*	*45967*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*7981*
68	68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Т-1, Т-2). Установка	т	0,057	674696,60	38458
			Накладные расходы			*219429,05*	*12507*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*2849*
			ИТОГО:				93719573
			В том числе :				
			Накладные расходы				10324766
			Сметная прибыль				6942191
			Итого с временными		0,010	937196,00	94656769
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				96549904
			Итого с НДС		0,120	11585988,00	108135892

Генеральный подрядчик:
ТОО "Премьер-НС"

Генеральный директор

Жумабаев Б.С.

Субподрядчик:
ТОО "Monumental Building"

Директор

Жамлач А.В.