Генеральный подрядчик **ТОО "Премьер-НС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Monumental Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство Многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау,158/9.Корректировка"(без наружных внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **Жилой 9-ти этажный дом, Пятно №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24** от **15.01.2020**

Акт приемки выполненных работ №2 апрель месяц 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колонны (л.КЖ-5-25.4)				
1	**1**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**12,050**	**42203,23**	**508549**
			Накладные расходы			***8402,44***	***101249***
			Сметная прибыль			***3126,16***	***37670***
2	**2**	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**8,070**	**41591,15**	**335641**
			Накладные расходы			***8172,21***	***65950***
			Сметная прибыль			***3080,83***	***24862***
3	**3**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**26,930**	**50908,96**	**1370978**
			Накладные расходы			***11226,36***	***302326***
			Сметная прибыль			***3771,03***	***101554***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**22,700**	**51838,87**	**1176742**
			Накладные расходы			***11636,59***	***264151***
			Сметная прибыль			***3839,92***	***87166***
5	**5**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,760**	**214659,72**	**4456228**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***330091***
6	**6**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,506**	**222662,52**	**558055**
			Сметная прибыль			***16493,52***	***41337***
7	**7**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,500**	**218435,40**	**327736**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***24277***
8	**8**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,780**	**40153,85**	**111647**
			Накладные расходы			***17281,12***	***48050***
			Сметная прибыль			***2974,36***	***8270***
9	**9**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,460**	**30380,09**	**74722**
			Накладные расходы			***12993,60***	***31959***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***5535***
10	**10**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,296**	**39522,97**	**51205**
			Накладные расходы			***16862,03***	***21846***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***3793***
11	**11**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка**	**т**	**0,017**	**674696,60**	**11335**
			Накладные расходы			***219429,05***	***3686***
			Сметная прибыль			***49977,53***	***840***
12	**12**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен**	**м2**	**100,950**	**1216,54**	**122810**
			Накладные расходы			***258,96***	***26142***
			Сметная прибыль			***90,11***	***9097***
13	**13**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**11,040**	**42203,23**	**465924**
			Накладные расходы			***8402,44***	***92763***
			Сметная прибыль			***3126,16***	***34513***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**8,010**	**41591,15**	**333145**
			Накладные расходы			***8172,21***	***65459***
			Сметная прибыль			***3080,83***	***24677***
15	**15**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**27,050**	**50908,96**	**1377087**
			Накладные расходы			***11226,36***	***303673***
			Сметная прибыль			***3771,03***	***102006***
16	**16**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**22,810**	**51838,87**	**1182445**
			Накладные расходы			***11636,59***	***265431***
			Сметная прибыль			***3839,92***	***87588***
17	**17**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,205**	**214659,72**	**4337273**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***321279***
18	**18**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,680**	**222662,52**	**151437**
			Сметная прибыль			***16493,52***	***11218***
19	**19**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,497**	**218435,40**	**327022**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***24224***
20	**20**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,855**	**40153,85**	**34344**
			Накладные расходы			***17281,12***	***14781***
			Сметная прибыль			***2974,36***	***2544***
21	**21**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,463**	**30380,09**	**74836**
			Накладные расходы			***12993,60***	***32008***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***5543***
22	**22**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,322**	**39522,97**	**52246**
			Накладные расходы			***16862,03***	***22290***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***3870***
23	**23**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (Г-1, Г-2). Установка**	**т**	**0,019**	**674696,60**	**12482**
			Накладные расходы			***219429,05***	***4059***
			Сметная прибыль			***49977,53***	***925***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**81,480**	**81808,67**	**6665770**
			Накладные расходы			***18111,56***	***1475730***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***493761***
25	**25**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,959**	**214659,72**	**1708567**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***126561***
26	**26**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,377**	**218435,40**	**737643**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***54640***
27	**27**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,633**	**239755,68**	**391511**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***29001***
28	**28**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,824**	**30380,09**	**25034**
			Накладные расходы			***12993,60***	***10707***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***1854***
29	**29**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,377**	**39522,97**	**133467**
			Накладные расходы			***16862,03***	***56942***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***9886***
30	**30**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,961**	**228574,85**	**219715**
			Накладные расходы			***22623,35***	***21746***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***16275***
31	**31**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**4,484**	**207,40**	**930**
			Накладные расходы			***36,08***	***162***
			Сметная прибыль			***15,36***	***69***
32	**32**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,440**	**6233,76**	**2740**
			Сметная прибыль			***461,76***	***203***
33	**33**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	**952253**
			Накладные расходы			***18111,56***	***210819***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***70537***
34	**34**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,463**	**214659,72**	**314013**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***23260***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	**105378**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***7806***
36	**36**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	**55930**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***4143***
37	**37**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,179**	**30380,09**	**5442**
			Накладные расходы			***12993,60***	***2327***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***403***
38	**38**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	**19067**
			Накладные расходы			***16862,03***	***8135***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***1412***
39	**39**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,137**	**228574,85**	**31388**
			Накладные расходы			***22623,35***	***3107***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***2325***
40	**40**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**0,641**	**207,40**	**133**
			Накладные расходы			***36,08***	***23***
			Сметная прибыль			***15,36***	***10***
41	**41**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,063**	**6233,76**	**391**
			Сметная прибыль			***461,76***	***29***
42	**42**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**23,280**	**81808,67**	**1904506**
			Накладные расходы			***18111,56***	***421637***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***141075***
43	**43**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,317**	**214659,72**	**712129**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***52750***
44	**44**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,965**	**218435,40**	**210755**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***15611***
45	**45**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,467**	**239755,68**	**111860**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***8286***
46	**46**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,358**	**30380,09**	**10883**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12993,60*	*4655*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*806*
47	**47**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,965**	**39522,97**	**38133**
			Накладные расходы			*16862,03*	*16269*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*2825*
48	**48**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,275**	**228574,85**	**62776**
			Накладные расходы			*22623,35*	*6213*
			Сметная прибыль			*16931,47*	*4650*
49	**49**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**1,281**	**207,40**	**266**
			Накладные расходы			*36,08*	*46*
			Сметная прибыль			*15,36*	*20*
50	**50**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,126**	**6233,76**	**783**
			Сметная прибыль			*461,76*	*58*
51	**51**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	**952253**
			Накладные расходы			*18111,56*	*210819*
			Сметная прибыль			*6059,90*	*70537*
52	**52**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,206**	**214659,72**	**688259**
			Сметная прибыль			*15900,72*	*50982*
53	**53**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	**105378**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*7806*
54	**54**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	**55930**
			Сметная прибыль			*17759,68*	*4143*
55	**55**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,293**	**30380,09**	**8915**
			Накладные расходы			*12993,60*	*3813*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*660*
56	**56**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	**19067**
			Накладные расходы			*16862,03*	*8135*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1412*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**57**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,137**	**228574,85**	**31388**
			Накладные расходы			***22623,35***	***3107***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***2325***
58	**58**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**0,641**	**207,40**	**133**
			Накладные расходы			***36,08***	***23***
			Сметная прибыль			***15,36***	***10***
59	**59**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,063**	**6233,76**	**391**
			Сметная прибыль			***461,76***	***29***
60	**60**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**23,280**	**81808,67**	**1904506**
			Накладные расходы			***18111,56***	***421637***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***141075***
61	**61**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,015**	**214659,72**	**861936**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***63847***
62	**62**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,965**	**218435,40**	**210755**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***15611***
63	**63**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,467**	**239755,68**	**111860**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***8286***
64	**64**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,449**	**30380,09**	**13652**
			Накладные расходы			***12993,60***	***5839***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***1011***
65	**65**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,965**	**39522,97**	**38133**
			Накладные расходы			***16862,03***	***16269***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***2825***
66	**66**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,275**	**228574,85**	**62776**
			Накладные расходы			***22623,35***	***6213***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***4650***
67	**67**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**1,281**	**207,40**	**266**
			Накладные расходы			***36,08***	***46***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,36*	*20*
68	**68**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,126**	**6233,76**	783
			Сметная прибыль			*461,76*	*58*
69	**69**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	952253
			Накладные расходы			*18111,56*	*210819*
			Сметная прибыль			*6059,90*	*70537*
70	**70**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,061**	**214659,72**	442405
			Сметная прибыль			*15900,72*	*32771*
71	**71**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	105378
			Сметная прибыль			*16180,40*	*7806*
72	**72**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	55930
			Сметная прибыль			*17759,68*	*4143*
73	**73**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,225**	**30380,09**	6826
			Накладные расходы			*12993,60*	*2919*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*506*
74	**74**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,010**	**40153,85**	411
			Накладные расходы			*17281,12*	*177*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*30*
75	**75**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	19067
			Накладные расходы			*16862,03*	*8135*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1412*
76	**76**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	952253
			Накладные расходы			*18111,56*	*210819*
			Сметная прибыль			*6059,90*	*70537*
77	**77**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,847**	**214659,72**	396438
			Сметная прибыль			*15900,72*	*29366*
78	**78**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	105378
			Сметная прибыль			*16180,40*	*7806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	**79**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	**55930**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***4143***
80	**80**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,225**	**30380,09**	**6826**
			Накладные расходы			***12993,60***	***2919***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***506***
81	**81**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	**19067**
			Накладные расходы			***16862,03***	***8135***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***1412***
82	**82**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,137**	**228574,85**	**31388**
			Накладные расходы			***22623,35***	***3107***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***2325***
83	**83**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**0,641**	**207,40**	**133**
			Накладные расходы			***36,08***	***23***
			Сметная прибыль			***15,36***	***10***
84	**84**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,063**	**6233,76**	**391**
			Сметная прибыль			***461,76***	***29***
85	**85**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	**952253**
			Накладные расходы			***18111,56***	***210819***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***70537***
86	**86**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,307**	**214659,72**	**280530**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***20780***
87	**87**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	**105378**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***7806***
88	**88**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	**55930**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***4143***
89	**89**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,139**	**30380,09**	**4213**
			Накладные расходы			***12993,60***	***1802***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***312***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	**90**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	**19067**
			Накладные расходы			***16862,03***	***8135***
			Сметная прибыль			***2927,63***	***1412***
91	**91**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,137**	**228574,85**	**31388**
			Накладные расходы			***22623,35***	***3107***
			Сметная прибыль			***16931,47***	***2325***
92	**92**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**0,641**	**207,40**	**133**
			Накладные расходы			***36,08***	***23***
			Сметная прибыль			***15,36***	***10***
93	**93**	**СТССЦ**	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	**т**	**0,063**	**6233,76**	**391**
			Сметная прибыль			***461,76***	***29***
94	**94**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**11,640**	**81808,67**	**952253**
			Накладные расходы			***18111,56***	***210819***
			Сметная прибыль			***6059,90***	***70537***
95	**95**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,362**	**214659,72**	**292332**
			Сметная прибыль			***15900,72***	***21654***
96	**96**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**218435,40**	**105378**
			Сметная прибыль			***16180,40***	***7806***
97	**97**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,233**	**239755,68**	**55930**
			Сметная прибыль			***17759,68***	***4143***
98	**98**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,139**	**30380,09**	**4213**
			Накладные расходы			***12993,60***	***1802***
			Сметная прибыль			***2250,38***	***312***
99	**99**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,010**	**40153,85**	**411**
			Накладные расходы			***17281,12***	***177***
			Сметная прибыль			***2974,36***	***30***
100	**100**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,482**	**39522,97**	**19067**
			Накладные расходы			***16862,03***	***8135***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1412*
101	**101**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25**	**м3**	**12,700**	**81808,67**	**1038970**
			Накладные расходы			*18111,56*	*230017*
			Сметная прибыль			*6059,90*	*76961*
102	**102**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,104**	**214659,72**	**451558**
			Сметная прибыль			*15900,72*	*33449*
103	**103**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,529**	**218435,40**	**115452**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*8552*
104	**104**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,255**	**239755,68**	**61109**
			Сметная прибыль			*17759,68*	*4527*
105	**105**	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,225**	**30380,09**	**6826**
			Накладные расходы			*12993,60*	*2919*
			Сметная прибыль			*2250,38*	*506*
106	**106**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,010**	**40153,85**	**411**
			Накладные расходы			*17281,12*	*177*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*30*
107	**107**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,529**	**39522,97**	**20889**
			Накладные расходы			*16862,03*	*8912*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1547*
			ИТОГО:				**44665889**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5714137**
			Сметная прибыль				**3308584**
			Итого с временными		**1 %**	**446659,00**	**45112548**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**46014799**
			Итого с НДС		**12 %**	**5521776,00**	**51536575**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Премьер-НС"

Субподрядчик:
ТОО "Monumental Building"

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Генеральный директор

Жумабаев Б.С.

Директор

Кимач А.В.