Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1125	19.04.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2 В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	2 165 639 000										232 032 750	
	в т.ч. Текущий м-ц		7 374 600									790 136	

Заказчик: М.П.

Генподрядчик: М.П.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь (15-25) месяц 2011 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка деревьев с комом 0,8х0,6								
1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	900	12,15	--	10935	--	14106	0,07	67
				12,15	--	10935	--	129	--	--
		м2								
2	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	100	2223,53	--	222353	--	94883	5,11	511
				735,53	--	73553	--	129	--	--
		яма								
3	Е0147-8-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, в естественном грунте	35,3	300,60	--	10611	--	13688	2,10	74
				300,60	--	10611	--	129	--	--
		м3								
4	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	185,3	99,84	--	18500	--	20905	0,62	115
				99,84	--	18500	--	113	--	--
		м3								
5	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	296,48	63,36	63,36	18785	18785	3757	--	--
				--	12,67	--	3757	100	0,27	79
		т								
6	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка	35,3	1143,60	97,07	40369	3427	6186	0,78	28

				112,50	36,00	3971	1271	118	0,18	6
			м3							
7	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	100	564,52	211,16	56452	21116	46939	1,80	180
				312,30	51,57	31230	5157	129	0,22	22
			шт							
8	С прайс	Сосна ком 0,8х0,6	100	13729,22	--	1372922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
9	Е010332-А30 -	Транспорт деревьев из питомника на 30 км	46	182,70	182,70	8404	8404	168	--	--
				--	36,54	--	1681	10	0,77	35
			т							
				Посадка деревьев с комом 1,2х0,6						
10	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	639	12,15	--	7764	--	10015	0,07	47
				12,15	--	7764	--	129	--	--
			м2							
11	Е0147-8-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%	171,04	1345,85	--	230194	--	98594	3,11	532
				446,85	--	76429	--	129	--	--
			м3							
12	Е0147-8-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, в естественном грунте	40,26	300,60	--	12102	--	15612	2,10	84
				300,60	--	12102	--	129	--	--
			м3							
13	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	211,3	99,84	--	21096	--	23839	0,62	131
				99,84	--	21096	--	113	--	--
			м3							
14	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	338,08	63,36	63,36	21421	21421	4284	--	--
				--	12,67	--	4284	100	0,27	90
			т							
15	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка	40,26	1143,60	97,07	46041	3908	7055	0,78	31
				112,50	36,00	4529	1449	118	0,18	7
			м3							
16	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,2х0,6 м	71	1052,64	307,26	74738	21816	68595	3,88	275
				674,55	74,39	47893	5281	129	0,31	22
			шт							
17	С прайс	Деревья лиственных пород ком 1,2х0,6	71	5570,70	--	395520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							

18	Е010332-А30 -	Транспорт деревьев из питомника на 30 км	32,66	182,70	182,70	5967	5967	119	--	--
				--	36,54	--	1193	10	0,77	25
			т							
19	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины/2 раза/	14,94	306,27	236,02	4575	3525	2298	0,49	7
				65,25	54,00	975	807	129	0,32	5
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**2578749**	**108368**			**2083**
			Тенге			**319589**	**24880**			**291**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2578749**	
Материалы -	Тенге	**9246**	
Всего заработная плата -	Тенге		**344470,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1768441**	
Местные материалы -	Тенге	**373104**	
Накладные расходы -	Тенге	**431044**	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		**216**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**64657,00**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**180588**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**3190380**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**2590**
Сметная заработная плата -	Тенге		**409126,00**
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**3190380**	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31%)	73 698
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	31 904
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	12 762
Итого в базовых ценах	**3 308 744**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6 455 357**
- материалы, тенге	4 196 195
- сметная заработная плата, тенге	798 205
Налог(2%)	129 107
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 584 464**
НДС(12%)	790 136
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7 374 600**

Заказчик:

Генподрядчик: