Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1125	19.04.2011г	Наименов	Код	№	Дата

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
	С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв смет ных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добав ленную стоимость	
			Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
			СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	2 158 264 400	123 597 300									231 242 614 13 242 568	

Заказчик: _____ М.п.

Генподрядчик: _____ М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3		5		7	8	9	10	11	12
	Дополнительные работы										
	Наружные сети электроосвещения										
1	Съезд ул. Акын Сара. Усиление кабельного канала 110кВ разгрузочными плитами	м3	10,83	42 084,026	455 770	10,83	455 770	100	10,83	455 770	100
2	Вынос кабелей 10 кВ ПК23+60 - ПК27+20	тенге			4 308 898		4 308 898			4 308 898	
	- укладка а/ц труб под местными проездами	м	1 800,00	1 900,747	3 421 344	1 800	3 421 344	100	1 800,00	3 421 344	100
	- устройство смотрового колодца д-1,5м	шт	6,00	147 925,667	887 554	6	887 554	100	6,00	887 554	100
3	Ливневая канализация на ПК25 железобетонная камера	шт	1,00	227 537,000	227 537	1,0	227 537	100	1,00	227 537	100
4	Устройство пандуса на перепаде высотных отметок автомагазина и дороги на ПК27+90 - ПК28+30	м2	30,00	77 490,200	2 324 706	30	2 324 706	100	30,00	2 324 706	100
5	Наружные сети водопровода В1 врезка водопровода к насосной станции СУ Арнасы	м	50,20	9 407,988	472 281	50,20	472 281	100	50,20	472 281	100
6	Наружные сети водопровода В1 врезка водопровода к жилому дому на перекрестке ул. Бейсекава. Устройство колодца	шт	1,00	120 907,000	120 907	1,0	120 907	100	1,00	120 907	100
7	Замена грунта ПК28+40 - ПК29+80; ПК26+60 - ПК27+80; ПК22+40 - ПК25+20; ПК28+80 - ПК29-80; ПК22+60 - ПК26+00; ПК18+22 - ПК22+40; ПК12+00 - ПК16+60.	м3	2 303,00	871,825	2 007 812	2 303	2 007 814	100	2 303,00	2 007 814	100
8	Замена грунта под существующими тротуарами	тенге			3 226 168		3 226 168			3 226 168	
	ПК4+20 - ПК4+60 разделительная полоса справа										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	54,00	3 564,037	192 458	54	192 458	100	54,00	192 458	100
	- замена грунта	м3	40,00	867,125	34 685	40	34 685	100	40,00	34 685	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	10,00	4 608,400	46 084	10	46 084	100	10,00	46 084	100

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	ПК4+20 - ПК4+60 разделительная полоса слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	67,00	3 563,940	238 784	67	238 784	100	67,00	238 784	100
	- замена грунта	м3	83,60	897,404	75 023	84	75 023	100	83,60	75 023	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	16,00	4 374,250	69 988	16	69 988	100	16,00	69 988	100
	ПК4+80 - ПК5+00 слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	120,00	3 563,917	427 670	120	427 670	100	120,00	427 670	100
	- замена грунта	м3	86,00	881,942	75 847	86	75 847	100	86,00	75 847	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	24,00	4 530,875	108 741	24	108 741	100	24,00	108 741	100
	ПК5+65 - ПК5+80 слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	24,00	3 492,292	83 815	24	83 815	100	24,00	83 815	100
	- замена грунта	м3	36,0000	883,528	31 807	36	31 807	100	36,00	31 807	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	9,00	4 081,222	36 731	9	36 731	100	9,00	36 731	100
	ПК8+50 Пк8+70 разделительная полоса справа										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	55,00	3 563,927	196 016	55	196 016	100	55,00	196 016	100
	- замена грунта	м3	81,00	891,951	72 248	81	72 248	100	81,00	72 248	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	11,00	4 531,182	49 843	11	49 843	100	11,00	49 843	100
	ПК10+80 - ПК11+10, ПК10+60 - ПК10+70 слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	28,00	3 563,929	99 790	28	99 790	100	28,00	99 790	100
	- замена грунта	м3	46,00	873,500	40 181	46	40 181	100	46,00	40 181	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	8,00	4 241,750	33 934	8	33 934	100	8,00	33 934	100
	ПК16+90 - ПК17+00 разделительная полоса слева, справа										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	96,00	3 563,854	342 130	96	342 130	100	96,00	342 130	100
	- замена грунта	м3	156,00	878,468	137 041	156	137 041	100	156,00	137 041	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	18,00	4 595,556	82 720	18	82 720	100	18,00	82 720	100
	ПК17+00 - ПК17+08 слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	8,00	3 564,125	28 513	8	28 513	100	8,00	28 513	100
	- замена грунта	м3	15,00	874,667	13 120	15	13 120	100	15,00	13 120	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	6,00	3 970,000	23 820	6	23 820	100	6,00	23 820	100
	ПК 17+20 - Пк17+60 слева										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	10,00	3 563,800	35 638	10	35 638	100	10,00	35 638	100
	- замена грунта	м3	17,00	858,471	14 594	17	14 594	100	17,00	14 594	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	5,00	3 952,400	19 762	5	19 762	100	5,00	19 762	100
	ПК 17+20 - Пк17+60 местный проезд										
	- разборка и восстановление покрытия из брусчатки	м2	80,00	3 563,875	285 110	80	285 110	100	80,00	285 110	100
	- замена грунта	м3	116,000	1 974,534	229 046	116	229 046	100	116,00	229 046	100
	- разборка и установка бортовых камней	м	24,00	4 209,542	101 029	24	101 029	100	24,00	101 029	100

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
9	Установка бортовых камней БР 100.25.10	м	3 234	4 612,767	14 917 689	3 234	14 917 688	100	3 234,00	14 917 688	100
10	Устройство покрытий на местных проездах м/з а/б Ти	м2	3 282,00	2 168,988	7 118 619	3 282	7 118 619	100	3 282,00	7 118 619	100
11	Устройство покрытия на въездах во дворы м/з а/б тип Б, м-1 Н-6 см	м2	2 282,00	2 168,989	4 949 632	2 282	4 949 632	100	2 282,00	4 949 632	100
12	Установка консолей	шт	17,00	955 427,765	16 242 272	17	16 242 272	100	17,00	16 242 272	100
13	Установка ИЩДУ Г-образный	шт	1,00	2 411 913,000	2 411 913	1	2 411 913	100	1,00	2 411 913	100
14	Установка ИЩДУ Т-образный	шт	3,00	3 790 148,333	11 370 445	3	11 370 445	100	3,00	11 370 445	100
15	Въезд в баню с пр. Туран устройство покрытия с брусчатки	м2	24,00	19 128,417	459 082	24	459 082	100	24,00	459 082	100
16	ПК00+10 устройство покрытия из брусчатки	м2	37,00	6 770,757	250 518	37	250 518	100	37,00	250 518	100
17	П00+30 установка бортовых камней	м	32,00	5 023,969	160 767	32	160 767	100	32,00	160 767	100
18	ПК1+40 разборка и устройство покрытия из брусчатки	м2	21,00	6 811,571	143 043	21	143 043	100	21,00	143 043	100
19	Улица Айкын сара	тенге			2 674 868		2 674 868			2 674 868	
	- разборка и установка бортовых камней	м	36,00	5 942,000	213 912	36	213 912	100	36,00	213 912	100
	- разборка и устройство покрытия из к/з а/б Н-9 см	м2	328,00	2 967,052	973 193	328	973 193	100	328,00	973 193	100
	- устройство покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	328,00	3 874,021	1 270 679	328	1 270 679	100	328,00	1 270 679	100
	- демонтаж и установка люков	шт	6,00	36 180,667	217 084	6	217 084	100	6,00	217 084	100
20	Защита существующих сетей (ул. Айкын сара)	м3	11,86	127 441,990	1 511 462	11,86	1 511 462	100	11,86	1 511 462	100
21	Устройство сетей электроснабжения от ПК6+80 до ПК8+10	м	500,00	1 161,048	580 524	500	580 524	100	500,00	580 524	100
22	Переустройство кабельных и воздушных линий ПК9+20	м	250,00	21 506,080	5 376 520	250	5 376 520	100	250,00	5 376 520	100
23	ПК18+40; ПК20+60 замена непригодного грунта	м3	1 240,00	919,536	1 140 225	1 240	1 140 225	100	1 240,00	1 140 225	100
24	Демонтаж и установка колодцев на местных проездах	шт	26,00	60 463,577	1 572 053	26	1 572 053	100	26,00	1 572 053	100
25	Вынос сетей связи КазТранскома АстанаТелеком на перекрестках ул. №801	м	406,00	11 624,293	4 719 463	406	4 719 463	100	406,00	4 719 463	100
26	Вынос сетей связи КазТранскома на перекрестках АЗС Бахыт	м	161,000	5 552,758	893 994	161	893 994	100	161,00	893 994	100
27	Вынос сетей связи КазТранскома КАзГЮА	м	1 185,00	4 111,646	4 872 300	1 185	4 872 300	100	1 185,0	4 872 300	100
28	Вынос сетей связи на перекрестках АстанаТелеком КАзГЮА	м	940,00	3 827,467	3 597 819	940	3 597 819	100	940,00	3 597 819	100
29	Усиление кабельного канала	м3	20,74	94 252,845	1 954 804	20,74	1 954 804	100	20,74	1 954 804	100
30	Защита существующих сетей ПК6+60 Пк4+00	м3	11,86	73 994,941	877 580	11,86	877 580	100	11,86	877 580	100
31	Усиление теплотрассы на правоповоротном съезде	м3	11,45	58 251,790	666 983	11,45	666 983	100	11,45	666 983	100
32	Подъезд к гостинице "Де Люкс"	тенге			2 013 560		2 013 560			2 013 560	
	- разборка и установка бортовых камней	м	32,00	14 491,938	463 742	32	463 742	100	32,00	463 742	100

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	- разборка и восстановление покрытия из а/б Н-5 см	м2	576,00	2 690,656	1 549 818	576	1 549 818	100	576,00	1 549 818	100
33	Улица Атырау	тенге			882 141		882 141			882 141	
	- фрезерование а/б покрытия, разбора основания	м2	126,00	1 141,452	143 823	126	143 823	100	126,00	143 823	100
	- устройство основания из песка Н-20см	м2	126,00	521,944	65 765	126	65 765	100	126,00	65 765	100
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	126,00	989,310	124 653	126	124 653	100	126,00	124 653	100
	- устройство покрытия из к/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	126,000	2 524,944	318 143	126	318 143	100	126,00	318 143	100
	- устройство покрытия из м/з а/б тип Б марки 1 Н-5 см	м2	126,00	1 823,468	229 757	126	229 757	100	126,00	229 757	100
34	Улица Айганым	тенге			4 066 007		4 066 007			4 066 007	
	- фрезерование а/б покрытия, разбора основания	м2	580,90	1 139,800	662 110	581	662 110	100	580,90	662 110	100
	- устройство основания из песка Н-20см	м2	580,90	521,923	303 185	581	303 185	100	580,90	303 185	100
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	580,90	989,299	574 684	581	574 684	100	580,90	574 684	100
	- устройство покрытия из к/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	580,90	2 524,987	1 466 765	581	1 466 765	100	580,90	1 466 765	100
	- устройство покрытия из м/з а/б тип Б марки 1 Н-5 см	м2	580,90	1 823,486	1 059 263	581	1 059 263	100	580,90	1 059 263	100
35	Улица №801	тенге			4 710 418		4 710 418			4 710 418	
	- фрезерование а/б покрытия, разбора основания	м2	673,00	1 139,441	766 844	673	766 844	100	673,00	766 844	100
	- устройство основания из песка Н-20см	м2	673,00	521,920	351 252	673	351 252	100	673,00	351 252	100
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	673,00	989,302	665 800	673	665 800	100	673,00	665 800	100
	- устройство покрытия из к/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	673,00	2 524,984	1 699 314	673	1 699 314	100	673,00	1 699 314	100
	- устройство покрытия из м/з а/б тип Б марки 1 Н-5 см	м2	673,00	1 823,489	1 227 208	673	1 227 208	100	673,00	1 227 208	100
36	Местный проезд	тенге			955 463		955 463			955 463	
	- устройство основания из песка Н-20см	м2	84,00	521,893	43 839	84	43 839	100	84,00	43 839	100
	- укладка геотекстиля	м2	84,00	1 574,167	132 230	84	132 230	100	84,00	132 230	100
	- устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С-4	м2	84,00	1 067,810	89 696	84	89 696	100	84,00	89 696	100
	- устройство нижнего слоя покрытия к/з а/б марки 1 н-9 см	м2	84,00	2 823,036	237 135	84	237 135	100	84,00	237 135	100
	- устройство среднего слоя покрытия к/з а/б марки 1 н-9 см	м2	84,00	2 772,940	232 927	84	232 927	100	84,00	232 927	100
	- устройство покрытия ЩМА Н-6 см	м2	84,00	2 614,714	219 636	84	219 636	100	84,00	219 636	100
37	Перекресток ул. Аягоз ПК3+80	тенге			572 920		572 920			572 920	
	- разборка и установка бортовых камней	м	80,00	7 161,500	572 920	80	572 920	100	80,00	572 920	100
38	Перекресток ПК9+00	тенге			1 651 063		1 651 063			1 651 063	
	- установка бортовых камней	м	62,00	13 267,871	822 608	62	822 608	100	62,00	822 608	100
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	124,00	6 681,089	828 455	124	828 455	100	124,00	828 455	100
39	Перекресток ПК1+80 улица №801	тенге			67 955		67 955			67 955	
	- разборка бортовых камней	м	84,00	808,988	67 955	84	67 955	100	84,00	67 955	100
40	Перекресток улица Айкын сара	тенге			2 331 931		2 331 931			2 331 931	
	- разборка и установка бортовых камней	м	99,00	4 937,707	488 833	99	488 833	100	99,00	488 833	100

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	- фрезерование и устройство покрытия из м/з а/б тип Б марки 1 Н-5 см	м2	685,00	2 690,654	1 843 098	685	1 843 098	100	685,00	1 843 098	100
41	Телефонизация	тенге			2 480 293		2 480 294			2 480 294	
	- прокладка кабеля	м	3 800,00	652,709	2 480 293	3 800	2 480 294	100	3 800,00	2 480 294	100
42	Наружные сети водопровода В1	тенге			2 258 895		2 258 895			2 258 895	
	- земляные работы	м3	23,39	1 047,969	24 512	23	24 512	98	23,39	24 512	100
	- установка задвижек	шт	2,00	979 075,000	1 958 150	2	1 958 150	100	2,00	1 958 150	100
	- устройство колодца д-1м	шт	1,00	276 233,000	276 233	1	276 233	100	1,00	276 233	100
	ВСЕГО:	тенге			123 597 300		123 597 302			123 597 302	

Заказчик:

Генподрядчик: