Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1125	19.04.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	2 034 667 100	266 733 864									218 000 046 28 578 628	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			декабрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3		5		7	8	9	10	11	
	Проезжая и бульварная часть										
4	**Земляные работы**	**тенге**			**58 227 140**		**58 227 140**			**58 227 140**	
	укрепление грунтов Н-50 см	м2	25 670,4207	2 268,258	58 227 140	25670,421	58 227 140	100	25 670,4207	58 227 140	100
1	**Дорожная одежда**	**тенге**			**924 807 485**		**802 206 357**			**18 973 391**	
а)	Установка бортовых камней 1ГП	м	4 290,00	13 311,601	57 106 765	2 321,67	30 905 055	54	1 425,327	18 973 391	33
б)	Устройство дренажа	м	1 870,70	4 164,655	7 790 823	1 870,70	7 790 823	100	-	-	-
в)	Дорожная одежда на основных полосах проезжей части	тенге			394 917 449		372 577 558			-	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	5 427,10	2 601,103	14 116 444	5 427,100	14 116 444	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	26 886,20	1 046,033	28 123 848	26 886,200	28 123 848	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	25 800,60	1 303,081	33 620 296	25 800,600	33 620 296	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	24 357,96	2 636,552	64 221 012	24 357,960	64 221 012	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	23 232,00	3 111,249	72 280 533	23 232,000	72 280 533	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	23 232,00	2 764,285	64 219 894	23 232,000	64 219 894	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	36 825,47	2 893,280	118 335 424	36 825,470	95 995 530	100	-	-	-
г)	Разделительная полоса	тенге			33 560 028		33 560 028			-	
	- устройство основания из материала от разборки с уплотнением и транспортировкой	м3	2 661,12	342,850	912 365	2 661,120	912 365	100	-	-	-
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	5 292,00	1 207,075	6 387 839	5 292,000	6 387 839	100	-	-	-
	- устройство выравнивающего слоя из песка Н- 5см	м2	5 292,00	347,294	1 837 880	5 292,000	1 837 880	100	-	-	-
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	5 292,00	4 614,880	24 421 945	5 292,000	24 421 945	100	-	-	-
д)	Дорожная одежда на правоповоротных съездах (включа пер. Бейсековой)	тенге			133 887 668		67 619 020			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	2 384,29	2 601,103	6 202 015	1 199,3300	3 119 581	50	0,00	0	0
	- укладка геотекстиля	м2	11 343,99	1 046,033	11 866 629	5 706,1700	5 968 842	50	0,00	0	0
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	10 516,97	1 312,101	13 799 848	5 290,1700	6 941 238	50	0,00	0	0

	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	9 666,21	2 649,927	25 615 690	4 862,2200	12 884 528	50	0,00	0	0
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	9 071,35	3 111,252	28 224 291	4 563,0000	14 196 643	50	0,00	0	0
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	9 071,35	2 764,289	25 077 204	4 563,0000	12 613 451	50	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	7 984,402	2 893,283	23 101 991	4 563,0000	11 894 737	57	-	-	-
ж)	Дорожная одежда на местных дорогах и парковках	тенге			243 688 173		237 432 099			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	4 733,128	2 601,103	12 311 353	4 733,1280	12 311 353	100		-	-
	- укладка геотекстиля	м2	24 514,33	1 046,033	25 642 798	24 514,330	25 642 798	100		-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	20 848,98	1 103,584	23 008 601	20 848,980	23 008 600	100		-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	20 608,78	2 764,071	56 964 131	20 608,78	56 964 128	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	22 643,78	2 764,071	62 589 016	22 643,78	62 589 013	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	21 835,76	2 893,065	63 172 273	21 835,76	56 916 208	100	-	-	-
з)	Дорожная одежда навъездах во дворы и примыкающих у	тенге			53 856 580		52 321 774			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	1 067,57	2 601,103	2 776 860	1 067,5700	2 776 860	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	5 472,13	1 046,033	5 724 029	5 472,1300	5 724 029	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	4 752,08	1 103,584	5 244 321	4 752,0800	5 244 321	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 611	4 452,3500	12 306 611	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 611	4 452,3500	12 306 611	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	5 357,00	2 893,065	15 498 149	5 357,0000	13 963 342	100	-	-	-
2	**Дорожные знаки**	**тенге**			**21 551 418**		**20 161 034**			**8 290 964**	
	Дорожные знаки	шт	310,00	38 621,785	11 972 753	274	10 582 369	62	132	5 098 076	43
	Установка ИЩДУ	шт	3,00	3192888,333	9 578 665	3	9 578 665	100	1	3 192 888	33
	Арки раннего предупреждения	шт	19,00	5514537,895	104 776 220	-	-	-		-	-
	ИЩДУ "Г" - образный	шт	1,00	2 170 000,00		-	-	-	-	-	-
	ИЩДУ "Т" - образный	шт	3,00	3 410 000,00		-	-	-	-	-	-
	Алюминевая консоль в замен АРП	шт	17,00	850362,000		-	-	-	-	-	-
3	**Разметка**	**тенге**			**15 370 027**		**15 370 029**			**4 073 222**	
	- разметка	км	13,035	360 092,906	4 692 011	13,035	4 692 012	100	6,515	2 346 005	50
	- нанесение горизонтальной разметки	м2	676,20	5 108,599	3 454 435	676,200	3 454 436	100	338,100	1 727 217	50
	- нанесение вертикальной разметки (черной и желтой)	м2	1 890,00	652,683	1 233 571	1 890	1 233 571	100	-	-	-
	- установка светоотражающих катафотов	шт	1 863,00	3 215,250	5 990 010	1 863	5 990 010	100	-	-	-
4	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	**4 034,00**	**32 753,993**	**132 129 610**	**4 034,000**	**132 129 610**	**100**	**-**	**-**	**-**
5	**Тротуары**	**тенге**			**183 180 636**		**183 180 636**			**0**	
а)	Земляные работы по бульварной части	м3	2 622,09	834,608	2 188 418	2 622,090	2 188 418	100	0,00	0	0
б)	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	9 441,40	3 150,133	29 741 667	9 441,400	29 741 667	100	0,00	0	0
в)	Устройство тротуаров из брусчатки	тенге			151 250 551		151 250 551			0	
	- устройство основания из материала от разборки	м3	3 505,284	294,569	1 032 549	3 505,284	1 032 549	100	0,00	0	0
	- устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки Н-12 см	м2	21 353,00	266,875	5 698 582	21 353,0	5 698 582	100	0,00	0	0
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	21 353,00	1 275,144	27 228 150	21 353,0	27 228 150	100	0,00	0	0
	- устройство основания из песка Н-5 см	м2	21 353,00	347,294	7 415 768	21 353,0	7 415 768	100	0,00	0	0

	- устройство покрытия из брусчатки	м2	23 809,000	4 614,880	109 875 502	23 809,0	109 875 502	100	0,00	0	0
6	**Озеленение**	**тенге**			**109 550 281**		**102 617 778**			**-**	
а)	Газоны	тенге			58 258 520		51 326 031			-	
	подготовка и разбивка участка	м2	32 529,00	75,020	2 440 325	24 056	1 804 681	74	-	-	-
	подготовка почвыдля устройства газона с внесением растительной земля Н-22 см	м2	26 994,00	1 056,057	28 507 203	24 056	25 404 507	89	-	-	-
	устройство ДЭС из песка Н-10 см	м2	26 994,00	322,538	8 706 591	24 056	7 758 975	89	-	-	-
	посев газонов	м2	47 840,00	197,259	9 436 871	42 076	8 299 869	88	-	-	-
	уход за газонами	м2	47 840,00	191,629	9 167 531	42 050	8 057 999	88	-	-	-
б)	Посадка деревьев	тенге			27 907 604		27 907 604			-	
	- устройство песчанного основания под деревья Н-20 см	шт	1 107,00	2 109,873	2 335 629	1 107	2 335 629	100	-	-	-
	- подготовка посадочных мест и посадка деревьев	шт	1 107,00	22 389,135	24 784 772	1 107	24 784 772	100	-	-	-
	- уход за деревьями	шт	1 107,00	711,114	787 203	1 107	787 203	100	-	-	-
в)	Посадка живой изгороди	тенге			20 056 653		20 056 653			-	
	- устройство ДЭС из щебня	м	2 714,00	311,760	846 117	2 714	846 117	100	-	-	-
	- подготовка посадочных мест и посадка кустарников в живую двухрядную изгородь	м	2 714,00	6 913,380	18 762 913	2 714	18 762 913	100	-	-	-
	- уход за кустарниками	м	2 714,00	164,931	447 623	2 714	447 623	100	-	-	-
г)	Погрузка и транспортировка грунта из штабеля	м3	3 738,06	890,165	3 327 490		3 327 490	100	-	-	-
8	**Автопавильоны**	**шт**	**11,00**	**2 049 523,0**	**22 544 753**	**11**	**22 544 753**	**100**	**7**	**14 346 661**	**64**
9	**Объездная дорога**	**тенге**			**24 249 014**		**24 249 014**	**100**		**-**	**-**
	ИТОГО по проезжей и бульварной части:	**тенге**			**1 491 610 365**		**1 360 686 351**			**103 911 378**	
	Инженерные сети				-						
1	**Отвод участка**	**тенге**			**1 818 905**		**1 818 905**	**100**			**-**
2	**Вынос сетей 10 кВ**	**тенге**			**18 460 045**		**18 460 045**			**-**	
	Устройство усиления 2х лоткового кабельного канала под а	м3	8,80	64 642,989	568 856	8,80	568 856	100		-	-
	Переустройство сетей 10 кВ:	тенге			29 476		29 476			-	
	- земляные работы	м3	25,95	1 135,877	29 476	25,95	29 476	100		-	-
	Наращивание существующих кабельных колодцев	шт	2,00	22 954,500	45 909	2,00	45 909	100		-	-
	Прокладка кабелей	м	3 146,2325	5 656,712	17 797 331	3 146,2325	17 797 331	100		-	-
	Заземление	тенге			18 473		18 473	100		-	-
3	**Вынос сетей 110 кВ**	**тенге**			**17 921 534**		**17 921 534**			**-**	
	Демонтаж металических опор У110-2	шт	1,00	681 286,00	681 286	1,00	681 286	100		-	-
	Демонтаж ж/б опоры ПБ 110-8	шт	1,00	43 090,00	43 090	1	43 090	100		-	-
	Демонтаж провода и грозозащитного провода	м	1 301,00	56,553	73 575	1 301	73 575	100		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2	шт	1,00	4 558 604,0	4 558 604	1	4 558 604	100		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2 +5	шт	1,00	5 491 357,0	5 491 357	1	5 491 357	100		-	-
	Подвеска проводов	м	1 357,00	3 201,282	4 344 139	1 357	4 344 140	100		-	-
	Линейная арматура для опор УБ110-11	тн	4,41	181 844,218	801 933	4,41	801 933	100		-	-
	Линейная арматура для грозозащитного троса OPGW11A40Z (креплением)	шт	3,00	633 485,333	1 900 456	3	1 900 456	100		-	-
	Заземление	тенге			27 093		27 093	100		-	-

4	**Наружное освещение**	**тенге**			**46 010 612**		**46 010 612**			**-**	
	Земляные работы	м3	885,88	419,549	371 670	885,88	371 670	100	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	4 488,00	2 641,868	11 856 702	4 488,00	11 856 702	100	-	-	-
	Установка опор с одним кронштейном	шт	3,00	190 444,375	571 333	3,00	571 333	100	-	-	-
	Установка опор с двумя кронштейнами	шт	47,00	202 313,178	9 508 719	47,00	9 508 719	100	-	-	-
	Установка опор с тремя кронштейнами	шт	19,00	210 892,500	4 006 958	19,00	4 006 958	100	-	-	-
	Установка светильников слампами	шт	154,00	120 021,459	18 483 305	154,00	18 483 305	100	-	-	-
	устройство фундаментов под опору Ф-1	шт	69,00	17 564,126	1 211 925	69,00	1 211 925	100	-	-	-
5	**Наружное сети связи**	**тенге**			**145 419 317**		**145 419 327**			**80 790 457**	
	Земляные работы	м3	3 506,24	583,617	2 046 300	3 506,240	2 046 299	100	3 020,000	1 762 523	86
	Укладка труб	м	37 800,00	1 706,360	64 500 420	37 800	64 500 431	100	32 587	55 605 164	86
	Устройство колодцев ККС3	шт	164,00	116 585,457	19 120 015	164,00	19 120 015	100	109,00	12 707 815	66
	Замена люков	шт	12,00	25 620,500	307 446	12,00	307 446	100	-	-	-
	Кладка стен и приямков	м3	24,64	33 614,570	828 263	24,640	828 263	100	16,38	550 608	66
	Прокладка кабеля	м	56 187,00	1 043,246	58 616 873	56 187,000	58 616 873	100	9 743	10 164 347	17
6	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**136 318 025**		**136 318 040**			**82 032 029**	
	Земляные работы	м3	721,60	486,172	350 822	721,6	350 822	100	400,00	194 469	55
	Устройство колодцев ККС1	шт	56,00	60 004,804	3 360 269	56	3 360 269	100	-	-	-
	Укладка труб d-100мм	м	4 095,00	868,584	3 556 851	4 095,00	3 556 851	100	2 000	1 737 168	49
	Укладка труб d-65мм	м	820,00	558,890	458 290	820,00	458 290	100	400	223 556	49
	Прокладка кабелей	м	4 101,00	586,004	2 403 202	4 101,000	2 403 202	100	2 571	1 506 616	63
	Устройство фундаментов под светофорные стойки	шт	61,00	5 872,928	358 248	61	358 248	100	38	223 171	62
	Установка транспортных и пешеходных стоек	шт	61,00	153 576,261	9 368 152	61	9 368 152	100	38	5 835 898	62
	Монтаж транспортных светофоров	шт	86,00	207 715,2	17 863 507	86	17 863 505	100	55	11 424 334	64
	Монтаж табло отображения разрешающего сигнала светоф	шт	29,00	484 941,9	14 063 315	29	14 063 316	100	19	9 213 897	66
	Установка интегрированного транспортного контроллера	шт	7,00	2 616 086,1	18 312 602	7	18 312 603	100	4	10 464 345	57
	Монтаж компьютера пром для удаленного управления светофорным объектом	шт	7,00	1 938 761,4	13 571 330	7	13 571 329	100	4	7 755 045	57
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	92,00	137 359,3	12 637 056	92	12 637 055	100	56	7 692 120	61
	Установка дополнительных секций светофора	шт	14,00	51 787,4	725 024	14	725 024	100	14	725 024	100
	Монтаж пешеходного табло	шт	92,00	341 219,9	31 392 230	92	31 392 232	100	56	19 108 316	61
	Электроснабжение светофоров прокладка кабеля	м	3 714,00	982,1	3 647 520	3 714,00	3 647 535	100	1 715,0	1 684 317	46
	Распеределительный щит	шт	2,00	11 745,0	23 490	2	23 490	100	2	23 490	100
	Автомат ВА96-29-3 10-25 А	шт	7,00	1 951,6	13 661	7	13 661	100	4	7 806	57
	Демонтажные работы	тенге			254 999		254 999	100		254 999	100
	Монтаж видеокамеры с устрйством фундамента и установ	шт	3,00	1 319 152,3	3 957 457	3	3 957 457	100	3	3 957 457	100
7	**Водопровод В1**	**тенге**			**145 476 821**		**145 428 906**			**0**	
	Земляные работы	м3	7 907,0300	4 911,898	38 838 522	7 907,0300	38 838 522	100		-	-
	Колодцы сборные ж/б	м3	23,85	116 929,182	2 788 761	23,85	2 788 761	100		-	-
	Колодцы монолитные прямоугольные ж/б	м3	150,73	54 289,162	8 183 004	150,730	8 183 004	100		-	-
	Утепляющие крышки пожарного гидранта	шт	6,00	2 748,833	16 493	5	13 744	83	-	-	-
	Установка пожарных гидрантов	шт	6,00	45 165,667	270 994	5	225 828	83	-	-	-
	Укладка п/э труб d-50мм	м	7,00	411,286	2 879	7	2 879	100		-	-

	Укладка п/э труб d-100мм	м	41,00	2 064,463	84 643	41	84 643	100		-	-
	Укладкап/э труб d-200мм	м	46,00	7 722,556	355 239	46	355 239	100		-	-
	Укладкап/э труб d-400мм	м	132,00	29 780,250	3 930 993	132,0	3 930 993	100	-	-	-
	Укладка п/э труб d-600мм с протаскиванием	м	932,00	62 885,994	58 609 746	932,00	58 609 747	100	-	-	-
	Укладка стальных труб d-200 мм с протаскиванием	м	174,00	5 822,017	1 013 031	174,00	1 013 031	100	-	-	-
	Укладка стальных труб d-250 мм с протаскиванием	м	67,00	7 070,657	473 734	67,0	473 734	100		0	-
	Укладка стальных труб d-300 мм с протаскиванием	м	156,00	18 607,949	2 902 840	156,0	2 902 840	100			-
	Укладка стальных труб d-400 мм с протаскиванием	м	80,00	25 747,988	2 059 839	80	2 059 839	100		-	-
	Укладка стальных труб d-600 мм с протаскиванием	м	40,00	64 745,025	2 589 801	40	2 589 801	100		-	-
	Укладка стальных труб d-900 мм	м	32,00	110 276,094	3 528 835	32,00	3 528 835	100		-	-
	Установка чугунных задвижек d-50мм	шт	13,00	22 735,923	295 567	13	295 567	100		-	-
	Установка чугунных задвижек d-80мм	шт	6,00	27 601,833	165 611	6	165 611	100		-	-
	Установка чугунных задвижек d-100мм	шт	6,00	32 766,667	196 600	6	196 600	100		-	-
	Установка чугунных задвижек d-600мм	шт	1,00	1164122,000	1 164 122	1	1 164 122	100		-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100мм	тн	0,040	285 547,945	11 507	0,0400	11 507	100	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200мм	тн	0,970	253 141,098	246 686	0,970	246 686	100	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	тн	0,870	232 209,530	201 256	0,870	201 256	100	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 500-1000 мм	тн	10,740	180 681,780	1 940 703	10,740	1 940 703	100	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	тн	0,120	865 416,667	108 004	0,12	108 004	100	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 300-800 мм	тн	0,620	644 656,911	396 464	0,620	396 464	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-80мм	шт	9,00	1 520,333	13 683	9	13 683	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-100мм	шт	15,00	2 890,067	43 351	15	43 351	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-150мм	шт	12,00	2 996,917	35 963	12	35 963	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-600мм	шт	19,00	531 713,176	10 102 550	19	10 102 550	100	-	-	-
	Установка отводов d-40мм	шт	2,00	2 163,000	4 326	2	4 326	100	-	-	-
	Установка отводов d-100мм	шт	4,00	23 090,500	92 362	4	92 362	100	-	-	-
	Установка вантуза	шт	2,00	53 483,500	106 967	2	106 967	100	-	-	-
	Установка заглушки из стали d-800мм	тн	0,03	644 656,250	20 629	0,030	20 629	100	-	-	-
	Установка вентилей d-50мм	шт	2,00	3 827,500	7 655	2	7 655	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-50-65мм	м	7,00	45,429	318	7	318	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-100мм	м	41,00	46,756	1 917	41	1 917	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-150мм	м	79,00	57,861	4 571	79	4 571	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-200мм	м	228,00	60,614	13 820	228,00	13 820	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-250мм	м	67,00	73,328	4 913	67	4 913	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-300мм	м	166,00	77,759	12 908	166,00	12 908	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-400мм	м	212,00	98,170	20 812	212	20 812	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-600мм	м	972,00	157,595	153 182	972	153 182	100	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-900мм	м	32,00	278,719	8 919	32	8 919	100	-	-	-
	Заделка концов футляров бетоном	футл	14,00	15 743,429	220 408	14	220 408	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-100мм	врез	5,00	3 799,000	18 995	5	18 995	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-150мм	врез	1,00	5 977,000	5 977	1	5 977	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-200мм	врез	6,00	8 136,167	48 817	6	48 817	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-250мм	врез	2,00	10 940,500	21 881	2	21 881	100	-	-	-

	Врезка в действующую сеть патрубков d-300мм	врез	4,00	12 843,250	51 373	4	51 373	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-400мм	врез	1,00	19 272,000	19 272	1	19 272	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-600мм	врез	7,00	39 102,286	273 716	7	273 716	100	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-900мм	врез	1,00	68 448,000	68 448	1	68 448	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-150мм	м	43,00	1 276,349	54 883	43	54 883	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-200мм	м	174,00	1 635,626	284 599	174,0	284 599	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-250мм	м	67,00	1 991,985	133 463	67	133 463	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-400мм	м	196,40	3 007,734	590 719	196,4	590 719	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-500мм	м	190,50	3 627,323	691 005	150,50	691 005	79	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-600мм	м	37,50	4 269,307	160 099	37,50	160 099	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-800мм	м	33,40	5 546,617	185 257	33,4	185 257	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-1100мм	м	33,00	8 321,030	274 594	33	274 594	100	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге	-		1 333 324		1 333 324		-	-	
	- Демонтаж труб	м	648,00	673,324	436 314	648	436 314	100	-	-	-
	- Разборка ж/б колодцев	шт	8,00	112 126,250	897 010	8	897 010	100	-	-	-
	Демонтаж и монтаж пожарного гидранта	шт	1,00	15 275,000	15 275	1	15 275	100	-	-	-
8	**Бытовая канализация К-1**	**тенге**			**30 000 986**		**30 000 986**			**-**	
	Земляные работы	м3	2 228,06	10 373,498	23 112 777	2 228,02	23 112 777	100		-	-
	Колодцы сборные ж/б d-1,5,0м	шт	9,00	290 729,750	2 616 568	9	2 616 568	100		-	-
	Устройство песчанного основания	м	29,84	3 689,669	110 100	29,84	110 100	100		-	-
	Укладка п/э труб D-150мм	м	6,00	1 263,167	7 579	6	7 579	100		-	-
	Укладка п/э труб D-250мм	м	3,00	3 331,667	9 995	3	9 995	100		-	-
	Укладка п/э труб D-300мм	м	145,00	4 220,396	611 957	145	611 957	100		-	-
	Укладка п/э труб D-600мм	м	223,00	15 750,762	3 512 420	223	3 512 420	100		-	-
	Подключение канализационных тробопроводов	врез	1,00	19 590,333	19 590	1	19 590	100		-	-
9	**Ливневая канализация К-2**	**тенге**			**79 103 754**		**79 103 754**			**-**	
	Земляные работы	м3	9 110,00	4 752,676	43 296 883	9110,0000	43 296 883	100		-	-
	Устройство песчанного основания	м3	269,00	3 689,682	992 524	269	992 524	100			-
	Укладка п/э труб d-200мм	м	628,30	3 052,525	1 917 901	627,86	1 917 901	100		-	-
	Укладка п/э труб d-350мм	м	31,50	7 322,706	230 665	31,50	230 665	100		-	-
	Укладка п/э труб d-400мм	м	473,00	11 298,384	5 615 297	473	5 615 297	100			-
	Укладка п/э труб d-500мм	м	658,70	17 281,012	11 383 003	658,70	11 383 003	100		-	-
	Присоединени канализац. трубопровод к сети	врез	1,00	19 592,000	19 592	1,00	19 592	100		-	-
	Укладка стальных труб d-200 мм	м	165,00	4 880,048	805 208	165	805 208	100		-	-
	Укладка стальных труб d-300 мм	м	1,80	907,778	1 634	1,80	1 634	100		-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-300мм	м	165,00	1 635,624	269 878	165	269 878	100		-	-
	Двухслойная окраска стояков	м2	95,84	401,754	38 504	95,80	38 504	100		-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1м	шт	37,00	203 348,455	7 523 893	37	7 523 893	100		-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1,5м	шт	8,00	297 088,432	2 376 707	8	2 376 707	100		-	-
	Прямоугольный колодец №90 (1,6х1,0м)	м3	10,60	43 578,679	461 934	10,60	461 934	100		-	-
	Устройство дождеприемных колодцев d-1м	шт	37,00	112 706,250	4 170 131	37	4 170 131	100		0	-
10	**Ремонт существующих колодцев**	**тенг**	-		**563 729**		**563 729**	**100**		**-**	**-**

11	**Насосная станция №1 ливневая канализация**	**тенге**	-		**3 846 569**		**3 846 569**			-	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге			3 846 569		3 846 569	100		-	
12	**Насосная станция №2 ливневая канализация**	**тенге**	-		**3 856 412**		**3 856 412**			-	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге	-		3 856 412		3 856 412	100		-	-
13	**Водопонижение**	**тенге**	-		**9 739 267**		**9 739 267**	**100**		-	-
14	**Устройство 2-х каналов под а/д для перехода теплосетей 2х2Ду1000 по ул. Бейсековой**	**тенге**			**33 167 494**		**33 167 494**			-	
	Земляные работы	м3	2 603,80	1 921,521	5 003 256	2 603,80	5 003 256	100		-	-
	Каналы	тенге			28 164 238		28 164 238	100		-	-
15	**Поливочный водопровод**	**тенге**			**645 454**		**645 454**			-	
	Земляные работы	м3	25,12	851,393	21 387	25,12	21 387	100		-	-
	Демонтаж и монж ж/б колодца d-1,5м	шт	1,00	337 214,000	337 214	1	337 214	100		-	-
	Демонтаж труб	м	1 371,00	171,032	234 485	1 371	234 485	100		-	-
	Демонтаж и монтаж индивидуальных узлов управления	тенге			52 368		52 368	100		-	-
16	**Временная обводная ВЛ 110 кВ**	**тенге**			**1 679 709**		**1 679 709**	**100**		-	0
	ИТОГО по инженерным сетям:	**тенге**			**674 028 635**		**673 980 748**			**162 822 486**	
	ИТОГО по СМР:	**тенге**			**2 165 639 000**		**2 034 667 100**			**266 733 864**	

Заказчик:

Генподрядчик: