Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1125	19.04.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	141 255 477	141 255 477									15 134 515 15 134 515	

Заказчик: **Генподрядчик:**

М.п. М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2011 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			апрель		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3		5		7	8	9	10	11	12
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Дорожная одежда**	**тенге**			**936 856 085**		**58 442 564**			**58 442 564**	
а)	Установка бортовых камней 1ГП	м	896,34	13 311,601	11 931 672	-	-	-	-	-	-
б)	Устройство дренажа	м	1 870,70	4 164,655	7 790 822	-	-	-	-	-	-
в)	Дорожная одежда на основных полосах проезжей части	тенге	-		394 917 285		-			-	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	5 427,10	2 601,103	14 116 444	-	-	-	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	26 886,20	1 046,033	28 123 846	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	25 800,60	1 303,081	33 620 307	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	24 357,96	2 636,552	64 221 003	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	23 232,00	3 111,249	72 280 530	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	23 232,00	2 764,285	64 219 903	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	36 825,47	2 893,280	118 335 254	-	-	-	-	-	-
г)	Разделительная полоса	тенге			33 560 026	-	-			-	
	- устройство основания из материала от разборки с уплотнением и транспортировкой	м3	2 661,12	342,850	912 365	-	-	-	-	-	-
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	5 292,00	1 207,075	6 387 837	-	-	-	-	-	-
	- устройство выравнивающего слоя из песка Н- 5см	м2	5 292,00	347,294	1 837 882	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	5 292,00	4 614,880	24 421 943	-	-	-	-	-	-
д)	Дорожная одежда на правоповоротных съездах (включа пер. Бейсековой)	тенге			164 621 324		-			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	2 851,00	2 601,103	7 415 743	-	-	-	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	13 564,50	1 046,033	14 188 913	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	12 575,60	1 312,101	16 500 461	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	11 558,30	2 649,927	30 628 651	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	10 847,00	3 111,252	33 747 751	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	10 847,00	2 764,289	29 984 239	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	10 847,00	2 893,283	32 155 566	-	-	-	-	-	-

ж)	Дорожная одежда на местных дорогах и парковках	тенге			262 390 904		58 442 564			58 442 564	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	5 232,75	2 601,103	13 610 920	1 122,5300	2 919 816	21	1 122,53	2 919 816	21
	- укладка геотекстиля	м2	27 102,00	1 046,033	28 349 584	5 813,9500	6 081 583	21	5 813,95	6 081 583	21
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	23 049,75	1 103,584	25 437 333	4 944,6500	5 456 836	21	4 944,650	5 456 836	21
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	20 925,00	2 764,071	57 838 176	5 407,0000	14 945 330	26	5 407	14 945 330	26
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	22 960,00	2 764,071	63 463 060	5 407,0000	14 945 330	24	5 407	14 945 330	24
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	25 205,00	2 893,065	73 691 830	5 407,0000	14 093 670	21	5 407	14 093 670	21
з)	Дорожная одежда навъездах во дворы и примыкающих	тенге			61 644 053		-			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	1 067,57	2 601,103	2 776 860	-	-	-	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	5 472,13	1 046,033	5 724 029	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	4 752,08	1 103,584	5 244 321	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 609	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 609	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	7 637,00	2 893,065	23 285 627	-	-	-	-	-	-
2	**Дорожные знаки**	**тенге**			**123 134 750**		**-**			**-**	
	Дорожные знаки	шт	310,00	38 621,786	11 972 754	-	-	-	-	-	-
	Установка ИЩДУ	шт	2,00	3192888,478	6 385 777	-	-	-	-	-	-
	Арки раннего предупреждения	шт	19,00	5514537,880	104 776 220	-	-	-	-	-	-
3	**Разметка**	**тенге**			**11 296 805**		**-**			**-**	
	- разметка	км	6,52	360 092,906	2 346 006	-	-	-	-	-	-
	- нанесение горизонтальной разметки	м2	338,10	5 108,599	1 727 218	-	-	-	-	-	-
	- нанесение вертикальной разметки (черной и желтой)	м2	1 890,00	652,683	1 233 571	-	-	-		-	-
	- установка светоотражающих катафотов	шт	1 863,00	3 215,250	5 990 010	-	-	-		-	-
4	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	5 042,00	**32 753,993**	**165 145 631**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
5	**Тротуары**	**тенге**			**253 619 842**		**-**			**-**	
а)	Земляные работы по бульварной части	м3	3 623,20	834,608	3 023 951	-	-	-	-	-	-
б)	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	11 096,00	3 150,133	34 953 871	-	-	-	-	-	-
в)	Устройство тротуаров из брусчатки	тенге			215 642 020		-			-	
	- устройство основания из материала от разборки	м3	4 741,76	294,569	1 396 775	-	-	-	-	-	-
	- устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки Н-12 см	м2	31 197,00	266,875	8 325 701	-	-	-	-	-	-
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	31 197,00	1 275,144	39 780 664	-	-	-	-	-	-
	- устройство основания из песка Н-5 см	м2	31 197,00	347,294	10 834 535	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	33 652,96	4 614,880	155 304 345	-	-	-	-	-	-
6	**Озеленение**	**тенге**			**109 550 281**		**-**			**-**	
а)	Газоны	тенге			58 258 532		-			-	
	подготовка и разбивка участка	м2	32 529,00	75,020	2 440 317	-	-	-	-	-	-
	подготовка почвыдля устройства газона с внесением растительной земля Н-22 см	м2	26 994,00	1 056,057	28 507 214	-	-	-	-	-	-
	устройство ДЭС из песка Н-10 см	м2	26 994,00	322,538	8 706 584	-	-	-	-	-	-
	посев газонов	м2	47 840,00	197,259	9 436 889	-	-	-		-	-
	уход за газонами	м2	47 840,00	191,629	9 167 527	-	-	-		-	-
б)	Посадка деревьев	тенге			27 907 605		-			-	

	- устройство песчанного основания под деревья Н-20 см	шт	1 107,00	2 109,873	2 335 629	-	-	-	-	-	-
	- подготовка посадочных мест и посадка деревьев	шт	1 107,00	22 389,135	24 784 772	-	-	-	-	-	-
	- уход за деревьями	шт	1 107,00	711,114	787 203	-	-	-	-	-	-
в)	Посадка живой изгороди	тенге			20 056 654		-			-	
	- устройство ДЭС из щебня	м	2 714,00	311,760	846 118	-	-	-	-	-	-
	- подготовка посадочных мест и посадка кустарников в живую двухрядную изгородь	м	2 714,00	6 913,380	18 762 913	-	-	-	-	-	-
	- уход за кустарниками	м	2 714,00	164,931	447 623	-	-	-	-	-	-
г)	Погрузка и транспортировка грунта из штабеля	м3	3 738,06	890,165	3 327 490	-	-	-	-	-	-
7	**МАФ**	**тенге**			**2 790 881**						
8	**Автопавильоны**	**шт**	4,00	**2 049 523,0**	**8 198 092**	-	-	-	-	-	-
9	**Объездная дорога**	**тенге**			**24 249 014**		**24 249 014**	**20**		**24 249 014**	**20**
	ИТОГО по проезжей и бульварной части:	**тенге**			**1 634 841 381**		**82 691 578**			**82 691 578**	
	Инженерные сети				-						
1	**Отвод участка**	**тенге**			**1 818 905**						
2	**Вынос сетей 10 кВ**	**тенге**			**18 460 045**		**9 559 843**			**9 559 843**	
	Устройство усиления 2х лоткового кабельного канала под а	м3	8,80	64 642,989	568 856	-	-	-	-	-	-
	Переустройство сетей 10 кВ:	тенге			29 476		-	-		-	
	- земляные работы	м3	25,95	1 135,877	29 476	-	-	-	-	-	-
	Наращивание существующих кабельных колодцев	шт	2,00	22 954,500	45 909	-	-	-	-	-	-
	Прокладка кабелей	м	3 146,2325	5 656,712	17 797 331	1 690,00	9 559 843	54	1 690,00	9 559 843	54
	Заземление	тенге			18 473		-			-	
3	**Вынос сетей 110 кВ**	**тенге**			**17 921 533**		**-**			**-**	
	Демонтаж металических опор У110-2	шт	1,00	681 285,67	681 286	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж ж/б опоры ПБ 110-8	шт	1,00	43 089,66	43 090	-	-	-		-	-
	Демонтаж провода и грозозащитного провода	м	1 301,00	56,552	73 575	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2	шт	1,00	4 558 604,1	4 558 604	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2 +5	шт	1,00	5 491 357,4	5 491 357	-	-	-		-	-
	Подвеска проводов	м	1 357,00	3 201,281	4 344 139	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для опор УБ110-11	тн	4,41	181 844,133	801 933	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для грозозащитного троса OPGW11A40Z (креплением)	шт	3,00	633 485,303	1 900 456	-	-	-		-	-
	Заземление	тенге			27 093						
4	**Наружное освещение**	**тенге**			**46 010 611**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	885,88	419,549	371 670	-	-	-	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	4 488,00	2 641,868	11 856 701	-	-	-	-	-	-
	Установка опор с одним кронштейном	шт	3,00	190 444,375	571 333	-	-	-	-	-	-
	Установка опор с двумя кронштейнами	шт	47,00	202 313,178	9 508 719	-	-	-	-	-	-
	Установка опор с тремя кронштейнами	шт	19,00	210 892,500	4 006 958	-	-	-	-	-	-
	Установка светильников слампами	шт	154,00	120 021,459	18 483 305	-	-	-	-	-	-
	устройство фундаментов под опору Ф-1	шт	69,00	17 564,126	1 211 925	-	-	-	-	-	-
5	**Наружное сети связи**	**тенге**			**64 628 860**		**6 689 295**			**6 689 295**	
	Земляные работы	м3	486,24	583,617	283 777	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб	м	5 213,00	1 706,360	8 895 256	-	-	-	-	-	-

	Устройство колодцев ККС3	шт	55,00	116 585,459	6 412 200	-	-	-	-	-	-
	Замена люков	шт	12,00	25 620,481	307 446	-	-	-	-	-	-
	Кладка стен и приямков	м3	8,26	33 614,590	277 656	-	-	-	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	46 444,00	1 043,246	48 452 525	6 412,000	6 689 295	14	6 412	6 689 295	14
6	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**73 876 483**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	321,60	486,172	156 353	-	-	-	-	-	-
	Устройство колодцев ККС1	шт	56,00	60 004,811	3 360 269	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб d-100мм	м	2 095,00	868,584	1 819 684	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб d-65мм	м	420,00	558,890	234 734	-	-	-	-	-	-
	Прокладка кабелей	м	2 036,00	586,004	1 193 104	-	-	-	-	-	-
	Устройство фундаментов под светофорные стойки	шт	31,00	5 872,929	182 061	-	-	-	-	-	-
	Установка транспортных и пешеходных стоек	шт	31,00	153 576,256	4 760 864	-	-	-	-	-	-
	Монтаж транспортных светофоров	шт	43,00	207 715,2	8 931 752	-	-	-	-	-	-
	Монтаж табло отображения разрешающего сигнала светоф	шт	18,00	484 942,0	8 728 955	-	-	-	-	-	-
	Установка интегрированного транспортного контроллера	шт	4,00	2 616 086,1	10 464 344	-	-	-	-	-	-
	Монтаж компьютера пром для удаленного управления светофорным объектом	шт	4,00	1 938 761,3	7 755 045	-	-	-	-	-	-
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	48,00	137 359,3	6 593 246	-	-	-	-	-	-
	Установка дополнительных секций светофора	шт	26,00	51 787,4	1 346 472	-	-	-	-	-	-
	Монтаж пешеходного табло	шт	48,00	341 219,9	16 378 557	-	-	-	-	-	-
	Электроснабжение светофоров прокладка кабеля	м	1 999,00	982,1	1 963 236	-	-	-	-	-	-
	Автомат ВА96-29-3 10-25 А	шт	4,00	1 951,6	7 806	-	-	-	-	-	-
7	**Водопровод В1**	**тенге**			**145 477 827**		**32 575 494**			**32 575 494**	
	Земляные работы	м3	7 907,03	4 911,898	38 838 523	2 750,0	13 507 719	35	2 750,0	13 507 719	35
	Колодцы сборные ж/б	м3	23,85	116 929,183	2 788 761	-	-	-	-	-	-
	Колодцы монолитные прямоугольные ж/б	м3	150,73	54 289,165	8 183 005	15,0	814 337	10	15,0	814 337	10
	Утепляющие крышки пожарного гидранта	шт	6,00	2 748,895	16 493	-	-	-	-	-	-
	Установка пожарных гидрантов	шт	6,00	45 165,595	270 994	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-50мм	м	7,00	411,216	2 879	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-100мм	м	41,00	2 064,475	84 643	-	-	-	-	-	-
	Укладкап/э труб d-200мм	м	46,00	7 722,548	355 238	-	-	-	-	-	-
	Укладкап/э труб d-400мм	м	132,00	29 780,248	3 930 993	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-600мм с протаскиванием	м	932,00	62 885,994	58 609 746	250	15 721 499	27	250	15 721 499	27
	Укладка стальных труб d-200 мм с протаскиванием	м	174,00	5 822,019	1 013 031	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-250 мм с протаскиванием	м	67,00	7 070,662	473 734	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-300 мм с протаскиванием	м	156,00	18 607,950	2 902 840	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-400 мм с протаскиванием	м	80,00	25 747,991	2 059 839	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-600 мм с протаскиванием	м	40,00	64 745,030	2 589 801	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-900 мм	м	32,00	110 276,090	3 528 835	22,96	2 531 939	72	22,96	2 531 939	72
	Установка чугунных задвижек d-50мм	шт	13,00	22 735,948	295 567	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-80мм	шт	6,00	27 601,854	165 611	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-100мм	шт	6,00	32 766,629	196 600	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-600мм	шт	1,00	1164122,298	1 164 122	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100мм	тн	0,04	285 547,529	12 507	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200мм	тн	0,97	253 141,506	246 686	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	тн	0,87	232 209,837	201 256	-	-	-	-	-	-

	Установка чугунных фасонных частей диам. 500-1000 мм	тн	10,74	180 681,737	1 940 703	-	-	-	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	тн	0,12	865 418,034	108 004	-	-	-	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 300-800 мм	тн	0,62	644 657,682	396 464	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-80мм	шт	9,00	1 520,370	13 683	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-100мм	шт	15,00	2 890,089	43 351	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-150мм	шт	12,00	2 996,923	35 963	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-600мм	шт	19,00	531 713,172	10 102 550	-	-	-	-	-	-
	Установка отводов d-40мм	шт	2,00	2 163,165	4 326	-	-	-	-	-	-
	Установка отводов d-100мм	шт	4,00	23 090,471	92 362	-	-	-	-	-	-
	Установка вантуза	шт	2,00	53 483,611	106 967	-	-	-	-	-	-
	Установка заглушки из стали d-800мм	тн	0,03	644 654,326	20 629	-	-	-	-	-	-
	Установка вентилей d-50мм	шт	2,00	3 827,420	7 655	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-50-65мм	м	7,00	45,419	318	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-100мм	м	41,00	46,765	1 917	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-150мм	м	79,00	57,859	4 571	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-200мм	м	228,00	60,615	13 820	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-250мм	м	67,00	73,333	4 913	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-300мм	м	166,00	77,759	12 908	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-400мм	м	212,00	98,172	20 812	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-600мм	м	972,00	157,595	153 182	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-900мм	м	32,00	278,726	8 919	-	-	-	-	-	-
	Заделка концов футляров бетоном	футл	14,00	15 743,431	220 408	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-100мм	врез	5,00	3 799,051	18 995	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-150мм	врез	1,00	5 977,134	5 977	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-200мм	врез	6,00	8 136,223	48 817	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-250мм	врез	2,00	10 940,552	21 881	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-300мм	врез	4,00	12 843,257	51 373	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-400мм	врез	1,00	19 271,611	19 272	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-600мм	врез	7,00	39 102,224	273 716	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-900мм	врез	1,00	68 448,456	68 448	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-150мм	м	43,00	1 276,338	54 883	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-200мм	м	174,00	1 635,624	284 599	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-250мм	м	67,00	1 991,989	133 463	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-400мм	м	196,40	3 007,734	590 719	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-500мм	м	190,50	3 627,321	691 005	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-600мм	м	37,50	4 269,298	160 099	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-800мм	м	33,40	5 546,614	185 257	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-1100мм	м	33,00	8 321,017	274 594	-	-	-	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге	-		1 333 324		-			-	
	- Демонтаж труб	м	648,00	673,324	436 314	-	-	-		-	-
	- Разборка ж/б колодцев	шт	8,00	112 126,290	897 010	-	-	-		-	-
	Демонтаж и монтаж пожарного гидранта	шт	1,00	15 275,442	15 275	-	-	-		-	-
8	**Бытовая канализация К-1**	**тенг**	-		**30 000 986**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	2 228,06	10 373,498	23 112 776	-	-	-	-	-	-
	Колодцы сборные ж/б d-1,5,0м	шт	9,00	290 729,765	2 616 568	-	-	-	-	-	-

	Колодцы сборные ж/б d-2,0м	шт	-	552 593,867	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м	29,84	3 689,672	110 100	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб D-150мм	м	6,00	1 263,171	7 579	-	-	-		-	-
	Укладка п/э труб D-250мм	м	3,00	3 331,771	9 995	-	-	-		-	-
	Укладка п/э труб D-300мм	м	145,00	4 220,395	611 957	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб D-600мм	м	223,00	15 750,761	3 512 420	-	-	-		-	-
	Подключение канализационных тробопроводов	врез	1,00	19 590,358	19 590	-	-	-	-	-	-
9	**Ливневая канализация К-2**	**тенге**	-		**79 103 742**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	9 110,00	4 752,676	43 296 869	0,0000	-	-	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м3	269,00	3 689,682	992 524	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-200мм	м	628,30	3 052,525	1 917 901	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-350мм	м	31,50	7 322,706	230 665	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-400мм	м	497,00	11 298,384	5 615 297	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-500мм	м	658,70	17 281,012	11 383 003	-	-	-	-	-	-
	Присоединени канализац. трубопровод к сети	врез	1,00	19 591,989	19 592	-	-	-		-	-
	Укладка стальных труб d-200 мм	м	165,00	4 880,051	805 208	-	-	-		-	-
	Укладка стальных труб d-300 мм	м	1,80	907,603	1 634	-	-	-		-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-300мм	м	165,00	1 635,626	269 878	-	-	-		-	-
	Двухслойная окраска стояков	м2	95,84	401,755	38 504	-	-	-		-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1м	шт	37,00	203 348,452	7 523 893	-	-	-	-	-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1,5м	шт	8,00	297 088,441	2 376 708	-	-	-	-	-	-
	Прямоугольный колодец №90 (1,6х1,0м)	м3	10,60	43 578,693	461 934	-	-	-		-	-
	Устройство дождеприемных колодцев d-1м	шт	37,00	112 706,249	4 170 131	-	-	-	-	-	-
10	**Ремонт существующих колодцев**	**тенге**	-		**563 729**		**-**	**-**		**-**	
11	**Насосная станция №1 ливневая канализация**	**тенге**	-		**3 846 561**		**-**			**-**	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге			3 846 561						
12	**Насосная станция №2 ливневая канализация**	**тенге**	-		**3 856 412**		**-**			**-**	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге	-		3 856 412	-			-		
13	**Водопонижение**	**тенге**	-		**9 739 267**		**9 739 267**	**100**		**9 739 267**	**100**
14	**Устройство 2-х каналов под а/д для перехода теплосетей 2х2Ду1000 по ул. Бейсековой**	**тенге**			**33 167 494**	**-**	**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	2 603,80	1 921,521	5 003 256	-	-	-		-	-
	Каналы	тенге			28 164 238						
15	**Поливочный водопровод**	**тенге**			**645 454**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	25,12	851,397	21 387	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж и монж ж/б колодца d-1,5м	шт	1,00	337 214,054	337 214	-	-		-	-	-
	Демонтаж труб	м	1 371,00	171,032	234 485	-			-	-	-
	Демонтаж и монтаж индивидуальных узлов управления	тенге			52 368						
16	**Временная обводная ВЛ 110 кВ**	**тенге**			**1 679 709**						
	ИТОГО по инженерным сетям:	**тенге**			**530 797 619**		**58 563 899**	**11**		**58 563 899**	**11**
	ИТОГО по СМР:	**тенге**			**2 165 639 000**		**141 255 477**	**7**		**141 255 477**	**7**

Заказчик:

Генподрядчик: