Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1125	19.04.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	949 830 356	654 933 065									101 767 538 70 171 400	

Заказчик

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объем работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			июнь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3		5		7	8	9	10	11	12
	Проезжая и бульварная часть										
1	**Дорожная одежда**	**тенге**			**936 856 259**		**454 588 800**			**317 767 304**	
а)	Установка бортовых камней 1ГП	м	896,34	13 311,601	11 931 664	-	-	-	-	-	-
б)	Устройство дренажа	м	1 870,70	4 164,655	7 790 823	1 776,8900	7 400 137	95	1 028,89	4 284 975	55
в)	Дорожная одежда на основных полосах проезжей части	тенге			394 917 449		259 288 382			203 255 511	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	5 427,10	2 601,103	14 116 444	5 155,745	13 410 621	95	2 984,905	7 764 043	55
	- укладка геотекстиля	м2	26 886,20	1 046,033	28 123 848	25 542,410	26 718 199	95	14 787,410	15 468 115	55
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	25 800,60	1 303,081	33 620 296	24 510,330	31 938 949	95	14 190,330	18 491 149	55
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	24 357,96	2 636,552	64 221 012	23 140,0620	61 009 960	95	13 396,878	35 321 552	55
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	23 232,00	3 111,249	72 280 533	22 070,400	68 666 506	95	22 070,400	68 666 506	95
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	23 232,00	2 764,285	64 219 894	20 817,000	57 544 146	90	20 817,000	57 544 146	90
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	36 825,47	2 893,280	118 335 424	-	-	-	-	-	-
г)	Разделительная полоса	тенге			33 560 028		21 562 140			21 562 140	
	- устройство основания из материала от разборки с уплотнением и транспортировкой	м3	2 661,12	342,850	912 365	2 395,008	821 128	90	2 395,008	821 128	90
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	5 292,00	1 207,075	6 387 839	3 362,000	4 058 184	64	3 362,000	4 058 184	64
	- устройство выравнивающего слоя из песка Н- 5см	м2	5 292,00	347,294	1 837 880	3 362,000	1 167 602	64	3 362,000	1 167 602	64
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	5 292,00	4 614,880	24 421 945	3 362,000	15 515 227	64	3 362,000	15 515 227	64
д)	Дорожная одежда на правоповоротных съездах (включа пер. Бейсековой)	тенге			164 621 315		-			-	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	2 851,00	2 601,103	7 415 742	-	-	-	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	13 564,50	1 046,033	14 188 914	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	12 575,60	1 312,101	16 500 462	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	11 558,30	2 649,927	30 628 651	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	10 847,00	3 111,252	33 747 752	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	10 847,00	2 764,289	29 984 238	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	10 847,00	2 893,283	32 155 556	-	-	-	-	-	-

ж)	Дорожная одежда на местных дорогах и парковках	тенге			262 390 928		157 675 255			80 362 784	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	5 232,75	2 601,103	13 610 923	3 267,9580	8 500 295	62	1 622,153	4 219 387	31
	- укладка геотекстиля	м2	27 102,00	1 046,033	28 349 587	16 925,770	17 704 913	62	8 401,62	8 788 372	31
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	23 049,75	1 103,584	25 437 336	14 395,0450	15 886 140	62	7 145,42	7 885 571	31
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	20 925,00	2 764,071	57 838 185	12 940,00	35 767 076	62	5 440,50	15 037 928	26
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	22 960,00	2 764,071	63 463 070	14 131,80	39 061 296	62	6 428,80	17 769 660	28
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	25 205,00	2 893,065	73 691 826	15 635,76	40 755 536	62	10 228,756	26 661 866	41
з)	Дорожная одежда навъездах во дворы и примыкающих у	тенге			61 644 053		8 662 886			8 301 894	
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	1 067,57	2 601,103	2 776 860	138,7841	360 992	13	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	5 472,13	1 046,033	5 724 029	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	4 752,08	1 103,584	5 244 321	-	-	-	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 611	-	-	-	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 452,35	2 764,071	12 306 611	-	-	-	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	7 637,00	2 893,065	23 285 622	3 185,0000	8 301 894	42	3 185,000	8 301 894	42
2	**Дорожные знаки**	**тенге**			**123 134 750**		**-**			**-**	
	Дорожные знаки	шт	310,00	38 621,785	11 972 753	-	-	-	-	-	-
	Установка ИЩДУ	шт	2,00	3192888,333	6 385 777	-	-	-	-	-	-
	Арки раннего предупреждения	шт	19,00	5514537,895	104 776 220	-	-	-	-	-	-
3	**Разметка**	**тенге**			**11 296 806**		**-**			**-**	
	- разметка	км	6,52	360 092,906	2 346 007	-	-	-	-	-	-
	- нанесение горизонтальной разметки	м2	338,10	5 108,599	1 727 219	-	-	-	-	-	-
	- нанесение вертикальной разметки (черной и желтой)	м2	1 890,00	652,683	1 233 571	-	-	-		-	-
	- установка светоотражающих катафотов	шт	1 863,00	3 215,250	5 990 010	-	-	-		-	-
4	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	5 042,00	**32 753,993**	**165 145 631**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
5	**Тротуары**	**тенге**			**253 620 055**		**126 809 932**			**126 809 932**	
а)	Земляные работы по бульварной части	м3	3 623,20	834,608	3 023 951	1 811,600	1 511 976	50	1 811,600	1 511 976	50
б)	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	11 096,00	3 150,133	34 953 874	5 548,000	17 476 938	50	5 548,000	17 476 938	50
в)	Устройство тротуаров из брусчатки	тенге			215 642 230		107 821 018			107 821 018	
	- устройство основания из материала от разборки	м3	4 741,760	294,569	1 396 776	2 370,880	698 388	50	2 370,880	698 388	50
	- устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки Н-12 см	м2	31 197,00	266,875	8 325 699	15 598,5	4 162 850	50	15 598,500	4 162 850	50
	- устройство основания из щебня Н-15 см	м2	31 197,00	1 275,144	39 780 667	15 598,5	19 890 334	50	15 598,500	19 890 334	50
	- устройство основания из песка Н-5 см	м2	31 197,00	347,294	10 834 531	15 598,5	5 417 265	50	15 598,500	5 417 265	50
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	33 652,957	4 614,880	155 304 557	16 826,5	77 652 181	50	16 826,479	77 652 181	50
6	**Озеленение**	**тенге**			**109 550 281**		**19 028 777**			**19 028 777**	
а)	Газоны	тенге			44 272 602		13 507 760			13 507 760	
	подготовка и разбивка участка	м2	26 318,00	75,020	1 974 375	6 211	465 949	24	6 211	465 949	24
	подготовка почвыдля устройства газона с внесением растительной земля Н-22 см	м2	20 783,00	1 056,057	21 948 033	6 211	6 559 170	30	6 211	6 559 170	30
	устройство ДЭС из песка Н-10 см	м2	20 783,00	322,538	6 703 307	6 211	2 003 284	30	6 211	2 003 284	30
	посев газонов	м2	22 708,00	197,259	4 479 357	22 708	4 479 357	100	22 708	4 479 357	100
	уход за газонами	м2	47 840,00	191,629	9 167 531	-	-	-		-	-
б)	Посадка деревьев	тенге			22 386 588		5 521 017			5 521 017	

	- устройство песчанного основания под деревья Н-20 см	шт	888,00	2 109,873	1 873 567	219	462 062	25	219	462 062	25
	- подготовка посадочных мест и посадка деревьев	шт	888,00	22 389,135	19 881 552	219	4 903 221	25	219	4 903 221	25
	- уход за деревьями	шт	888,00	711,114	631 469	219	155 734	25	219	155 734	25
в)	Посадка живой изгороди	тенге			20 056 653		-			-	
	- устройство ДЭС из щебня	м	2 714,00	311,760	846 117	-	-	-	-	-	-
	- подготовка посадочных мест и посадка кустарников в живую двухрядную изгородь	м	2 714,00	6 913,380	18 762 913	-	-	-	-	-	-
	- уход за кустарниками	м	2 714,00	164,931	447 623	-	-	-	-	-	-
г)	Погрузка и транспортировка грунта из штабеля	м3	3 738,06	890,165	3 327 490	-	-	-	-	-	-
7	**МАФ**	**тенге**			**2 790 881**						
8	**Автопавильоны**	**шт**	**4,00**	**2 049 523,0**	**8 198 092**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	**Объездная дорога**	**тенге**			**24 249 014**		**24 249 014**	**20**		**-**	**-**
	ИТОГО по проезжей и бульварной части:	**тенге**			**1 634 841 770**		**624 676 523**			**463 606 013**	
	Инженерные сети				-						
1	**Отвод участка**	**тенге**			**1 818 905**		**1 818 905**	**100**		**1 818 905**	**100**
2	**Вынос сетей 10 кВ**	**тенге**			**18 460 045**		**18 441 572**			**3 111 883**	
	Устройство усиления 2х лоткового кабельного канала под а	м3	8,80	64 642,989	568 856	8,80	568 856	100	8,80	568 856	100
	Переустройство сетей 10 кВ:	тенге			29 476		29 476			29 476	
	- земляные работы	м3	25,95	1 135,877	29 476	25,95	29 476	100	25,95	29 476	100
	Наращивание существующих кабельных колодцев	шт	2,00	22 954,500	45 909	2,00	45 909	100	2,00	45 909	100
	Прокладка кабелей	м	3 146,2325	5 656,712	17 797 331	3 146,2325	17 797 331	100	436,2325	2 467 642	14
	Заземление	тенге			18 473		-	-		-	-
3	**Вынос сетей 110 кВ**	**тенге**			**17 921 534**		**-**			**-**	
	Демонтаж металических опор У110-2	шт	1,00	681 286,00	681 286	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж ж/б опоры ПБ 110-8	шт	1,00	43 090,00	43 090	-	-	-		-	-
	Демонтаж провода и грозозащитного провода	м	1 301,00	56,553	73 575	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2	шт	1,00	4 558 604,0	4 558 604	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2 +5	шт	1,00	5 491 357,0	5 491 357	-	-	-		-	-
	Подвеска проводов	м	1 357,00	3 201,282	4 344 139	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для опор УБ110-11	тн	4,41	181 844,218	801 933	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для грозозащитного троса OPGW11A40Z (креплением)	шт	3,00	633 485,333	1 900 456	-	-	-		-	-
	Заземление	тенге			27 093						
4	**Наружное освещение**	**тенге**			**46 010 612**		**23 005 290**			**23 005 290**	
	Земляные работы	м3	885,88	419,549	371 670	442,90	185 818	50	442,90	185 818	50
	Прокладка кабеля	м	4 488,00	2 641,868	11 856 702	2 244,00	5 928 352	50	2 244,00	5 928 352	50
	Установка опор с одним кронштейном	шт	3,00	190 444,375	571 333	1,50	285 667	50	1,50	285 667	50
	Установка опор с двумя кронштейнами	шт	47,00	202 313,178	9 508 719	23,50	4 754 360	50	23,50	4 754 360	50
	Установка опор с тремя кронштейнами	шт	19,00	210 892,500	4 006 958	9,50	2 003 479	50	9,50	2 003 479	50
	Установка светильников слампами	шт	154,00	120 021,459	18 483 305	77,00	9 241 652	50	77,00	9 241 652	50
	устройство фундаментов под опору Ф-1	шт	69,00	17 564,126	1 211 925	34,50	605 962	50	34,50	605 962	50
5	**Наружное сети связи**	**тенге**			**64 628 871**		**49 490 328**			**21 204 989**	
	Земляные работы	м3	486,24	583,617	283 776	486,240	283 776	100	486,240	283 776	100
	Укладка труб	м	5 213,00	1 706,360	8 895 267	5 213	8 895 267	100	1 213	2 069 826	23

	Устройство колодцев ККС3	шт	55,00	116 585,457	6 412 200	55,00	6 412 200	100	32,00	3 730 734	58
	Замена люков	шт	12,00	25 620,500	307 446	12,00	307 446	100	12,00	307 446	100
	Кладка стен и приямков	м3	8,26	33 614,570	277 655	8,260	277 655	100	8,260	277 655	100
	Прокладка кабеля	м	46 444,00	1 043,246	48 452 526	31 933,000	33 313 984	69	13 933	14 535 552	30
6	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**73 876 498**		**5 571 039**			**5 571 039**	
	Земляные работы	м3	321,60	486,172	156 353	321,6	156 353	100	321,60	156 353	100
	Устройство колодцев ККС1	шт	56,00	60 004,804	3 360 269	56	3 360 269	100	56	3 360 269	100
	Укладка труб d-100мм	м	2 095,00	868,584	1 819 684	2 095,00	1 819 683	100	2 095	1 819 683	100
	Укладка труб d-65мм	м	420,00	558,890	234 734	420,00	234 734	100	420	234 734	100
	Прокладка кабелей	м	2 036,00	586,004	1 193 104	-	-	-	-	-	-
	Устройство фундаментов под светофорные стойки	шт	31,00	5 872,928	182 061	-	-	-	-	-	-
	Установка транспортных и пешеходных стоек	шт	31,00	153 576,261	4 760 864	-	-	-	-	-	-
	Монтаж транспортных светофоров	шт	43,00	207 715,2	8 931 750	-	-	-	-	-	-
	Монтаж табло отображения разрешающего сигнала светоф	шт	18,00	484 941,9	8 728 956	-	-	-	-	-	-
	Установка интегрированного транспортного контроллера	шт	4,00	2 616 086,1	10 464 344	-	-	-	-	-	-
	Монтаж компьютера пром для удаленного управления светофорным объектом	шт	4,00	1 938 761,4	7 755 045	-	-	-	-	-	-
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	48,00	137 359,3	6 593 245	-	-	-	-	-	-
	Установка дополнительных секций светофора	шт	26,00	51 787,4	1 346 472	-	-	-	-	-	-
	Монтаж пешеходного табло	шт	48,00	341 219,9	16 378 559	-	-	-	-	-	-
	Электроснабжение светофоров прокладка кабеля	м	1 999,00	982,1	1 963 251	-	-	-	-	-	-
	Автомат ВА96-29-3 10-25 А	шт	4,00	1 951,6	7 807	-	-	-	-	-	-
7	**Водопровод В1**	**тенге**			**145 476 821**		**99 638 854**			**44 414 935**	
	Земляные работы	м3	7 907,0300	4 911,898	38 838 522	7 907,0400	38 838 522	100	3 970,98550	19 505 024	50
	Колодцы сборные ж/б	м3	23,85	116 929,182	2 788 761	23,85	2 788 761	100	23,85	2 788 761	100
	Колодцы монолитные прямоугольные ж/б	м3	150,73	54 289,162	8 183 004	150,730	8 183 004	100	75,4380	4 095 465	50
	Утепляющие крышки пожарного гидранта	шт	6,00	2 748,833	16 493	-	-	-	-	-	-
	Установка пожарных гидрантов	шт	6,00	45 165,667	270 994	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-50мм	м	7,00	411,286	2 879	7	2 879	100	7	2 879	100
	Укладка п/э труб d-100мм	м	41,00	2 064,463	84 643	41	84 643	100	41	84 643	100
	Укладкап/э труб d-200мм	м	46,00	7 722,556	355 239	46	355 239	100	46	355 239	100
	Укладкап/э труб d-400мм	м	132,00	29 780,250	3 930 993	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб d-600мм с протаскиванием	м	932,00	62 885,994	58 609 746	694,30	43 661 746	74	279,6	17 582 924	30
	Укладка стальных труб d-200 мм с протаскиванием	м	174,00	5 822,017	1 013 031	42,90	249 765	25	-	-	-
	Укладка стальных труб d-250 мм с протаскиванием	м	67,00	7 070,657	473 734	48,7	344 341	73	-	-	-
	Укладка стальных труб d-300 мм с протаскиванием	м	156,00	18 607,949	2 902 840	54,6	1 015 994	35	-	-	-
	Укладка стальных труб d-400 мм с протаскиванием	м	80,00	25 747,988	2 059 839	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-600 мм с протаскиванием	м	40,00	64 745,025	2 589 801	-	-	-	-	-	-
	Укладка стальных труб d-900 мм	м	32,00	110 276,094	3 528 835	22,96	3 528 835	72	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-50мм	шт	13,00	22 735,923	295 567	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-80мм	шт	6,00	27 601,833	165 611	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-100мм	шт	6,00	32 766,667	196 600	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-600мм	шт	1,00	1164122,000	1 164 122	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100мм	тн	0,04	285 547,945	11 507	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200мм	тн	0,97	253 141,098	246 686	-	-	-	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	тн	0,87	232 209,530	201 256	-	-	-	-	-	-

	Установка чугунных фасонных частей диам. 500-1000 мм	тн	10,74	180 681,780	1 940 703	-	-	-	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	тн	0,12	865 416,667	108 004	-	-	-	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей диам. 300-800 мм	тн	0,62	644 656,911	396 464	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-80мм	шт	9,00	1 520,333	13 683	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-100мм	шт	15,00	2 890,067	43 351	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-150мм	шт	12,00	2 996,917	35 963	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев d-600мм	шт	19,00	531 713,176	10 102 550	-	-	-	-	-	-
	Установка отводов d-40мм	шт	2,00	2 163,000	4 326	-	-	-	-	-	-
	Установка отводов d-100мм	шт	4,00	23 090,500	92 362	-	-	-	-	-	-
	Установка вантуза	шт	2,00	53 483,500	106 967	-	-	-	-	-	-
	Установка заглушки из стали d-800мм	тн	0,03	644 656,250	20 629	-	-	-	-	-	-
	Установка вентилей d-50мм	шт	2,00	3 827,500	7 655	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-50-65мм	м	7,00	45,429	318	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-100мм	м	41,00	46,756	1 917	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-150мм	м	79,00	57,861	4 571	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-200мм	м	228,00	60,614	13 820	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-250мм	м	67,00	73,328	4 913	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-300мм	м	166,00	77,759	12 908	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-400мм	м	212,00	98,170	20 812	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-600мм	м	972,00	157,595	153 182	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией трубопров. d-900мм	м	32,00	278,719	8 919	-	-	-	-	-	-
	Заделка концов футляров бетоном	футл	14,00	15 743,429	220 408	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-100мм	врез	5,00	3 799,000	18 995	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-150мм	врез	1,00	5 977,000	5 977	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-200мм	врез	6,00	8 136,167	48 817	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-250мм	врез	2,00	10 940,500	21 881	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-300мм	врез	4,00	12 843,250	51 373	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-400мм	врез	1,00	19 272,000	19 272	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-600мм	врез	7,00	39 102,286	273 716	-	-	-	-	-	-
	Врезка в действующую сеть патрубков d-900мм	врез	1,00	68 448,000	68 448	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-150мм	м	43,00	1 276,349	54 883	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-200мм	м	174,00	1 635,626	284 599	47,0	76 874	27	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-250мм	м	67,00	1 991,985	133 463	49	97 607	73	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-400мм	м	196,40	3 007,734	590 719	48,0	144 371	24	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-500мм	м	190,50	3 627,323	691 005	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-600мм	м	37,50	4 269,307	160 099	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-800мм	м	33,40	5 546,617	185 257	-	-	-	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-1100мм	м	33,00	8 321,030	274 594	32	266 273	97	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге	-		1 333 324		-			-	
	- Демонтаж труб	м	648,00	673,324	436 314	-	-	-		-	-
	- Разборка ж/б колодцев	шт	8,00	112 126,250	897 010	-	-	-		-	-
	Демонтаж и монтаж пожарного гидранта	шт	1,00	15 275,000	15 275	-	-	-		-	-
8	**Бытовая канализация К-1**	тенг	-		**30 000 986**		**10 635 163**			**10 635 163**	
	Земляные работы	м3	2 228,06	10 373,498	23 112 777	1 000,00	10 373 498	45	1 000,00	10 373 498	45
	Колодцы сборные ж/б d-1,5,0м	шт	9,00	290 729,750	2 616 568	-	-	-	-	-	-

	Устройство песчанного основания	м	29,84	3 689,669	110 100	-	-	-	-	-	-
	Укладка п/э труб D-150мм	м	6,00	1 263,167	7 579	-	-	-		-	-
	Укладка п/э труб D-250мм	м	3,00	3 331,667	9 995	-	-	-		-	-
	Укладка п/э труб D-300мм	м	145,00	4 220,396	611 957	62	261 665	43	62	261 665	43
	Укладка п/э труб D-600мм	м	223,00	15 750,762	3 512 420	-	-	-	-	-	-
	Подключение канализационных тробопроводов	врез	1,00	19 590,333	19 590	-	-	-	-	-	-
9	**Ливневая канализация К-2**	**тенг**	-		**79 103 754**		**75 054 132**			**49 805 566**	
	Земляные работы	м3	9 110,00	4 752,676	43 296 883	8472,3000	40 266 095	93	5 739,300	27 277 033	63
	Устройство песчанного основания	м3	269,00	3 689,682	992 524	250	921 313	93	169	623 556	63
	Укладка п/э труб d-200мм	м	628,30	3 052,525	1 917 901	577,60	1 763 138	92	351,80	1 073 878	56
	Укладка п/э труб d-350мм	м	31,50	7 322,706	230 665	31,50	230 665	100	31,50	230 665	100
	Укладка п/э труб d-400мм	м	473,00	11 298,384	5 615 297	473	5 615 297	100	449	5 344 136	95
	Укладка п/э труб d-500мм	м	658,70	17 281,012	11 383 003	658,70	11 383 003	100	269,10	4 650 321	41
	Присоединени канализац. трубопровод к сети	врез	1,00	19 592,000	19 592	0,80	15 674	80	0,80	15 674	80
	Укладка стальных труб d-200 мм	м	165,00	4 880,048	805 208	165	805 208	100	165	805 208	100
	Укладка стальных труб d-300 мм	м	1,80	907,778	1 634	1,80	1 634	100	1,80	1 634	100
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-300мм	м	165,00	1 635,624	269 878	165	269 878	100	165	269 878	100
	Двухслойная окраска стояков	м2	95,84	401,754	38 504	95,80	38 504	100	95,80	38 504	100
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1м	шт	37,00	203 348,455	7 523 893	37	7 523 893	100	28	5 693 757	76
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1,5м	шт	8,00	297 088,432	2 376 707	8	2 376 707	100	7	2 079 619	88
	Прямоугольный колодец №90 (1,6х1,0м)	м3	10,60	43 578,679	461 934	10,60	461 934	100	10,60	461 934	100
	Устройство дождеприемных колодцев d-1м	шт	37,00	112 706,250	4 170 131	30	3 381 188	81	11	1 239 769	30
10	**Ремонт существующих колодцев**	**тенг**	-		**563 729**		**-**	**-**		**-**	
11	**Насосная станция №1 ливневая канализация**	**тенг**	-		**3 846 569**		**-**			**-**	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге			3 846 569						
12	**Насосная станция №2 ливневая канализация**	**тенг**	-		**3 856 412**		**-**			**-**	
б)	Технологическое оборудование и трубопроводы	тенге	-		3 856 412	-			-		
13	**Водопонижение**	**тенг**	-		**9 739 267**		**9 739 267**	**100**		**-**	**-**
14	**Устройство 2-х каналов под а/д для перехода теплосетей 2х2Ду1000 по ул. Бейсековой**	**тенге**			**33 167 494**	**-**	**31 759 282**			**31 759 282**	
	Земляные работы	м3	2 603,80	1 921,521	5 003 256	2 603,80	5 003 256	100	2 603,80	5 003 256	100
	Каналы	тенге			28 164 238		26 756 026	95		26 756 026	95
15	**Поливочный водопровод**	**тенге**			**645 454**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	25,12	851,393	21 387	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж и монж ж/б колодца d-1,5м	шт	1,00	337 214,000	337 214	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж труб	м	1 371,00	171,032	234 485	-	-	-	-	-	-
	Демонтаж и монтаж индивидуальных узлов управления	тенге			52 368						
16	**Временная обводная ВЛ 110 кВ**	**тенге**			**1 679 709**						
	ИТОГО по инженерным сетям:	**тенге**			**530 796 662**		**325 153 833**	**61**		**191 327 052**	**36**
	ИТОГО по СМР:	**тенге**			**2 165 638 432**		**949 830 356**	**44**		**654 933 065**	**30**

Заказчик:

Генподрядчик: