Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 994	04.10.2010	Наименов	Код	№	Дата

№ п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв смет ных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добав ленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	349 917 641	72 575 491									37 491 176 7 775 945	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

вание стройки: ***Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".***
1 участок - от проспекта Туран до ул. Бейсековой

Форма 2

АКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Выполнение									
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			сентябрь			
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%	
1	2	3		5		7	8	9	10	11	12	
	Проезжая и бульварная часть											
1	**Восстановление оси**	км	3,26	31 097,000	101 376	3,26	101 376	100	-	-	-	
2	**Подготовительные работы**	тенге			69 140 038		69 140 038			-		
	фрезерование а/б покрытия Н-15 см с транспортировкой (в штабель)	м2	62 137,43	454,242	28 225 459	62 137,43	28 225 459	100	-	-	-	
	рыхление, перемещение щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой (в штабель)	м3	3 619,06	424,885	1 537 684	3 619,060	1 537 684	100	-	-	-	
	разборка а/бетонного покрытия и основания с погрузкой и транспортировкой (в штабель)	м3	5 894,72	2 158,268	12 722 387	5 894,720	12 722 387	100	-	-	-	
	разборка а/бетонного покрытия на тротуарах с погрузкой и транспортировкой	м3	96,04	2 158,232	207 277	96,04	207 277	100	-	-	-	
	разборка брусчатки с погрузкой и вывозкой	м2	1 713,02	901,293	1 543 933	1 713,02	1 543 933	100	-	-	-	
	разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	4 758,86	868,762	4 134 317	4 758,86	4 134 317	100	-	-	-	
	погрузка и вывоз материала от разборки	тн	673,84	829,340	558 842	673,84	558 842	100	-	-	-	
	расчистка откосов существующей насыпи от растительного грунта с погрузкой и вывозкой	м3	4 896,58	390,678	1 912 985	4 896,58	1 912 985	100	-	-	-	
	снятие ПСП с погрузкой и вывозкой	м3	32 853,90	390,677	12 835 273	32 853,90	12 835 273	100	-	-	-	
	демонтаж металлической трубы d-500мм с погрузкой и транспортировкой мусора	м	30,30	972,838	29 477	30,30	29 477	100	-	-	-	
	демонтаж металлической трубы d-200мм с погрузкой и транспортировкой мусора	м	60,00	423,783	25 427	60,00	25 427	100	-	-	-	
	демонтаж звеньев и оголовков ж/б труб с погрузкой и вывозкой мусора	м3	17,45	11 983,610	209 114	17,45	209 114	100	-	-	-	
	разборка дорожных знаков с погрузкой и вывозкой	шт	66,00	2 826,712	186 563	66	186 563	100	-	-	-	
	демонтаж автопавильонов с погрузкой и транспортировкой	шт	7,00	21 622,857	151 360	7	151 360	100	-	-	-	
	демонтаж рекламного щита с погрузкой и транспортировкой	шт	3,00	2 868,000	8 604	3	8 604	100	-	-	-	
	погрузка и вывоз урн и скамеек	тн	2,32	1 368,103	3 174	2,32	3 174	100	-	-	-	
	валка деревьев с разделкой и кочевкой вывозкой	шт	26,00	1 058,577	27 523	26	27 523	100	-	-	-	
	заготовка деревьев при пересадке	шт	119,00	18 358,050	2 184 608	119	2 184 608	100	-	-	-	
	поготовка посадочных мест и посадка деревьев	шт	119,00	22 151,521	2 636 031	119	2 636 031	100	-	-	-	
3	**Компенсация за снос зеленых насаждений**	тенге			15 385 516		13 887 722	90		-	-	

	мляные работы	**тенге**			**295 162 005**		**281 755 564**			**19 329 087**		
	разработка грунта с транспортировкой	м3	116 812,25	331,286	38 698 226	116 812,25	38 698 226	100	11 896,78	3 941 234	10
	укрепление грунтов Н-50 см	м2	113 066,39	2 268,258	256 463 780	107 155,93	243 057 339	95	6 783,98	15 387 853	6
5	**Дорожная одежда**	**тенге**			**1 176 662 948**		**1 160 573 702**			**53 246 405**		
а)	Установка бортовых камней 1ГП	м	22 694,6635	13 311,601	302 102 306	21 486,00	286 013 060	95	4 000,0000	53 246 405	17
б)	Устройство дренажа	м	4 352,30	4 164,655	18 125 828	4 352,30	18 125 828	100	-	-	-
в)	Дорожная одежда на основных полосах проезжей части	тенге			736 032 686		736 032 686			-		
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	12 411,20	2 601,103	32 282 809	12 411,20	32 282 809	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	66 043,80	1 046,033	69 083 994	66 043,80	69 083 994	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	58 686,40	1 303,081	76 473 133	58 686,40	76 473 133	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	54 839,80	2 636,552	144 587 984	54 839,80	144 587 984	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	52 139,13	3 111,249	162 217 816	52 139,13	162 217 816	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	52 139,13	2 764,285	144 127 409	52 139,13	144 127 409	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	41 146,53	2 893,280	107 259 540	41 146,53	107 259 540	100	-	-	-
д)	Дорожная одежда на правоповоротных съездах (включа пер. Бейсековой)	тенге			39 067 557		39 067 557			-		
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	530,00	2 601,103	1 378 585	530,00	1 378 585	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	2 982,50	1 046,033	3 119 793	2 982,5	3 119 793	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-18 см	м2	3 124,40	1 312,101	4 099 528	3 124,4	4 099 528	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	2 871,70	2 649,927	7 609 795	2 871,7	7 609 795	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-10 см	м2	2 695,00	3 111,252	8 384 824	2 695,00	8 384 824	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	2 695,00	2 764,289	7 449 759	2 695	7 449 759	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	2 695,00	2 893,283	7 025 272	2 695	7 025 272	100	-	-	-
)	Дорожная одежда на местных дорогах и парковках	тенге	-		34 850 243		34 850 243			-		
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	1 205,98	2 601,103	3 136 877	1 205,98	3 136 877	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	6 258,80	1 046,033	6 546 911	6 258,80	6 546 911	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	2 939,00	1 103,584	3 243 433	2 939,0000	3 243 433	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	2 695,00	2 764,071	7 449 171	2 695	7 449 171	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	2 695,00	2 764,071	7 449 171	2 695	7 449 171	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	2 695,00	2 893,065	7 024 679	2 695	7 024 679	100	-	-	-
)	Дорожная одежда навъездах во дворы и примыкающих	тенге	-		46 484 327		46 484 327			-		
	- дополнительный слой основания из песка Н-20 см	м3	983,00	2 601,103	2 556 884	983,00	2 556 884	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	5 040,60	1 046,033	5 272 634	5 040,6	5 272 634	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	4 377,30	1 103,584	4 830 718	4 377,3	4 830 718	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 158,00	2 764,071	11 493 007	4 158,00	11 493 007	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н-9 см	м2	4 158,00	2 764,071	11 493 007	4 158,00	11 493 007	100	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА-20 Н-6 см	м2	4 158,00	2 893,065	10 838 076	4 158,00	10 838 076	100	-	-	-
6	**Дорожные знаки**	**тенге**	-		**8 290 964**		**8 290 964**			-		
	Дорожные знаки	шт	132,00	38 621,786	5 098 076	132	5 098 076	100	-	-	-

	Установка ИЩДУ	шт	1,00	3 192 888,478	3 192 888	1	3 192 888	100	-	-	-
	Разметка	**тенге**	-		**4 073 222**		**4 073 222**			-	
	- разметка	км	6,52	360 092,906	2 346 005	6,515	2 346 005	100	-	-	-
	- нанесение горизонтальной разметки	м2	338,10	5 108,599	1 727 217	338,10	1 727 217	100	-	-	-
9	**Тротуары**	**тенге**	-		**12 876 915**		**12 876 915**			**-1**	
	Земляные работы по бульварной части	м3	2 846,80	834,608	2 375 962	2 846,8	2 375 962	100	-	-	-
	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	3 333,50	3 150,133	10 500 953	3 333,4956	10 500 953	100	-	-1	-
0	**Автопавильоны**	**шт**	**7,00**	**2 049 523,0**	**14 346 661**	**7**	**14 346 661**	**100**	-	-	-
1	**Объездная дорога**	**тенге**	-		**96 996 058**		**96 996 058**	**100**		-	-
	ИТОГО по проезжей и бульварной части:	**тенге**			**1 693 035 703**		**1 662 042 224**			**72 575 491**	
	Инженерные сети		-		-						
1	**Строительство КЛ 0,4 кВ**	**тенге**	-		**1 282 614**		**1 282 614**			-	
	Земляные работы	м3	214,00	507,154	108 531	214	108 531	100	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	889,00	1 320,678	1 174 083	889	1 174 083	100	-	-	-
2	**Наружное сети связи**	**тенге**	-		**80 790 457**		**80 790 457**			-	
	Земляные работы	м3	3 020,00	583,617	1 762 523	3 020,000	1 762 523	100	-	-	-
	Укладка труб	м	32 587,00	1 706,360	55 605 164	32 587	55 605 164	100	-	-	-
	Устройство колодцев ККС3	шт	109,00	116 585,459	12 707 815	109,00	12 707 815	100	-	-	-
	Кладка стен и приямков	м3	16,38	33 614,590	550 607	16,380	550 607	100	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	9 743,00	1 043,246	10 164 348	9 743	10 164 348	100	-	-	-
3	**Светофорная сигнализация**	**тенге**	-		**82 032 029**		**82 032 029**			-	
	Земляные работы	м3	400,00	486,172	194 469	400,0	194 469	100	-	-	-
	Укладка труб d-100мм	м	2 000,00	868,584	1 737 168	2 000,00	1 737 168	100	-	-	-
	Укладка труб d-65мм	м	400,00	558,890	223 556	400,00	223 556	100	-	-	-
	Прокладка кабелей	м	2 571,00	586,004	1 506 616	2 571,000	1 506 616	100	-	-	-
	Устройство фундаментов под светофорные стойки	шт	38,00	5 872,929	223 171	38	223 171	100	-	-	-
	Установка транспортных и пешеходных стоек	шт	38,00	153 576,256	5 835 898	38	5 835 898	100	-	-	-
	Монтаж транспортных светофоров	шт	55,00	207 715,2	11 424 334	55	11 424 334	100	-	-	-
	Монтаж табло отображения разрешающего сигнала светоф	шт	19,00	484 942,0	9 213 897	19	9 213 897	100	-	-	-
	Установка интегрированного транспортного контроллера	шт	4,00	2 616 086,1	10 464 345	4	10 464 345	100	-	-	-
	Монтаж компьютера пром для удаленного управления светофорным объектом	шт	4,00	1 938 761,3	7 755 045	4	7 755 045	100	-	-	-
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	56,00	137 359,3	7 692 120	56	7 692 120	100	-	-	-
	Установка дополнительных секций светофора	шт	14,00	51 787,4	725 024	14	725 024	100	-	-	-
	Монтаж пешеходного табло	шт	56,00	341 219,9	19 108 316	56	19 108 316	100	-	-	-
	Электроснабжение светофоров прокладка кабеля	м	1 715,00	982,1	1 684 317	1 715,00	1 684 317	100	-	-	-
	Распеределительный щит	шт	2,00	11 745,2	23 490	2	23 490	100	-	-	-
	Автомат ВА96-29-3 10-25 А	шт	4,00	1 951,6	7 806	4	7 806	100	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге	-		254 999		254 999	100	-	-	-
	Монтаж видеокамеры с устрйством фундамента и установ	шт	3,00	1 319 152,3	3 957 457	3	3 957 457	100	-	-	-
4	**Водопровод В1**	**тенге**	-		**38 283 141**		**38 283 141**			**0**	
	Земляные работы	м3	1 132,60	4 911,898	5 563 216	1 132,6	5 563 216	100	-	-	-
	Колодцы монолитные прямоугольные ж/б	м3	23,20	54 289,165	1 259 509	23,2	1 259 509	100	-	-	-
	Укладка п/э труб d-150мм	м	36,00	4 085,842	147 090	36	147 090	100	-	-	-

	Укладкап/э труб d-200мм	м	8,00	7 722,548	61 780	8	61 780	100	-	-	-
	Укладка п/э труб d-300мм	м	10,00	15 145,334	151 453	10	151 453	100	-	-	-
	Укладка стальных труб d-150 мм с протаскиванием	м	43,00	4 387,869	188 678	43	188 678	100	-	-	-
	Укладка стальных труб d-400мм (футляров)	м	196,40	14 022,783	2 754 075	196,40	2 754 075	100	0,00	0	0
	Укладка стальных труб d-500мм (футляров)	м	190,50	21 907,942	4 173 463	190,50	4 173 463	100	0,00	0	0
	Укладка стальных труб d-600мм (футляров)	м	37,50	26 249,107	984 342	37,50	984 342	100	0,00	0	0
	Укладка стальных труб d-800мм (футляров)	м	33,40	34 387,471	1 148 542	33,40	1 148 542	100	0,00	0	0
	Укладка стальных труб d-900мм (футляров)	м	33,00	84 617,741	2 792 385	33,00	2 792 385	100	0,00	0	0
	Установка чугунных задвижек d-150мм	шт	4,00	47 326,111	189 304	4	189 304	100	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-200мм	шт	9,00	84 685,305	762 168	9	762 168	100	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-250мм	шт	3,00	144 891,835	434 676	3	434 676	100	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-300мм	шт	3,00	180 385,179	541 156	3	541 156	100	-	-	-
	Установка чугунных задвижек d-400мм	шт	2,00	353 219,587	706 439	2	706 439	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-50мм	шт	32,00	1 078,373	34 508	32	34 508	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-200мм	шт	14,00	9 401,374	131 619	14	131 619	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-250мм	шт	4,00	60 093,553	240 374	4	240 374	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-300мм	шт	8,00	98 165,989	785 328	8	785 328	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-400мм	шт	10,00	96 432,155	964 322	10	964 322	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-600мм	шт	15,00	531 713,172	7 975 698	15	7 975 698	100	-	-	-
	Приварка фланцев d-900мм	шт	1,00	33 923,415	33 923	1	33 923	100	-	-	-
	Установка отводов d-180мм	шт	1,00	53 733,065	53 733	1	53 733	100	-	-	-
	Установка отводов d-200мм	шт	5,00	38 967,783	194 839	5	194 839	100	-	-	-
	Установка отводов d-300мм	шт	3,00	139 651,514	418 955	3	418 955	100	-	-	-
	Установка отводов d-630мм	шт	9,00	621 285,257	5 591 567	9	5 591 567	100	-	-	-
5	**Бытовая канализация К-1**	**тенг**	-		**12 038 273**		**12 038 273**			-	
	Земляные работы	м3	990,25	10 373,498	10 272 357	990,25	10 272 356	100	-	-	-
	Колодцы сборные ж/б d-1,5,0м	шт	3,00	290 729,765	872 189	3	872 189	100	-	-	-
	Колодцы сборные ж/б d-2,0м	шт	1,00	552 593,867	552 594	1	552 594	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м	5,20	3 689,672	19 186	5,2	19 186	100	-	-	-
	Укладка п/э труб D-300мм	м	67,00	4 220,395	282 766	67	282 767	100	-	-	-
	Подключение канализационных тробопроводов	врез	2,00	19 590,358	39 181	2	39 181	100	-	-	-
	Ливневая канализация К-2	**тенг**	-		**160 273 262**		**160 273 262**			-	
	Земляные работы	м3	10 994,6729	4 752,676	52 254 118	10994,6729	52 254 118	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м3	482,00	3 689,682	1 778 427	482	1 778 427	100	-	-	-
	Укладка п/э труб d-200мм	м	1 261,00	3 052,525	3 849 234	1 261,00	3 849 234	100	-	-	-
	Укладкап/э труб d-600мм	м	940,00	21 792,141	20 484 613	940	20 484 612	100	-	-	-
	Укладка п/э труб d-900мм	м	1 061,00	44 988,608	47 732 913	1 061	47 732 913	100	-	-	-
	Нанесение антикоррозионной изоляции на трубы d-200мм	м	1,80	2 317,919	4 172	1,8	4 172	100	-	-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1м	шт	7,00	203 348,452	1 423 439	7	1 423 439	100	-	-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-1,5м	шт	29,00	297 088,441	8 615 565	29	8 615 565	100	-	-	-
	Устройство ж/бетонных колодцев d-2 м	шт	15,00	444 087,526	6 661 313	15	6 661 313	100	-	-	-
	Устройство дождеприемных колодцев d-1м	шт	155,00	112 706,249	17 469 469	155	17 469 469	100	-	-	-
7	**Ремонт существующих колодцев**	**тенг**	-		**661 768**		**661 768**	**100**		-	
8	**Насосная станция №1 ливневая канализация**	**тенг**	-		**4 668 447**		**4 668 447**			-	
а)	Общестроительные работы	тенге	-		4 668 447		4 668 447			-	
	Земляные работы	м3	870,00	1 192,495	1 037 471	870,00	1 037 471	100	-	-	-

	снование	м2	11,31	4 147,202	46 905	11,31	46 905	100	-	-	-
1	Устройство днищ	м3	3,75	64 883,697	243 314	3,75	243 314	100	-	-	-
	Устройство прямоугольных стен	м3	25,10	72 756,790	1 826 195	25,10	1 826 195	100	-	-	-
	Устройство перекрытия	м3	1,23	80 519,081	99 038	1,23	99 038	100	-	-	-
	Омоноличивание люка-лаза	м3	0,27	29 528,788	7 973	0,27	7 973	100	-	-	-
	Затирка цементно-песчанным раствором и железнение пове	м2	7,29	1 108,755	8 083	7,29	8 083	100	-	-	-
	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	44,76	90,919	4 070	44,76	4 070	100	-	-	-
	Промывка водой обработанной поверхности	м3	84,06	28,890	2 429	84,06	2 429	100	-	-	-
	Гидроизоляция днища, стен и покрытиясмесью Пенетрон	м2	84,06	2 165,636	182 043	84,06	182 043	100	-	-	-
	Установка и разборка лесов	м2	6,00	1 389,529	8 337	6	8 337	100	-	-	-
	Гидроизоляция рулонными материалами	м2	90,02	1 984,593	178 661	90,024	178 661	100	-	-	-
	Прижимная стенка из кирпича	м3	11,22	33 614,688	377 190	11,221	377 190	100	-	-	-
	Штукатурка, расшивка стен и окраска	м2	7,44	1 144,913	8 518	7,44	8 518	100	-	-	-
	Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремя	тн	0,29	433 280,143	125 153	0,28885	125 153	100	-	-	-
	Установка сальников	тн	0,45	568 116,853	258 323	0,4547	258 323	100	-	-	-
	Заделка сальников	шт	5,00	9 337,438	46 687	5	46 687	100	-	-	-
	Люки-лазы	тн	0,24	751 854,354	176 753	0,2351	176 753	100	-	-	-
	Отмостка	м3	1,23	25 450,519	31 304	1,23	31 304	100	-	-	-
9	**Насосная станция №2 ливневая канализация**	тенг	-		**4 329 147**		**4 329 147**			-	
а)	Общестроительные работы	тенге	-		4 329 147		4 329 147			-	
	Земляные работы	м3	957,00	717,726	686 864	957,00	686 864	100	-	-	-
	Основание	м2	11,31	4 147,202	46 905	11,31	46 905	100	-	-	-
	Устройство днищ	м3	3,75	64 883,697	243 314	3,75	243 314	100	-	-	-
	Устройство прямоугольных стен	м3	25,10	72 756,790	1 826 195	25,10	1 826 195	100	-	-	-
	Устройство перекрытия	м3	1,23	80 519,081	99 038	1,23	99 038	100	-	-	-
	Омоноличивание люка-лаза	м3	0,27	29 528,788	7 973	0,27	7 973	100	-	-	-
	Затирка цементно-песчанным раствором и железнение пове	м2	7,29	1 108,755	8 083	7,29	8 083	100	-	-	-
	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	44,76	90,919	4 070	44,76	4 070	100	-	-	-
	Промывка водой обработанной поверхности	м3	84,06	28,890	2 429	84,06	2 429	100	-	-	-
	Гидроизоляция днища, стен и покрытиясмесью Пенетрон	м2	84,06	2 165,636	182 043	84,06	182 043	100	-	-	-
	Установка и разборка лесов	м2	6,00	1 389,529	8 337	6,00	8 337	100	-	-	-
	Гидроизоляция рулонными материалами	м2	91,83	1 984,625	182 254	91,8328	182 254	100	-	-	-
	Прижимная стенка из кирпича	м3	11,45	33 614,598	384 904	11,4505	384 904	100	-	-	-
	Штукатурка, расшивка стен и окраска	м2	7,44	1 144,913	8 518	7,44	8 518	100	-	-	-
	Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремя	тн	0,29	433 280,143	125 153	0,28885	125 153	100	-	-	-
	Установка сальников	тн	0,45	568 116,853	258 323	0,4547	258 323	100	-	-	-
	Заделка сальников	шт	5,00	9 337,438	46 687	5,00	46 687	100	-	-	-
	Люки-лазы	тн	0,24	751 854,354	176 753	0,2351	176 753	100	-	-	-
	Отмостка	м3	1,23	25 450,519	31 304	1,23	31 304	100	-	-	-
0	**Водопонижение**	тенг	-		**24 140 256**		**24 140 256**	**100**		-	-
1	**Реконструкция тепловых сетей 2 ДУ100**	тенг	-		**5 864 549**		**5 864 549**			-	
	Земляные работы	м3	406,00	1 277,731	518 759	406,00	518 759	100	-	-	-
	Устройство канала	шт	1,00	3 137 868,470	3 137 868	1,00	3 137 868	100	-	-	-
	Прокладка труб	м	152,70	12 761,193	1 948 634	152,70	1 948 634	100	-	-	-

Монтаж труб	м	187,54	1 382,575	259 288	187,540	259 288	100	-	-	-
Защита тепловых сетей	**тенге**	-		**1 511 475**		**1 511 475**			-	
Земляные работы	м3	162,53	2 858,786	464 639	162,5300	464 639	100	-	-	-
Каналы	тенге	-		1 046 836		1 046 836	100		-	-
ИТОГО по инженерным сетям:	**тенге**			**415 875 417**		**415 875 417**			**0**	**0**
ИТОГО по СМР:	**тенге**			**2 108 911 120**		**2 077 917 641**			**72 575 491**	

Заказчик:

Генподрядчик: