Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: **№ 8 от 29.06.2015г.**

Наименование объекта: "Строительство ОСШ на 200 ученических мест в населенном пункте Кызылдихан, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, ЮКО"

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала стр-ва		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	131 900 554	147 728 620	39 912 013	44 701 455
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	131 900 554	147 728 620	39 912 013	44 701 455
	ВСЕГО:	131 900 554	147 728 620	39 912 013	44 701 455

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
_____Т.Кальмбетов

Инженер:
Директор: ТОО"Люкс строй инжиниринг"
_____С. Ирсымбетов

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Құрылыс"
Директор: _____Р.Утешов

Зортаев Ж.
инженер эксперт

Наименование стройк: Строительство ОСШ на 200 ученических мест в с.Кызылдихан, Казыгуртского района, ЮКО

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: № 8 от 24.06.2015г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
71	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	124,8	6605,04	335,84	824309	41913	121603	4,54	567
		м3		699,75	126,00	87329	15725	118	0,61	76
72	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	521,915	-38,93	--	-20318	--	-23975	-0,22	-114
		м2		-38,93	--	-20318	--	118	--	--
73	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	183,8	6563,86	337,41	1206437	62016	172748	4,38	805
		м3		670,50	126,00	123238	23159	118	0,62	114
74	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС- 27,28)	0,315	8679,65	422,15	2734	133	3128	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2601	50	118	0,77	--
75	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм, СГ-1	0,021	64100,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СГ-1	0,294	41200,00	--	12113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-12-1	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,06575	8679,65	422,15	571	28	653	56,40	4
		т		8257,50	157,50	543	10	118	0,77	--
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,06575	52400,00	--	3445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	80,85	948,04	34,73	76649	2808	22707	1,43	116
		м2		225,00	13,01	18191	1052	118	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм, СГ-2	0,0022275	64100,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СГ-2	0,03888	41200,00	--	1602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1,ЗД-2	0,03912	70437,87	304,24	2756	12	402	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	378	4	105	0,56	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -28-31)								
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	11,353	16546,47	367,51	187852	4172	27913	13,10	149
		м3		2202,75	138,83	25008	1576	105	0,68	8
103	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,50197	65000,00	--	32628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,02296	67700,00	--	1554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	0,22539	61300,00	--	13816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d16 мм	0,9576	61200,00	--	58605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 37-41)								
		РАМЫ РМ-1(4шт)								
107	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	8,4	14328,15	990,15	120356	8317	17806	10,40	87
		м3		1644,75	374,04	13816	3142	105	1,83	15
108	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	3,72	16706,04	407,30	62146	1515	9917	14,40	54
		м3		2385,00	153,86	8872	572	105	0,75	3
109	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,5804	62000,00	--	35985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,08	67700,00	--	5416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,20928	61200,00	--	12808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,21	58700,00	--	12327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	0,39744	58700,00	--	23330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,8048	56200,00	--	45230	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01568	50900,00	--	798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,06144	45800,00	--	2814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,05088	93997,62	304,24	4783	15	1773	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1683	6	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-2(1шт)								
118	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	1,575	14328,15	990,15	22567	1559	3339	10,40	16
		м3		1644,75	374,04	2590	589	105	1,83	3
119	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	1,625	16706,04	407,30	27147	662	4332	14,40	23
		м3		2385,00	153,86	3876	250	105	0,75	1
120	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,21342	62000,00	--	13232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,015	67700,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,03924	61200,00	--	2401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	0,21039	58700,00	--	12350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,1509	56200,00	--	8481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00294	50900,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01152	45800,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,00795	93997,62	304,24	747	2	277	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	263	1	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-3(2шт)								
128	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	2,05	14328,15	990,15	29373	2030	4345	10,40	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	3372	767	105	1,83	4
129	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	3,8	16706,04	407,30	63483	1548	10130	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9063	585	105	0,75	3
130	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,2692	62000,00	--	16690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,02	67700,00	--	1354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,05072	61200,00	--	3104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,33332	56200,00	--	18733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	0,24198	56200,00	--	13599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00588	50900,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,03264	45800,00	--	1495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании,АС-2	0,0348	126994,77	680,89	4419	24	212	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	193	9	105	1,26	--
138	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	421	1	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-4(2шт)								
139	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	0,93	16706,04	407,30	15537	379	2479	14,40	13
		м3		2385,00	153,86	2218	143	105	0,75	1
140	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,052	62000,00	--	3224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,08412	56200,00	--	4728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	0,16368	56200,00	--	9199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании,АС-2	0,00928	126994,77	680,89	1179	6	56	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	51	2	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,00636	93997,62	304,24	598	2	222	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	210	1	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-5(1шт)								
145	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	1,025	14328,15	990,15	14686	1015	2173	10,40	11
		м3		1644,75	374,04	1686	383	105	1,83	2
146	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	0,655	16706,04	407,30	10942	267	1746	14,40	9
		м3		2385,00	153,86	1562	101	105	0,75	--
147	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,12082	62000,00	--	7491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,01	67700,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,02536	61200,00	--	1552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,14938	56200,00	--	8395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	0,09924	56200,00	--	5577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00294	50900,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01104	45800,00	--	506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании,АС-2	0,00638	126994,77	680,89	810	4	39	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	35	2	105	1,26	--
155	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,006095	93997,62	304,24	573	2	212	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-6(1шт)								
156	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	2,1	14328,15	990,15	30089	2079	4451	10,40	22
		м3		1644,75	374,04	3454	785	105	1,83	4
157	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ, ИЗ БМ В20	2,77	16706,04	407,30	46276	1128	7384	14,40	40
		м3		2385,00	153,86	6606	426	105	0,75	2
158	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,33334	62000,00	--	20667	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,02	67700,00	--	1354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,05232	61200,00	--	3202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	0,34017	58700,00	--	19968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,2012	56200,00	--	11307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00392	50900,00	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01536	45800,00	--	703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,00795	93997,62	304,24	747	2	277	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	263	1	105	0,56	--
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1,МС-2 (АС -32)								
166	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-2	7,65	14043,95	990,15	107436	7575	16216	10,40	80
		м3		1644,75	374,04	12582	2861	105	1,83	14
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм,МС-1,МС-2	0,0864	65000,00	--	5616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм,МС-1	0,2835	65900,00	--	18683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм, Ав1,Ав3	0,004794	65000,00	--	312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d12 мм, Ав1,Ав3	0,036264	58800,00	--	2132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, Ав1,Ав3	0,041058	7294,77	680,89	300	28	250	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	227	11	105	1,26	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3329414	139246			1998
		Накладные расходы -	Тенге			413258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3967232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2. СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-2(94,0м)								
6	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В15	18,8	10622,18	--	199697	--	13111	3,66	69
		м3		567,00	--	10660	--	123	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм,СЕТКА СФ-2	0,333888	65900,00	--	22003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,050384	52102,00	--	2625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,384272	5239,08	327,33	2013	126	813	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	726	48	105	0,60	--
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3 -1шт								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	0,63	9051,97	66,01	5703	42	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	--
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	2,84	11473,70	112,36	32585	319	3173	6,34	18
		м3		1021,50	42,44	2901	121	105	0,21	1
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм, СЕТКА СФ-5	0,06368	65900,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ1 -1шт								
22	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, ИЗ БМ В20	1,93	14674,97	308,99	28323	596	3798	11,00	21
		м3		1757,25	116,73	3391	225	105	0,57	1
23	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,05016	62000,00	--	3110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	0,15456	56200,00	--	8686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,1396	56200,00	--	7846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,00424	93997,62	304,24	399	1	148	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	140	--	105	0,56	--
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ2 -3шт								
27	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, ИЗ БМ В20	6,3	14674,97	308,99	92452	1947	12396	11,00	69
		м3		1757,25	116,73	11071	735	105	0,57	4
28	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,1716	62000,00	--	10639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	0,46368	56200,00	--	26059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	0,4188	56200,00	--	23537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01272	93997,62	304,24	1196	4	443	198,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	421	1	105	0,56	--
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
46	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм,ВЫПУСКИ Вып-1	0,06118	51000,00	--	3120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	62,3	234,82	4,19	14629	261	4384	0,38	24
		м2		58,05	1,58	3617	98	118	0,01	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	311,725	245,44	3,82	76510	1191	14268	0,21	66
		м2		37,35	1,44	11643	449	118	0,01	2
		СТЕНЫ								
49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	157,2	6605,04	335,84	1038312	52794	153173	4,54	714
		м3		699,75	126,00	110001	19807	118	0,61	96
50	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	618,27	-38,93	--	-24069	--	-28402	-0,22	-135
		м2		-38,93	--	-24069	--	118	--	--
51	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100	32,2	6563,86	337,41	211356	10865	30264	4,38	141
		м3		670,50	126,00	21590	4057	118	0,62	20
52	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС- 27,28)	0,165	8679,65	422,15	1432	70	1638	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1362	26	118	0,77	--
53	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм, СГ-1 (АС -30)	0,011	64100,00	--	705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СГ-1 (АС -30)	0,154	41200,00	--	6345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
55	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	216,7	948,04	34,73	205440	7526	60861	1,43	310
		м2		225,00	13,01	48758	2819	118	0,06	14
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм, СГ-2 (АС -27)	0,01386	64100,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СГ-2	0,027072	41200,00	--	1115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МИ-1	0,10048	70437,87	304,24	7078	31	1033	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	972	12	105	0,56	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -30-32)								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	9,796	16546,47	367,51	162089	3600	24085	13,10	128
		м3		2202,75	138,83	21578	1360	105	0,68	7
79	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,24336	65000,00	--	15818	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,074	65900,00	--	4877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d16 мм	0,7551	61200,00	--	46212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -34)								
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1	10,75	14043,95	990,15	150972	10644	22787	10,40	112
		м3		1644,75	374,04	17681	4021	105	1,83	20
83	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,02376	65000,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	0,82786	61300,00	--	50748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,156768	62000,00	--	9720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 35-43)								
		РАМЫ РМ-1(3шт)								
86	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	13,53	14328,15	990,15	193860	13397	28680	10,40	141
		м3		1644,75	374,04	22253	5061	105	1,83	25
87	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	8,13	16706,04	407,30	135820	3311	21673	14,40	117
		м3		2385,00	153,86	19390	1251	105	0,75	6
88	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,04608	45800,00	--	2110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,018	48300,00	--	869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,98844	62000,00	--	61283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,06	67700,00	--	4062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,55692	58700,00	--	32691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	1,212	58700,00	--	71144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	1,54248	56200,00	--	86687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0,07308	7294,77	680,89	533	50	444	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	404	19	105	1,26	--
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07308	52400,00	--	3829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,0636	93997,62	304,24	5978	19	2216	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2104	7	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-1/1(2шт)								
98	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	6,46	14328,15	990,15	92560	6396	13693	10,40	67
		м3		1644,75	374,04	10625	2416	105	1,83	12
99	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	5,42	16706,04	407,30	90547	2208	14449	14,40	78
		м3		2385,00	153,86	12927	834	105	0,75	4
100	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,03072	45800,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,012	48300,00	--	580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,71176	62000,00	--	44129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,04	67700,00	--	2708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,37128	58700,00	--	21794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	0,808	58700,00	--	47430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	1,1912	56200,00	--	66945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-2	0,04872	7294,77	680,89	355	33	296	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	270	12	105	1,26	--
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04872	52400,00	--	2553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,0424	93997,62	304,24	3985	13	1478	198,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	1402	5	105	0,56	--
		РАМЫ РМ-2(4шт)								
110	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	10,44	16706,04	407,30	174411	4252	27831	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24899	1606	105	0,75	8
111	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,01984	48300,00	--	958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,54984	62000,00	--	34090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,0992	67700,00	--	6716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм	0,6884	61200,00	--	42130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,67072	58700,00	--	39371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0,01696	93997,62	304,24	1594	5	591	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	561	2	105	0,56	--
		КОЛОННА К1-(8шт)								
117	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	9,04	14328,15	990,15	129526	8951	19162	10,40	94
		м3		1644,75	374,04	14869	3381	105	1,83	17
118	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,81536	62000,00	--	50552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм	1,27536	56200,00	--	71675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННА К2-(8шт)								
120	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	9,04	14328,15	990,15	129526	8951	19162	10,40	94
		м3		1644,75	374,04	14869	3381	105	1,83	17
121	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,81536	62000,00	--	50552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	0,99168	58700,00	--	58212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-44)								
123	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	39	1378,40	244,31	53758	9528	24070	2,10	82
		шт		353,25	87,60	13777	3416	140	0,39	15
124	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	15	1884,51	403,26	28268	6049	12475	2,74	41
		шт		447,75	146,29	6716	2194	140	0,66	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12см	214,29	3160,00	--	677156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	214,29	45,00	--	9643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	93,87	223,00	--	20933	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	124,32	55,91	0,07	6950	9	9245	0,30	37
		м		53,10	0,02	6601	2	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(39м)(АС- 45)								
129	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,588	12484,80	269,20	44795	966	5401	8,21	29
		м3		1332,00	101,70	4779	365	105	0,50	2
130	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07956	65000,00	--	5171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,36972	61200,00	--	22627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -1шт (АС -45/1)								
132	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0,375	16425,16	379,21	6159	142	890	13,00	5
		м3		2117,25	143,26	794	54	105	0,70	--
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d4 мм, СЕТКА С-1	0,0147	41200,00	--	606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,09008	58700,00	--	5288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	0,01768	62000,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,000684	65000,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,17	4140,52	245,72	704	42	96	2,71	--
		м3		382,50	92,25	65	16	119	0,45	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 44)								
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	4,1	12259,07	316,01	50262	1296	6403	8,25	34
		м3		1368,00	119,39	5609	489	105	0,58	2
139	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,05437	65000,00	--	3534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,27788	60500,00	--	16812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕРА АС-1	0,0237	37051,29	477,54	878	11	850	207,00	5
		1т		33975,00	180,00	805	4	105	0,88	--
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,0237	55620,00	--	1318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+4,130, ОТМ.+6,800 (АС- 44)								
143	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	17,4	12259,07	316,01	213308	5499	27175	8,25	144
		м3		1368,00	119,39	23803	2077	105	0,58	10
144	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,13729	65000,00	--	8924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,49112	60500,00	--	29713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕРА А-1	0,05115	37051,29	477,54	1895	24	1834	207,00	11
		1т		33975,00	180,00	1738	9	105	0,88	--
147	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,05115	55620,00	--	2845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5431777	161168			2718
		Накладные расходы -	Тенге			556236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6347293				
		РАЗДЕЛ 3. ГАЛЕРЕЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (АС- 32-34)								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	3,474	9051,97	66,01	31447	229	805	1,35	5
		м3		195,75	24,93	680	87	105	0,12	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 -4шт								
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	4,028	11473,70	112,36	46216	453	4500	6,34	26
		м3		1021,50	42,44	4115	171	105	0,21	1
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, СЕТКА С-1	0,11536	65900,00	--	7602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1 (19,44м)								
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	14,58	10706,65	311,32	156103	4539	8552	2,82	41
		м3		441,00	117,61	6430	1715	105	0,57	8
5	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1261656	5239,08	327,33	661	41	267	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	238	16	105	0,60	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12мм, СЕТКА С-2	0,086508	65900,00	--	5701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм, СЕТКА С-2	0,0396576	62000,00	--	2459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25 мм, КАРКАС КР-1	0,12704	56200,00	--	7140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм, КАРКАС КР-1	0,01764	62000,00	--	1094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d18 мм, КАРКАС КР-2	0,06624	61200,00	--	4054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм, КАРКАС КР-2	0,005488	62000,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2 (9,2м)								
12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	1,104	10706,65	311,32	11820	344	648	2,82	3
		м3		441,00	117,61	487	130	105	0,57	1
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм, КАРКАС КР-3	0,081696	65900,00	--	5384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d8 мм, КАРКАС КР-3	0,0049312	62000,00	--	306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0866272	5239,08	327,33	454	28	183	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	164	11	105	0,60	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	18,1	234,82	4,19	4250	76	1274	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1051	29	118	0,01	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,6	245,44	3,82	8738	136	1629	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1330	51	118	0,01	--
18	Е0111-2-9	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ, ИЗ БМ В12,5	2,38	10407,98	--	24771	--	1660	3,66	9
		м3		567,00	--	1349	--	123	--	--
19	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,003528	65000,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,027342	67700,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03087	5239,08	327,33	162	10	65	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	58	4	105	0,60	--
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ (ТОЛЩ.380мм)								
22	Е0108-6-1	Кладка стен и парапета	26,5805544	6605,04	335,84	175566	8927	25900	4,54	121
		м3		699,75	126,00	18600	3349	118	0,61	16
23	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	101,1704	-38,93	--	-3939	--	-4648	-0,22	-22
		м2		-38,93	--	-3939	--	118	--	--
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм, СТ-1	0,0033456	64100,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СГ-1	0,0476	41200,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-12,13)	0,0509456	8679,65	422,15	442	22	506	56,40	3
		т		8257,50	157,50	421	8	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			495025	14805			202
		Накладные расходы -	Тенге			41340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			568547				
		РАЗДЕЛ 4. МАСТЕРСКИЕ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ (АС- 19)								
209	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, РУБЕРОИДОМ ПОД ЛЕЖЕНЬ,ПО ПЕРИМЕТРУ	53,3	103,08	0,99	5494	53	759	0,07	4
		м2		11,59	0,38	618	20	119	--	--
210	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	152,46	418,95	--	63873	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	0,846	22541,72	316,57	19070	268	3662	22,50	19
		м3		3487,50	119,25	2950	101	120	0,58	--
212	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,027	20617,97	309,62	557	8	83	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	66	3	120	0,57	--
213	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	3,356	21304,82	334,28	71499	1122	14190	22,10	74
		м3		3397,50	126,00	11402	423	120	0,62	2
214	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	4,229	1862,35	14,17	7876	60	1569	1,88	8
		м3		303,75	5,40	1285	23	120	0,03	--
215	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	48,07	228,96	7,54	11006	362	12547	1,43	69
		м2		214,65	2,86	10318	137	120	0,01	1
216	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	0,59745	7570,00	--	4523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,0626	7940,00	--	8437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КОБЫЛКИ	0,27447	7310,00	--	2006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	1,8424	1862,35	14,17	3431	26	683	1,88	3
		м3		303,75	5,40	560	10	120	0,03	--
220	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	22,77	196,11	2,70	4466	61	2633	0,65	15
		м2		109,13	1,01	2485	23	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	240	891,93	8,20	214064	1968	78834	1,71	410
		м2		272,95	3,08	65508	739	119	0,02	4
222	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПВХ	240	12,58	0,99	3019	238	3419	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2782	91	119	--	--
223	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	242,4	38,09	--	9233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	1,764	13200,00	--	23285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	240	20,48	0,91	4916	218	1446	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1123	82	120	--	--
226	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	30	6,60	0,90	198	27	207	0,03	1
		м		5,42	0,34	163	10	120	--	--
227	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,12	7940,00	--	953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
228	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,225	7310,00	--	1645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
229	С11021-15	РЕЙКА 40х40	0,048	8200,00	--	394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,405	1862,35	14,17	754	6	150	1,88	1
		м3		303,75	5,40	123	2	120	0,03	--
231	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- АС-2,МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0,082594	175710,10	1826,10	14513	151	1016	42,70	4
		т		8100,00	690,75	669	57	140	3,37	--
232	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	0,1065342	148,40	0,07	16	--	12	0,65	--
		м2		108,00	0,02	12	--	105	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
233	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
234	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,251114	9700,00	--	2436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,303438	12700,00	--	3854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5384	1862,35	14,17	1003	8	200	1,88	1
		м3		303,75	5,40	164	3	120	0,03	--
237	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	6,6	839,67	8,20	5542	54	1880	1,48	10
		м2		236,25	3,08	1559	20	119	0,02	--
238	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,95496	3960,00	--	3782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
239	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,828	1990,00	--	1648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	180,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0,828	553,28	2,13	458	2	76	0,56	--
		м2		86,85	0,81	72	1	105	--	--
242	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	11,784	165,65	1,61	1952	19	1104	0,53	6
		м2		88,65	0,61	1045	7	105	--	--
243	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
244	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	573,75	28,11	13	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-10)								
245	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	11,4	4094,36	261,86	46676	2985	8392	3,44	39
		м3		499,50	99,00	5694	1129	123	0,48	5
		ДЕТ.1 - 126,04 м2(195мм)								
246	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	10,0832	10040,78	--	101243	--	7032	3,66	37
		м3		567,00	--	5717	--	123	--	--
247	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.80мм, КЕРАМЗИТОБЕТОН,объемным весом 1200 кг/м3	126,04	437,35	13,43	55123	1693	11106	0,45	57
		м2		66,60	5,04	8394	635	123	0,02	3
248	Е0111-11-6 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	126,04	903,00	8,04	113814	1013	1637	0,05	7
		м2		7,56	3,00	953	378	123	--	--
		ДЕТ.381 - 9,28 м2(ТОЛЩ.163мм)								
249	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	0,7424	10040,78	--	7454	--	518	3,66	3
		м3		567,00	--	421	--	123	--	--
250	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,28	258,92	9,95	2403	92	639	0,36	3
		м2		52,20	3,74	484	35	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ (АС-10)								
		ОКНА								
251	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	37,8	346,04	18,87	13080	713	6479	0,82	31
		м2		136,44	6,39	5157	242	120	0,03	1
252	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	37,8	5369,00	--	202948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	37,8	233,57	5,58	8829	211	4362	0,59	22
		м2		94,05	2,12	3555	80	120	0,01	--
254	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350 мм	19,2	2860,00	--	54912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,625	575,05	1,24	3235	7	1029	0,97	5
		м2		153,23	0,47	862	3	119	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
256	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,52	398,48	102,53	2200	566	1241	0,90	5
		м2		151,65	35,67	837	197	120	0,14	1
257	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,52	104,40	0,09	576	--	374	0,36	2
		м2		56,48	0,05	312	--	120	--	--
258	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	5,52	5470,00	--	30194	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГИ Фр-1 (АС- 10)								
261	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГ	1,5834	498,09	19,17	789	30	451	1,38	2
		м2		230,97	6,18	366	10	120	0,03	--
262	С12061-181 Изм. и	ФРАМУГА Фр-1	1,5834	4472,00	--	7081	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
263	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,2	398,48	102,53	2869	738	1618	0,90	6
		м2		151,65	35,67	1092	257	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние	7,2	4010,00	--	28872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -10)								
		ПОТОЛОК								
266	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	135,32	125,81	1,42	17025	192	10212	0,45	61
		м2		71,33	0,54	9652	73	105	--	--
		СТЕНЫ								
267	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	270	309,82	4,07	83652	1098	38740	0,74	200
		м2		135,68	0,97	36634	262	105	0,05	14
268	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,5	618,63	6,33	15775	161	8438	1,79	46
		м2		312,75	2,39	7975	61	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 5,24)								
269	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24	254,12	1,96	6099	47	2756	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2614	11	105	0,03	1
270	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,16416	7294,77	680,89	1198	112	998	33,10	5
		1т		5535,00	256,50	909	42	105	1,26	--
271	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,16416	50642,00	--	8313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	152	396,41	9,84	60254	1496	62218	2,30	350
		м2		386,10	3,74	58687	568	105	0,01	1
273	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	284,24	257,00	--	73050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширинедо 200мм	107,98	108,77	0,60	11745	65	6532	0,32	35
		м		57,38	0,23	6196	25	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1472421	16042			1592
		Накладные расходы -	Тенге			301729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1880599				

РАЗДЕЛ 5. 2-5-2 МАСТЕРСКИЕ.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

		ОТОПЛЕНИЕ								
275	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	42	266,48	3,96	11192	166	2886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	62	264,48	3,96	16398	246	4261	0,30	18
		м		52,20	1,49	3236	92	128	0,01	--
277	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	104	10,99	--	1143	--	1423	0,05	5
		м		10,69	--	1112	--	128	--	--
278	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,22	200,00	--	644	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	11,31	4331,44	35,77	48989	405	1811	0,70	8
		1кВт		111,70	13,40	1263	152	128	0,07	1
280	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /кран маевского/	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
281	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	12	2106,00	--	25272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	12	1742,00	--	20904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
283	С130904-1033 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	С130905-1816 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss	1	16480,00	--	16480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ ИТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,93	148,40	0,07	3848	2	2941	0,65	17
		м2		108,00	0,02	2800	1	105	--	--
287	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1	19,64	0,02	20	--	3	0,02	--
		м2		3,13	--	3	--	90	--	--
288	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм матами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	79,90	5,31	799	53	423	0,24	2
		м		40,28	2,03	403	20	100	0,01	--
289	С11031-25	Вата минеральная	0,12	2530,00	--	304	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляцинтрубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	80,20	6,39	802	64	324	0,19	2
		м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	--
291	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00406	185900,00	--	755	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
293	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
295	Е0116-10-1	Установка гильзы из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,6	120,70	14,12	193	23	216	0,55	1
		м		100,35	5,29	161	8	128	0,03	--
296	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, ГИЛЬЗА L0,4м	1,6	173,00	--	277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
297	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1/ номер 3 размером 200х200 мм	6	693,85	16,96	4163	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			168217	1063			75
		Накладные расходы -	Тенге			16382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			195675				
		РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
298	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	79,8019	28,89	27,85	2305	2222	733	0,01	1
		м3		1,04	8,44	83	673	97	0,03	3
299	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,4681	262,72	--	648	--	733	1,85	5
		м3		262,72	--	648	--	113	--	--
300	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	10,08	134,10	--	1352	--	1527	0,97	10
		м3		134,10	--	1352	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	23,52	6,48	6,48	152	152	48	--	--
		м3		--	2,10	--	49	97	0,01	--
302	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	33,6	21,55	4,52	724	152	555	0,11	4
		м3		17,03	--	572	--	97	--	--
303	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,76	134,10	--	1175	--	1327	0,97	9
		м3		134,10	--	1175	--	113	--	--
304	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,44	6,48	6,48	132	132	42	--	--
		м3		--	2,10	--	43	97	0,01	--
305	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,44	21,55	4,52	440	92	338	0,11	2
		м3		17,03	--	348	--	97	--	--
306	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,44	14,12	12,00	289	245	87	0,01	--
		м3		1,62	2,75	33	56	97	0,01	--
307	Е0101-13-2	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	39,5	28,89	27,85	1141	1100	363	0,01	--
		м3		1,04	8,44	41	333	97	0,03	1
308	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	7,9	122,18	--	965	--	1091	0,89	7
		м3		122,18	--	965	--	113	--	--
309	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,6	21,55	4,52	681	143	522	0,11	3
		м3		17,03	--	538	--	97	--	--
310	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,6	14,12	12,00	446	379	134	0,01	--
		м3		1,62	2,75	51	87	97	0,01	--
311	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	20,03	9,24	9,24	185	185	58	--	--
		м3		--	3,00	--	60	97	0,01	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1								
312	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	2,78	9051,97	66,01	25164	184	644	1,35	4
		м3		195,75	24,93	544	69	105	0,12	--
313	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В12,5	20,016	10493,50	311,32	210038	6231	11740	2,82	56
		м3		441,00	117,61	8827	2354	105	0,57	11
314	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,172082	5239,08	327,33	902	56	364	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	325	21	105	0,60	--
315	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,172082	67700,00	--	11650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2								
316	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0,54	9051,97	66,01	4888	36	125	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	--
317	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В12,5	3,42	10493,50	311,32	35888	1065	2006	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1508	402	105	0,57	2
318	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04272	5239,08	327,33	224	14	90	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	81	5	105	0,60	--
319	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-2	0,04272	67700,00	--	2892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ МС-1(6шт), МС-3(4шт)								
320	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, ВЫПУСКИ МС-1, МС-3	0,01952	37051,29	477,54	723	9	700	207,00	4
		1т		33975,00	180,00	663	4	105	0,88	--
321	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01952	52400,00	--	1023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-3								
322	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5	0,42	10407,98	--	4371	--	293	3,66	2
		м3		567,00	--	238	--	123	--	--
323	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0085365	5239,08	327,33	45	3	18	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	--
324	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-3	0,0085365	67700,00	--	578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК								
325	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм,ИЗ БМ В12,5	1,52	13362,60	1327,03	20311	2017	4140	12,49	19
		м3		2137,50	456,24	3249	693	105	1,72	3
326	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,СЕТКА С-4	0,0427	67700,00	--	2891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт)								
327	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В7,5	0,8	10506,91	260,48	8406	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
328	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	0,03902	70437,87	304,24	2748	12	401	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	378	4	105	0,56	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1 (1шт)								
329	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0,14	9051,97	66,01	1267	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
330	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, ИЗ БМ В12,5	0,85	10874,11	260,48	9243	221	628	3,94	3
		м3		614,25	89,46	522	76	105	0,35	--
331	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00784	5239,08	327,33	41	3	17	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	15	1	105	0,60	--
332	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,00784	67700,00	--	531	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0106-10-1	ПОДЛИВКА ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ,ИЗ РАСТВОРА М50 ТОЛЩ.50мм	0,64	1024,78	14,05	656	9	24	0,20	--
		м2		31,05	5,31	20	3	105	0,03	--
334	Е0106-10-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	3,2	-100,08	-1,42	-320	-5	-8	-0,01	--
		м2		-1,96	-0,54	-6	-2	105	--	--
335	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, Ан-1	0,01216	7294,77	680,89	89	8	74	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	67	3	105	1,26	--
336	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d22 мм	0,01216	49180,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000404	149300,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФМ-2 (2шт)								
338	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5	0,64	9051,97	66,01	5793	42	148	1,35	1
		м3		195,75	24,93	125	16	105	0,12	--
339	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В12,5	2,2	10874,11	260,48	23923	573	1626	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1351	197	105	0,35	1
340	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,ИМ-1	0,03742	148200,82	587,63	5546	22	787	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	741	8	105	1,08	--
341	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03742	40200,00	--	1504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
342	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов раствором цементным 1:2	13,86	234,82	4,19	3255	58	975	0,38	5
		м2		58,05	1,58	805	22	118	0,01	--
343	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106,1	245,44	3,82	26041	405	4856	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3963	153	118	0,01	1
		СТЕНЫ								
344	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов, ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50	36,22	6677,04	335,84	241842	12164	38850	5,07	184
		м3		783,00	126,00	28360	4564	118	0,61	22
345	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	120,6	-38,93	--	-4695	--	-5540	-0,22	-26
		м2		-38,93	--	-4695	--	118	--	--
346	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-1, СГ-3	0,004098	64100,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-1, СГ-3	0,06048	41200,00	--	2492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,86	948,04	34,73	10296	377	3050	1,43	16
		м2		225,00	13,01	2444	141	118	0,06	1
349	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-2	0,0002475	64100,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-2	0,00462	41200,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
351	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	0,994	16546,47	367,51	16447	365	2444	13,10	13
		м3		2202,75	138,83	2190	138	105	0,68	1
352	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,070912	68800,00	--	4879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03634	69000,00	--	2507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(6шт), МС-2(5шт), МС-3(4шт)								
354	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, МС1, МС2, МС3 ИЗ БМ В15	1,687	14043,95	990,15	23692	1670	3576	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2775	631	105	1,83	3
355	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,085712	65900,00	--	5648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
356	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029412	62000,00	--	1824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
357	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	3,7	12259,07	316,01	45359	1169	5779	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5062	442	105	0,58	2
358	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045864	69000,00	--	3165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07168	71100,00	--	5096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, АНКЕРА АС-1	0,0075	8679,65	422,15	65	3	74	56,40	--
		т		8257,50	157,50	62	1	118	0,77	--
361	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	55620,00	--	417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
362	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	5	1339,37	307,94	6697	1540	4309	2,83	14
		шт		506,25	109,27	2531	546	140	0,47	2
363	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см, /2П1-1Ат-Vск-1П-5шт/	44,15	1870,00	--	82561	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
364	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	44,15	1170,00	--	51656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0107-53-9	Установка КАРНИЗНЫХ ПЛИТ, массой до 0,5 т	5	233,34	88,43	1167	442	679	0,39	2
		шт		65,93	31,06	330	155	140	0,13	1
366	С143021-29прим.	Плиты КАРНИЗНАЯ из бетона класса В15, сплошные, плоские, АК-15-8	0,445	17300,00	--	7699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	422,62	200,07	1268	600	894	1,28	4
		отверст.		222,55	75,58	668	227	100	0,37	1
368	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1, ЗД-2	0,029252	93997,62	304,24	2750	9	1019	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	968	3	105	0,56	--
369	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,848308	148,40	0,07	126	--	96	0,65	1
		м2		108,00	0,02	92	--	105	--	--
370	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, АС-2 /УЗЕЛ Б/	0,01176	41008,57	2434,57	482	29	541	170,00	2
		т		31950,00	920,25	376	11	140	4,49	--
371	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,01176	49131,00	--	578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МНД-2	0,01884	70437,87	304,24	1327	6	194	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	182	2	105	0,56	--
373	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,54636	148,40	0,07	81	--	62	0,65	--
		м2		108,00	0,02	59	--	105	--	--
374	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ИМ-1	0,003666	93997,62	304,24	345	1	128	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	121	--	105	0,56	--
375	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,106314	148,40	0,07	16	--	12	0,65	--
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
376	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	22,48	55,91	0,07	1257	2	1672	0,30	7
		м		53,10	0,02	1194	--	140	--	--
		КОЗЫРЕК КВ1-1шт								
377	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,635	14189,89	241,10	9011	153	916	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	814	58	105	0,44	--
378	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04788	61300,00	--	2935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0156	68200,00	--	1064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
380	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ РУБЕРОИДА	54,5	234,36	1,19	12772	65	1780	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1472	25	119	--	--
381	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом+СР.СЛОЕМ 195мм (150-240мм)	10,6275	3749,12	245,72	39844	2611	6004	2,71	29
		м3		382,50	92,25	4065	980	119	0,45	5
382	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм+ТОЛЩ.25мм ИЗ Р-РА М100	54,5	208,48	15,94	11362	869	2634	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1888	325	119	0,03	2
383	Е0112-17-2 К=10 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	545	6,54	0,14	3566	76	104	--	--
		м2		0,11	0,05	60	27	119	--	--
384	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,135	5239,08	327,33	707	44	285	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	255	17	105	0,60	--
385	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,135	41200,00	--	5562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	54,5	24,75	0,22	1349	12	473	0,04	2
		м2		7,20	0,09	392	5	119	--	--
387	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя	54,5	42,86	18,33	2336	999	2036	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1337	374	119	0,03	2
388	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП	61,585	202,00	--	12440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
389	С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП	62,675	224,00	--	14039	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
390	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, СЛИВ, ФАРТУК	18	575,05	1,24	10351	22	3292	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2758	8	119	--	--
391	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, КОСТЫЛЬ	0,04332	175710,10	1826,10	7612	79	533	42,70	2
		т		8100,00	690,75	351	30	140	3,37	--
392	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,04332	148,40	0,07	6	--	5	0,65	--
		м2		108,00	0,02	5	--	105	--	--
393	Е0110-5-1	ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	349	12	120	0,58	--
394	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	--
		м3		123,75	10,58	12	1	120	0,05	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ								
395	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, СР.ТОЛЩ.30мм ИЗ Р-РА М50	4,32	197,92	15,94	855	69	209	0,24	1
		м2		34,65	5,96	150	26	119	0,03	--
396	Е0112-17-2 К=15 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	64,8	5,84	0,14	378	9	12	--	--
		м2		0,11	0,05	7	3	119	--	--
397	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	4,32	24,75	0,22	107	1	37	0,04	--
		м2		7,20	0,09	31	--	119	--	--
398	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя	4,32	42,86	18,33	185	79	161	0,14	1
		м2		24,53	6,86	106	30	119	0,03	--
399	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП	4,8816	202,00	--	986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
400	С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП	4,968	224,00	--	1113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	2,7	456,07	3,34	1231	9	145	0,28	1
		м		44,42	0,80	120	2	119	--	--
402	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, СЛИВ	0,54	575,05	1,24	311	1	99	0,97	1
		м2		153,23	0,47	83	--	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1081549	39496			554
		Накладные расходы -	Тенге			114844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1268176				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ДЕТ.740 S=40,82м2 (толщ.100мм)								
403	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	40,82	51,34	2,62	2096	107	577	0,07	3
		м2		10,51	0,99	429	40	123	--	--
404	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	3,2656	10040,78	--	32789	--	2277	3,66	12
		м3		567,00	--	1852	--	123	--	--
405	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	40,82	410,34	14,76	16750	603	2911	0,36	15
		м2		52,43	5,54	2140	226	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е0111-15-2 к=2 к объему	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	81,64	-49,28	-0,67	-4023	-55	-195	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-138	-20	123	--	--
		ДЕТ.376 S=2,5м2 (толщ.108мм)								
407	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,5	51,34	2,62	128	7	35	0,07	--
		м2		10,51	0,99	26	2	123	--	--
408	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	0,2	10040,78	--	2008	--	139	3,66	1
		м3		567,00	--	113	--	123	--	--
		ОКНА								
409	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	9,55	641,76	62,79	6129	600	2581	1,32	13
		м2		202,73	22,52	1936	215	120	0,10	1
410	С12061-130прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, ПВД 15-17; ПВД 15-15 для промышленных зданий	9,55	3720,00	--	35526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	9,55	767,76	3,04	7332	29	713	0,45	4
		м2		69,98	1,15	668	11	105	0,01	--
412	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	4	3440,00	--	13760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
413	Е0115-69-4	ЗАТИРКА ПОТОЛКА С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ	69,312	57,96	0,35	4017	24	3793	0,30	21
		м2		51,98	0,14	3603	10	105	--	--
		СТЕНЫ								
414	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	125	309,82	4,07	38728	508	17935	0,74	93
		м2		135,68	0,97	16960	121	105	0,05	6
415	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,9	652,60	6,33	4503	44	2283	1,79	12
		м2		312,75	2,39	2158	16	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			159743	1866			172
		Накладные расходы -	Тенге			33052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204362				
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
416	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, ЦОКОЛЯ	6,5	254,12	1,96	1652	13	746	0,61	4
		м2		108,90	0,45	708	3	105	0,03	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
417	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	130	108,90	0,45	708	3	105	0,03	–
					254,12	1,96	33036	255	14926	0,61	79
418	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2		108,90	0,45	14157	58	105	0,03	3
				42,5	108,77	0,60	4623	26	2571	0,32	14
			м		57,38	0,23	2439	10	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				39310	293			97
		Накладные расходы -	Тенге				18243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				61007				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 492 892				

Временные здание и сооружение 3,4%	492 758
Итого с временными зданиями и сооружениями	14 985 651
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%	104 900
Затраты на выслугу лет, 1 %	149 857
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	59 943
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	15 300 351
Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	39 129 424
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	782 588
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39 912 013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 789 442
Итого с НДС	**44 701 455**

Инженер:

Технадзор ТОО "Люкс строй инжиниринг"

Зортаев Ж.
инженер эксперт

Ж. Зортаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

Р.Утешов