Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за март 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: Дог.№ 8 от 29.06.2015г., Доп.согл.№1 от 29.01.2016г к Дог.№ 8 от 29.06.2015г.

Наименование объекта: "Строительство ОСШ на 200 ученических мест в населенном пункте Кызылдихан, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, ЮКО"

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала стр-ва		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	84 713 188	94 878 770	48 998 492	54 878 311
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	84 713 188	94 878 770	48 998 492	54 878 311
	ВСЕГО:	84 713 188	94 878 770	48 998 492	54 878 311

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"

_____ Г.Калымбетов

Инженер:

Зам.директор:
ТОО"Люкс строй инжиниринг"

_____ С. Ирсымбетов

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

_____ Р.Утешов

к приказу Министра финансов Республики Казахстан

Наименование стройк Строительство ОСШ на 200 ученических мест в с.Кызылдихан, Казыгуртского района, ЮКО

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Люкс строй инжиниринг"**

Подрядчик: **ТОО "Отырабат Құрылыс"**

Договор: **Дог.№ 8 от 29.06.2015г., Доп.согл.№1 от 29.01.2016г к Дог.№ 8 от 29.06.2015г.**

А К Т

приемки выполненных работ

за март 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТОК								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В7,5	0,42	9194,77	66,01	3862	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	--
2	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15,СТЕНЫ И ДНИЩЕ	0,96	14709,37	1588,34	14121	1525	2752	13,20	13
		м3		2187,00	542,77	2100	521	105	2,00	2
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм, СЕТКА С-1	0,539748	41200,00	--	22238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-53-11	Установка плит покрытий для подпольных каналов	8	399,66	24,15	3197	193	2024	1,03	8
		шт		171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
5	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	0,16	26000,00	--	4160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-134,00	--	-21	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-250,00	--	-40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47516	1746			21
		Накладные расходы -	Тенге			4873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55533				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ (АС -63)								
8	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	25,2	24,27	3,61	612	91	676	0,11	3
		м		17,80	1,37	449	35	140	0,01	--
9	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,24	2530,00	--	607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,00061	1607200,00	--	981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,0409	50200,00	--	2053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС -63)								
12	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых	11,68	64,91	2,43	758	28	110	0,04	--
		м		5,78	0,92	68	11	140	--	--
13	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,06	2530,00	--	152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-862	МЕМБРАНА 600х0,7	0,01896	50200,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0,000305	1607200,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6605	119			3
		Накладные расходы -	Тенге			786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7834				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА (АС -20)								
16	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	192,222	348,93	18,88	67073	3628	40963	1,02	197
		м2		171,01	6,57	32872	1264	120	0,03	6
17	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2, ОК-2	8,2355	427,50	19,32	3521	159	1900	1,11	9
		м2		185,83	6,39	1530	53	120	0,03	--
18	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ОК-1а	3,439	498,09	19,17	1713	66	979	1,38	5
		м2		230,97	6,18	794	21	120	0,03	--
19	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2, ОК-3	2,184	472,81	19,00	1033	42	587	1,30	3
		м2		217,73	6,18	476	14	120	0,03	--
20	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	192,222	5369,00	--	1032040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ	8,2355	5206,00	--	42874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,439	4472,00	--	15379	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,184	6022,00	--	13152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	200,4575	233,57	5,58	46821	1119	23134	0,59	117
		м2		94,05	2,12	18853	425	120	0,01	2
25	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350 мм	117,1	2860,00	--	334906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ ФР-1 (АС- 20)								
26	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГ	14,25	498,09	19,17	7098	273	4055	1,38	20
		м2		230,97	6,18	3291	88	120	0,03	--
27	С12061-181	ФРАМУГИ ФР-1	14,25	4472,00	--	63726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1629335	5287			351
		Накладные расходы -	Тенге			71617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1803008				
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ (АС -25)								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 26)- 1ЭТАЖ								
28	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	30,5	4094,36	261,86	124878	7987	22453	3,44	105
		м3		499,50	99,00	15235	3020	123	0,48	15
		ДЕТ.1 - 441,82 м2(195мм)								
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	35,3456	10040,78	--	354897	--	24650	3,66	129
		м3		567,00	--	20041	--	123	--	--
30	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.80мм, КЕРАМЗИТОБЕТОН, объемным весом 1200 кг/м3	441,82	429,19	13,43	189624	5934	38932	0,45	199
		м2		66,60	5,04	29425	2227	123	0,02	11
31	Е0111-11-6 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	441,82	878,52	8,04	388148	3552	5739	0,05	23
		м2		7,56	3,00	3340	1325	123	--	1
		ДЕТ.381 - 339,02 м2(ТОЛЩ.121мм)								
32	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	27,1216	10040,78	--	272322	--	18915	3,66	99
		м3		567,00	--	15378	--	123	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	339,02	258,92	9,95	87779	3373	23327	0,36	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	17697	1268	123	0,02	6
		ДЕТ.381 - 41,12 м2(ТОЛЩ.121мм)								
34	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	3,2896	10040,78	--	33030	--	2294	3,66	12
		м3		567,00	--	1865	--	123	--	--
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,12	258,92	9,95	10647	409	2829	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2146	154	123	0,02	1
36	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	41,12	340,45	18,42	13999	757	4697	0,42	17
		м2		85,95	6,91	3534	284	123	0,03	1
37	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	41,12	232,19	9,05	9548	372	2744	0,25	10
		м2		50,85	3,40	2091	140	123	0,02	1
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,12	258,92	9,95	10647	409	2829	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2146	154	123	0,02	1
		ДЕТ.381 - 16,79 м2(ТОЛЩ.121мм)								
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	1,3432	10040,78	--	13487	--	937	3,66	5
		м3		567,00	--	762	--	123	--	--
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,79	258,92	9,95	4347	167	1155	0,36	6
		м2		52,20	3,74	876	63	123	0,02	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 26)- 2ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 812,39 м2(ТОЛЩ.22,5мм)								
41	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	812,39	235,22	4,37	191088	3550	12161	0,07	60
		м2		10,53	1,64	8554	1332	123	0,01	6
42	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	812,39	429,19	13,43	348668	10910	71586	0,45	366
		м2		66,60	5,04	54105	4094	123	0,02	20
43	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	3412,038	73,21	0,67	249795	2286	3693	--	15
		м2		0,63	0,25	2150	853	123	--	4
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	812,39	258,92	9,95	210344	8083	55897	0,36	289
		м2		52,20	3,74	42407	3038	123	0,02	15
		ДЕТ.352 - 13,71 м2(ТОЛЩ.95мм)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.55мм	13,71	258,92	9,95	3550	136	943	0,36	5
		м2		52,20	3,74	716	51	123	0,02	--
46	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,71	245,79	4,69	3370	64	104	0,03	--
		м2		4,41	1,75	60	24	123	--	--
		ДЕТ.452 - 18,41 м2(ТОЛЩ.157-163мм)								
47	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	18,41	340,45	18,42	6268	339	2103	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1582	127	123	0,03	1
48	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	18,41	232,19	9,05	4275	167	1228	0,25	5
		м2		50,85	3,40	936	63	123	0,02	--
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,41	258,92	9,95	4767	183	1267	0,36	7
		м2		52,20	3,74	961	69	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2535476	48680			1510
		Накладные расходы -	Тенге			300483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3006117				
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -26)								
		СТЕНЫ								
50	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3180	309,82	4,07	985235	12928	456274	0,74	2353
		м2		135,68	0,97	431462	3085	105	0,05	164
51	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	196,3516	618,63	6,33	121469	1243	64972	1,79	351
		м2		312,75	2,39	61409	469	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1106704	14171			2705
		Накладные расходы -	Тенге			521247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1725627				
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 14, 62)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	45,5	254,12	1,96	11562	89	5224	0,61	28
		м2		108,90	0,45	4955	20	105	0,03	1
53	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	0,6426	7294,77	680,89	4688	438	3908	33,10	21
		1т		5535,00	256,50	3557	165	105	1,26	1
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,6426	50642,00	--	32543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	595	396,41	9,84	235864	5855	243553	2,30	1369
		м2		386,10	3,74	229730	2225	105	0,01	5
56	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	642,6	257,00	--	165148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.100мм	59,5	11870,22	--	706278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	286,5904	108,77	0,60	31171	172	17336	0,32	92
		м		57,38	0,23	16445	66	105	--	--
59	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	693,989	150,62	0,62	104527	430	56758	0,44	302
		м2		69,08	0,23	47941	160	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1291782	6984			1811
		Накладные расходы -	Тенге			326779				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1715674				
				РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
60	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА	0,16965	-13864,97	-4022,39	-2352	-682	-1552	-56,50	-10
		т		-9090,00	-1071,86	-1542	-182	90	-3,81	-1
61	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,16965	-123200,00	--	-20901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,16965	-1333,50	-312,12	-226	-53	-104	-2,96	-1
		т		-679,50	--	-115	--	90	--	--
63	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций	4,91985	-148,40	-0,07	-730	--	-558	-0,65	-3
		м2		-108,00	-0,02	-531	--	105	--	--
64	Е0112-7-6 Изм.	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей,	11	-839,67	-8,20	-9236	-90	-3133	-1,48	-16
		м2		-236,25	-3,08	-2599	-34	119	-0,02	--
65	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,	3,25	-575,05	-1,24	-1869	-4	-594	-0,97	-3
		м2		-153,23	-0,47	-498	-2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-35315	-830			-33
		Накладные расходы -	Тенге			-5940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-43731				
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ								
66	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			175	264,48	3,96	46284	693	12027	0,30	52
		м		52,20	1,49	9135	261	128	0,01	1
67	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			161	343,48	3,96	55300	638	11064	0,30	48
		м		52,20	1,49	8404	240	128	0,01	1
68	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			224	422,48	3,96	94636	887	15394	0,30	67
		м		52,20	1,49	11693	334	128	0,01	2
69	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			31	120,70	14,12	3742	438	4192	0,55	17
		м		100,35	5,29	3111	164	128	0,03	1
70	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			31	250,00	--	7750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			6,32	200,00	--	1264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	83,55	4331,44	35,77	361892	2989	13379	0,70	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	9333	1120	128	0,07	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			570867	5644			242
		Накладные расходы -	Тенге			56056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			664539				
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СЕТЬ В1								
73	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	30,6	402,02	9,63	12302	295	8593	1,22	37
		м		215,78	3,60	6603	110	128	0,02	1
74	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 50х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,9476	223,00	--	6455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	22,4	310,32	5,28	6951	118	5463	1,05	24
		м		188,55	1,98	4224	44	128	0,01	--
76	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,0112	92,00	--	1933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	79,7	336,95	7,90	26855	630	23943	1,29	103
		м		231,75	2,95	18470	235	128	0,01	1
78	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,0413	60,00	--	4442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	119,8	439,78	12,19	52685	1460	45554	1,64	196
		м		292,50	4,57	35042	547	128	0,02	3
80	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	107,7002	39,00	--	4200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТЬ К1								
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,5	218,93	--	2080	--	2350	1,54	15
		м3		218,93	--	2080	--	113	--	--
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,5	134,10	--	1274	--	1440	0,97	9
		м3		134,10	--	1274	--	113	--	--
83	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10,5	712,05	10,58	7477	111	1656	0,70	7
		м		119,25	3,96	1252	42	128	0,02	--
84	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	125,8	748,88	1,43	94209	180	16573	0,56	70
		м		102,38	0,54	12879	68	128	--	--
85	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	148,2	620,54	0,64	91964	95	20193	0,58	87
		м		106,20	0,25	15739	37	128	--	--
86	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,28	200,00	--	1256	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			314084	2889			548
		Накладные расходы -	Тенге			125764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			466239				
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС- 20)								
87	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	32,761	348,93	18,88	11431	618	6981	1,02	34
		м2		171,01	6,57	5602	215	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	32,616	346,04	18,87	11287	615	5590	0,82	27
		м2		136,44	6,39	4450	208	120	0,03	1
89	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,294	498,09	19,17	1641	63	937	1,38	5
		м2		230,97	6,18	761	20	120	0,03	--
90	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	30,0822	378,28	18,53	11379	558	5857	0,93	28
		м2		156,07	6,18	4695	186	120	0,03	1
91	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-	32,761	5369,00	--	175894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99	32,616	5206,00	--	169799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,294	4472,00	--	14731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	30,0822	4472,00	--	134528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	68,671	233,57	5,58	16039	383	7925	0,59	40
		м2		94,05	2,12	6459	146	120	0,01	1
96	С12061-195 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	40,3	2860,00	--	115258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			661987	2238			133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			730634				
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-29)-1ЭТАЖ								
97	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	20,47	4094,36	261,86	83812	5360	15069	3,44	70
		м3		499,50	99,00	10225	2027	123	0,48	10
		ДЕТ.4 - 203,58м2(толщ.255мм)								
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм, ИЗ БМ В7,5	16,2864	10040,78	--	163528	--	11358	3,66	60
		м3		567,00	--	9234	--	123	--	--
99	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,КЕРАМЗИТОБЕТОН, ТОЛЩ.80мм	203,58	437,35	13,43	89035	2734	17939	0,45	92
		м2		66,60	5,04	13558	1026	123	0,02	5
100	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2442,96	78,82	0,67	192554	1637	2644	--	11
		м2		0,63	0,25	1539	611	123	--	3
		ДЕТ.382 - 81,76 м2(ТОЛЩ.121мм)								
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	6,5408	10040,78	--	65675	--	4562	3,66	24
		м3		567,00	--	3709	--	123	--	--
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,76	258,92	9,95	21169	814	5626	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4268	306	123	0,02	1
		ДЕТ.400 - 51,92 м2(толщ.146мм)								
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	4,1536	10040,78	--	41705	--	2897	3,66	15
		м3		567,00	--	2355	--	123	--	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,92	258,92	9,95	13443	517	3572	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2710	194	123	0,02	1
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	51,92	365,09	18,42	18955	956	5930	0,42	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	4463	359	123	0,03	2
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	51,92	256,83	9,05	13335	470	3464	0,25	13
		м2		50,85	3,40	2640	177	123	0,02	1
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,92	258,92	9,95	13443	517	3572	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2710	194	123	0,02	1
		ДЕТ.376 - 83,97 м2(толщ.106-108мм)								
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	6,7176	10040,78	--	67450	--	4685	3,66	25
		м3		567,00	--	3809	--	123	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	83,97	258,92	9,95	21742	836	5778	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4383	314	123	0,02	2
		ДЕТ.740 - 14,42 м2(толщ.100мм)								
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	1,1536	10040,78	--	11583	--	805	3,66	4
		м3		567,00	--	654	--	123	--	--
111	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	14,42	410,34	14,76	5917	213	1028	0,36	5
		м2		52,43	5,54	756	80	123	0,03	--
112	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28,84	-98,56	-1,34	-2842	-39	-138	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-97	-14	123	--	--
		ДЕТ.376 - 6,55 м2(толщ.260мм)								
113	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	0,524	10040,78	--	5261	--	365	3,66	2
		м3		567,00	--	297	--	123	--	--
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,55	258,92	9,95	1696	65	451	0,36	2
		м2		52,20	3,74	342	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-29)-2ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 189,69 м2(толщ.24,6мм)								
115	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	189,69	235,22	4,37	44618	829	2839	0,07	14
		м2		10,53	1,64	1997	311	123	0,01	2
116	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	189,69	429,19	13,43	81413	2548	16715	0,45	85
		м2		66,60	5,04	12633	956	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	189,69	307,48	2,81	58326	534	862	0,02	4
		м2		2,65	1,05	502	199	123	--	--
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	189,69	258,92	9,95	49115	1887	13052	0,36	68
		м2		52,20	3,74	9902	709	123	0,02	3
		ДЕТ.451 - 10,33 м2(толщ.11-13мм)								
119	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	10,33	235,22	4,37	2430	45	155	0,07	1
		м2		10,53	1,64	109	17	123	0,01	--
120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,33	258,92	9,95	2675	103	711	0,36	4
		м2		52,20	3,74	539	39	123	0,02	--
121	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	10,33	365,09	18,42	3771	190	1180	0,42	4
		м2		85,95	6,91	888	71	123	0,03	--
122	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	10,33	256,83	9,05	2653	93	689	0,25	3
		м2		50,85	3,40	525	35	123	0,02	--
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,33	258,92	9,95	2675	103	711	0,36	4
		м2		52,20	3,74	539	39	123	0,02	--
		ДЕТ.417 - 12,66 м2								
124	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	12,66	429,19	13,43	5434	170	1116	0,45	6
		м2		66,60	5,04	843	64	123	0,02	--
125	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	12,66	307,48	2,81	3893	36	58	0,02	--
		м2		2,65	1,05	33	13	123	--	--
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	12,66	258,92	9,95	3278	126	871	0,36	5
		м2		52,20	3,74	661	47	123	0,02	--
127	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,66	-70,23	-1,34	-889	-17	-27	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-16	-6	123	--	--
		ДЕТ.417 - 14,40 м2								
128	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	14,4	429,19	13,43	6180	193	1269	0,45	6
		м2		66,60	5,04	959	73	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	14,4	307,48	2,81	4428	41	65	0,02	--
		м2		2,65	1,05	38	15	123	--	--
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм	14,4	258,92	9,95	3728	143	991	0,36	5
		м2		52,20	3,74	752	54	123	0,02	--
131	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,4	-70,23	-1,34	-1011	-19	-31	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-18	-7	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1100177	21084			647
		Накладные расходы -	Тенге			130833				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1304870				
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -28)								
		СТЕНЫ								
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1153,88	309,82	4,07	357498	4691	165562	0,74	854
		м2		135,68	0,97	156558	1119	105	0,05	60
133	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	80,4372	618,63	6,33	49761	509	26616	1,79	144
		м2		312,75	2,39	25157	192	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			407259	5200			998
		Накладные расходы -	Тенге			192178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			635403				
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
134	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	99	264,48	3,96	26184	392	6804	0,30	29
		м		52,20	1,49	5168	148	128	0,01	1
135	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	293	343,48	3,96	100640	1160	20136	0,30	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	15295	437	128	0,01	2
136	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
137	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	9	472,48	3,96	4252	36	619	0,30	3
		м		52,20	1,49	470	13	128	0,01	--
138	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	64	139,76	15,99	8945	1023	10002	0,66	42
		м		116,10	5,99	7430	383	128	0,03	2
139	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	64	333,00	--	21312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28,5	200,00	--	5700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	44,95	4331,44	35,77	194698	1608	7198	0,70	32
		1кВт		111,70	13,40	5021	602	128	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			372292	4318			200
		Накладные расходы -	Тенге			46476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			443894				
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СЕТЬ В1								
142	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	28,8	310,32	5,28	8937	152	7024	1,05	30
		м		188,55	1,98	5430	57	128	0,01	--
143	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,0144	92,00	--	2485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	33,7	336,95	7,90	11355	266	10124	1,29	43
		м		231,75	2,95	7810	99	128	0,01	--
145	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,3073	60,00	--	1878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	105,5	439,78	12,19	46397	1286	40116	1,64	173
		м		292,50	4,57	30859	482	128	0,02	2
147	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	94,8445	39,00	--	3699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТЬ К1								
148	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,5	218,93	--	2080	--	2350	1,54	15
		м3		218,93	--	2080	--	113	--	--
149	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,5	134,10	--	1274	--	1440	0,97	9
		м3		134,10	--	1274	--	113	--	--
150	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10,5	712,05	10,58	7477	111	1656	0,70	7
		м		119,25	3,96	1252	42	128	0,02	--
151	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	57,3	748,88	1,43	42911	82	7549	0,56	32
		м		102,38	0,54	5866	31	128	--	--
152	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	64,1	620,54	0,64	39777	41	8734	0,58	37
		м		106,20	0,25	6807	16	128	--	--
153	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,28	200,00	--	856	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			169125	1938			347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			78993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			263005				
		РАЗДЕЛ 15. ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ (АС- 8)								
		ОКНА								
154	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	29,16	348,93	18,88	10175	550	6214	1,02	30
		м2		171,01	6,57	4987	192	120	0,03	1
155	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:четырех,трехэлементные с одной поворотной створкой	29,16	5206,00	--	151807	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,05	575,05	1,24	2329	5	741	0,97	4
		м2		153,23	0,47	621	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			164311	555			34
		Накладные расходы -	Тенге			6955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			181542				
		РАЗДЕЛ 16. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 13,14)								
157	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	7,75	4094,36	261,86	31731	2029	5705	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3871	767	123	0,48	4
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6- 1ЭТАЖ								
		ДЕТ.376 - 51,81 м2(толщ.106-108мм)								
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5,ТОЛЩ.80мм	4,1448	10040,78	--	41617	--	2891	3,66	15
		м3		567,00	--	2350	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,р-р	51,81	258,92	9,95	13415	516	3565	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2704	194	123	0,02	1
		ДЕТ.740 - 26,18 м2(толщ.100мм)								
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5	2,0944	10040,78	--	21029	--	1461	3,66	8
		м3		567,00	--	1188	--	123	--	--
161	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,	26,18	410,34	14,76	10743	386	1867	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1373	145	123	0,03	1
162	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	52,36	-49,28	-0,67	-2580	-35	-125	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-88	-13	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС- 7)								
		СТЕНЫ								
163	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	369,37	309,82	4,07	114439	1502	52998	0,74	273
		м2		135,68	0,97	50116	358	105	0,05	19
164	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	14,054	618,63	6,33	8694	89	4650	1,79	25
		м2		312,75	2,39	4395	34	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			239088	4487			375
		Накладные расходы -	Тенге			73012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			330826				
				РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ						
165	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	116	264,48	3,96	30680	459	7972	0,30	34
		м		52,20	1,49	6055	173	128	0,01	1
166	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	21	343,48	3,96	7213	83	1443	0,30	6
		м		52,20	1,49	1096	31	128	0,01	--
167	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,13	200,00	--	226	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	13,8	4331,44	35,77	59774	494	2210	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1542	185	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			97893	1036			50
		Накладные расходы -	Тенге			11625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			116089				
		РАЗДЕЛ 18. МАСТЕРСКИЕ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-10)								
		ДЕТ.1 - 126,04 м2(195мм)								
169	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	126,04	266,09	2,58	33538	325	8139	0,32	41
		м2		51,53	0,97	6495	122	123	--	1
170	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	126,04	1905,05	11,03	240112	1390	15398	0,60	76
		м2		95,18	4,14	11996	522	123	0,02	3
171	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	134,8628	109,84	0,46	14813	62	2027	0,08	10
		м		12,04	0,18	1624	24	123	--	--
		УСТРОЙСТВО ПОДИУМА 2шт (АС -11)								
172	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса ПОДИУМА	0,265	6197,72	316,57	1642	84	1147	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	924	32	120	0,58	--
173	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,231	12200,00	--	2818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,04725	16000,00	--	756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	20,96	105,38	8,54	2209	179	2316	0,55	11
		м2		86,63	3,20	1816	67	123	0,02	--
176	С12069-35	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип-1, толщ. 28 мм, шириной 138 мм	0,56	47700,00	--	26712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			322601	2040			144
		Накладные расходы -	Тенге			29026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			372725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 5,24)								
177	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.100мм	15,2	11870,22	--	180427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			180427	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			191253				
		РАЗДЕЛ 20. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		БЛОК 1. 1-ЭТАЖ.								
178	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	800	34,20	1,20	27360	960	17784	0,14	112
		м		23,20	0,20	18560	160	95	--	1
179	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	800	16,41	--	13127	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 1. 2-ЭТАЖ.								
180	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	150	30,30	7,30	4545	1095	2964	0,11	17
		м		18,70	2,10	2805	315	95	0,01	2
181	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	510	27,70	2,10	14127	1071	9787	0,10	51
		м		19,70	0,50	10047	255	95	--	1
182	С151601-1207Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,275	62459,00	--	17176	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
183	С151601-1206Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,385	39710,00	--	15288	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	510	34,20	1,20	17442	612	11337	0,14	71
		м		23,20	0,20	11832	102	95	--	1
185	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	510	16,41	--	8369	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 2. 1-ЭТАЖ.								
186	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	210	30,30	7,30	6363	1533	4150	0,11	23
		м		18,70	2,10	3927	441	95	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	280	27,70	2,10	7756	588	5373	0,10	28
		м		19,70	0,50	5516	140	95	--	1
188	С151601-1207Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,075	62459,00	--	4684	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
189	С151601-1206Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,415	39710,00	--	16480	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	280	34,20	1,20	9576	336	6224	0,14	39
		м		23,20	0,20	6496	56	95	--	--
191	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	280	16,41	--	4594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 2. 2-ЭТАЖ.								
192	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	115	30,30	7,30	3485	840	2272	0,11	13
		м		18,70	2,10	2151	241	95	0,01	1
193	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	175	27,70	2,10	4848	368	3358	0,10	18
		м		19,70	0,50	3448	88	95	--	1
194	С151601-1207Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,065	62459,00	--	4060	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
195	С151601-1206Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,225	39710,00	--	8935	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	175	34,20	1,20	5985	210	3890	0,14	25
		м		23,20	0,20	4060	35	95	--	--
197	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	175	16,41	--	2872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЛЕРЕЯ. 1-ЭТАЖ.								
198	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	85	30,30	7,30	2576	621	1680	0,11	9
		м		18,70	2,10	1590	178	95	0,01	1
199	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,70	2,10	3324	252	2303	0,10	12
		м		19,70	0,50	2364	60	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С151601-1207Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,04	62459,00	--	2498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
201	С151601-1206Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,165	39710,00	--	6552	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	120	34,20	1,20	4104	144	2668	0,14	17
		м		23,20	0,20	2784	24	95	--	--
203	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	120	16,41	--	1969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЛЕРЕЯ. 2-ЭТАЖ.								
204	Ц0108-403-1прим.	Провод (кабель) групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	25	30,30	7,30	758	183	494	0,11	3
		м		18,70	2,10	468	52	95	0,01	--
205	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,70	2,10	3324	252	2303	0,10	12
		м		19,70	0,50	2364	60	95	--	--
206	С151601-1207Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,04	62459,00	--	2498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
207	С151601-1206Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,105	39710,00	--	4170	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
208	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	120	34,20	1,20	4104	144	2668	0,14	17
		м		23,20	0,20	2784	24	95	--	--
209	ПРАЙС ТОО	Труба ПВХ с зондом наружный диаметр 25мм	120	16,41	--	1969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК1. 1-ЭТАЖ.								
210	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	3	467,80	183,00	1403	549	815	1,46	4
		шт		234,00	51,80	702	155	95	0,30	1
211	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-4х36	3	6363,84	--	19092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	131	342,80	134,00	44907	17554	24367	0,99	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158,00	37,80	20698	4952	95	0,22	29
213	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-2x36	95	3166,91	--	300856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x36	8	1632,16	--	13057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x18	28	1182,83	--	33119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	20	269,90	98,00	5398	1960	2869	0,76	15
		шт		122,00	29,00	2440	580	95	0,17	3
217	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-1x36	4	1144,43	--	4578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	ПРАЙС ТОО "Электрокомпле	Светильник с люминесцентными лампами ASM/S-1x36	16	2937,88	--	47006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	15	275,20	159,00	4128	2385	1854	0,53	8
		шт		84,40	45,70	1266	685	95	0,27	4
220	С151701-	Светильники тип НПП03-60	15	209,00	--	3135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	ПРАЙС ТОО	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 15Вт	15	163,39	--	2451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	39	62,70	0,20	2445	8	2145	0,34	13
		шт		57,80	0,10	2254	4	95	--	--
223	С151801-143	Розетка штепсельная 3-х полюсная для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип	39	46,00	--	1794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	38	47,00	0,20	1786	8	1646	0,29	11
		шт		45,50	0,10	1729	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С151801-12	Выключатель одноклавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С14-003	38	156,00	--	5928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	48,50	0,20	340	1	313	0,29	2
		шт		47,00	0,10	329	1	95	--	--
227	С151801-14прим.	Выключатель для скрытой установки 2-х клавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С54-001	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-591-5прим.	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	48,50	0,20	388	2	358	0,29	2
		шт		47,00	0,10	376	1	95	--	--
229	С151801-17прим.	Выключатель для скрытой установки 3-х клавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С56-078	8	354,00	--	2832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,68	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	--	--
231	С151801-18	Выключатель брызгозащищенного исполнения , на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип А14-100	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,049	24200,00	--	1186	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,095	16300,00	--	1549	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			734617	31684			653
		Накладные расходы -	Тенге			113950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			899481				
		РАЗДЕЛ 21. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.СМЕТА №7-1								
234	Е0101-24-2	Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16807,7	9,24	9,24	155385	155385	48935	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,00	--	50448	97	0,01	193
235	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16807,7	7,91	7,91	132955	132955	41871	--	--
		м3		--	2,57	--	43166	97	0,01	165
236	Е0101-24-2	Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	1165	9,24	9,24	10770	10770	3392	--	--
		м3		--	3,00	--	3497	97	0,01	13
237	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	815,5	7,91	7,91	6451	6451	2032	--	--
		м3		--	2,57	--	2094	97	0,01	8
238	Е0101-24-2	Разработка ОТКОСОВ	3458	9,24	9,24	31969	31969	10068	--	--
		м3		--	3,00	--	10379	97	0,01	40
239	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	26306,49	47,43	44,84	1247672	1179538	418494	0,02	471
		м3		2,59	13,81	68134	363304	97	0,05	1365
240	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30384	17,73	--	538708	--	107742	0,07	2263
		т		3,55	--	107742	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2123910	1517068			2733
		Накладные расходы -	Тенге			632533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2921830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17 792 391**		17792392		

Временные здания и сооружения 3,4%	604 941
Итого с временными зданиями и сооружениями	18 397 332
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%	128 781
Затраты на выслугу лет, 1 %	183 973
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	73 589

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%				128 781				
	Затраты на выслугу лет, 1 %				183 973				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				73 589				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				18 783 676				
	Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742				48 037 737				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				960 755				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48 998 492				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 879 819				
	Итого с НДС				**54 878 311**				

Инженер:

Технадзор ТОО "Люкс строй инжиниринг"

Ж. Зортаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

Р.Утешов