Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: Дог.№ 8 от 29.06.2015г., Доп.согл.№1 от 29.01.2016г к Дог.№ 8 от 29.06.2015г.

Наименование объекта: "Строительство ОСШ на 200 ученических мест в населенном пункте Кызылдихан, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, ЮКО"

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала стр-ва		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	254 193 316	284 696 514	21 557 535	24 144 439
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	254 193 316	284 696 514	21 557 535	24 144 439
	ВСЕГО:	254 193 316	284 696 514	21 557 535	24 144 439

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"

_____ **Т.Калымбетов**

Инженер:

Зам.директор:
ТОО"Люкс строй инжиниринг"

_____ **А.Абишев**

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

ИОС-2586904

_____ **Р.Утешов**

Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ на 200 ученических мест в с.Кызылдихан, Казыгуртского района, ЮКО

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Курылыс"
Договор: Дог.№8 от 29.06.2015г., Доп.согл.№1 от29.01.2016г. К Дог.№8 от 29.06.2015г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
ЗА ИЮНЬ 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
2	8101-53	Стул полумягкий ИЗО, габ.475х360х830мм	57	1505,00	--	85785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5554-3	Парта ученика двухместная (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе) ШS 0121, габ.1200х500х460/520/580/640мм	50	3978,00	--	198900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5555-5	Стул ученический (1-4 группа по росту на регулируемом каркасе) ША 5013, габ.380х380х260/300/340/380мм	109	1398,00	--	152382	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5554-3	Парта ученика двухместная (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе) ШS 0121, габ.1200х500х640/700/760мм	57	3978,00	--	226746	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5555-5	Стул ученический (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе) ША 5013, габ.380х380х380/420/460мм	114	1398,00	--	159372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5540-5	Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная), габ.440х600х720х750мм	16	4300,00	--	68800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	5541-2 прим.	Штанга для навески досок и таблиц	18	2150,00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	5302-4 прим.	Стол для заседания приставной АРТ-130, габ.900х600х750мм	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС Магазин	Принтер HP LAsErJETPrO P1102W	4	8375,49	--	33502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	МФУ /принтер, сканер, копир, факс/ HP LAsErJET PrO M1212nf MFP	2	16754,47	--	33509	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	25	247,20	8,59	6180	215	5366	1,00	25
		шт		236,25	2,25	5906	56	90	0,01	--
20	8101-135	Компьютерный комплект PENTIUM Intel Core, 240в, 1ф, 0,65квт (ПК, наборы кабелей и адаптеров локальной сети кабинета, базовое программное обеспечение, дискеты)	25	57760,00	--	1444000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
21	5567-18 прим.	Шкаф пристенный для приборов ШН 1094, габ.800х380х1970мм	3	12900,00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5302-12 прим.	Кресло Престиж Н, габ.420х360х750мм	3	2580,00	--	7740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
25	ПРАЙС ТОО	Телевизор LED SAMsung UE42F5500	2	41891,42	--	83783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС ТОО	Крепление BrATECK TK-1	2	2789,50	--	5579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-91-1прим.	Аппаратура настенная, массой до 0,015 т	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
		шт		236,25	2,25	473	4	90	0,01	--
28	ПРАЙС Компания "DIGIS"	Проектор EPSON EB-465i (яркий ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном устройстве)	2	213959,06	--	427918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	5101-177	Ящик для хранения боеприпасов, габ.900х500х1000мм	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	5102-21	Стеллаж производственный ФСО-4, габ.700х330х1500мм	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	5102-176	Ящик для обтирочного материала, габ.500х500х800мм	1	381,00	--	381	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5101-256	Огнетушитель пенный ОП-2	4	2540,00	--	10160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС ТОО	Противогаз учебный (с чехлом и коробкой)	8	4189,49	--	33516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС ТОО	Курвиметр	1	1221,93	--	1222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	5537-66	Доска классная настенная 3-х створчатая магнитно-маркерная-меловая	18	7740,00	--	139320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0111-91-1прим.	Аппаратура настенная, массой до 0,015 т	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
		шт		236,25	2,25	473	4	90	0,01	--
40	ПРАЙС Компания "AI-STYIE	Экран настенный сворачивающийся DEluXE DLS-M180X габ.1,8х1,8м	2	3542,21	--	7084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	5103-Б07017	Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10, габ.658х482х490мм,220В,1ф,2,4квт	1	27221,00	--	27221	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
47	5103-В06004	Комплект электроснабжения кабинета физики КЭФ, габ.658х482х490мм,220В,1ф,2,4квт	1	43962,00	--	43962	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
49	5567-18 прим.	Шкаф пристенный для приборов ШН 1094, габ.800х380х1970мм	4	12900,00	--	51600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5539-1	Шкаф для уборочного инвентаря (металлический) КСТ-1, габ.380х470х1750мм	2	6515,00	--	13030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	5302-4 прим.	Стол АРТ-130, габ.900х600х750мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	5555-5	Стул ученический (4-6 группа по росту на регулируемом каркасе) ША 5013, габ.380х380х380/420/460мм	18	1398,00	--	25164	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	8101-53	Стул полумягкий для кабинета СМ-7, габ.424х370х830мм	19	1505,00	--	28595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0111-1-7	Монтаж оборудования лингафонного кабинета	20	1798,61	124,05	35972	2481	7007	2,00	40
		шт		387,00	2,25	7740	45	90	0,01	--
58	5557-6	Оборудование лингафонного кабинета ЛКИ (всего на 2 комплекта: пульт преподавателя (концентратор)-2шт, микрофонно-телефонная гарнитура ученика (наушники с микрофоном)-18шт, пульт ученика-18шт, USB FLASH DRIVE со звуковыми файлами в формате MP-3-2шт, сетевой фильтр-2шт, микрофонно-телефонная гарнитура преподователя (наушники с микрофоном)-2шт, соединительный шнур на основе UTP-6-17шт)	2	78621,00	--	157242	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
62	5542-2	Стол для заседаний VS 0004, габ.1800х900х750мм	2	8600,00	--	17200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	5302-6	Тумба для телефонов КТ 2053, габ.450х430х650мм	3	4300,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	ПРАЙС ТОО	Сканер HP SCAnjET 200 L2734A	4	5233,37	--	20933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
66	5101-29 прим.	Подвесная установка для видеопроектора	2	1290,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
		шт		236,25	2,25	473	4	90	0,01	--
68	ПРАЙС ТОО	Видеопроектор EPsOn EB-S02	2	31251,16	--	62502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0111-91-1	Монтаж оборудования мультимедийного кабинета	10	247,20	8,59	2472	86	2146	1,00	10
		шт		236,25	2,25	2363	22	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	8101-135	Лингвистическая мультимедийная система изучения иностранного языка с пультом управления с модуля преподавателя (9 комплект для учащихся и 1 комплект для преподователя)	10	57760,00	--	577600	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС Магазин	Принтер HP LAsErJETPrO P1102W	1	8375,49	--	8375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
74	5101-29 прим.	Подвесная установка для видеопроектора	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
76	ПРАЙС ТОО	Видеопроектор EPsOn EB-S02	1	31251,16	--	31251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
78	ПРАЙС ТОО	Интерактивная доска ACTivBOArd 178	1	52194,08	--	52194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	5101-238	Весы медицинские	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5101-244	Ростомер	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	5558-14	Лампа настольная	2	1184,00	--	2368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
83	1204-23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01, габ.110х80х950мм	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	8101-53	Стул полумягкий ИЗО, габ.475х360х830мм	4	1505,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	5558-97	Столик инструментальный медицинский (3-х полочный), габ.840х440х940мм	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	5558-74	Столик медицинский со средствами для оказания неотложной помощи, габ.840х440х940мм	1	3333,00	--	3333	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	5101-129 прим.	Холодильник фармацевтический медицинский ХФ-250, габ.630х600х1300мм, V250л	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	5101-239	Ведро педальное	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	5558-25	Спирометр	1	3200,00	--	3200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	ПРАЙС ТОО	Динамометр ДК-50	1	8291,70	--	8292	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	5558-24	Тонометр	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
96	5558-27	Фонендоскоп	2	450,00	--	900	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
97	5558-125	Бикс маленький	2	2537,00	--	5074	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
98	5558-125	Бикс большой	2	2537,00	--	5074	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
99	5558-121	Жгут	5	1600,00	--	8000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	5558-123	Шприцы одноразовые 2мл, 5мл, 10мл с иглами	25	20,00	--	500	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
101	5558-132	Пинцет	1	130,00	--	130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5558-138	Термометр медицинский	60	70,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	5558-131	Ножницы	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	5558-120	Грелка резиновая	2	256,00	--	512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	5558-135	Пузырь для льда	2	160,00	--	320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	5558-128	Лоток почкообразный	5	60,00	--	300	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
107	5558-144	Шпатель металлический	40	50,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	5558-143	Шины для верхних конечностей	10	80,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	1830-47	Кварц тубусный ОУФК-01, габ.275х145х140мм	1	9670,00	--	9670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	5302-178	Коврик	1	292,00	--	292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	ПРАЙС ТОО	Термоконтейнер для транспортировки вакцин ТМ-35	1	7629,75	--	7630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	1208-99	Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	СБ.5.1.прил.2 стр.33-36	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных, комплектов лабораторных, приборов и принадлежностей, комплект печатных экранно-звуковых пособий для кабинета физики	1	809751,00	--	809751	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	СБ.5.1.прил.2 стр.37,38	Наборы натуральных коллекций, приборов демонстрационных, приборов лабораторных, наборов принадлежностей для демонстрации опытов, набор химической посуды и химических реактивов, набор экранно-звуковых пособий для кабинета химии	1	500567,00	--	500567	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
115	СБ.5.1.прил.2 стр.39-43,52	Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов, моделей, муляжей, посуды, проекционных пренадлежностей кабинета биологии (ботаника, зоология, анатомия, физиология и гигиена человека)	1	621329,00	--	621329	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6491109	3684			114
	Стоимость оборудования -		Тенге			6438721				
		Накладные расходы -	Тенге			20720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6516215				
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2.СПОРТЗАЛ,СТОЛОВАЯ,АКТОВЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		СПОРТЗАЛ								
7	5539-16	Канат гимнастические для лазания-6м	1	9700,00	--	9700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5302-298	Стойка для прыжков в высоту с планкой	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5539-56	Обручи гимнастические диаметром 90 см	10	220,00	--	2200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5539-66 прим.	Эспандер кистовой детский	6	1730,00	--	10380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	5539-47	Мяч баскетбольный	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	5539-48	Мяч волейбольный	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	5539-49	Мяч футбольный	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	5539-53	Насос для надувания мячей	2	320,00	--	640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПИЩЕБЛОК								
75	5101-221	Бак для отходов с педалью и крышкой	2	396,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		АКТОВЫЙ ЗАЛ, БИБЛИОТЕКА								
93	5101-248 прим.	Цифровое пианино Yamaha Arius YDP-S31	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	4	247,20	8,59	989	34	859	1,00	4
		шт		236,25	2,25	945	9	90	0,01	--
101	8101-135	Компьютерный комплект PENTIUM, 240в, 1ф, 0,65квт	4	57760,00	--	231040	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357111	34			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			356122				
		Накладные расходы -	Тенге			859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358080				
		РАЗДЕЛ 3. ГАЛЕРЕЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
6	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	МФУ /принтер, сканер, копир, факс/ HP LAsErJET PrO M1212nf MFP	1	16754,47	--	16754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
9	8101-135	Компьютерный комплект PENTIUM, 240в, 1ф, 0,65квт	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			74762	9			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			74514				
		Накладные расходы -	Тенге			215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			75004				
		РАЗДЕЛ 4. МАСТЕРСКИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАСТЕРСКАЯ ПО ОБРАБОТКЕ ТКАНИ И ТЕХНОЛОГИИ								
6	5101-188	Манекен для шитья, размер 44	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5302-121	Гладильная доска Worwo DDP01, габ.1220х380мм	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5103-Б13066	Утюги электрические Panasonic NI-E400TVTW	1	2100,00	--	2100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	5101-189	Машина швейная Brother Universal 17	8	19500,00	--	156000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КУЛИНАРИЯ								
16	5301-32	Холодильник HS-65, объем 50л, габ.492х470х450мм	1	14007,00	--	14007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
18	5101-145	Плита электрическая бытовая 4- конфорочная с духовкой Gorenje E132W, 58 л, габ.850х500х600мм,7квт	1	42057,00	--	42057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5101-7	Доска магнитно-маркерная комбинированная DELI 7893, габ.900х600мм	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-5-2	Установка ванн моечных на два отделения	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26	2
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11	--
21	5302-66 прим.	Ванна моечная 2-х секционная BM-S-2, габ.1200х600х860мм	1	20516,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	5101-245	Стеллаж кухонный СК-S-4-1, габ.800x400x1700мм	1	13000,00	--	13000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУЛИНАРИИ								
25	5103-Б13035	Баки для отходов с педалью и крышкой	1	540,00	--	540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	5103-Б13036	Вазы для печенья	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	5103-Б13037	Ведра эмалированные	1	618,00	--	618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	5103-Б13038	Вилки столовые из нержавеющей стали	10	72,00	--	720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	5103-Б13039	Дуршлаги эмалированные	2	192,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	5103-Б13040	Подносы	2	400,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	5103-Б13041	Кастрюли эмалированные или алюминиевые	4	292,00	--	1168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	5103-Б13042	Кофемолка	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	5103-Б13043	Ложки разливательные	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5103-Б13044	Ложки столовые	10	60,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5103-Б13045	Ложки чайные	10	30,00	--	300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5103-Б13046	Лопатки для котлет и мяса	2	300,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5103-Б13047	Миски эмалированные или алюминиевые большие	2	220,00	--	440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5103-Б13048	Миски эмалированные или алюминиевые маленькие	2	106,00	--	212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5103-Б13049	Мыльницы	2	46,00	--	92	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	5103-Б13050	Мясорубки	2	946,00	--	1892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5103-Б13051	Наборы столовые для специй	2	500,00	--	1000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	5103-Б13052	Ножеточки	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5103-Б13053	Ножи желобковые для очистки овощей и картофеля	2	466,00	--	932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5103-Б13054	Ножи консервные	1	140,00	--	140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5103-Б13055	Ножи кухонные	2	466,00	--	932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
46	5103-Б13056	Ножи-пилки для резки хлеба	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	5103-Б13057	Ножи столовые из нержавеющей стали	10	140,00	--	1400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	5103-Б13058	Сковороды большие	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5103-Б13059	Сковороды средние	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	5103-Б13060	Тазы эмалированные	2	400,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	5103-Б13061	Тарелки глубокие	10	80,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5103-Б13062	Тарелки десертные	10	44,00	--	440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	5103-Б13063	Тарелки мелкие	10	44,00	--	440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	5103-Б13064	Чашки с блюдцами	10	86,00	--	860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5103-Б13065	Шумовки	2	300,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ								
58	5302-238 прим.	Аптечка (чемодан-укладка) КМП "ProfMedCASE-2"	1	3000,00	--	3000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			286177	78			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			284196				
		Накладные расходы -	Тенге			1751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			288152				
		РАЗДЕЛ 5. КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
141	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130	-254,12	-1,96	-33036	-255	-12947	-0,61	-79
		м2		-108,90	-0,45	-12272	-58	105	-0,03	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-33036	-255			-79
		Накладные расходы -	Тенге			-12947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-48742				
		РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Строительные работы								
61	Е0126-3-11прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм матами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	44,5	109,25	9,39	4862	418	2804	0,35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,40	3,60	2643	160	100	0,02	1
62	Е0126-3-9прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм	10	103,03	8,47	1030	85	583	0,33	3
		м		55,13	3,15	551	32	100	0,02	--
63	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм	9,5	81,50	5,47	774	52	408	0,24	2
		м		40,95	2,03	389	19	100	0,01	--
64	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм матами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3,5	79,90	5,31	280	19	148	0,24	1
		м		40,28	2,03	141	7	100	0,01	--
65	Е0126-10-7прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм /ГАЗОХОД/	8	315,87	69,64	2527	557	1658	1,00	8
		м		181,13	26,10	1449	209	100	0,13	1
66	С11031-25	Вата минеральная	1,55	2530,00	--	3922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	67,5	80,20	6,39	5414	431	2188	0,19	13
		м		29,93	2,48	2020	167	100	0,01	1
68	Е0126-18-16прим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм /ГАЗОХОД/	8	389,89	51,07	3119	409	2223	1,48	12
		м		258,75	19,13	2070	153	100	0,09	1
69	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04713	185900,00	--	8761	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0126-10-7прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	15	315,87	69,64	4738	1045	3108	1,00	15
		м		181,13	26,10	2717	392	100	0,13	2
71	С11031-25	Вата минеральная	0,8	2530,00	--	2024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	15	501,25	40,67	7519	610	5933	2,09	31
		м		380,25	15,30	5704	230	100	0,07	1
73	С11011-863 Изм. и	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,0862242	74370,00	--	6412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51382	3625			101
		Накладные расходы -	Тенге			19053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			74661				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
77	8102-59	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	5101-251	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	5101-254	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5564-178 прим.	Ящик металлический для песка	1	4200,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	1914-5	Щит пожарный	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12377	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12467				
		РАЗДЕЛ 8. КОТЕЛЬНАЯ.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
		СЕТЬ В1								
7	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
8	ПРАЙС ТОО	Водонагреватель "АРИСТОН" -50л	1	8375,49	--	8375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
10	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00	--	1630	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм, 15ч8р2	1	9503,57	1,57	9504	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17,9	10,99	--	197	--	245	0,05	1
		м		10,69	--	191	--	128	--	--
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0179	8097,13	--	145	--	187	51,50	1
		км		8032,50	--	144	--	130	--	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,79	148,40	0,07	414	--	316	0,65	2
		м2		108,00	0,02	301	--	105	--	--
		СЕТЬ Т3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,7	10,99	--	85	--	105	0,05	--
		м		10,69	--	82	--	128	--	--
		СЕТЬ К1								
27	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
28	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	1	5290,00	--	5290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
31	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	310,08	54,70	310	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
34	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44705	217			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			8375				
		Накладные расходы -	Тенге			4455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			51607				
		РАЗДЕЛ 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способомв естественном грунте	61	56,94	12,39	3473	756	3875	0,32	20
		яма		44,55	4,70	2718	287	129	0,02	1
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	61	151,76	--	9257	--	11792	0,82	50
		шт		149,85	--	9141	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы фруктовых деревьев,без кома, высотой 1,5 до 2м	4	972,00	--	3888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, без кома, высотой 1,5 до 2м	57	972,00	--	55404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	11	38,90	10,32	428	114	461	0,20	2
		яма		28,58	3,92	314	43	129	0,02	--
6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	11	27,63	--	304	--	390	0,17	2
		шт		27,45	--	302	--	129	--	--
7	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень,жасмин/, без кома	11	203,00	--	2233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	143	23,16	6,06	3312	867	3677	0,12	17
		м		17,10	2,84	2445	405	129	0,01	1
9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	143	66,92	--	9569	--	12286	0,40	58
		м		66,60	--	9524	--	129	--	--
10	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	572	81,00	--	46332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1192	6,10	0,34	7276	410	9058	0,04	48
		м2		5,76	0,13	6866	156	129	--	1
12	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,1192	104327,81	1224,31	12436	146	90	0,59	--
		га		103,50	482,13	12	57	129	1,99	--
13	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники	276	68,04	--	18779	--	24225	0,47	129
		м2		68,04	--	18779	--	129	--	--
14	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	276	212,37	--	58614	--	74637	1,35	373
		м2		209,63	--	57858	--	129	--	--
15	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов	276	-10,55	--	-2911	--	-3340	-0,07	-19
		м2		-9,38	--	-2589	--	129	--	--
16	С143012-77	Цветы	828	81,00	--	67068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			295463	2292			680
		Накладные расходы -	Тенге			137150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			458570				

РАЗДЕЛ 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.МАФЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СНСб.1.9таб.14п.5	Щит пожарный	2	5080,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-9-2	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	2	834,73	14,05	1669	28	440	1,19	2
		м2		178,20	5,31	356	11	120	0,03	--
5	С143008-92	Песок природный	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12022-17	Контейнер для мусора	4	10300,00	--	41200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
8	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
9	У1-19-2	Качалка-балансир тип III, строительные работы	1	6227,91	295,80	6228	296	778	3,90	4
		качалка		641,85	98,70	642	99	105	0,48	--
10	У1-19-3	Качалка-балансир тип III, монтаж металлоконструкций	1	8395,88	15,61	8396	16	1210	7,80	8
		качалка		1339,17	5,61	1339	6	90	0,02	--
11	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
12	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
13	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7,00	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	--
14	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10,00	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	--
15	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
16	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
17	У1-7-3	Бум-балансир тип III, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
		балансир		882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
18	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
		стенка		947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
19	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
20	У1-9-29	Конструкции полукруглые, отдельно стоящие,для лазания, тип ТМ-2, строительные работы	1	30999,07	856,39	30999	856	7576	43,00	43
		констр.		7012,50	203,04	7013	203	105	0,99	1
21	У1-9-30	Конструкции полукруглые, отдельно стоящие,для лазания, тип ТМ-2, монтаж металлоконструкций	1	51840,59	74,94	51841	75	4628	30,00	30
		констр.		5119,75	22,44	5120	22	90	0,08	--
22	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,60	7
		комплекс		1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
23	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	1	20127,40	29,35	20127	29	1796	12,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			340883	6600			227
		Накладные расходы -	Тенге			41739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			405959				
		РАЗДЕЛ 11. УБОРНАЯ НА 12ОЧКОВ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
2	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-	Автоматический выключатель 1-фазный АП50Б-2МТ-УЗ In25А в защитном кожухе	1	699,99	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,30	120,00	1298	720	567	0,41	2
		шт		65,00	34,40	390	206	95	0,20	1
4	С151701-14прим.	Светильник, тип НПП1101-100	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС ТОО	Лампа энергосберегающая DULUX EL 21W/827	4	222,74	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151701-83прим.	Светильник, тип НПП1301-60	2	209,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС ТОО	Лампа энергосберегающая DULUX EL 16W/827	2	195,86	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
9	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А16-131	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,01	24200,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,002	28100,00	--	56	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,20	75,70	5256	2271	2659	0,44	13
		м		72,70	20,60	2181	618	95	0,12	4
13	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	0,03	39710,00	--	1191	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15129	3011			18
	Стоимость оборудования -		Тенге			700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			19877				
		РАЗДЕЛ 12. РАБОТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЮ								
		КОТЕЛЬНАЯ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Строительные работы								
1	Е0126-10-7прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами из минеральной ваты толщиной 40 мм /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	15	-315,87	-69,64	-4738	-1045	-3108	-1,00	-15
		м		-181,13	-26,10	-2717	-392	100	-0,13	-2
2	С11031-25	Вата минеральная	0,8	-2530,00	--	-2024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 2. НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
3	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами, ДН 24-12	8,31	-4370,00	--	-36315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	3,68	-5470,00	--	-20130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Галерея. НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
5	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13, внутренние	5,32	-5850,00	--	-31122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10, внутренние	4,1	-4810,00	--	-19721	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	3,6	-4010,00	--	-14436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР)-ТИП 2, S=469,60 м2								
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип В, МII, ТОЛЩ.4см	469,6	-411,95	--	-193454	--	-15458	-0,14	-68
		м2		-24,75	--	-11623	--	133	--	--
9	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	469,6	-127,99	--	-60105	--	-4972	-0,05	-22
		м2		-7,96	--	-3738	--	133	--	--
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=491,18 м2								
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	491,18	-408,38	--	-200590	--	-16168	-0,14	-71
		м2		-24,75	--	-12157	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-582634	-1045			-175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-39706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-37340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-659681				
		РАЗДЕЛ 13. РАБОТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
1	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	469,6	99,56	42,08	46753	19761	45113	0,38	179
		м2		57,38	14,85	26946	6974	133	0,07	34
2	С ПРАЙСЛИСТ	Брусчатка	469,6	318,32	--	149483	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 2. НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
3	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами, металлический дверь	8,31	8500,00	--	70635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами, металлический дверь	3,68	7500,00	--	27600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Галерея. НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
5	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами, металлический дверь	13,02	6500,00	--	84630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Обеспечение водой								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6662	218,93	--	146	--	165	1,54	1
		м3		218,93	--	146	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6662	134,10	--	89	--	101	0,97	1
		м3		134,10	--	89	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6662	21,55	4,52	14	3	11	0,11	--
		м3		17,03	--	11	--	97	--	--
9	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	0,016655	1328,70	152,52	22	3	5	1,02	--
		м3		153,68	57,15	3	1	130	0,28	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	47580,49	17877,09	2379	894	2236	173,00	9
		км		29700,00	4698,68	1485	235	130	18,10	1
11	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	105,00	--	5250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-2прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм	6	311,49	39,24	1869	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
13	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1070,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 50-65 мм	0,05	8038,96	–	402	–	522	51,50	3
		км		8032,50	–	402	–	130	–	–
15	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона В15	3,2	1674,79	230,16	5359	737	1758	2,88	9
		м3		441,00	82,31	1411	263	105	0,36	1
16	С ПРАЙСЛИСТ	Емкость вертикальная цилиндрическая 5000л синяя KSC	1	77245,18	–	77245	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С ПРАЙСЛИСТ	Насос ВИЛО HWJ 202 EM 1 230 уст водоснабжения	1	22798,98	–	22799	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0126-28-3	Изоляция поверхностей методом напыления	0,951	8309,32	3311,11	7902	3149	5065	17,32	16
		м3		3267,00	2058,75	3107	1958	100	9,22	9
19	С11011-478прим	Пенополиуретан, толщиной 60мм	0,06657	930700,00	–	61957	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			570954	24781			226
	Стоимость оборудования -		Тенге			100044				
		Накладные расходы -	Тенге			57049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			659681				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8211850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7273551				

Временные здание и сооружение 3,4%	31 902
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 243 753
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 0,7%	6 791
Затраты на выслугу лет, 1 %	9 702
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	3 881
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	8 264 127
Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742	21 134 838
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	422 697
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21 557 535
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 586 904
Итого с НДС	24 144 439

Инженер:
Технадзор ТОО "Люкс строй инжиниринг"
Зортаев Ж.
инженер эксперт
Ж.Зортаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"
Р.Утепов