Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1585	09.04.2013г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	71 282 050	5 746 612									7 637 362,52 615 708,45	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

Форма 2В

Наименование стройки: ***Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подключение шлагбаумов. (Дополнительные работы)								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	7,86	42,09	40,13	331	315	132	0,01	--
		м3		1,96	15,41	15	121	97	0,06	--
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	3,51	40,41	38,52	142	135	57	0,01	--
		м3		1,88	14,79	7	52	97	0,06	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3	262,72	--	79	--	89	1,85	1
		м3		262,72	--	79	--	113	--	--
4	Е0101-18-4 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	7,66	55,32	51,50	424	394	170	0,03	--
		м3		3,83	19,05	29	146	97	0,08	1
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	15,4	49,50	49,50	762	762	152	--	--
		т		--	9,90	--	152	100	0,21	3
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,66	3,79	3,24	29	25	12	--	--
				0,48	1,12	4	9	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песком)	5,08	122,18	--	621	--	701	0,89	4
				122,18	--	621	--	113	--	--
		м3								
8	С143008-92	Песок природный	5,59	844,00	--	4716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,59	134,10	--	750	--	847	0,97	5
				134,10	--	750	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,81	6,83	6,83	19	19	5	--	--
				--	1,87	--	5	97	0,01	--
		м3								
11	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2,81	3,29	3,29	9	9	2	--	--
				--	0,90	--	3	97	--	--
		м3								
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,81	21,55	4,52	61	13	46	0,11	--
				17,03	--	48	--	97	--	--
		м3								
		Кабельная прокладка								
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447	0,06	2
				8,80	6,90	264	207	95	0,04	1
		м								
14	С143008-92	Песок природный	1,49	844,00	--	1253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	21603,38	--	648	--	686	133,00	4
				20790,00	--	624	--	110	--	--
		кан.-км								
16	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	3	2590,00	--	7770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Устройство шлагбаумов								
17	Ц0110-172-1 прим.	Монтаж шлагбаума	6	1435,90	--	8615	--	10685	8,00	48
				1339,00	--	8034	--	133	--	--
		шт								
18	Прайс ТОО"СМЭУ	Шлагбаум Nice Signa	6	364263,88	--	2185583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или	6	68,91	--	413	--	340	0,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				591,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4034,00			
		ИТОГО	Тенге			2386077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				23268,00			
		Временные здания и сооружения 1,248%				1 246				
		Итого				2 387 323				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				2 336				
		Доп отпуска и выслуга лет 1,4%				1 416				
		Итого в базовых ценах				2 391 075				
		Итого в текущих ценах 2012г.				4 442 834				
		Итого в текущих ценах 2013г.				587 464				
		Итого				5 030 298				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				100 606				
		Итого				5 130 904				
		НДС 12%				615 708				
		Итого				5 746 612				

Заказчик:

Генподрядчик:

Перечень работ соответствует проекту