Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1585	09.04.2013г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	65 535 438	65 535 438									7 021 654,06 7 021 654,06	

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Форма 2

Наименование стройки: **Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2014 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,8480**	**38 012,504**	**32 235**	**0,848**	**32 235**	**100**	**-**	**-**	**-**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 055 260**		**181 762**			**145 031**	
	Подготовка территории строительства	м3	1 150	126,114	145 031	1 150	145 031	100	1 150	145 031	100
	Вырубка зеленых насаждений	шт	36	1 020,311	36 731	36	36 731	100	-	-	-
	Демонтаж дорожных знаков и ИЩДУ	тенге			360 438		-	-		-	-
	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	17	714,055	12 139	-	-	-	-	-	-
	Разборка ограждения, шлагбаума	тн	4,37	48 991,269	214 092	-	-	-		-	-
	Демонтаж светофоров	шт	8	769,416	6 155	-	-	-		-	-
	Демонтаж ж/б мачты, опор освещения	тн	8,06	17 880,798	144 119	-	-	-		-	-
	Демонтаж светильников, прожекторов	шт	4,00	1 390,233	5 561	-	-	-		-	-
	Разборка кирпичного здания	тенге			2 130 993		-	-			-
3	**Земляные работы**	**тенге**			**16 132 995**		**16 132 995**			**-**	
	Земляные работы	м3	9 134	680,188	6 212 838	9 134,00	6 212 838	100	-	-	-
	Стабилизация основания Н-30 см	м2	6 326,67	1 567,990	9 920 158	6 326,67	9 920 158	100	-	-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**101 601 355**		**86 036 887**			**49 052 183**	
а)	Установка бортовых камней 1 ГП	м	1 492,00	14 353,038	21 414 732	1 492,00	21 414 732	100	455,38	6 536 112	31
б)	Переходно-скоростные полосы, местные проезды, разрывы по разделительной полосе	тенге			71 951 300		58 242 325			36 136 241	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	1 304	2 810,138	3 664 420	1 269,00	3 566 065	97	291,00	817 750	22
	- укладка геотекстиля	м2	6 327	310,707	1 965 846	6 156,00	1 912 715	97	1 410,70	438 315	22
	- устройство нижнего слоя основания ЩПС С-4 h-18 см	м2	5 856	1 563,321	9 154 810	5 698,00	8 907 805	97	1 305,94	2 041 604	22
	- укстройство среднего слоя основания ЩПЦС h-20 см	м2	5 223	2 812,439	14 689 370	5 082,00	14 292 816	97	1 164,70	3 275 648	22
	- устройство верхнего слоя основания из к/з а/б марки 1 Н-10 см	м2	4 783	3 362,108	16 080 960	4 656	15 653 973	97	4 656	15 653 973	97
	- устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	4 783	2 987,318	14 288 341	4 656	13 908 952	97	4 656	13 908 952	97
	-устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	4 783	2 531,372	12 107 553	-	-	-		-	-
в)	Дорожная одежда на площадкае возле поста "Рубеж" и автостоянке	тенге			8 235 323		6 379 829			6 379 829	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	171,4	2 809,711	481 584	171	481 584	100	171	481 584	100
	- укладка геотекстиля	м2	833	310,708	258 820	833	258 820	100	833	258 820	100
	- устройство нижнего слоя основания ЩПС С-4 h-18 см	м2	786	1 552,777	1 220 483	786	1 220 483	100	786	1 220 483	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- устройство верхнего слоя основания из к/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	733	3 041,260	2 229 243	733	2 229 243	100	733	2 229 243	100
	- устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	733	2 987,311	2 189 699	733	2 189 699	100	733	2 189 699	100
	-устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	733	2 531,369	1 855 493	-	-	-	-	-	-
5	**Разметка**	км	**0,916**	**513 691,992**	**470 542**	-	-	-		-	-
6	**Установка катафотов**	шт	**104,00**	**1 288,499**	**134 004**	-	-	-		-	-
7	**Дорожные знаки**	шт	**62,00**	**58 288,858**	**3 613 909**	-	-	-		-	-
8	**Наружные сети электроснабжения**	тенге			**25 413 438**		**25 413 438**			-	
а)	КЛ-10 кВ	тенге			25 317 833		25 317 833			-	
	- земляные работы	м3	680,40	1 084,089	737 614	680,40	737 614	100	-	-	-
	- укладка кабеля	м	4 180,00	2 697,089	11 273 831	4 180,0	11 273 831	100	-	-	-
	- установка БКТП-100кВА	шт	1,00	13 306 387,425	13 306 387	1,0	13 306 387	100	-	-	-
б)	КЛ-0,4 кВ	тенге			95 606		95 606			-	
	- земляные работы	м3	2,70	2 487,179	6 715	2,70	6 715	100	-	-	-
	- кабельная прокладка	м	32,00	2 777,823	88 890	32,0	88 890	100	-	-	-
9	**Наружное электроосвещение**	тенге			**9 436 259**		-			-	
	Земляные работы	м3	321,30	1 083,085	347 995	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	1 867	2 186,702	4 082 573	-	-	-		-	-
	Установка опор освещения	шт	23	143 271,337	3 295 241	-	-	-		-	-
	Установка светильников	шт	46	37 183,688	1 710 450	-	-	-		-	-
10	**Наружные сети связи**				**12 991 009**		**2 618 146**			**2 618 146**	
	Земляные работы	м3	472,180	977,049	461 343	295	288 337	62	295	288 337	62
	Укладка трубопроводов телефонной кнанлизации	м	2 200	898,099	1 975 818	1 375	1 234 886	63	1 375	1 234 886	63
	Устройство колодцев	шт	16	109 492,204	1 751 875	10	1 094 922	63	10	1 094 922	63
	Прокладка кабеля	м	13 960	630,514	8 801 972	-	-	-		-	-
11	**Устройство тротуаров**	тенге			**16 010 354**		**11 468 111**			**11 068 215**	
	Установка бортовых камней БР100.25.10	м	1 174	3 370,159	3 956 566	-	-	-		-	-
	Устройство основания из песка Н-12 см	м2	1 903,00	631,644	1 202 019	1 048,00	661 963	55	984,866	622 085	52
	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	1 903,00	1 379,044	2 624 320	1 895,00	2 613 289	99,6	1 831,866	2 526 224	96
	Устрройство выравнивающего слоя из песка Н-5 см	м2	1 903,00	375,147	713 905	1 895,000	710 904	99,6	1 831,866	687 219	96
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	1 903,000	3 948,262	7 513 543	1 895,000	7 481 956	99,6	1 831,866	7 232 687	96
12	**Озеленение**	тенге			**21 010 047**		**2 651 864**			**2 651 864**	
	Газоны	м2	3 289,00	2 014,490	6 625 657	1 242	2 501 996	38	1 242	2 501 996	38
	Цветники	м2	28,00	7 493,386	209 815	20	149 868	71	20	149 868	71
	Посадка деревьев	шт	574,00	23 360,615	13 408 993	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников в двухрядную изгородь	м	66,00	11 599,741	765 583	-	-	-		-	-
13	**МАФ**	тенге			**1 108 767**		-			-	
	Урны	шт	13,00	27 082,227	352 069	-	-	-		-	-
	Скамейки	шт	14,00	54 049,829	756 698	-	-	-		-	-
	ВСЕГО по объекту:	тенге			**211 010 172,80**		**144 535 438**			**65 535 438**	

Заказчик:

Генподрядчик: