Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1585	09.04.2013г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	122 473 442	51 473 442									13 122 154,45 5 515 011,60	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

Форма 2

Наименование стройки: **Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,8480**	**38 012,504**	**32 235**	**0,848**	**32 235**	**100**	**-**	**-**	**-**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 055 260**		**3 055 260**			**2 873 498**	
	Подготовка территории строительства	м3	1 150	126,114	145 031	1 150	145 031	100	-	-	-
	Вырубка зеленых насаждений	шт	36	1 020,311	36 731	36	36 731	100	-	-	-
	Демонтаж дорожных знаков и ИШДУ	тенге			360 438		360 438	100		360 438	100
	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	17	714,055	12 139	17	12 139	100	17	12 139	100
	Разборка ограждения, шлагбаума	тн	4,37	48 991,269	214 092	4,37	214 092	100	4,37	214 092	100
	Демонтаж светофоров	шт	8	769,416	6 155	8	6 155	100	8	6 155	100
	Демонтаж ж/б мачты, опор освещения	тн	8,06	17 880,798	144 119	8,06	144 119	100	8,06	144 119	100
	Демонтаж светильников, прожекторов	шт	4,00	1 390,233	5 561	4,00	5 561	100	4,00	5 561	100
	Разборка кирпичного здания	тенге			2 130 993		2 130 993	100		2 130 993	100
3	**Земляные работы**	**тенге**			**16 132 995**		**16 132 995**			**-**	
	Земляные работы	м3	9 134	680,188	6 212 838	9 134,00	6 212 838	100	-	-	-
	Стабилизация основания Н-30 см	м2	6 326,67	1 567,990	9 920 158	6 326,67	9 920 158	100	-	-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**101 601 355**		**101 601 355**			**15 564 468**	
а)	Установка бортовых камней 1 ГП	м	1 492,00	14 353,038	21 414 732	1 492,00	21 414 732	100	-	-	-
б)	Переходно-скоростные полосы, местные проезды, разрывы по разделительной полосе	тенге			71 951 300		71 951 300			13 708 974	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	1 304	2 810,138	3 664 420	1 304,00	3 664 420	100	35,00	98 355	3
	- укладка геотекстиля	м2	6 327	310,707	1 965 846	6 327,00	1 965 846	100	171,00	53 131	3
	- устройство нижнего слоя основания ЩПС С-4 h-18 см	м2	5 856	1 563,321	9 154 810	5 856,00	9 154 810	100	158,00	247 005	3
	- укстройство среднего слоя основания ЩПЦС h-20 см	м2	5 223	2 812,439	14 689 370	5 223,00	14 689 370	100	141,00	396 554	3
	- устройство верхнего слоя основания из к/з а/б марки 1 Н-10 см	м2	4 783	3 362,108	16 080 960	4 783	16 080 961	100	127	426 988	3
	- устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	4 783	2 987,318	14 288 341	4 783	14 288 341	100	127	379 389	3
	-устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	4 783	2 531,372	12 107 553	4 783	12 107 553	100	4 783	12 107 553	100
в)	Дорожная одежда на площадкае возле поста "Рубеж" и автостоянке	тенге			8 235 323		8 235 323			1 855 493	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	171,4	2 809,711	481 584	171	481 584	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	833	310,708	258 820	833	258 820	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания ЩПС С-4 h-18 см	м2	786	1 552,777	1 220 483	786	1 220 483	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- устройство верхнего слоя основания из к/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	733	3 041,260	2 229 243	733	2 229 243	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б марки 1 Н-9 см	м2	733	2 987,311	2 189 699	733	2 189 699	100	-	-	-
	-устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	733	2 531,369	1 855 493	733	1 855 493	100	733	1 855 493	100
5	**Разметка**	**км**	**0,916**	**513 691,992**	**470 542**	**0,916**	**470 542**	**100**	**0,916**	**470 542**	**100**
6	**Установка катафотов**	**шт**	**104,00**	**1 288,499**	**134 004**	**104**	**134 004**	**100**	**104**	**134 004**	**100**
7	**Дорожные знаки**	**шт**	**62,00**	**58 288,858**	**3 613 909**	**62**	**3 613 909**	**100**	**62**	**3 613 909**	**100**
8	**Наружные сети электроснабжения**	**тенге**			**25 413 438**		**25 413 438**			-	
а)	КЛ-10 кВ	тенге			25 317 833		25 317 833			-	
	- земляные работы	м3	680,40	1 084,089	737 614	680,40	737 614	100	-	-	-
	- укладка кабеля	м	4 180,00	2 697,089	11 273 831	4 180,0	11 273 831	100	-	-	-
	- установка БКТП-100кВА	шт	1,00	13 306 387,425	13 306 387	1,0	13 306 387	100	-	-	-
б)	КЛ-0,4 кВ	тенге			95 606		95 606			-	
	- земляные работы	м3	2,70	2 487,179	6 715	2,70	6 715	100	-	-	-
	- кабельная прокладка	м	32,00	2 777,823	88 890	32,0	88 890	100	-	-	-
9	**Наружное электроосвещение**	**тенге**			**9 436 259**		**9 436 259**			**9 436 259**	
	Земляные работы	м3	321,30	1 083,085	347 995	321,30	347 995	100	321,30	347 995	100
	Укладка кабеля	м	1 867	2 186,702	4 082 573	1 867	4 082 573	100	1 867	4 082 573	100
	Установка опор освещения	шт	23	143 271,337	3 295 241	23	3 295 241	100	23	3 295 241	100
	Установка светильников	шт	46	37 183,688	1 710 450	46	1 710 450	100	46	1 710 450	100
10	**Наружные сети связи**				**12 991 009**		**12 991 009**			**10 372 863**	
	Земляные работы	м3	472,180	977,049	461 343	472,18	461 343	100	177,18	173 006	38
	Укладка трубопроводов телефонной кнанлизации	м	2 200	898,099	1 975 818	2 200	1 975 818	100	825	740 932	38
	Устройство колодцев	шт	16	109 492,204	1 751 875	16	1 751 875	100	6	656 953	38
	Прокладка кабеля	м	13 960	630,514	8 801 972	13 960	8 801 972	100	13 960	8 801 972	100
11	**Устройство тротуаров**	**тенге**			**16 010 354**		**16 010 354**			**4 542 242**	
	Установка бортовых камней БР100.25.10	м	1 174	3 370,159	3 956 566	1 174	3 956 566	100	1 174	3 956 566	100
	Устройство основания из песка Н-12 см	м2	1 903,00	631,644	1 202 019	1 903,00	1 202 019	100	855,000	540 056	45
	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	1 903,00	1 379,044	2 624 320	1 903,00	2 624 320	100	8,000	11 031	0
	Устрройство выравнивающего слоя из песка Н-5 см	м2	1 903,00	375,147	713 905	1 903,000	713 905	100	8,000	3 001	0
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	1 903,00	3 948,262	7 513 543	1 903,000	7 513 543	100	8,000	31 587	0
12	**Озеленение**	**тенге**			**21 010 047**		**6 835 471**			**4 465 657**	
	Газоны	м2	3 289,00	2 014,490	6 625 657	3 289,0	6 625 657	100	2 187,010	4 405 710	66
	Цветники	м2	28,00	7 493,386	209 815	28	209 815	100	8	59 947	29
	Посадка деревьев	шт	574,00	23 360,615	13 408 993	-	-	-	-	-	-
	Посадка кустарников в двухрядную изгородь	м	66,00	11 599,741	765 583	-	-	-	-	-	-
13	**МАФ**	**тенге**			**1 108 767**		-			-	
	Урны	шт	13,00	27 082,227	352 069		-	-		-	-
	Скамейки	шт	14,00	54 049,829	756 698		-	-		-	-
	ВСЕГО по объекту:	**тенге**			**211 010 172,80**		**195 726 830**			**51 473 442**	

Заказчик:

Генподрядчик: