Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

за июнь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Наружные электрические сети ВЛ10кВ					
5	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка.Строительные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**12530,69**	**50123**
		Накладные расходы	%	--		3847,93	15392
		Сметная прибыль	%	8		1310,29	5241
		Сметная стоимость:				**17688,91**	**70756**
6	**11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**4,0000**		**43646,80**	**174587**
		Накладные расходы	%	--		9137,83	36551
		Сметная прибыль	%	8		4222,77	16891
		Сметная стоимость:				**57007,40**	**228030**
7	**51-080102-0418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**4,0000**		**1034187,00**	**4136748**
		Накладные расходы	%	--		42401,67	169607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86127,09	344508
		Сметная стоимость:				**1162715,76**	**4650863**
8	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4,0000**		**1142759,00**	**4571036**
		Накладные расходы	%	--		46853,12	187412
		Сметная прибыль	%	8		95168,97	380676
		Сметная стоимость:				**1284781,09**	**5139124**
10	**23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**15,7330**		**239642,19**	**3770291**
		Накладные расходы	%	--		9825,33	154582
		Сметная прибыль	%	8		19957,40	313990
		Сметная стоимость:				**269424,92**	**4238862**
		Железобетонные элементы					
11	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**57,0000**		**5858,19**	**333917**
		Накладные расходы	%	--		2306,17	131452
		Сметная прибыль	%	8		653,15	37229
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**502598**
12	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**14,0000**		**12000,78**	**168011**
		Накладные расходы	%	--		4738,22	66335
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	18748
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**253094**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**-3,0000**		**29901,04**	**-89703**
		Накладные расходы	%	--		1225,94	-3678
		Сметная прибыль	%	8		2490,16	-7470
		Сметная стоимость:				**33617,14**	**-100851**
16	**24-040207-4708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**354,0000**		**447,33**	**158355**
		Накладные расходы	%	--		18,34	6493
		Сметная прибыль	%	8		37,25	13188
		Сметная стоимость:				**502,92**	**178035**
17	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**147,91**	**3402**
		Накладные расходы	%	--		6,06	139
		Сметная прибыль	%	8		12,32	283
		Сметная стоимость:				**166,29**	**3825**
18	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**31,1000**		**477,46**	**14849**
		Накладные расходы	%	--		19,58	609
		Сметная прибыль	%	8		39,76	1237
		Сметная стоимость:				**536,80**	**16694**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2383,77**	**23838**
		Накладные расходы	%	--		97,73	977
		Сметная прибыль	%	8		198,52	1985
		Сметная стоимость:				**2680,02**	**26800**
20	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**3199,77**	**28798**
		НР второго уровня	%	4,1		131,19	1181
		Накладные расходы	%	--		131,19	1181
		Сметная прибыль	%	8		266,48	2398
		Сметная стоимость:				**3597,44**	**32377**
21	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**63,0000**		**14182,11**	**893473**
		Накладные расходы	%	--		581,47	36633
		Сметная прибыль	%	8		1181,09	74409
		Сметная стоимость:				**15944,66**	**1004514**
22	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**177,0000**		**10198,98**	**1805219**
		Накладные расходы	%	--		418,16	74014
		Сметная прибыль	%	8		849,37	150339
		Сметная стоимость:				**11466,51**	**2029572**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**126,0000**		**818,13**	**103084**
		Накладные расходы	%	--		33,54	4226
		Сметная прибыль	%	8		68,13	8585
		Сметная стоимость:				**919,81**	**115895**
24	**24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1386,29**	**12477**
		Накладные расходы	%	--		56,84	512
		Сметная прибыль	%	8		115,45	1039
		Сметная стоимость:				**1558,58**	**14027**
25	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1851,40**	**18514**
		Накладные расходы	%	--		75,91	759
		Сметная прибыль	%	8		154,18	1542
		Сметная стоимость:				**2081,49**	**20815**
26	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1787,14**	**35743**
		Накладные расходы	%	--		73,27	1465
		Сметная прибыль	%	8		148,83	2977
		Сметная стоимость:				**2009,25**	**40185**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**24-040207-5019 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**33,0000**		**3628,35**	**119736**
		Накладные расходы	%	--		148,76	4909
		Сметная прибыль	%	8		302,17	9972
		Сметная стоимость:				**4079,28**	**134616**
28	**24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**60,0000**		**16779,48**	**1006769**
		Накладные расходы	%	--		687,96	41278
		Сметная прибыль	%	8		1397,40	83844
		Сметная стоимость:				**18864,83**	**1131890**
29	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**3326,48**	**33265**
		Накладные расходы	%	--		136,39	1364
		Сметная прибыль	%	8		277,03	2770
		Сметная стоимость:				**3739,89**	**37399**
30	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**63,0000**		**11931,93**	**751712**
		Накладные расходы	%	--		489,21	30820
		Сметная прибыль	%	8		993,69	62603
		Сметная стоимость:				**13414,83**	**845134**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**7220,61**	**21662**
		Накладные расходы	%	--		296,05	888
		Сметная прибыль	%	8		601,33	1804
		Сметная стоимость:		**200**		**8117,99**	**24354**
32	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1679,54**	**16795**
		Накладные расходы	%	--		68,86	689
		Сметная прибыль	%	8		139,87	1399
		Сметная стоимость:				**1888,27**	**18883**
37	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**15,0000**		**43,41**	**651**
		Накладные расходы	%	--		1,78	27
		Сметная прибыль	%	8		3,62	54
		Сметная стоимость:				**48,80**	**732**
42	**24-040106-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**18,0000**		**5073,57**	**91324**
		Накладные расходы	%	--		208,02	3744
		Сметная прибыль	%	8		422,53	7605
		Сметная стоимость:				**5704,11**	**102674**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**63,0000**		**530,73**	**33436**
		Накладные расходы	%	--		21,76	1371
		Сметная прибыль	%	8		44,20	2785
		Сметная стоимость:				**596,69**	**37591**
44	**24-040201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**306,32**	**2757**
		Накладные расходы	%	--		12,56	113
		Сметная прибыль	%	8		25,51	230
		Сметная стоимость:				**344,39**	**3100**
45	**24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Искровой разрядник SDI 10.2**	**шт.**	**33,0000**		**5075,92**	**167505**
		Накладные расходы	%	--		208,11	6868
		Сметная прибыль	%	8		422,72	13950
		Сметная стоимость:				**5706,76**	**188323**
46	**24-040207-3249 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Искровой промежуток SDI 20.3**	**шт.**	**162,0000**		**11476,18**	**1859141**
		Накладные расходы	%	--		470,52	76225
		Сметная прибыль	%	8		955,74	154829
		Сметная стоимость:				**12902,44**	**2090195**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0373**		**329952,69**	**12302**
		Накладные расходы	%	--		13528,06	504
		Сметная прибыль	%	8		27478,46	1025
		Сметная стоимость:				**370959,21**	**13831**
48	**24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1416,55**	**7083**
		Накладные расходы	%	--		58,08	290
		Сметная прибыль	%	8		117,97	590
		Сметная стоимость:				**1592,60**	**7963**
49	**24-040207-4021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заземляющий проводник ЗП21 дл 2,1м ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**1416,55**	**53829**
		Накладные расходы	%	--		58,08	2207
		Сметная прибыль	%	8		117,97	4483
		Сметная стоимость:				**1592,60**	**60519**
50	**24-040207-4022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заземляющий проводник ЗП64**	**шт.**	**1,0000**		**2023,04**	**2023**
		Накладные расходы	%	--		82,94	83
		Сметная прибыль	%	8		168,48	168
		Сметная стоимость:				**2274,46**	**2274**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**24-040207-4022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заземляющий проводник ЗП64а ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2023,04**	**2023**
		Накладные расходы	%	--		82,94	83
		Сметная прибыль	%	8		168,48	168
		Сметная стоимость:				**2274,46**	**2274**
52	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля -Траверсы,крепление подкоса**	**т**	**0,5427**		**329952,69**	**179062**
		Накладные расходы	%	--		13528,06	7342
		Сметная прибыль	%	8		27478,46	14912
		Сметная стоимость:				**370959,21**	**201316**
53	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кронштейны**	**т**	**0,3994**		**397796,74**	**158872**
		Накладные расходы	%	--		16309,67	6514
		Сметная прибыль	%	8		33128,51	13231
		Сметная стоимость:				**447234,92**	**178617**
54	**21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оголовок на железобетонных опорах окрашенные 2 раза**	**т**	**1,5927**		**320442,18**	**510381**
		Накладные расходы	%	--		13138,13	20926
		Сметная прибыль	%	8		26686,42	42505
		Сметная стоимость:				**360266,73**	**573811**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**24-040207-5117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка для крепления. Упор УП50**	**шт.**	**1,0000**		**2234,92**	**2235**
		Накладные расходы	%	--		91,63	92
		Сметная прибыль	%	8		186,12	186
		Сметная стоимость:				**2512,68**	**2513**
60	**24-040102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**15,0000**		**3190,36**	**47855**
		Накладные расходы	%	--		130,80	1962
		Сметная прибыль	%	8		265,69	3985
		Сметная стоимость:				**3586,86**	**53803**
61	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0022**		**458547,26**	**1009**
		Накладные расходы	%	--		18800,44	41
		Сметная прибыль	%	8		38187,82	84
		Сметная стоимость:				**515535,51**	**1134**
62	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,0800**		**593,64**	**1828**
		Накладные расходы	%	--		24,34	75
		Сметная прибыль	%	8		49,44	152
		Сметная стоимость:				**667,42**	**2056**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**667,42**	**2056**
63	**21-130202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**		**501343,40**	**442**
		Накладные расходы	%	--		20555,08	18
		Сметная прибыль	%	8		41751,88	37
		Сметная стоимость:				**563650,36**	**497**
64	**21-130202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000036**		**516101,78**	**19**
		Накладные расходы	%	--		21160,17	1
		Сметная прибыль	%	8		42980,96	2
		Сметная стоимость:				**580242,91**	**21**
65	**21-130203-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,4400**		**584,18**	**257**
		Накладные расходы	%	--		23,95	11
		Сметная прибыль	%	8		48,65	21
		Сметная стоимость:				**656,78**	**289**
66	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,0120**		**651,50**	**8**
		Накладные расходы	%	--		26,71	--
		Сметная прибыль	%	8		54,26	1
		Сметная стоимость:				**732,47**	**9**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для КТПН					
73	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4000**		**3120,98**	**32458**
		Накладные расходы	%	--		403,39	4195
		Сметная прибыль	%	8		281,95	2932

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4000**		**3120,98**	**32458**
		Накладные расходы	%	--		403,39	4195
		Сметная прибыль	%	8		281,95	2932
		Сметная стоимость:				**3806,33**	**39586**
74	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкц**	**8,0000**		**1450,57**	**11605**
		Накладные расходы	%	--		645,76	5166
		Сметная прибыль	%	8		167,71	1342
		Сметная стоимость:				**2264,03**	**18112**
75	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2800**		**19751,88**	**64786**
		Накладные расходы	%	--		809,83	2656
		Сметная прибыль	%	8		1644,94	5395
		Сметная стоимость:				**22206,64**	**72838**
76	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**22225,44**	**80012**
		Накладные расходы	%	--		1444,54	5200
		Сметная прибыль	%	8		1893,60	6817
		Сметная стоимость:				**25563,58**	**92029**
77	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**19,2000**		**725,29**	**13926**
		Накладные расходы	%	--		122,44	2351
		Сметная прибыль	%	8		67,82	1302
		Сметная стоимость:				**915,55**	**17578**
78	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,8214**		**208206,58**	**171021**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29230,64	24010
		Сметная прибыль	%	8		18994,98	15602
		Сметная стоимость:				**256432,19**	**210633**
		ДЕМОНТАЖ и ПЕРЕНОС ЛИНИИ					
89	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). демонтаж**	**опора**	**43,0000**		**4224,42**	**181650**
		Накладные расходы	%	--		1825,99	78518
		Сметная прибыль	%	8		484,03	20813
		Сметная стоимость:				**6534,44**	**280981**
90	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). установка**	**опора**	**43,0000**		**5280,52**	**227062**
		Накладные расходы	%	--		2282,49	98147
		Сметная прибыль	%	8		605,04	26017
		Сметная стоимость:				**8168,05**	**351226**
91	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,5000**		**29936,14**	**74840**
		Накладные расходы	%	--		12919,74	32299
		Сметная прибыль	%	8		3428,47	8571
		Сметная стоимость:				**46284,35**	**115711**
92	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,5000**		**103187,71**	**257969**
		Накладные расходы	%	--		43205,23	108013
		Сметная прибыль	%	8		11711,43	29279
		Сметная стоимость:				**158104,37**	**395261**
93	**11-340203-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опор железобетонных одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**13,0000**		**2045,29**	**26589**
		Накладные расходы	%	--		1246,09	16199
		Сметная прибыль	%	8		263,31	3423
		Сметная стоимость:				**3554,69**	**46211**
94	**11-340203-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор железобетонных одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**13,0000**		**2564,81**	**33343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1557,95	20253
		Сметная прибыль	%	8		329,82	4288
		Сметная стоимость:				**4452,58**	**57884**
95	**11-340205-0105 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16**	**км провода**	**3,2000**		**11597,97**	**37114**
		Накладные расходы	%	--		7973,15	25514
		Сметная прибыль	%	8		1565,69	5010
		Сметная стоимость:				**21136,81**	**67638**
96	**11-340205-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16**	**км провода**	**3,2000**		**11597,97**	**37114**
		Накладные расходы	%	--		7973,15	25514
		Сметная прибыль	%	8		1565,69	5010
		Сметная стоимость:				**21136,81**	**67638**
97	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**315,0000**		**1110,79**	**349899**
		Накладные расходы	%	--		728,93	229613
		Сметная прибыль	%	8		147,18	46362
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**625874**
98	**13-100901-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в траншее**	**км**	**1,7500**		**9141,21**	**15997**
		Накладные расходы	%	--		4447,64	7783
		Сметная прибыль	%	8		1087,11	1902
		Сметная стоимость:				**14675,96**	**25683**
99	**13-100901-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**1,7500**		**112515,71**	**196902**
		Накладные расходы	%	--		25977,60	45461
		Сметная прибыль	%	8		11079,46	19389
		Сметная стоимость:				**149572,77**	**261752**
100	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**315,0000**		**637,36**	**200768**
		Накладные расходы	%	--		418,26	131752
		Сметная прибыль	%	8		84,45	26602

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**359122**
101	21010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**105**		**2707,52**	**284290**
	2015 в ценах	Накладные расходы	%	--		111,01	11656
	111кв -2017г	Сметная прибыль	%	8		225,48	23675
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**319621**
		ИТОГО					**27606410**
		в том числе оборудование					**10006794**
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-0,4кВ					
102	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**61,0000**		**12000,78**	**732048**
		Накладные расходы	%	--		4738,22	289031
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	81686
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**1102765**
103	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**145,0000**		**5858,19**	**849437**
		Накладные расходы	%	--		2306,17	334395
		Сметная прибыль	%	8		653,15	94707
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**1278539**
104	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**198,0000**		**21794,81**	**4315372**
		Накладные расходы	%	--		893,59	176931
		Сметная прибыль	%	8		1815,07	359355
		Сметная стоимость:				**24503,47**	**4851658**
105	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,0000**		**34144,82**	**307303**
		Накладные расходы	%	--		1399,94	12599
		Сметная прибыль	%	8		2843,58	25592

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38388,34**	**345495**
107	**23-061201-0317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**4,8500**		**988742,35**	**4795400**
		Накладные расходы	%	--		40538,44	196611
		Сметная прибыль	%	8		82342,46	399361
		Сметная стоимость:				**1111623,25**	**5391373**
108	**23-061201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,9610**		**1006239,34**	**1973235**
		Накладные расходы	%	--		41255,81	80903
		Сметная прибыль	%	8		83799,61	164331
		Сметная стоимость:				**1131294,77**	**2218469**
109	**23-061201-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,5000**		**163165,41**	**1060575**
		Накладные расходы	%	--		6689,78	43484
		Сметная прибыль	%	8		13588,42	88325
		Сметная стоимость:				**183443,61**	**1192383**
117	**23-070501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**260,0000**		**8835,22**	**2297157**
		Накладные расходы	%	--		362,24	94183
		Сметная прибыль	%	8		735,80	191307
		Сметная стоимость:				**9933,26**	**2582648**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**260,0000**		**7956,15**	**2068599**
		Накладные расходы	%	--		326,20	84812
		Сметная прибыль	%	8		662,59	172273
		Сметная стоимость:				**8944,94**	**2325684**
121	**23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**12,0000**		**17486,99**	**209844**
		Накладные расходы	%	--		716,97	8604
		Сметная прибыль	%	8		1456,32	17476
		Сметная стоимость:				**19660,27**	**235923**
		Линейная арматура					
122	**24-040204-2109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK2C ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**44,0000**		**44709,79**	**1967231**
		Накладные расходы	%	--		1833,10	80656
		Сметная прибыль	%	8		3723,43	163831
		Сметная стоимость:				**50266,32**	**2211718**
124	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,27764**		**329952,69**	**91608**
		Накладные расходы	%	--		13528,06	3756
		Сметная прибыль	%	8		27478,46	7629
		Сметная стоимость:				**370959,21**	**102993**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**22,0000**		**9539,51**	**209869**
		Накладные расходы	%	--		391,12	8605
		Сметная прибыль	%	8		794,45	17478
		Сметная стоимость:				**10725,08**	**235952**
129	**23-061703-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-70/185-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**11,0000**		**16397,92**	**180377**
		Накладные расходы	%	--		672,31	7395
		Сметная прибыль	%	8		1365,62	15022
		Сметная стоимость:				**18435,85**	**202794**
134	**23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5070**		**1420861,38**	**720377**
		Накладные расходы	%	--		58255,32	29535
		Сметная прибыль	%	8		118329,34	59993
		Сметная стоимость:				**1597446,03**	**809905**
142	**23-070106-0328 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник уличный светодиодный модели Диора 120**	**шт.**	**202,0000**		**52544,96**	**10614082**
		Накладные расходы	%	--		2154,34	435177
		Сметная прибыль	%	8		4375,95	883942
		Сметная стоимость:				**59075,25**	**11933200**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**23-061201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,5340**		**384646,47**	**2897927**
		Накладные расходы	%	--		15770,51	118815
		Сметная прибыль	%	8		32033,36	241339
		Сметная стоимость:				**432450,33**	**3258081**
149	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**404,0000**		**477,46**	**192894**
		Накладные расходы	%	--		19,58	7909
		Сметная прибыль	%	8		39,76	16064
		Сметная стоимость:				**536,80**	**216867**
150	**24-040207-5034 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажим для многократного подключения SLIW50,SLIW50-52, ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**170,0000**		**2465,39**	**419116**
		Накладные расходы	%	--		101,08	17184
		Сметная прибыль	%	8		205,32	34904
		Сметная стоимость:				**2771,79**	**471204**
151	**24-040207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кронштейн оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**202,0000**		**2560,20**	**517160**
		Накладные расходы	%	--		104,97	21204
		Сметная прибыль	%	8		213,21	43069
		Сметная стоимость:				**2878,38**	**581433**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6091**		**133302,57**	**81192**
		Накладные расходы	%	--		5465,41	3329
		Сметная прибыль	%	8		11101,44	6762
		Сметная стоимость:				**149869,41**	**91283**
	ИТОГО						**41640368**
		ВСЕГО					**69246778**
	в т.ч. Оборудование						10006794
		Временные здания и сооружения 2,4%					**1421760**
		итого					**60661744**
		Зимнее удорож-1,71%					**1037316**
		итого					**71705853**
		на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**3017361,00**
		ИТОГО в текущих ценах 2017г					**74723214,34**
		сумма по договору с учетом снижения					**67250893**
		НДС 12%					**8070107**
		итого к оплате					**75321000**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
архитектуры и градостроительства
КГУ Казалинского района

Тиыштыков.Б.

Специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Казалинского района"

Ниязов М.

Технадзор
Директор
ТОО "ATM CONSULTING"

Абишев Н.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т. М.