Наименование стройки: Реконструкция ул. Московская на участке от ул. Потанина до пр. Республики

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за февраль 2014 г

№ п/п	Наименование работ	Проектные данные				Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
		ед. изм.	объем работ	цена за ед	Стоимость	объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	км	1,27	41 418,11	52 601	0,635	26 300	50	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			23 293 964		15 119 715			-	
	Срезка растительного грунта с погрузкой и транспортировкой	м3	1 398,0	495,32	692 459	929,10	460 203	66	-	-	-
	Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	5 978,0	857,97	5 128 939	4 213,00	3 614 624	70	-	-	-
	Фрезерование а/б покрытия с транспортировкой	м2	10 112,40	962,15	9 729 680	6 428,20	6 184 914	64	-	-	-
	Разборка щебеночного основания с погрузкой и транспортиро	м3	1 913,0	789,28	1 509 898	1 216,05	959 807	64	-	-	-
	Разборка а/б покрытий с погрузкой и транспортировкой	м3	305,55	4 145,34	1 266 609	192,495	797 957	63	-	-	-
	Разборка тротуаров с погрузкой и транспортировкой	м2	4 232,0	198,92	841 809	2 666,00	530 307	63	-	-	-
	Разборка брусчатки с погрузкой и транспортировкой	м2	2 890,0	1 096,21	3 168 060	1 820,00	1 995 110	63	-	-	-
	Разборка щебеночно песчанного основания с погрузкой и транспортировкой	м3	867,0	789,28	684 307	546,00	430 948	63	-	-	-
	Разборка плит с погрузкой и транспортировкой	м3	48,0	3 325,52	159 625	30,24	100 564	63	-	-	-
	Демонтаж дорожных знаковс с погрузкой и транспортировкой	шт	39,0	1 741,53	67 920	26,00	45 279	67	-	-	-
	Демонтаж автопавильона на ПК 2-57	шт	1,0	44 657,89	44 658	-	-	-		-	-
3	**Подготовка территории строительства сквера**	тенге			4 330 537		-			-	
	Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	1 107,0	864,21	956 684	-	-	-		-	-
	Демонтаж забора с погрузкой и транспортировкой	м	346,0	2 130,60	737 188	-	-	-		-	-
	Разборка покрытий из брусчатки с погрузкой и транспортиров	м2	1 380,0	1 096,41	1 513 040	-	-	-		-	-
	Разборка щебеночно-песчанного основания	м3	414,0	789,29	326 764	-	-	-		-	-
	Снятие растительного слоя с погрузкой и транспортировкой	м3	341,0	2 331,03	794 881	-	-	-		-	-
	Вывоз скамеек и урн	тн	1,53	1 293,90	1 980	-	-	-		-	-
4	**Снос деревьев и пересадка**	шт	173,00	83 236,21	14 399 864	-	10 214			-	-
	Снос деревьев	шт	173,00	2 042,72	353 391	5,00	10 214	3	0,00	-	-
	Пересадка	шт	270,00	52 023,97	14 046 473		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Земляные работы**	**тенге**			**49 540 729**		**35 547 536**			**7 242 002**	
	Основная проезжая часть, остановки и п.п. съезды	м3	22 504,31	1 401,78	31 546 094	17 674,724	24 776 075	79	5 166,29	7 242 002	23
	Парковки	м3	2 279	1 596,24	3 637 827	1 367,40	2 182 696	60	-	-	-
	Съезды	м3	912	1 442,55	1 315 603	273,60	394 681	30	-	-	-
	Ул.Потанина, ул. Желтоксан, ул. Ауэзова	м3	1 823	2 606,20	4 751 111	1 403,71	3 658 355	77	-	-	-
	Дренаж мелкого заложения	м	2 610	3 176,28	8 290 094	1 428,00	4 535 729	55	-	-	-
6	**Дорожную одежду**	**тенге**			**302 228 149**		**120 799 564**			**-**	
	Установка бортовых камней 1ГП	м	3 598	16 445,90	59 172 343	1 540,00	25 326 684	43	-	-	-
	На основных полосах проезжей части и п.п. съездах Тип 1	**тенге**			**173 026 448**		**64 565 251**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	3 477	3 061,51	10 644 877	1 485,00	4 546 346	43	-	-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	17 496,0	288,48	5 047 252	7 472,00	2 155 524	43	-	-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	16 950,0	1 665,26	28 226 216	7 239,00	12 054 842	43	-	-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	15 850,0	2 433,73	38 574 654	6 769,20	16 474 419	43	-	-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	15 850,0	3 312,55	52 503 898	6 769,20	22 423 305	43	-	-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	16 107,0	2 361,06	38 029 551	2 927,00	6 910 815	18	-	-	-
	На площадках для остановки общественного транспорта	**тенге**			**9 116 489**		**1 512 192**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	199,0	3 061,51	609 240	33,00	101 030	17	-	-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	1 010,0	288,48	291 364	167,54	48 332	17	-	-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	942,0	1 665,26	1 568 677	156,26	260 214	17	-	-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	810,0	2 433,73	1 971 323	134,36	326 996	17	-	-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	810,0	3 312,55	2 683 167	134,36	445 074	17	-	-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	844,0	2 361,04	1 992 717	140,00	330 545	17	-	-	-
	На примыкания улиц ул. Потанина, ул. Желтоксан, ул. Ауэзова	**тенге**			**19 158 785**		**11 544 581**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	372,0	3 061,51	1 138 884	288,15	882 176	77	-	-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	1 897,0	288,48	547 246	1 469,40	423 892	77	-	-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	1 852,0	1 617,39	2 995 397	1 434,50	2 320 139	77	-	-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	1 779,0	2 433,73	4 329 611	1 378,00	3 353 684	77	-	-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	1 779,0	3 312,55	5 893 022	1 378,00	4 564 691	77	-	-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	1 802,0	2 361,06	4 254 625	-	-	-		-	-
	На площадках для парковки автомашин	**тенге**			**28 969 394**		**13 941 293**			**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	946	3 061,51	2 896 191	564,70	1 728 836	60	-	-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	3 602	1 597,65	5 754 753	2 150,00	3 434 958	60	-	-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	3 602	3 204,16	11 541 381	2 150,00	6 888 942	60	-	-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	3 718	2 360,70	8 777 070	800,00	1 888 557	22	-	-	-
	На съездах Тип 2	**тенге**			**12 784 690**	**-**	**3 909 562**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-30 см	м3	480	3 061,51	1 469 526	172,00	526 580	36	-	-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	1 560	1 597,66	2 492 342	559,00	893 089	36	-	-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки2 Н-9 см	м2	1 560	3 204,16	4 998 493	559,00	1 791 127	36	-	-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	1 620	2 360,70	3 824 329	296,00	698 766	18	-	-	-
7	**Дорожные знаки**	**шт**	**142,0**	**36 549,73**	**5 190 061**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
8	**Информационные щиты**	**шт**	**13,0**	**3 561 926,19**	**46 305 040**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
9	**Разметка**	**км**	**5,20**	**1 332 041,00**	**6 919 953**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
10	**Устройство пешеходного перехода через пр. Республики**	**тенге**			**615 277**		**-**			**-**	
	Дорожные знаки	шт	4	30 892,56	123 570	-	-	-		-	-
	Разметка	км	0,290	1 698 468,46	491 707	-	-	-		-	-
11	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	**361,0**	**32 990,18**	**11 909 455**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
12	**Строительство фонтана и техпомещения**	**тенге**			**148 833 577**		**120 102 196**			**0**	
	Общестроительные работы	тенге			62 686 685		33 955 304			-	
а)	- Чаша фонтана	тенге			51 806 078		23 074 698			-	
	земляные работы	м2	200,96	127,53	25 628	200,96	25 628	100	-	0	-
	устройство песчаного основания	м3	136,55	3 796,16	518 365	103,38	392 447	76	-	0	-
	устройство бетонной подготовки	м3	23,67	21 883,12	517 974	17,19	376 171	73	-	0	-
	устройство гидроизоляции	м2	171,95	2 585,30	444 542	171,95	444 542	100	-	0	-
	устройство цементных стяжек Н-20 см	м2	171,95	1 253,36	215 515	171,95	215 515	100	-	0	-
	устройство стен и днищ	м3	59,85	57 832,70	3 461 287	59,85	3 461 287	100	-	0	-
	устройство цементных стяжек Н-20 см	м2	183,31	1 278,79	234 416	183,31	234 416	100	-	0	-
	стройство гидроизоляции	м2	183,31	3 713,87	680 789	183,31	680 789	100	-	0	-
	облицовка гранитом	м2	655,93	69 683,60	45 707 563	247,46	17 243 903	38	-	0	-
б)	- Техпомещение	м3	16,84	214 840,17	3 617 908	16,84	3 617 908	100	-	0	-
в)	- Лоток ж/бетонный	м3	12,26	68 967,59	845 543	12,26	845 543	100	-	0	-
г)	- Насыпной грунт	м3	2 276,40	2 818,99	6 417 156	2 276,40	6 417 156	100	-	0	-
	Отопление и вентиляция	шт	3,0	7 324,85	21 975	3,00	21 975	100	-	-	-
	Гидравлическое оборудование	тенге			83 767 850		83 767 850	100		0	-
	Электрооборудование техпомещения	тенге			568 085		568 085	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтажные работы	тенге			644 184		644 184	100		-	-
	Электроснабжение фонтана	м	296,0	3 867,56	1 144 798	296,00	1 144 798	100	-	-	-
13	**Наружное освещение**	**тенге**			**94 444 608**		**40 199 182**			**3 744 987**	
	Земляные работы	м3	1 296,46	3 219,75	4 174 273	784,28	2 525 177	60	-	-	-
	Укладка труб	м	3 350,0	3 467,35	11 615 631	708,00	2 454 885	21	-	-	-
	Укладка кабеля	м	4 372,0	1 186,20	5 186 064	2 170,56	2 574 718	50	-	-	-
	Установка опор освещения	шт	68,0	399 383,04	27 158 046	32,00	12 780 257	47	-	-	-
	Установка светильников с лампами	шт	127,0	158 878,79	20 177 606	66,00	10 486 000	52	-	-	-
	Установка шкафа АСУ (ЩРОУУО)	шт	1,0	3 744 987,27	3 744 987	1,00	3 744 987	100	1,00	3 744 987	100
	Вскрытие и восстановление дор одежды местного проезда и тротуара	м2	87,50	8 541,60	747 390	-	-	-		-	-
	Демонтаж существующего освещения	опор	45,0	13 397,76	602 899	38,00	509 116	84	-	-	-
	Электроснабжение остановочных павильонов	м	48,0	1 562,94	75 021	-	-	-		-	-
	Освещение парка	тенге			20 962 689		5 124 044			-	
	- земляные работы	м3	207,51	1 658,29	344 112	62,25	103 234	30	-	-	-
	- укладка кабеля	м	1 613,0	1 405,99	2 267 861	500,00	702 995	31	-	-	-
	- установка опор освещения	шт	51,0	359 817,94	18 350 715	12,00	4 317 815	24	0,00	-	-
14	**Перенос видеокамры Перекресток ул. Московская - ул. Ауэзова**	**тенге**			**2 153 260**		**-**			**-**	
	Укладка кабеля	м	700,0	2 212,31	1 548 620	-	-	-		-	-
	Демонтаж видеокамеры	шт	1,0	10 102,00	10 102	-	-	-		-	-
	Монтаж видеокамеры	шт	1,0	482 313,39	482 313	-	-	-		-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды тротуара	м2	28,50	3 937,70	112 225	-	-	-		-	-
15	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**89 779 983**		**-**			**-**	
	Перекресток ул. Московская - ул. Потанина	тенге			23 955 849		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - пр. Женис	тенге			333 806		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - ул. Желтоксан	тенге			23 121 598		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - ул. Ауэзова	тенге			29 341 058		-	-			-
	переход	тенге			13 027 673		-	-			-
16	**Монтаж подвижной видеокамеры в парке по ул. Московская**	**шт**	**1,0**	**2 389 195,91**	**2 389 196**	-	-	-		-	-
17	**Переходы , дренажные выпуски**	**тенге**			**10 128 057**		**6 486 440**			**-**	
	Переходы №1, №2, №5, №6, №8, №9	м	1 390,0	3 966,48	5 513 405	890,00	3 530 166	64	0,00	-	-
	Переходы №3, №4, №7	м	292,0	14 350,14	4 190 241	196,00	2 812 627	67	0,00	-	-
	Устройство дренажных выпусков	м	65,0	6 529,41	424 412	22,00	143 647	34	0,00	-	-
18	**Переустройство КЛ-10кВ**	**тенге**			**7 965 485**		**7 710 388**			**-**	
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП69-ТП135"	**тенге**			**255 097**		**-**			**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Земляные работы	м3	2,16	1 462,14	3 158	-	-	-		-	-
	Укладка труб	м	3,00	4 597,50	13 792	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	33,00	7 216,56	238 146	-	-	-		-	-
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП201-ТП253"	**тенге**			**359 514**		**359 514**			**-**	
	Земляные работы	м3	3,36	1 392,55	4 679	3,36	4 679	100	0,00	-	-
	Укладка кабеля	м	41,0	8 654,52	354 835	41,00	354 835	100	0,00	-	-
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП201-ТП2023", КЛ-10кВ "РП26-ТП60", 2КЛ-10кВ "РП26-ТП594", 1КЛ-10кВ "ТП84-ТП2023", 1КЛ-10кВ на ПК8+00"	**тенге**			**7 350 874**		**7 350 874**			**-**	
	Земляные работы	м3	149,73	1 915,64	286 829	149,73	286 829	100	0,00	-	-
	Укладка кабеля	м	1 179,0	5 991,56	7 064 045	1 179,00	7 064 045	100	0,00	-	-
19	**Защита 2-х КЛ-10кВ "ТП2095-ТП2143" на ПК0+40**	**м**	**20,00**	**56 787,08**	**1 135 742**	-	-	-		-	-
20	**Наружные сети связи**	**тенге**			**41 247 466**		**17 795 408**			**-**	
	Строительство телефонной канализации	**тенге**			**12 852 927**		**7 199 783**			**-**	
	Земляные работы	м3	1 086,84	1 757,68	1 910 318	764,13	1 343 097	70	-	-	-
	Устройство колодцев ККС	шт	20	237 005,91	4 740 118	7,00	1 659 041	35	-	-	-
	Укладка труб	м	4 460	1 300,44	5 799 981	3 135,00	4 076 892	70	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге			402 510		120 753	30		-	-
	Защита существующей телефонной канализации	м3	242,76	67 894,38	16 482 040	154,86	10 513 853	64	-	-	-
	Переустройство воздушных линий связи ТОО "Алма ТВ"	**тенге**			**11 912 499**		**81 772**			**-**	
	Земляные работы	м3	169,82	2 679,84	455 090	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев ККТМ-2	шт	8	81 771,53	654 172	1,00	81 772	13	0,00	-	-
	Укладка труб	м	674	1 113,88	750 752	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	1 497	6 516,80	9 755 644	-	-	-		-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды и тротуаров	м2	45	6 596,47	296 841	-	-	-		-	-
21	**Тепловые сети**	**тенге**			**78 982 319**		**-**			**-**	
	Строительные работы	тенге			13 947 487						
	Земляные работы	м3	546,0	2 929,49	1 599 499	-	-	-		-	-
	Канал №1 1250х600	м	40,30	149 431,08	6 022 073	-	-	-		-	-
	Канал №2 1250х601	м	10,30	156 363,46	1 610 544	-	-	-		-	-
	Канал №3 1840х9002	м	7,50	199 547,41	1 496 606	-	-	-		-	-
	Смотровой колодец СК-1	шт	1	127 586,61	127 587	-	-	-		-	-
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1	404 525,29	404 525	-	-	-		-	-
	Предупредительные знаки	шт	4	20 066,18	80 265	-	-	-		-	-
	Защита существующих сетей	тенге			2 606 389						
	- земляные работы	м3	175,0	3 475,58	608 227	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- разгрузочные плиты	шт	10,0	199 816,17	1 998 162	-	-	-		-	-
	Трубопроводы и тепловая изоляция	м	179,0	362 431,11	64 875 169	-	-	-		-	-
	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			159 663		-	-			-
22	**Канализация К1Н**	**тенге**			**219 144 052**		**203 858 241**			**17 067 861**	
	Земляные работы	м3	6 669,0	23 161,666	154 465 150	6 491,10	150 345 084	97	-	-	-
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	241,0	4 342,771	1 046 608	234,64	1 018 988	97	-	-	-
	Укладка труб д-100 мм	м	4,40	1 928,687	8 486	4,40	8 486	100	4,40	8 486	100
	Укладка труб д-150 мм	м	6,10	2 734,734	16 682	6,10	16 682	100	6,10	16 682	100
	Укладка труб д-400 мм	м	49,90	19 112,862	953 732	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-500 мм	м	1 250,0	29 277,955	36 597 443	1 210,00	35 426 309	97	-	-	-
	Укладка труб д-800мм /футляр/	м	12,60	64 246,571	809 507	12,60	809 507	100	12,60	809 507	100
	Установка задвижек д-100мм	шт	2,0	98 641,125	197 282	2,00	197 282	100	2,00	197 282	100
	Установка задвижек д-150мм	шт	2,0	123 429,039	246 858	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-400мм	шт	5,0	674 174,776	3 370 874	3,00	2 022 524	60	3,00	2 022 524	60
	Установка задвижек д-500мм	шт	3,0	849 964,572	2 549 894	-	-	-		-	-
	Установка штурвалов	шт	12,0	13 730,933	164 771	6,00	82 386	50	6,00	82 386	50
	Болты, гайки, шайбы	шт	12,0	7 427,141	89 126	-	-	-		-	-
	Установка тройников	шт	11,0	423 208,799	4 655 297	9,00	3 808 879	82	9,00	3 808 879	82
	Установка переходов отводов	шт	17,0	65 710,911	1 117 085	8,00	525 687	47	8,00	525 687	47
	Приварка фланцев	шт	14,0	71 786,840	1 005 016	8,00	574 295	57	8,00	574 295	57
	Установка втулок	шт	14,0	66 461,954	930 467	14,00	930 467	100	14,00	930 467	100
	Установка фасонных частей	тн	1,9221	213 247,567	409 883	1,10	234 572	57	1,10	234 572	57
	Камеры монолитные	м3	103,96	84 243,738	8 757 979	82,40	6 941 684	79	82,40	6 941 684	79
	Ремонт смотровых колодцев	шт	8,0	130 270,970	1 042 168	4,00	521 084	50	4,00	521 084	50
	Разборка и восстановление а/б покрытия	м2	60,0	6 572,092	394 326	60,00	394 326	100	60,00	394 326	100
	Демонтажные работы	тенге			315 419		-	-			-
23	**Сети водопровода**	**тенге**			**23 862 655**		**17 083 622**			**17 083 622**	
	Ремонт смотровых колодцев	шт	48,0	118 261,10	5 676 533	40,00	4 730 444	83	40,00	4 730 444	83
	Земляные работы	м3	820,50	7 497,18	6 151 435	683,00	5 120 573	83	683,00	5 120 573	83
	Укладка труб д-250мм с протаскиванием	м	33,50	8 368,56	280 347	14,00	117 160	42	14,00	117 160	42
	Укладка труб д-150мм с протаскиванием	м	35,40	4 804,14	170 067	18,20	87 435	51	18,20	87 435	51
	Укладка труб д-100мм с протаскиванием	м	219,90	2 569,72	565 082	170,40	437 881	77	170,40	437 881	77
	Укладка труб д-100, 65, 50 мм	м	11,60	1 623,03	18 827	11,60	18 827	100	11,60	18 827	100
	Промывка с дезинфекцией	м	300,40	58,03	17 431	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-325 мм /футляр/	м	152,40	15 456,99	2 355 645	106,60	1 647 715	70	106,60	1 647 715	70
	Укладка труб д-273 мм /футляр/	м	6,0	13 842,27	83 054	6,00	83 054	100	6,00	83 054	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Укладка труб д-219 мм /футляр/	м	8,40	8 726,75	73 305	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-377 мм /футляр/	м	33,40	18 695,22	624 420	17,20	321 558	51	17,20	321 558	51
	Укладка труб д-426 мм /футляр/	м	25,50	23 030,34	587 274	25,50	587 274	100	25,50	587 274	100
	Врезка в существующую сеть	шт	25,0	6 127,24	153 181	12,50	76 591	50	12,50	76 591	50
	Установка задвижек д-80мм	шт	1,0	48 209,89	48 210	1,00	48 210	100	1,00	48 210	100
	Установка задвижек д-100мм	шт	20,0	57 207,86	1 144 157	13,00	743 702	65	13,00	743 702	65
	Установка задвижек д-150мм	шт	2,0	97 704,25	195 408	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-200мм	шт	2,0	170 692,54	341 385	-	-	-		-	-
	Болты, гайки, шайбы	шт	49,0	1 019,12	49 937	49,00	49 937	100	49,00	49 937	100
	Врезной хомут	шт	2,0	49 281,19	98 562	2,00	98 562	100	2,00	98 562	100
	Установка вентилей	шт	2,0	11 556,20	23 112	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-50мм	шт	2,0	10 154,95	20 310	2,00	20 310	100	2,00	20 310	100
	Приварка фланцев д-90мм	шт	2,0	4 839,18	9 678	2,00	9 678	100	2,00	9 678	100
	Приварка фланцев д-100мм	шт	20,0	11 709,63	234 193	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-110мм	шт	40,0	5 361,12	214 445	40,00	214 445	100	40,00	214 445	100
	Приварка фланцев д-150мм	шт	6,0	8 921,62	53 530	6,00	53 530	100	6,00	53 530	100
	Приварка фланцев д-200мм	шт	4,0	36 631,96	146 528	4,00	146 528	100	4,00	146 528	100
	Приварка фланцев д-225мм	шт	4,0	15 310,50	61 242	-	-	-		-	-
	Установка отводов, переходов, втулок	шт	110,0	6 889,97	757 897	70,00	482 298	64	70,00	482 298	64
	Установка тройников	шт	24,0	51 722,16	1 241 332	18,00	930 999	75	18,00	930 999	75
	Устройство колодцев	шт	7,0	352 304,09	2 466 129	3,00	1 056 912	43	3,00	1 056 912	43
24	**Ливневую канализацию К2**	**тенге**			**32 435 988**		**25 335 600**			**11 684 412**	
	Ремонт смотровых колодцев	шт	25	67 607,46	1 690 187	17,00	1 149 327	68	17,00	1 149 327	68
	Земляные работы	м3	684	3 725,22	2 548 053	607,20	2 261 956	89	142,00	528 982	21
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	74,24	4 342,79	322 409	66,20	287 492	89	10,52	45 686	14
	Укладка труб д-500мм	м	69,70	15 434,06	1 075 754	69,70	1 075 754	100	0,00	-	-
	Укладка труб д-300мм с протаскиванием	м	227,80	6 632,23	1 510 822	227,80	1 510 822	100	153,80	1 020 037	68
	Укладка труб д-400мм	м	12,40	9 760,58	121 031	12,40	121 031	100	12,40	121 031	100
	Укладка труб д-200мм с протаскиванием	м	310,70	3 948,03	1 226 651	285,30	1 126 372	92	120,20	474 553	39
	Укладка труб д-75мм	м	5,30	1 051,39	5 572	5,30	5 572	100	-	-	-
	Укладка труб д-400 /футляр/	м	108,80	23 654,07	2 573 563	108,80	2 573 563	100	39,20	927 240	36
	Укладка труб д-500 /футляр/	м	23,40	34 673,11	811 351	23,40	811 351	100	23,40	811 351	100
	Укладка труб д-700 /футляр/	м	20,50	46 951,37	962 503	20,50	962 503	100	-	-	-
	Установка фасонных частей с изоляцией	тн	3,92	1 035 465,36	4 054 882	2,70	2 795 756	69	2,70	2 795 756	69
	Устройство колодцев д-1,0 м	шт	13	410 963,45	5 342 525	8	3 287 707	62	3,00	1 232 890	23
	Устройство колодцев д-1,5 м	шт	3	778 152,04	2 334 456	3	2 334 456	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство колодцев д-2,0 м	шт	1	1 252 161,86	1 252 162	-	-	-		-	-
	Устройство дождеприемных колодцев д-1,0 м	шт	41	116 875,12	4 791 880	32	3 740 003	78	11,00	1 285 626	27
	Устройство круглых колодцев	шт	1	966 825,05	966 825	1	966 825	100	1,00	966 825	100
	Установка отводов	шт	33	14 135,13	466 459	23,00	325 108	70	23,00	325 108	70
	Демонтажные работы	тенге			378 904		-	-			-
25	**Санацию трубопроводов**	**м**	**1 373,0**	**148 915,19**	**204 460 553**	**1 333**	**198 503 863**	**97**	**-**	**-**	**-**
26	**Устройство тротуаров**	**тенге**			**62 465 587**		**34 016 425**			**-**	
	Земляные работы	м3	2 125,0	861,92	1 831 585	1 183,75	1 020 300	56	-	-	-
	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	2 632,0	3 966,96	10 441 032	1 305,00	5 176 879	50	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-15 см	м2	8 314,0	731,68	6 083 165	4 608,00	3 371 570	55	-	-	-
	Устройство основания из сфрезерованного асфальтобетона Н	м2	8 314,0	372,53	3 097 199	4 608,00	1 716 611	55	-	-	-
	Выравнивающий слой из песка Н-5 см	м2	8 314,0	408,77	3 398 489	4 608,00	1 883 598	55	0,00	-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	8 314,0	4 524,19	37 614 117	4 608,00	20 847 468	55	0,00	-	-
27	**Озеленение**	**тенге**			**8 142 246**		**2 910 917**			**2 910 917**	
	Газоны	м2	1 670,0	2 167,18	3 619 196	1 343,18	2 910 916,90	80	1 343,18	2 910 916,90	80
	Деревья	шт	106,0	12 069,80	1 279 399	-	-	-		-	-
	Кустарники	шт	2 490,0	1 302,67	3 243 651	-	-	-		-	-
28	**Благоустройство сквера**	**тенге**			**130 603 076**		**18 071 472**			**-**	
	Земляные работы	м3	926,0	1 598,86	1 480 540	-	-	-	-	-	-
	Устройство забора	м2	502,0	8 003,89	4 017 950	-	-	-		-	-
	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	1 001,0	4 007,77	4 011 778	279,00	1 118 168	28	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-15 см	м2	4 504,0	731,68	3 295 475	-	-	-	-	-	-
	Устройство основания из щебня Н-12 см	м2	4 504,0	1 020,33	4 595 570	-	-	-	-	-	-
	Устройство выравнивающего слоя из песка Н-5 см	м2	4 504,0	408,77	1 841 086	765,00	312 707	17	-	-	-
	Устройство покрытия из ганитной брусчатки	м2	4 497,0	21 752,42	97 820 611	765,00	16 640 598	17	-	-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	7,0	4 044,74	28 313	-	-	-		-	-
	Газоны	м2	2 327,0	2 150,00	5 003 045	-	-	-		-	-
	Деревья	шт	38,0	57 000,40	2 166 015	-	-	-		-	-
	Установка урн и скамеек	шт	49,0	129 442,69	6 342 692	-	-	-		-	-
29	**МАФы /урны/**	**шт**	**59,00**	**27 070,78**	**1 597 176**		-	-		-	-
30	**Автопавильоны**	**шт**	**4,00**	**1 984 651,18**	**7 938 605**		-	-		-	-
	Всего	**тенге**			**1 632 495 260**		**863 577 087**			**59 733 087**	

Заказчик:

ТОО "ПИИ "Каздорпроект" работы выполнены в соответствии с проектом и согласованными изменениями ГИП ____ 20__ г

Генподрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Жол-Консалтинг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ