Счет-фактура № 266 от 23 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023547, от 11.10.2012

ИИК поставщика: KZ278560000003089636, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 1393 от 16.08.12 г. ул. МОСКОВСКАЯ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Бейбитшилик 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540005719, Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",г.Астана ул.Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, г.Астана ул.Бейбитшилик 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Московская на участке от ул. Потанина до пр. Республики	тг.	1	37 063 402,68	37 063 402,68	12%	4 447 608,32	41 511 011,00	0	
Всего по счету:					**37 063 402,68**		**4 447 608,32**	**41 511 011,00**		

Директор по производству: Дращ В.В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сыздыкова А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель Главного бухгалтера

(должность)

Франковская Е.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подр

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: Реконструкция ул.Московская на участке от ул.Потанина до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Органа.правов.норма	
		№ 1393	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего текущий м-ц	103 092 783	41 511 011									11 045 655 4 447 608	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Московская на участке от ул. Потанина до пр. Республики

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2013 г

№ п/п	Наименование работ	Проектные данные				Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
		ед. изм.	объем работ	цена за ед	Стоимость	объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	**км**	**1,27**	**41 418,11**	**52 601**	**0,635**	**26 300**	**50**	**0,000**	**-**	**-**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**23 293 964**		**8 600 181**			**-**	
	Срезка растительного грунта с погрузкой и транспортировкой	м3	1 398,0	495,32	692 459	-	-	-		-	-
	Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	5 978,0	857,97	5 128 939	-	-	-		-	-
	Фрезерование а/б покрытия с транспортировкой	м2	10 112,40	962,15	9 729 680	5 056,20	4 864 840	50	0,00	-	-
	Разборка щебеночного основания с погрузкой и транспортиро	м3	1 913,0	789,28	1 509 898	956,50	754 949	50	0,00	-	-
	Разборка а/б покрытий с погрузкой и транспортировкой	м3	305,55	4 145,34	1 266 609	152,775	633 304	50	0,000	-	-
	Разборка тротуаров с погрузкой и транспортировкой	м2	4 232,0	198,92	841 809	2 116,00	420 904	50	0,00	-	-
	Разборка брусчатки с погрузкой и транспортировкой	м2	2 890,0	1 096,21	3 168 060	1 445,00	1 584 030	50	0,00	-	-
	Разборка щебеночно песчанного основания с погрузкой и транспортировкой	м3	867,0	789,28	684 307	433,50	342 154	50	0,00	-	-
	Разборка плит с погрузкой и транспортировкой	м3	48,0	3 325,52	159 625	-	-	-		-	-
	Демонтаж дорожных знаковс с погрузкой и транспортировкой	шт	39,0	1 741,53	67 920	-	-	-		-	-
	Демонтаж автопавильона на ПК 2-57	шт	1,0	44 657,89	44 658	-	-	-		-	-
3	**Подготовка территории строительства сквера**	**тенге**			**4 330 537**		**-**			**-**	
	Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	1 107,0	864,21	956 684	-	-	-		-	-
	Демонтаж забора с погрузкой и транспортировкой	м	346,0	2 130,60	737 188	-	-	-		-	-
	Разборка покрытий из брусчатки с погрузкой и транспортирови	м2	1 380,0	1 096,41	1 513 040	-	-	-		-	-
	Разборка щебеночно-песчанного основания	м3	414,0	789,29	326 764	-	-	-		-	-
	Снятие растительного слоя с погрузкой и транспортировкой	м3	341,0	2 331,03	794 881	-	-	-		-	-
	Вывоз скамеек и урн	тн	1,53	1 293,90	1 980	-	-	-		-	-
4	**Снос деревьев и пересадка**	**шт**	**173,00**	**83 236,21**	**14 399 864**	-	-	-		-	-
	Снос деревьев	шт	173,00	2 042,72	353 391		-	-		-	-
	Пересадка	шт	270,00	52 023,97	14 046 473		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Земляные работы**	**тенге**			**49 540 729**		**14 662 670**			**3 289 153**	
	Основная проезжая часть, остановки и п.п. съезды	м3	22 504,31	1 401,78	31 546 094	9 001,724	12 618 437	40	888,099	1 244 920	4
	Парковки	м3	2 279	1 596,24	3 637 827	683,70	1 091 348	30	683,70	1 091 348	30
	Съезды	м3	912	1 442,55	1 315 603	-	-	-		-	-
	Ул.Потанина, ул. Желтоксан, ул. Ауэзова	м3	1 823	2 606,20	4 751 111	-	-	-		-	-
	Дренаж мелкого заложения	м	2 610	3 176,28	8 290 094	300,00	952 884	11	300,00	952 884	11
6	**Дорожную одежду**	**тенге**			**302 228 149**		**-**			**-**	
	Установка бортовых камней 1ГП	м	3 598	16 445,90	59 172 343	-	-	-		-	-
	На основных полосах проезжей части и п.п. съездах Тип 1	**тенге**			**173 026 448**		**-**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	3 477	3 061,51	10 644 877	-	-	-		-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	17 496,0	288,48	5 047 252	-	-	-		-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	16 950,0	1 665,26	28 226 216	-	-	-		-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	15 850,0	2 433,73	38 574 654	-	-	-		-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	15 850,0	3 312,55	52 503 898	-	-	-		-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	16 107,0	2 361,06	38 029 551	-	-	-		-	-
	На площадках для остановки общественного транспорта	**тенге**			**9 116 489**		**-**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	199,0	3 061,51	609 240	-	-	-		-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	1 010,0	288,48	291 364	-	-	-		-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	942,0	1 665,26	1 568 677	-	-	-		-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	810,0	2 433,73	1 971 323	-	-	-		-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	810,0	3 312,55	2 683 167	-	-	-		-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	844,0	2 361,04	1 992 717	-	-	-		-	-
	На примыкания улиц ул. Потанина, ул. Желтоксан, ул. Ауэзова	**тенге**			**19 158 785**		**-**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	372,0	3 061,51	1 138 884	-	-	-		-	-
	- Укладка геотекстиля	м2	1 897,0	288,48	547 246	-	-	-		-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	1 852,0	1 617,39	2 995 397	-	-	-		-	-
	- Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанно-цементной смеси Н-16 см	м2	1 779,0	2 433,73	4 329 611	-	-	-		-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	1 779,0	3 312,55	5 893 022	-	-	-		-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	1 802,0	2 361,06	4 254 625	-	-	-		-	-
	На площадках для парковки автомашин	**тенге**			**28 969 394**		**-**			**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Устройство основания из песка Н-20 см	м3	946	3 061,51	2 896 191	-	-	-		-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	3 602	1 597,65	5 754 753	-	-	-		-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки1 Н-9 см	м2	3 602	3 204,16	11 541 381	-	-	-		-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	3 718	2 360,70	8 777 070	-	-	-		-	-
	На съездах Тип 2	**тенге**			**12 784 690**		**-**			**-**	
	- Устройство основания из песка Н-30 см	м3	480	3 061,51	1 469 526	-	-	-		-	-
	- Устройствонижнего слоя основания из щебеночно оптимальной смеси С6 Н-10 см	м2	1 560	1 597,66	2 492 342	-	-	-		-	-
	- Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси марки2 Н-9 см	м2	1 560	3 204,16	4 998 493	-	-	-		-	-
	- Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	1 620	2 360,70	3 824 329	-	-	-		-	-
7	**Дорожные знаки**	**шт**	**155,0**	**332 226,46**	**51 495 102**	-	-	-		-	-
8	**Разметка**	**км**	**5,20**	**1 332 041,00**	**6 919 953**	-	-	-		-	-
9	**Устройство пешеходного перехода через пр. Республики**	**тенге**			**615 277**		**-**			**-**	
	Дорожные знаки	шт	4	30 892,56	123 570	-	-	-		-	-
	Разметка	км	0,290	1 698 468,46	491 707	-	-	-		-	-
10	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	**361,0**	**32 990,18**	**11 909 455**	-	-	-		-	-
11	**Строительство фонтана и техпомещения**	**тенге**			**148 833 577**		**120 102 196**			**0**	
	Общестроительные работы	тенге			62 686 685		33 955 304			-	
а)	- Чаша фонтана	тенге			51 806 078		23 074 698			-	
	земляные работы	м2	200,96	127,53	25 628	200,96	25 628	100	0,00	0	-
	устройство песчаного основания	м3	136,55	3 796,16	518 365	103,38	392 447	76	0,00	0	-
	устройство бетонной подготовки	м3	23,67	21 883,12	517 974	17,19	376 171	73	0,00	0	-
	устройство гидроизоляции	м2	171,95	2 585,30	444 542	171,95	444 542	100	0,00	0	-
	устройство цементных стяжек Н-20 см	м2	171,95	1 253,36	215 515	171,95	215 515	100	0,00	0	-
	устройство стен и днищ	м3	59,85	57 832,70	3 461 287	59,85	3 461 287	100	0,00	0	-
	устройство цементных стяжек Н-20 см	м2	183,31	1 278,79	234 416	183,31	234 416	100	0,00	0	-
	стройство гидроизоляции	м2	183,31	3 713,87	680 789	183,31	680 789	100	0,00	0	-
	облицовка гранитом	м2	655,93	69 683,60	45 707 563	247,46	17 243 903	38	0,00	0	-
б)	- Техпомещение	м3	16,84	214 840,17	3 617 908	16,84	3 617 908	100	0,00	0	-
в)	- Лоток ж/бетонный	м3	12,26	68 967,59	845 543	12,26	845 543	100	0,00	0	-
г)	- Насыпной грунт	м3	2 276,40	2 818,99	6 417 156	2 276,40	6 417 156	100	0,00	0	-
	Отопление и вентиляция	шт	3,0	7 324,85	21 975	3,00	21 975	100	-	-	-
	Гидравлическое оборудование	тенге			83 767 850		83 767 850	100		0	-
	Электрооборудование техпомещения	тенге			568 085		568 085	100		-	-
	Демонтажные работы	тенге			644 184		644 184	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Электроснабжение фонтана	м	296,0	3 867,56	1 144 798	296,00	1 144 798	100	-	-	-
12	**Наружное освещение**	**тенге**			**94 444 608**		**2 312 566**			**133 978**	
	Земляные работы	м3	1 296,46	3 219,75	4 174 273	226,80	730 239	17	-	-	-
	Укладка труб	м	3 350,0	3 467,35	11 615 631	156,00	540 907	5	-	-	-
	Укладка кабеля	м	4 372,0	1 186,20	5 186 064	765,00	907 443	17	-	-	-
	Установка опор освещения	шт	68,0	399 383,04	27 158 046	-	-	-		-	-
	Установка светильников с лампами	шт	127,0	158 878,79	20 177 606	-	-	-		-	-
	Установка шкафа АСУ (ЩРОУУО)	шт	1,0	3 744 987,27	3 744 987	-	-	-		-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды местного проезда и тротуара	м2	87,50	8 541,60	747 390	-	-	-		-	-
	Демонтаж существующего освещения	опор	45,0	13 397,76	602 899	10,00	133 978	22	10,00	133 978	22
	Электроснабжение остановочных павильонов	м	48,0	1 562,94	75 021	-	-	-		-	-
	Освещение парка	тенге			20 962 689						
	- земляные работы	м3	207,51	1 658,29	344 112	-	-	-	-	-	-
	- укладка кабеля	м	1 613,0	1 405,99	2 267 861	-	-	-	-	-	-
	- установка опор освещения	шт	51,0	359 817,94	18 350 715	-	-	-	0,00	-	-
13	**Перенос видеокамры Перекресток ул. Московская - ул. Ауэзова**	**тенге**			**2 153 260**		**-**			**-**	
	Укладка кабеля	м	700,0	2 212,31	1 548 620	-	-	-		-	-
	Демонтаж видеокамеры	шт	1,0	10 102,00	10 102	-	-	-		-	-
	Монтаж видеокамеры	шт	1,0	482 313,39	482 313	-	-	-		-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды тротуара	м2	28,50	3 937,70	112 225	-	-	-		-	-
14	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**89 779 983**		**-**			**-**	
	Перекресток ул. Московская - ул. Потанина	тенге			23 955 849		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - пр. Женис	тенге			333 806		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - ул. Желтоксан	тенге			23 121 598		-	-			-
	Перекресток ул. Московская - ул. Ауэзова	тенге			29 341 058		-	-			-
	переход	тенге			13 027 673		-	-			-
15	**Монтаж подвижной видеокамеры в парке по ул. Московская**	**шт**	**1,0**	**2 389 195,91**	**2 389 196**	-	-	-		-	-
16	**Переходы , дренажные выпуски**	**тенге**			**10 128 057**		**-**			**-**	
	Переходы №1, №2, №5, №6, №8, №9	м	1 390,0	3 966,48	5 513 405	-	-	-		-	-
	Переходы №3, №4, №7	м	292,0	14 350,14	4 190 241	-	-	-		-	-
	Устройство дренажных выпусков	м	65,0	6 529,41	424 412	-	-	-		-	-
17	**Переустройство КЛ-10кВ**	**тенге**			**7 965 485**		**-**			**-**	
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП69-ТП135"	**тенге**			**255 097**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	2,16	1 462,14	3 158	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Укладка труб	м	3,00	4 597,50	13 792	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	33,00	7 216,56	238 146	-	-	-		-	-
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП201-ТП253"	**тенге**			**359 514**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	3,36	1 392,55	4 679	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	41,0	8 654,52	354 835	-	-	-		-	-
	Переустройство КЛ-10кВ "ТП201-ТП2023", КЛ-10кВ "РП26-ТП60", 2КЛ-10кВ "РП26-ТП594", 1КЛ-10кВ "ТП84-ТП2023", 1КЛ-10кВ на ПК8+00"	**тенге**			**7 350 874**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	149,73	1 915,64	286 829	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	1 179,0	5 991,56	7 064 045	-	-	-		-	-
18	**Защита 2-х КЛ-10кВ "ТП2095-ТП2143" на ПК0+40**	**м**	**20,00**	**56 787,08**	**1 135 742**	-	-	-		-	-
19	**Наружные сети связи**	**тенге**			**41 247 466**		**3 631 507**			**3 631 507**	
	Строительство телефонной канализации	**тенге**			**12 852 927**		**1 983 303**			**1 983 303**	
	Земляные работы	м3	1 086,84	1 757,68	1 910 318	279,00	490 393	26	279,00	490 393	26
	Устройство колодцев ККС	шт	20	237 005,91	4 740 118	-	-	-		-	-
	Укладка труб	м	4 460	1 300,44	5 799 981	1 148,00	1 492 910	26	1 148,00	1 492 910	26
	Демонтажные работы	тенге			402 510		-	-			-
	Защита существующей телефонной канализации	м3	242,76	67 894,38	16 482 040	24,28	1 648 204	10	24,28	1 648 204	10
	Переустройство воздушных линий связи ТОО "Алма ТВ"	**тенге**			**11 912 499**		**-**			**-**	
	Земляные работы	м3	169,82	2 679,84	455 090	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев ККТМ-2	шт	8	81 771,53	654 172	-	-	-		-	-
	Укладка труб	м	674	1 113,88	750 752	-	-	-		-	-
	Укладка кабеля	м	1 497	6 516,80	9 755 644	-	-	-		-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды и тротуаров	м2	45	6 596,47	296 841	-	-	-		-	-
20	**Тепловые сети**	**тенге**			**78 982 319**		**-**			**-**	
	Строительные работы	тенге			13 947 487						
	Земляные работы	м3	546,0	2 929,49	1 599 499	-	-	-		-	-
	Канал №1 1250х600	м	40,30	149 431,08	6 022 073	-	-	-		-	-
	Канал №2 1250х601	м	10,30	156 363,46	1 610 544	-	-	-		-	-
	Канал №3 1840х9002	м	7,50	199 547,41	1 496 606	-	-	-		-	-
	Смотровой колодец СК-1	шт	1	127 586,61	127 587	-	-	-		-	-
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1	404 525,29	404 525	-	-	-		-	-
	Предупредительные знаки	шт	4	20 066,18	80 265	-	-	-		-	-
	Защита существующих сетей	тенге			2 606 389						
	- земляные работы	м3	175,0	3 475,58	608 227	-	-	-		-	-
	- разгрузочные плиты	шт	10,0	199 816,17	1 998 162	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Трубопроводы и тепловая изоляция	м	179,0	362 431,11	64 875 169	-	-	-		-	-
	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			159 663		-	-			-
21	**Канализация К1Н**	**тенге**			**219 144 052**		**28 681 099**			**28 681 099**	
	Земляные работы	м3	6 669,0	23 161,666	154 465 150	1 000,35	23 169 773	15	1 000,35	23 169 773	15
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	241,0	4 342,771	1 046 608	36,15	156 991	15	36,15	156 991	15
	Укладка труб д-100 мм	м	4,40	1 928,687	8 486	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-150 мм	м	6,10	2 734,734	16 682	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-400 мм	м	49,90	19 112,862	953 732	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-500 мм	м	1 250,0	29 277,955	36 597 443	182,88	5 354 336	15	182,8794	5 354 336	15
	Укладка труб д-800мм /футляр/	м	12,60	64 246,571	809 507	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-100мм	шт	2,0	98 641,125	197 282	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-150мм	шт	2,0	123 429,039	246 858	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-400мм	шт	5,0	674 174,776	3 370 874	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-500мм	шт	3,0	849 964,572	2 549 894	-	-	-		-	-
	Установка штурвалов	шт	12,0	13 730,933	164 771	-	-	-		-	-
	Болты, гайки, шайбы	шт	12,0	7 427,141	89 126	-	-	-		-	-
	Установка тройников	шт	11,0	423 208,799	4 655 297	-	-	-		-	-
	Установка переходов отводов	шт	17,0	65 710,911	1 117 085	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев	шт	14,0	71 786,840	1 005 016	-	-	-		-	-
	Установка втулок	шт	14,0	66 461,954	930 467	-	-	-		-	-
	Установка фасонных частей	тн	1,9221	213 247,567	409 883	-	-	-		-	-
	Камеры монолитные	м3	103,96	84 243,738	8 757 979	-	-	-		-	-
	Ремонт смотровых колодцев	шт	8,0	130 270,970	1 042 168	-	-	-		-	-
	Разборка и восстановление а/б покрытия	м2	60,0	6 572,092	394 326	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			315 419		-	-			-
22	**Сети водопровода**	**тенге**			**23 862 655**		**-**			**-**	
	Ремонт смотровых колодцев	шт	48,0	118 261,10	5 676 533	-	-	-		-	-
	Земляные работы	м3	820,50	7 497,18	6 151 435	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб д-250мм с протаскиванием	м	33,50	8 368,56	280 347	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-150мм с протаскиванием	м	35,40	4 804,14	170 067	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-100мм с протаскиванием	м	219,90	2 569,72	565 082	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-100, 65, 50 мм	м	11,60	1 623,03	18 827	-	-	-	-	-	-
	Промывка с дезинфекцией	м	300,40	58,03	17 431	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-325 мм /футляр/	м	152,40	15 456,99	2 355 645	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-273 мм /футляр/	м	6,0	13 842,27	83 054	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб д-219 мм /футляр/	м	8,40	8 726,75	73 305	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Укладка труб д-377 мм /футляр/	м	33,40	18 695,22	624 420	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-426 мм /футляр/	м	25,50	23 030,34	587 274	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть	шт	25,0	6 127,24	153 181	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-80мм	шт	1,0	48 209,89	48 210	-	-	-	-	-	-
	Установка задвижек д-100мм	шт	20,0	57 207,86	1 144 157	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-150мм	шт	2,0	97 704,25	195 408	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-200мм	шт	2,0	170 692,54	341 385	-	-	-		-	-
	Болты, гайки, шайбы	шт	49,0	1 019,12	49 937	-	-	-		-	-
	Врезной хомут	шт	2,0	49 281,19	98 562	-	-	-		-	-
	Установка вентилей	шт	2,0	11 556,20	23 112	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-50мм	шт	2,0	10 154,95	20 310	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-90мм	шт	2,0	4 839,18	9 678	-	-	-	-	-	-
	Приварка фланцев д-100мм	шт	20,0	11 709,63	234 193	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-110мм	шт	40,0	5 361,12	214 445	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-150мм	шт	6,0	8 921,62	53 530	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-200мм	шт	4,0	36 631,96	146 528	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-225мм	шт	4,0	15 310,50	61 242	-	-	-		-	-
	Установка отводов, переходов, втулок	шт	110,0	6 889,97	757 897	-	-	-		-	-
	Установка тройников	шт	24,0	51 722,16	1 241 332	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев	шт	7,0	352 304,09	2 466 129	-	-	-	-	-	-
23	**Ливневую канализацию К2**	**тенге**			**32 435 988**		**6 381 116**			**5 151 601**	
	Ремонт смотровых колодцев	шт	25	67 607,46	1 690 187	-	-	-		-	-
	Земляные работы	м3	684	3 725,22	2 548 053	260,00	968 558	38	180,00	670 540	26
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	74,24	4 342,79	322 409	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-500мм	м	69,70	15 434,06	1 075 754	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-300мм с протаскиванием	м	227,80	6 632,23	1 510 822	74,00	490 785	32	30,00	198 967	13
	Укладка труб д-400мм	м	12,40	9 760,58	121 031	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-200мм с протаскиванием	м	310,70	3 948,03	1 226 651	112,60	444 548	36	70,40	277 941	23
	Укладка труб д-75мм	м	5,30	1 051,39	5 572	5,30	5 572	100	-	-	-
	Укладка труб д-400 /футляр/	м	108,80	23 654,07	2 573 563	33,00	780 584	30	33,00	780 584	30
	Укладка труб д-500 /футляр/	м	23,40	34 673,11	811 351	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-700 /футляр/	м	20,50	46 951,37	962 503	-	-	-		-	-
	Установка фасонных частей с изоляцией	тн	3,92	1 035 465,36	4 054 882	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев д-1,0 м	шт	13	410 963,45	5 342 525	5	2 054 817	38	5,00	2 054 817	38
	Устройство колодцев д-1,5 м	шт	3	778 152,04	2 334 456	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев д-2,0 м	шт	1	1 252 161,86	1 252 162	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство дождеприемных колодцев д-1,0 м	шт	41	116 875,12	4 791 880	14	1 636 251	34	10,00	1 168 751	24
	Устройство круглых колодцев	шт	1	966 825,05	966 825	-	-	-	-	-	-
	Установка отводов	шт	33	14 135,13	466 459	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			378 904		-	-			-
24	**Санацию трубопроводов**	**м**	**1 373,0**	**148 915,19**	**204 460 553**	-	-	-		-	-
25	**Устройство тротуаров**	**тенге**			**62 465 587**		**623 674**			**623 674**	
	Земляные работы	м3	2 125,0	861,92	1 831 585	140,00	120 669	7	140,00	120 669	7
	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	2 632,0	3 966,96	10 441 032	-	-	-		-	-
	Устройство основания из песка Н-15 см	м2	8 314,0	731,68	6 083 165	550,00	402 423	7	550,00	402 423	7
	Устройство основания из сфрезерованного асфальтобетона Н	м2	8 314,0	372,53	3 097 199	270,00	100 583	3	270,00	100 583	3
	Выравнивающий слой из песка Н-5 см	м2	8 314,0	408,77	3 398 489	-	-	-		-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	8 314,0	4 524,19	37 614 117	-	-	-		-	-
26	**Озеленение**	**тенге**			**8 142 246**		**-**			**-**	
	Газоны	м2	1 670,0	2 167,18	3 619 196	-	-	-		-	-
	Деревья	шт	106,0	12 069,80	1 279 399	-	-	-		-	-
	Кустарники	шт	2 490,0	1 302,67	3 243 651	-	-	-		-	-
27	**Благоустройство сквера**	**тенге**			**130 603 076**		**18 071 472**			**-**	
	Земляные работы	м3	926,0	1 598,86	1 480 540	-	-	-	-	-	-
	Устройство забора	м2	502,0	8 003,89	4 017 950	-	-	-		-	-
	Установка бортового камня БР 100.25.10	м	1 001,0	4 007,77	4 011 778	279,00	1 118 168	28	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-15 см	м2	4 504,0	731,68	3 295 475	-	-	-	-	-	-
	Устройство основания из щебня Н-12 см	м2	4 504,0	1 020,33	4 595 570	-	-	-	-	-	-
	Устройство выравнивающего слоя из песка Н-5 см	м2	4 504,0	408,77	1 841 086	765,00	312 707	17	-	-	-
	Устройство покрытия из ганитной брусчатки	м2	4 497,0	21 752,42	97 820 611	765,00	16 640 598	17	-	-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	7,0	4 044,74	28 313	-	-	-		-	-
	Газоны	м2	2 327,0	2 150,00	5 003 045	-	-	-		-	-
	Деревья	шт	38,0	57 000,40	2 166 015	-	-	-		-	-
	Установка урн и скамеек	шт	49,0	129 442,69	6 342 692	-	-	-		-	-
28	**МАФы /урны/**	**шт**	**59,00**	**27 070,78**	**1 597 176**	-	-	-		-	-
29	**Автопавильоны**	**шт**	**4,00**	**1 984 651,18**	**7 938 605**	-	-	-		-	-
	Всего	**тенге**			**1 632 495 260**		**203 092 783**			**41 511 011**	

Заказчик:

ТОО "Жол-Консалтинг"
Объемы и качество по
СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Генподрядчик: