СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 г.

Заказчик: **АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)"**

Поставщик: **ТОО "Элком".**

Договор: **Контракт № KZEEP/CW/NCB-01**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ГУ "Санитарно-туберкулёзный ясли-сад №53", г. Актау, мкрн. 13, зд. 41**

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге		
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц
1	Общестроительные работы.	12 273 832	12 273 832	12 273 832	12 273 832
2	Санитарно-технические работы по ОВ	12 206 440	12 206 440	12 206 440	12 206 440
3	Электроосвещение	13 213 655	13 213 655	13 213 655	13 213 655
3	Санитарно-технические работы по ВК	1 878 334	0	0	0
	ВСЕГО	39 572 261	37 693 927	37 693 927,00	37 693 927
	с пониж.коэффициентом 0,9898795	39 171 770	37 312 446	37 312 446	**37 312 446**
	НДС 12%				4 477 494
	Итого к оплате				**41 789 940**

И.о Председателя правления
АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

_____ **Турчекенов С.А.**

Директор ТОО "Элком"

_____ **Иманбердиев Г.Т.**

ТОО "Саулет Эксперт"

_____

Тех.надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Оспанов Б.**

Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Санитарно-туберкулёзный ясли-сад №53", г. Актау, мкрн. 13, зд. 41

Акт
выполненных работ за май месяц 2017 год
Электроосвещение.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	**Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ). Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**2118,60**	**4237**
		Итого оплата труда:				**1671,48**	**3343**
		Итого эксплуатация машин:				**762,82**	**1526**
		Накладные расходы	%	--		817,42	1635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,88	470
		Сметная стоимость:				**3170,90**	**6342**
2	**Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**380,0000**		**164,61**	**62550**
		Итого оплата труда:				**164,09**	**62353**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**492**
		Накладные расходы	%	--		106,39	40429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	8238
		Сметная стоимость:				**292,68**	**111218**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**121,0000**		**51,88**	**6277**
		Итого оплата труда:				**51,88**	**6277**
		Накладные расходы	%	--		33,63	4069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,84	828
		Сметная стоимость:				**92,35**	**11174**
		Строительные работы					
4	Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**120,0000**		**223,17**	**26781**
		Итого оплата труда:				**185,55**	**22266**
		Итого эксплуатация машин:				**82,13**	**9856**
		Накладные расходы	%	--		105,69	12683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,31	3157
		Сметная стоимость:				**355,17**	**42621**
5	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**24,0000**		**2559,69**	**61432**
		Итого оплата труда:				**2292,11**	**55011**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**260**
		Итого материалов:				**263,24**	**6318**
		Накладные расходы	%	--		1495,55	35893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,42	7786
		Сметная стоимость:				**4379,66**	**105112**
		Монтажные работы					
6	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ). Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**11264,04**	**22528**
		Итого оплата труда:				**5571,61**	**11143**
		Итого эксплуатация машин:				**2542,73**	**5085**
		Итого материалов:				**4202,03**	**8404**
		Накладные расходы	%	--		2876,00	5752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,20	2262
		Сметная стоимость:				**15271,25**	**30542**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		Накладные расходы	%	--		6659,64	6660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15331,97	15332
		Сметная стоимость:				**206981,61**	**206982**
8	51-080401-0505 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**86792,00**	**86792**
		Накладные расходы	%	--		3124,51	3125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7193,32	7193
		Сметная стоимость:				**97109,83**	**97110**
9	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**477,0000**		**1352,45**	**645117**
		Итого оплата труда:				**1204,31**	**574455**
		Итого эксплуатация машин:				**483,39**	**230575**
		Итого материалов:				**10,40**	**4960**
		Накладные расходы	%	--		582,69	277942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,81	73845
		Сметная стоимость:				**2089,95**	**996904**
10	Стоимость по ценновому предложению ТОО "ЕВРОСЛОТ"	**Светильник светодиодный потолочный Uniel UPL-6060-40/NW PROM-3 SILVER мощность 40Вт**	**шт**	**477,0000**		**16739,29**	**7984639**
		Накладные расходы	%	--		602,61	287447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1387,35	661767
		Сметная стоимость:				**18729,25**	**8933853**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Стоимость по ценновому предложению ТОО "ЕВРОСЛОТ"**	**Комплект настенно-потолочного крепления для светодиодных панелей серии PROM-3 UFL-F01 SILVER 100 POLYBAG**	**шт**	**477,0000**		**2544,64**	**1213795**
		Накладные расходы	%	--		91,61	43697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,90	100599
		Сметная стоимость:				**2847,15**	**1358091**
12	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**55,0000**		**1564,05**	**86023**
		Итого оплата труда:				**1293,97**	**71168**
		Итого эксплуатация машин:				**609,82**	**33540**
		Итого материалов:				**106,87**	**5878**
		Накладные расходы	%	--		630,06	34653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,53	9654
		Сметная стоимость:				**2369,64**	**130330**
13	**С123-070106-1001 23-070106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	**шт.**	**21,0000**		**3396,76**	**71332**
		Накладные расходы	%	--		122,28	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,52	5912
		Сметная стоимость:				**3800,57**	**79812**
14	**Стоимость по ценновому предложению ТОО "ЕВРОСЛОТ"**	**Светильник светодиодный линейный накладной антивандальный "Ангилья" мощность 20 Вт ULT-V15-20W/NW IP65 GREY**	**шт**	**10,0000**		**7883,04**	**78830**
		Накладные расходы	%	--		283,79	2838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		653,35	6533
		Сметная стоимость:				**8820,17**	**88202**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Стоимость по ценновому предложению ТОО "ЕВРОСЛОТ"**	**Светильник светодиодный линейный накладной пылевлагозащищенный "Ангилья" мощность 40 Вт ULT-V16-40W/DW IP65 SILVER**	**шт**	**24,0000**		**13258,93**	**318214**
		Накладные расходы	%	--		477,32	11456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,90	26374
		Сметная стоимость:				**14835,15**	**356044**
16	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**37,0000**		**341,88**	**12650**
		Итого оплата труда:				**328,67**	**12161**
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**87**
		Итого материалов:				**11,88**	**439**
		Накладные расходы	%	--		158,04	5848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,99	1480
		Сметная стоимость:				**539,92**	**19977**
17	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**37,0000**		**201,06**	**7439**
		Накладные расходы	%	--		7,24	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	617
		Сметная стоимость:				**224,96**	**8324**
18	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**84,0000**		**341,88**	**28718**
		Итого оплата труда:				**328,67**	**27609**
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	**198**
		Итого материалов:				**11,88**	**998**
		Накладные расходы	%	--		158,04	13276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,99	3359
		Сметная стоимость:				**539,92**	**45353**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**84,0000**		**229,63**	**19289**
		Накладные расходы	%	--		8,27	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	1599
		Сметная стоимость:				**256,93**	**21582**
20	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**1000,0000**		**148,24**	**148241**
		Итого оплата труда:				**118,57**	**118567**
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**1766**
		Итого материалов:				**28,68**	**28678**
		Накладные расходы	%	--		57,91	57910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	16492
		Сметная стоимость:				**222,64**	**222643**
21	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**120,0000**		**335,20**	**40224**
		Итого оплата труда:				**172,11**	**20653**
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**212**
		Итого материалов:				**162,09**	**19451**
		Накладные расходы	%	--		88,38	10606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,89	4066
		Сметная стоимость:				**457,47**	**54896**
22	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5100**		**185408,10**	**94558**
		Накладные расходы	%	--		6674,69	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15366,62	7837
		Сметная стоимость:				**207449,41**	**105799**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-060144-0704 23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5100**		**263796,06**	**134536**
		Накладные расходы	%	--		9496,66	4843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21863,42	11150
		Сметная стоимость:				**295156,14**	**150530**
24	**С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1224**		**124855,87**	**15282**
		Накладные расходы	%	--		4494,81	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10348,05	1267
		Сметная стоимость:				**139698,74**	**17099**
25	**С123-070202-0702 23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**121,0000**		**67,36**	**8151**
		Накладные расходы	%	--		2,42	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,58	676
		Сметная стоимость:				**75,37**	**9119**
		Вывоз мусора					
26	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка и погрузка строительного мусора**	**т**	**0,8112**		**1903,80**	**1544**
		Итого оплата труда:				**1903,80**	**1544**
		Накладные расходы	%	--		1234,19	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,04	204
		Сметная стоимость:				**3389,03**	**2749**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С341-010101-1025 41-010101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,8112**		**1373,98**	**1115**
		Накладные расходы	%	--		49,46	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,88	92
		Сметная стоимость:				**1537,32**	**1247**
	ИТОГО:		Тенге				**12234865**
	Сметная прибыль		Тенге				**978789**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13 213 655**

И.о Председателя правления

АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

_____ Турчекенов С.А.

Директор ТОО "Элком"

_____ Иманбердиев Г.Т.

ТОО "Саулет Эксперт"

_____

Тех.надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Оспанов Б.