Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Санитарно-туберкулёзный ясли-сад №53", г. Актау, мкрн. 13, зд. 41

Акт
выполненных работ за май месяц 2017 год
Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фасад					
1	**Е12-110102-0302 12-110102-0302 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**м2**	**75,0000**		**541,76**	**40632**
		Итого оплата труда:				**410,31**	**30773**
		Итого материалов:				**131,45**	**9859**
		Накладные расходы	%	--		270,72	20304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,00	4875
		Сметная стоимость:				**877,48**	**65811**
2	**Е12-030101-1401 12-030101-1401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены облицовка ракушечником. Заделка швов цементным раствором**	**м трещин**	**54,0000**		**444,62**	**24009**
		Итого оплата труда:				**418,58**	**22603**
		Итого материалов:				**26,04**	**1406**
		Накладные расходы	%	--		272,29	14704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,35	3097
		Сметная стоимость:				**774,27**	**41810**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цементный раствор М50)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75,0000**		**871,15**	**65336**
		Итого оплата труда:				**693,12**	**51984**
		Итого эксплуатация машин:				**28,18**	**2113**
		Итого материалов:				**173,16**	**12987**
		Накладные расходы	%	--		424,86	31865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,68	7776
		Сметная стоимость:				**1399,70**	**104977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**212599**
		РАЗДЕЛ 2.Окна					
		Демонтажные работы					
4	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**176,4680**		**1648,66**	**290936**
		Итого оплата труда:				**1598,48**	**282080**
		Итого эксплуатация машин:				**125,33**	**22118**
		Накладные расходы	%	--		900,61	158929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,94	35989
		Сметная стоимость:				**2753,21**	**485854**
5	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**96,0000**		**80,87**	**7764**
		Итого оплата труда:				**80,84**	**7760**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**4**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,40	5031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,66	1024
		Сметная стоимость:				**143,94**	**13818**
		Монтажные работы					
6	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**129,1400**		**2380,54**	**307423**
		Итого оплата труда:				**1260,52**	**162783**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**161,09**	**20803**
		Итого материалов:				**1046,82**	**135186**
		Накладные расходы	%	--		866,63	111916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,77	33547
		Сметная стоимость:				**3506,94**	**452887**
7	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**129,1400**		**13441,65**	**1735855**
		Накладные расходы	%	--		483,90	62491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1114,04	143868
		Сметная стоимость:				**15039,59**	**1942213**
8	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**47,3280**		**2797,84**	**132416**
		Итого оплата труда:				**1361,06**	**64416**
		Итого эксплуатация машин:				**161,68**	**7652**
		Итого материалов:				**1361,89**	**64456**
		Накладные расходы	%	--		943,94	44675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,34	14167
		Сметная стоимость:				**4041,12**	**191258**
9	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**47,3280**		**15317,43**	**724943**
		Накладные расходы	%	--		551,43	26098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,51	60083
		Сметная стоимость:				**17138,37**	**811125**
10	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**117,6400**		**990,40**	**116510**
		Итого оплата труда:				**243,70**	**28669**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9,08**	**1068**
		Итого материалов:				**742,58**	**87357**
		Накладные расходы	%	--		186,63	21955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,16	11077
		Сметная стоимость:				**1271,19**	**149543**
11	**С121-090205-0105 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**117,6400**		**896,38**	**105450**
		Накладные расходы	%	--		32,27	3796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,29	8740
		Сметная стоимость:				**1002,94**	**117986**
12	**Е11-340108-0302 11-340108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы акустических конструкций откосов из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см**	**м2 площади**	**100,8700**		**3874,45**	**390816**
		Итого оплата труда:				**2574,33**	**259673**
		Итого эксплуатация машин:				**22,27**	**2246**
		Итого материалов:				**1289,22**	**130044**
		Накладные расходы	%	--		1795,69	181132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,61	45756
		Сметная стоимость:				**6123,75**	**617703**
13	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы откосов. Заполнение пенополистерольными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**100,8700**		**415,87**	**41949**
		Итого оплата труда:				**413,27**	**41686**
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**567**
		Накладные расходы	%	--		280,85	28329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,74	5622
		Сметная стоимость:				**752,45**	**75900**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**5,1948**		**9243,59**	**48019**
		Накладные расходы	%	--		332,77	1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,11	3980
		Сметная стоимость:				**10342,47**	**53727**
15	**Е11-340108-0704 11-340108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы откосов. Облицовка листами ГКЛВ**	**м2 поверхности**	**100,8700**		**1062,92**	**107216**
		Итого оплата труда:				**1029,95**	**103891**
		Итого эксплуатация машин:				**34,74**	**3504**
		Итого материалов:				**13,84**	**1397**
		Накладные расходы	%	--		700,89	70699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,10	14233
		Сметная стоимость:				**1904,91**	**192148**
16	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**105,9135**		**434,91**	**46063**
		Накладные расходы	%	--		15,66	1658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,05	3818
		Сметная стоимость:				**486,61**	**51539**
17	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,8700**		**362,58**	**36574**
		Итого оплата труда:				**272,70**	**27507**
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**88,62**	**8939**
		Накладные расходы	%	--		167,87	16933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,44	4281
		Сметная стоимость:				**572,89**	**57788**
18	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**2518,36**	**48353**
		Итого оплата труда:				**1089,07**	**20910**
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**215**
		Итого материалов:				**1421,78**	**27298**
		Накладные расходы	%	--		727,01	13959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,63	4985
		Сметная стоимость:				**3505,00**	**67296**
19	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35,0000**		**2739,85**	**95895**
		Итого оплата труда:				**2204,13**	**77145**
		Итого эксплуатация машин:				**41,70**	**1459**
		Итого материалов:				**519,02**	**18166**
		Накладные расходы	%	--		1349,98	47249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,19	11452
		Сметная стоимость:				**4417,01**	**154595**
20	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,0000**		**765,29**	**26785**
		Итого оплата труда:				**157,47**	**5511**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**111**
		Итого материалов:				**606,29**	**21220**
		Накладные расходы	%	--		116,95	4093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,58	2470
		Сметная стоимость:				**952,82**	**33349**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5468729**
		РАЗДЕЛ 3.Двери					
		Демонтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**65,0320**		**964,87**	**62748**
		Итого оплата труда:				**914,69**	**59484**
		Итого эксплуатация машин:				**125,33**	**8151**
		Накладные расходы	%	--		516,13	33565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,48	7705
		Сметная стоимость:				**1599,48**	**104017**
		Монтажные работы					
22	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**65,0320**		**2162,12**	**140607**
		Итого оплата труда:				**1993,30**	**129628**
		Итого эксплуатация машин:				**116,56**	**7580**
		Итого материалов:				**109,62**	**7129**
		Накладные расходы	%	--		1312,74	85370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,99	18078
		Сметная стоимость:				**3752,85**	**244056**
23	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**28,4680**		**27243,61**	**775571**
		Накладные расходы	%	--		980,77	27921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2257,95	64279
		Сметная стоимость:				**30482,33**	**867771**
24	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**36,5640**		**34862,38**	**1274708**
		Накладные расходы	%	--		1255,05	45889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2889,39	105648
		Сметная стоимость:				**39006,82**	**1426245**

2	3	4	5	6	7	8
С121-090404-0105 21-090404-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**15,0000**		**4138,77**	**62082**
	Накладные расходы	%	--		149,00	2235
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,02	5145
	Сметная стоимость:				**4630,79**	**69462**
С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**9,0000**		**4858,13**	**43723**
	Накладные расходы	%	--		174,89	1574
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,64	3624
	Сметная стоимость:				**5435,66**	**48921**
Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,5400**		**2739,85**	**111073**
	Итого оплата труда:				**2204,13**	**89355**
	Итого эксплуатация машин:				**41,70**	**1690**
	Итого материалов:				**519,02**	**21041**
	Накладные расходы	%	--		1349,98	54728
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,19	13264
	Сметная стоимость:				**4417,01**	**179066**
Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,5400**		**765,29**	**31025**
	Итого оплата труда:				**157,47**	**6384**
	Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**129**
	Итого материалов:				**606,29**	**24579**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-090404-0105 21-090404-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**15,0000**		**4138,77**	**62082**
		Накладные расходы	%	--		149,00	2235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,02	5145
		Сметная стоимость:				**4630,79**	**69462**
26	**С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**9,0000**		**4858,13**	**43723**
		Накладные расходы	%	--		174,89	1574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,64	3624
		Сметная стоимость:				**5435,66**	**48921**
27	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,5400**		**2739,85**	**111073**
		Итого оплата труда:				**2204,13**	**89355**
		Итого эксплуатация машин:				**41,70**	**1690**
		Итого материалов:				**519,02**	**21041**
		Накладные расходы	%	--		1349,98	54728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,19	13264
		Сметная стоимость:				**4417,01**	**179066**
28	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,5400**		**765,29**	**31025**
		Итого оплата труда:				**157,47**	**6384**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**129**
		Итого материалов:				**606,29**	**24579**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		116,95	4741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,58	2861
		Сметная стоимость:				**952,82**	**38627**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2978165**
		РАЗДЕЛ 4.Кровля					
		Демонтажные работы					
29	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**787,2000**		**154,91**	**121947**
		Итого оплата труда:				**154,65**	**121743**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**204**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		100,27	78930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	16070
		Сметная стоимость:				**275,59**	**216947**
		Монтажные работы					
30	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**787,2000**		**302,92**	**238455**
		Итого оплата труда:				**146,81**	**115568**
		Итого эксплуатация машин:				**13,01**	**10238**
		Итого материалов:				**148,17**	**116641**
		Накладные расходы	%	--		96,69	76111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,97	25165
		Сметная стоимость:				**431,57**	**339732**
31	**С121-100403-0803 21-100403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**905,2800**		**564,81**	**511311**
		Накладные расходы	%	--		20,33	18407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,81	42377
		Сметная стоимость:				**631,95**	**572096**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-100403-0701 21-100403-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**905,2800**		**433,22**	**392185**
		Накладные расходы	%	--		15,60	14119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,91	32504
		Сметная стоимость:				**484,72**	**438808**
33	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**351,0000**		**1361,20**	**477781**
		Итого оплата труда:				**516,65**	**181343**
		Итого эксплуатация машин:				**24,45**	**8580**
		Итого материалов:				**827,01**	**290279**
		Накладные расходы	%	--		350,88	123159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,97	48075
		Сметная стоимость:				**1849,05**	**649015**
34	**С121-100403-0803 21-100403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**298,3500**		**564,81**	**168511**
		Накладные расходы	%	--		20,33	6066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,81	13966
		Сметная стоимость:				**631,95**	**188544**
35	**С121-100403-0701 21-100403-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**228,1500**		**433,22**	**98839**
		Накладные расходы	%	--		15,60	3558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,91	8192
		Сметная стоимость:				**484,72**	**110589**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**270,0000**		**2518,36**	**679957**
		Итого оплата труда:				**1089,07**	**294050**
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**3026**
		Итого материалов:				**1421,78**	**383881**
		Накладные расходы	%	--		727,01	196293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,63	70100
		Сметная стоимость:				**3505,00**	**946350**
37	**С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,5020**		**183052,70**	**91892**
		Накладные расходы	%	--		6589,90	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15171,41	7616
		Сметная стоимость:				**204814,00**	**102817**
		Вывоз мусора					
38	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка и погрузка строительного мусора**	**т**	**10,0360**		**1903,80**	**19107**
		Итого оплата труда:				**1903,80**	**19107**
		Накладные расходы	%	--		1234,19	12386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,04	2519
		Сметная стоимость:				**3389,03**	**34012**
39	**С341-010101-1025 41-010101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**Тенге за 1 тонну**	**10,0360**		**1373,98**	**13789**
		Накладные расходы	%	--		49,46	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,88	1143
		Сметная стоимость:				**1537,32**	**15429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3614339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				760
		Сметная заработная плата -	Тенге				731810
	ИТОГО:		Тенге				11364659
	Сметная прибыль		Тенге				909173
	ИТОГО по смете:		Тенге				12 273 832

И.о Председателя правления
АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

_____Турчекенов С.А.

Директор ТОО "Элком"

_____Иманбердиев Г.Т.

ТОО "Саулет Эксперт"

_____

Тех.надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Оспанов Б.