Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и
Финансирующему банку

Заказчик: Ахатаев А.Б.
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство частного жилого дома в массиве "Арай", ул. Майлыкожа №19 г. Тараз»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

(в тенге)

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
		С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилого дома по ул. Казакова, д. №83 г. Тараз	15 054 629-00	15 054 629-00		-	-		-	-	15 054 629-00
в том числе НДС	1 612 995-96	1 612 995-96							1 612 995-96
Всего к оплате	**15 054 629-00**	**15 054 629-00**							**15 054 629-00**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Ахатаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

_____ Нурмашев Е.Т.

Форма N 2в

Заказчик Ахатаев А.Б.

Подрядчик ТОО «Талас-Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительство частного жилого дома в массиве "Арай", ул. Майлыкожа №19 г. Тараз

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-5 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	265,21	33,67	32,10	8930	8514	0,01	3
				1,57	12,33	416	3269	0,05	13
2.	Е0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	26,52	262,72	--	6968	--	1,85	49
				262,72	--	6968	--	--	--
3.	Е0101-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	265,21	6,48	6,48	1718	1718	--	--
				--	2,10	--	558	0,01	2
4.	Е0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,52	21,55	4,52	571	120	0,11	3
				17,03	--	452	--	--	--
5.	Е0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,52	134,10	--	3556	--	0,97	26
				134,10	--	3556	--	--	--
6.	Е0101-18-2 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	26,52	47,43	44,84	1258	1189	0,02	0
				2,59	13,81	69	366	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								23002
		Раздел: Фундаменты								
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты	м2	77,20	646,03	24,55	49875	1895	0,26	20
					39,83	9,20	3075	710	0,04	3
8.	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	м3	56,50	4740,39	84,65	267832	4783	3,94	223
					603,00	31,50	34070	1780	0,15	8
9.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	393	1	289,00	1
					47475,00	202,50	108	--	0,99	0
10.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	2,05	14745,81	1032,29	30243	2117	20,60	42
					3296,25	389,95	6760	800	1,90	4
12.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,62	14258,17	3768,94	23040	6090	12,53	20
					2040,75	1019,84	3298	1648	3,90	6
13.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	56200,00	--	3297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00	--	706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								375477
		Раздел: ПОКРЫТИЯ								
15.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	13,00	908,26	200,77	11905	2632	1,74	23
					299,25	71,15	3923	933	0,31	4
16.	С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	м2	263,46	2540,00	--	669190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	1т	0,01	172357,31	536,06	1639	5	289,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47475,00	202,50	451	2	0,99	0
18.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	382 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ								683117
		Раздел: Стены								
19.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	м3	61,94	6619,44 699,75	335,84 126,00	410014 43343	20802 7805	4,54 0,61	281 38
20.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	57,46	6578,26 670,50	337,41 126,00	377990 38527	19388 7240	4,38 0,62	252 36
21.	Е0108-12-1	Армирование кладок и стен и других конструкций	т	0,17	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1451 1381	71 26	56,40 0,77	9 0
22.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	715 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00 --	-- --	6430 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	61200,00 --	-- --	10880 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	1409 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 --	-- --	5909 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 --	-- --	4049 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								819279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крыша, кровля								
29.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	222,42	189,44 70,88	4,72 1,78	42137 15765	1050 396	0,40 0,01	90 2
30.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной 5аты на битумном связующем, марка 150	м3	45,82	7530,00 --	-- --	345017 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	293,80	121,68 94,18	8,30 1,17	35749 27670	2439 344	0,57 0,00	166 1
32.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов и скруток длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31 47475,00	536,06 202,50	4750 1308	15 6	289,00 0,99	8 0
33.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20,00	20,14 19,91	0,23 0,09	414 409	5 2	0,12 0,00	2 0
34.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00 --	-- --	3071 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00 --	-- --	1935 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0110-14-1	Установка стропили др. дер.элементов	м3	3,45	23741,72 3397,50	334,28 126,00	81808 11707	1152 434	22,10 0,62	76 2
37.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	721,86	24,75 5,42	0,90 0,34	17866 3912	650 245	0,03 0,00	25 1
38.	Е0110-14-1	Установка конькового и карнизного шита, конькового бруса	м3	1,63	23741,72 3397,50	334,28 126,00	38663 5533	544 205	22,10 0,62	36 1
		Итого по разделу: Крыша, кровля								571408
		Раздел: Окна, двери								
39.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,47	400,18 151,65	102,53 35,67	9791 3710	2508 873	0,90 0,14	22 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	2,18	325,27 138,83	83,13 29,17	710 303	181 64	0,80 0,12	2 0
41.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	0,76	3760,00 --	-- --	2855 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	11,46	4010,00 --	-- --	45961 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	8,95	4250,00 --	-- --	38021 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,78	3540,00 --	-- --	9828 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	0,50	3660,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,93	472,81 217,73	19,00 6,18	2805 1292	113 37	1,30 0,03	8 0
47.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	37,24	387,83 152,26	18,74 6,18	14441 5670	698 230	0,91 0,03	34 1
48.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	42,92	5206,00 --	-- --	223460 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,30	232,86 94,05	5,58 2,12	1700 687	41 15	0,59 0,01	4 0
50.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	20,95	2860,00 --	-- --	59930 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна, двери								411323
		Раздел: Полы								
51.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	6,20	4490,36	261,86	27851	1624	3,44	21
					499,50	99,00	3098	614	0,48	3
52.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	151,48	30,89	2,62	4679	397	0,07	10
					10,51	0,99	1592	150	0,00	1
53.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,12	8131,58	--	98539	--	3,66	44
					567,00	--	6871	--	--	--
54.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	151,48	230,77	9,95	34956	1507	0,36	54
					52,20	3,74	7907	567	0,02	3
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	151,48	925,06	4,90	140125	742	0,38	58
					58,50	1,85	8861	280	0,01	1
56.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	103,26	109,84	0,46	11342	47	0,08	8
					12,04	0,18	1243	19	0,00	0
57.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	33,47	30,89	2,62	1034	88	0,07	2
					10,51	0,99	352	33	0,00	0
58.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,68	8131,58	--	21771	--	3,66	10
					567,00	--	1518	--	--	--
59.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,47	230,77	9,95	7723	333	0,36	12
					52,20	3,74	1747	125	0,02	1
60.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	33,47	340,45	18,42	11394	616	0,42	14
					85,95	6,91	2876	231	0,03	1
61.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,47	230,77	9,95	7723	333	0,36	12
					52,20	3,74	1747	125	0,02	1
62.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	33,47	1500,37	11,72	50212	392	1,06	35
					171,68	4,39	5745	147	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
63.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	40,86	139,80	0,32	5712	13	0,24	10
					41,63	0,11	1701	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								423059
		Раздел: Внутренная отделка								
64.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	276,01	434,19	3,94	119840	1087	0,55	153
					102,11	1,49	28183	411	0,01	2
65.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	276,01	200,36	1,65	55301	455	0,15	43
					24,53	0,63	6770	174	0,00	1
66.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	590,26	310,57	4,07	183316	2400	0,74	437
					135,68	0,97	80086	573	0,05	31
67.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	590,26	358,58	3,43	211654	2025	0,46	269
					73,73	1,31	43520	773	0,01	4
68.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	590,26	197,34	1,19	116481	702	0,14	81
					22,28	0,45	13151	266	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренная отделка								686592
		Раздел: Наружная отделка								
69.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	166,01	254,88	1,96	42312	325	0,61	101
					108,90	0,45	18079	75	0,03	4
70.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	м2	166,01	8,56	0,18	1421	30	0,04	7
					8,10	0,07	1345	12	0,00	0
71.	СПРАЙС	Водный раствор материала "КОРУНД	л	58,10	733,16	--	42599	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД" 40-50%			--	--	--	--	--	--
72.	Е0115-158 -1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	166,01	18,77 17,12	1,65 0,63	3116 2842	274 105	0,09 0,00	15 0
73.	СПРАЙС	Сверхтонкая теплоизоляция "КОРУНД ФАСАД" 40-50%	л	664,04	733,16 --	-- --	486850 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка								576298
		ИТОГО:					4569557 463597	92115 32672		2825 184

Накладные расходы :

На общестроительные работы	560681
На металломонтажные работы	370
Всего накладных расходов:	561052
Итого с накладными	5130608

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	307836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5438444
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5460198
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5514582
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13178072
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13441633
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1612996
Итого с НДС	15054629

Заказник:

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Нурмашев Е.Т.