возврат!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Конаева, дом № 75** — **120140002727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 20 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	**12.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания дома культуры села Куйган Балхашского района Алматинской области			шт	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	х	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Начальник ПО _____ / Наханова М.М. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Болешбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2019

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин.обл.г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	29.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"	2 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
итого к оплате									**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик **Бопешбаев А.О.**
М.П. Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Подрядчик: **Кереев К.Н.**
Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор:
ТОО "Музтау" **Канатов С.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	**Т1-31-9**	**Ограда железобетонная решетчатая с цоколе м,высота 2 м,типа Б4Б,строительные работы** *НР - 140%; СП - 8%*	**м**	**238**		**4360,03** **3595,84**	**764,19** **229,86**	**1037687** **855810**	**181877** **54707**	--	**1274724** **184993**	**2497404**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,72	647,36	1322,00		855810,00				
1.2	712	Прочие машины	Тенге	764,19	181876,62				181877,00			
2	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цемен тно-бетонные.Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 конструкции**	**17,631**		**1153,51** **458,37**	**695,14** **202,58**	**20338** **8082**	**12256** **3572**	--	**12586** **2634**	**35557**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,495	8,73	926,05		8082,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	1,89							
2.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,50601		4497,00		2276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,50601		1888,00		955,35			
2.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	1,385797		7202,00		9981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	1,385797		1888,00		2616,38			
		Сопутствующие работы										
3	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусорстроительный.Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**7,8687882**		**77,00** --	**--** --	**606** --	**--** --		**--** **48**	**654**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13336325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2881
		Сметная заработная плата	Тенге					3656173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18073468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5359368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					453649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172612			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5661104		
		- Перевозка грузов	Тенге				3503				
		- Накладные расходы	Тенге							5257067	
		- Сметная прибыль	Тенге							1338777	
ИТОГО:									18073468,00		
В том числе :											
Стоимость оборудования, всего							0				
в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
Временные здания и сооружения				0,8%	144588,00						
Итого с временными											18218056
Зимние удорожания				1,70%	309707,00						
Итого с зимними удорожаниями											18527763
Непредвиденные работы и затраты				2%	370555,00						
Итого с непредвиденными работами и затратами											18898318
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					19841270,00						
НДС				12%	2380952,00						
Итого с НДС											22222222
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999850											
Итого с учетом понижающего коэффициента											20000000

Заказчик:
Руоводитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района"
_____ **Бопешбаев А.О.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Мұзтау"
_____ **Канатов С.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО"Kemel group"
_____ **Ержигитов М.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**