Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

120140002727

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Конаева, дом № 75**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240001543

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 20 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000050	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания дома культуры села Куйган Балхашского района Алматинской области			шт	1	21 991 999,99	21 991 999,99
				Итого	1	х	21 991 999,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) начальник пто / Наханова М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин.обл.г.Талдыкорган Республика Казахстан

"БАЛҚАШ АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ" БСН 120140002727 ҚАЗАҚСТАН

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	29.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"	41 991 999,99	19 635 714,28							2 356 285,71	21 991 999,99
итого к оплате									**2 356 285,71**	**21 991 999,99**

Заказчик _____ **Бопешбаев А.О.**

М.П. Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Подрядчик: _____ **Кереев К.Н.**

Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор:

ТОО "Музтау" _____ **Канатов С.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
49	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Фундамент под перегородки**	**м3 подстилающего слоя**		**2,12163**	**18357,07**	**9,00**	**38947**	**19**	**29864**	**8520**	**51264**
		НР - 94%; СП - 8%				**4272,14**	--	**9064**	--		**3797**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,21	8,93	1015,01		9064,00				
49.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,018382		15,00		15,00			
49.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,657705	1584,00				1042,00		
49.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,164063	11754,00				25436,00		
49.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002122	15311,00				32,00		
49.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,24326	785,00				3331,00		
49.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,742571	30,00				22,00		
		Проемы										
67	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импости поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**		**154,525**	**18233,00**	**--**	**2817454**	**--**	**2817454**	**--**	**3042851**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**225396**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					21817460,34						
НДС				12%	2618095,24						
Итого с НДС											24435555,59
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999850											
Итого с учетом понижающего коэффициента											21991999,99

Заказчик:
Руоводитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района"
_____ **Бопешбаев А.О.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
_____ **Канатов С.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**