Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Конаева, дом № 75** — **120140002727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 17.03.2020г. к Договору № 20 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	14.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания дома культуры села Куйган Балхашского района Алматинской области			шт	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.04.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	29.08.2019				
		доп.согл №1	17.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"	94 780 348,64	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000
итого к оплате									**2 142 857,14**	**20 000 000**

Заказчик
М.П. Руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков Балхашского района» **Бопешбаев А.О.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс" **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау" **Канатов С.А.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Балхашского района»**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт 2-х этажного здания дома культуры в с.Куйган Балхашского района Алматинской области"

Акт № 5
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
19	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**287,8**		**2235,74**	**41,60**	**643446**	**11972**	**161033**	**381023**	**1106427**
		НР - 80%; СП - 8%				**1634,61**	**20,29**	**470441**	**5838**		**81958**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,32	380,62	1236,00		470441,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,14							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,40292		4485,00		1807,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,40292		1322,00		532,66			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	3,7414		2077,00		7771,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	3,7414		1106,00		4137,99			
1.5	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	8,9218	15431,00				137672,00		
1.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,037414	17623,00				659,00		
1.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	7,195	371,00				2669,00		
1.8	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	34,536	580,00				20031,00		
1.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,02878	30,00				0,86		
21	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**42**		**584,55**	**0,92**	**24551**	**39**	**4079**	**16346**	**44169**
		НР - 80%; СП - 8%				**486,50**	--	**20433**	--		**3272**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,368	15,46	1322,01		20433,00				
2.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,4998		62,00		31,00			
2.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,2814	14495,00				4079,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482392				
		Накладные расходы	Тенге				18763				
		Сметная прибыль	Тенге				42407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				572494				24
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27193			
		Сметная заработная плата	Тенге				18073469				5406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6741208			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18073467,61
		Сметная заработная плата	Тенге				6664958				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					129155			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						76250			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						4366034		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				31318			5543231	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1338777	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					18073467,61			
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
ИТОГО:											
В том числе :											
Временные здания и сооружения				0,8%	144 587,74						18218055,35
Итого с временными				1,70%	309 706,94						18527762,29
Зимние удорожания				2%	370555,25						18898317,53
Итого с зимними удорожаниями					19841269,87						
Непредвиденные работы и затраты				12%	2380952,38						22222222,26
Итого с непредвиденными работами и затратами											
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961											
НДС											20 000 000
Итого с НДС											
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999850											
Итого с учетом понижающего коэффициента											

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Балхашского района"
Бопешбаев А.О.

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
Канатов С.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
"НҰР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС" Кереев К.Н.