Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №54" "Айналайн" общеобразовательного типа, г. Актау, мкрн. 13, зд. 28

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2017 год
Электроосвещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Блок-управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ). Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2118,60**	**2119**
		Накладные расходы	%	--		817,42	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,88	235
		Сметная стоимость:				**3170,90**	**3171**
2	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**216,0000**		**164,61**	**35555**
		Накладные расходы	%	--		106,39	22981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	4683
		Сметная стоимость:				**292,68**	**63219**
3	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**230,0000**		**56,63**	**13024**
		Накладные расходы	%	--		36,59	8416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,46	1715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**100,67**	**23155**
4	**Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**121,0000**		**51,88**	**6277**
		Накладные расходы	%	--		33,63	4069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,84	828
		Сметная стоимость:				**92,35**	**11174**
		Строительные работы					
5	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**121,0000**		**608,88**	**73674**
		Накладные расходы	%	--		286,91	34717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,66	8671
		Сметная стоимость:				**967,46**	**117062**
6	**Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**120,0000**		**223,17**	**26781**
		Накладные расходы	%	--		105,69	12683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,31	3157
		Сметная стоимость:				**355,17**	**42621**
7	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (заделка штраб после прокладки кабеля)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**1082,42**	**25978**
		Накладные расходы	%	--		519,40	12466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,15	3076
		Сметная стоимость:				**1729,97**	**41519**
		Монтажные работы					
8	**Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ). Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**11264,04**	**11264**
		Накладные расходы	%	--		2876,00	2876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,20	1131
		Сметная стоимость:				**15271,25**	**15271**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		НР второго уровня	%	3,6		6659,64	6660
		Накладные расходы	%	--		6659,64	6660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15331,97	15332
		Сметная стоимость:				**206981,61**	**206982**
10	**51-080401-0505 51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**86792,00**	**86792**
		НР второго уровня	%	3,6		3124,51	3125
		Накладные расходы	%	--		3124,51	3125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7193,32	7193
		Сметная стоимость:				**97109,83**	**97110**
11	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**477,0000**		**1352,45**	**645117**
		Накладные расходы	%	--		582,69	277942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,81	73845
		Сметная стоимость:				**2089,95**	**996904**
12	**С123-070106-0810 23-070106-0810 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм (UPL-6060-40)**	**шт.**	**477,0000**		**20627,40**	**9839270**
		НР второго уровня	%	3,6		742,59	354214
		Накладные расходы	%	--		742,59	354214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,60	815479
		Сметная стоимость:				**23079,59**	**11008962**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**55,0000**		**1564,05**	**86023**
		Накладные расходы	%	--		630,06	34653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,53	9654
		Сметная стоимость:				**2369,64**	**130330**
14	**С123-070106-1001 23-070106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	**шт.**	**21,0000**		**3396,76**	**71332**
		НР второго уровня	%	3,6		122,28	2568
		Накладные расходы	%	--		122,28	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,52	5912
		Сметная стоимость:				**3800,57**	**79812**
15	**С123-070106-0821 23-070106-0821 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.2, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты IP 31, количество LED 72 штук, ГОСТ 55705-2013 (ULT-V15-20W)**	**шт.**	**10,0000**		**12019,30**	**120193**
		НР второго уровня	%	3,6		432,69	4327
		Накладные расходы	%	--		432,69	4327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		996,16	9962
		Сметная стоимость:				**13448,15**	**134482**
16	**С123-070106-0820 23-070106-0820 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.1, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 144 штук, ГОСТ 55705-2013 (ULT-V16-40W)**	**шт.**	**24,0000**		**12270,22**	**294485**
		НР второго уровня	%	3,6		441,73	10601
		Накладные расходы	%	--		441,73	10601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1016,96	24407
		Сметная стоимость:				**13728,90**	**329494**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**37,0000**		**341,88**	**12650**
		Накладные расходы	%	--		158,04	5848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,99	1480
		Сметная стоимость:				**539,92**	**19977**
18	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**37,0000**		**201,06**	**7439**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	268
		Накладные расходы	%	--		7,24	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	617
		Сметная стоимость:				**224,96**	**8324**
19	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**84,0000**		**341,88**	**28718**
		Накладные расходы	%	--		158,04	13276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,99	3359
		Сметная стоимость:				**539,92**	**45353**
20	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**84,0000**		**229,63**	**19289**
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	694
		Накладные расходы	%	--		8,27	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	1599
		Сметная стоимость:				**256,93**	**21582**
21	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**1000,0000**		**148,24**	**148241**
		Накладные расходы	%	--		57,91	57910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	16492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**222,64**	**222643**
22	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**120,0000**		**335,20**	**40224**
		Накладные расходы	%	--		88,38	10606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,89	4066
		Сметная стоимость:				**457,47**	**54896**
23	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5100**		**185408,10**	**94558**
		НР второго уровня	%	3,6		6674,69	3404
		Накладные расходы	%	--		6674,69	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15366,62	7837
		Сметная стоимость:				**207449,41**	**105799**
24	**С123-060144-0704 23-060144-0704 РСНБ РК-2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5100**		**263796,06**	**134536**
		НР второго уровня	%	3,6		9496,66	4843
		Накладные расходы	%	--		9496,66	4843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21863,42	11150
		Сметная стоимость:				**295156,14**	**150530**
25	**С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1224**		**124855,87**	**15282**
		НР второго уровня	%	3,6		4494,81	550
		Накладные расходы	%	--		4494,81	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10348,05	1267
		Сметная стоимость:				**139698,74**	**17099**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-070202-0702 23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**121,0000**		**67,36**	**8151**
		НР второго уровня	%	3,6		2,42	293
		Накладные расходы	%	--		2,42	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,58	676
		Сметная стоимость:				**75,37**	**9119**
	ИТОГО:		Тенге				**12922769**
	Сметная прибыль		Тенге				**1033821**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13956590**

АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Смагулов Б.

Директор ТОО "Элком"

Иманбердиев Г.

ТОО "Саулет Эксперт"

Тех.надзор ТОО "Саулет Эксперт"

Оспанов Б.