Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №54" "Айналайн" общеобразовательного типа, г. Актау, мкрн. 13, зд. 28

Акт
выполненных работ за май месяц 2017 год
Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Двери					
		Демонтажные работы					
1	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**42,4200**		**964,87**	**40930**
		Итого оплата труда:				**914,69**	**38801**
		Итого эксплуатация машин:				**125,33**	**5317**
		Накладные расходы	%	--		516,13	21894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,48	5026
		Сметная стоимость:				**1599,48**	**67850**
		Монтажные работы					
2	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**18,9000**		**1989,77**	**37607**
		Итого оплата труда:				**943,08**	**17824**
		Итого эксплуатация машин:				**165,34**	**3125**
		Итого материалов:				**972,51**	**18381**
		Накладные расходы	%	--		655,90	12396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,65	4000
		Сметная стоимость:				**2857,32**	**54003**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**18,9000**		**34793,73**	**657601**
		Накладные расходы	%	--		1252,57	23674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,70	54502
		Сметная стоимость:				**38930,01**	**735777**
4	**С121-090404-0104 21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**6,0000** -6		**3697,32**	**22184**
		Накладные расходы	%	--		133,10	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,43	1839
		Сметная стоимость:				**4136,86**	**24821**
5	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**23,5200** -20,68		**2807,74**	**66038**
		Итого оплата труда:				**1055,51**	**24826**
		Итого эксплуатация машин:				**163,98**	**3857**
		Итого материалов:				**1676,13**	**39423**
		Накладные расходы	%	--		755,00	17758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,02	6704
		Сметная стоимость:				**3847,76**	**90499**
6	**С121-090202-1501 21-090202-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,1200** -15,12		**32790,45**	**495792**
		Накладные расходы	%	--		1180,46	17848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,67	41091
		Сметная стоимость:				**36688,58**	**554731**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-090202-0801 21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**8,4000** -5,56		**30240,45**	**254020**
		Накладные расходы	%	--		1088,66	9145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2506,33	21053
		Сметная стоимость:				**33835,43**	**284218**
8	**С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**12,0000**		**3625,79**	**43509**
		Накладные расходы	%	--		130,53	1566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,51	3606
		Сметная стоимость:				**4056,82**	**48682**
9	**Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**27,2000**		**4477,55**	**121789**
		Итого оплата труда:				**3943,89**	**107274**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**511**
		Итого материалов:				**526,15**	**14311**
		Накладные расходы	%	--		2575,94	70066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		564,28	15348
		Сметная стоимость:				**7617,77**	**207203**
10	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**27,2000**		**765,29**	**20816**
		Итого оплата труда:				**157,47**	**4283**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**86**
		Итого материалов:				**606,29**	**16491**
		Накладные расходы	%	--		116,95	3181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,58	1920
		Сметная стоимость:				**952,82**	**25917**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2093702**

РАЗДЕЛ 2.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
11	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1548,0000**		**154,91**	**239804**
		Итого оплата труда:				**154,65**	**239403**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**401**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		100,27	155214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	31601
		Сметная стоимость:				**275,59**	**426619**
12	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1548,0000**		**272,68**	**422112**
		Итого оплата труда:				**219,86**	**340337**
		Итого эксплуатация машин:				**74,09**	**114697**
		Накладные расходы	%	--		138,28	214056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,88	50893
		Сметная стоимость:				**443,84**	**687062**
		Монтажные работы					
13	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30-50 мм р-р М100). Устройство**	**м2 стяжки**	**1548,0000**		**564,85**	**874386**
		Итого оплата труда:				**274,82**	**425421**
		Итого эксплуатация машин:				**92,62**	**143372**
		Итого материалов:				**224,00**	**346745**
		Накладные расходы	%	--		180,91	280053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,66	92355
		Сметная стоимость:				**805,42**	**1246794**
14	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1548,0000**		**318,20**	**492580**
		Итого оплата труда:				**33,26**	**51490**
		Итого эксплуатация машин:				**34,25**	**53026**
		Итого материалов:				**260,96**	**403974**
		Накладные расходы	%	--		30,89	47819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,93	43232
		Сметная стоимость:				**377,02**	**583631**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**1548,0000**		**302,92**	**468913**
		Итого оплата труда:				**146,81**	**227261**
		Итого эксплуатация машин:				**13,01**	**20132**
		Итого материалов:				**148,17**	**229369**
		Накладные расходы	%	--		96,69	149670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,97	49487
		Сметная стоимость:				**431,57**	**668070**
16	С121-100403-0803 21-100403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1780,2000**		**564,81**	**1005475**
		Накладные расходы	%	--		20,33	36197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,81	83334
		Сметная стоимость:				**631,95**	**1125006**
17	С121-100403-0701 21-100403-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1780,2000**		**433,22**	**771218**
		Накладные расходы	%	--		15,60	27764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,91	63919
		Сметная стоимость:				**484,72**	**862901**
18	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**351,0000**		**1388,36**	**487315**
		Итого оплата труда:				**516,65**	**181343**
		Итого эксплуатация машин:				**24,45**	**8580**
		Итого материалов:				**854,17**	**299813**
		Накладные расходы	%	--		351,86	123503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,22	48865
		Сметная стоимость:				**1879,44**	**659683**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-100403-0803 21-100403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97**	м2	298,3500		564,81	168511
		Накладные расходы	%	--		20,33	6066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,81	13966
		Сметная стоимость:				**631,95**	**188544**
20	С121-100403-0701 21-100403-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	228,1500		433,22	98839
		Накладные расходы	%	--		15,60	3558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,91	8192
		Сметная стоимость:				**484,72**	**110589**
21	Е12-080101-1805 12-080101-1805 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (толщ. 0,8). Устройство брандмауэров, парапетов**	м	317,6471		1779,93	565388
		Итого оплата труда:				**461,76**	**146677**
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**1109**
		Итого материалов:				**1316,69**	**418242**
		Накладные расходы	%	--		346,80	110161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,14	54044
		Сметная стоимость:				**2296,87**	**729593**
22	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,5020		183052,70	91892
		Накладные расходы	%	--		6589,90	3308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15171,41	7616
		Сметная стоимость:				**204814,00**	**102817**
23	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка и погрузка строительного мусора**	т	17,9930		1903,80	34255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1903,80**	**34255**
		Накладные расходы	%	--		1234,19	22207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,04	4517
		Сметная стоимость:				**3389,03**	**60979**
24	**С341-010101-1030 41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**Тенге за 1 тонну**	**17,9930**		**1554,06**	**27962**
		Накладные расходы	%	--		55,95	1007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,80	2318
		Сметная стоимость:				**1738,81**	**31286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7483572**
	ИТОГО:		Тенге				**8867846**
	Сметная прибыль		Тенге				**709428**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9 577 274**

И.о Председателя правления
АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

_____Турчекенов С.А.

Директор ТОО "Элком"

_____Иманбердиев Г.Т.

ТОО "Саулет Эксперт"

_____

Тех.надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Оспанов Б.