Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по повышению энергоэффективности в г.Актау (детский сад "Туймедак")

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Электроосвещение.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтажные работы					
1	Ц13-080305-0406 13-080305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	122,0000		1884,25	229879
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1129,82)	чел-ч	0,96	117,12	1129,82	132325
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	54,144	993,37	53785
		Итого оплата труда:				**1525,49**	**186109**
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	1,94	3705,82	7189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	1,94	1470,41	2853
1. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	50,264	1273,10	63991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,412	50,264	970,99	48806
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	1,94	2564,12	4974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	1,94	1096,26	2127
		Итого эксплуатация машин:				**624,21**	**76154**
1. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003843	20005,85	77
1. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	3,77	355,93	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,2	24,4	818,94	19982
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	42,8		175,42	21401
		НР второго уровня	%	3,6		652,91	79655
		Накладные расходы	%	--		91,34	11143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,25	90798
		Сметная стоимость:				210,28	25654
2	С123-070106-0807 23-070106-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм (Office Line Старт 16 IP 65)	шт.	114,0000		2838,78	346331
						16032,30	1827682
		НР второго уровня	%	3,6		577,16	65797
		Накладные расходы	%	--		577,16	65797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1328,76	151478
		Сметная стоимость:				17938,22	2044957
3	С123-070106-1303 23-070106-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 2[illegible] (ALS OPL UNI LED 600)	шт.	8,0000		31411,47	251292
		НР второго уровня	%	3,6		1130,81	9047
		Накладные расходы	%	--		1130,81	9047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2603,38	20827
		Сметная стоимость:				35145,67	281165

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	2308853
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	132325
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	76154
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	53785
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2100375
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	79655
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	2388508
Накладные расходы II уровня	Тенге	85986

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				79655
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2388508
	Накладные расходы II уровня		Тенге				85986
	ИТОГО:		Тенге				2474494
	Сметная прибыль		Тенге				197960
	ИТОГО по смете:		Тенге				2672453
				СМР	**Инженерное оборудование подрядчика**	**Прочие**	**Всего**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%		тенге	32 069			32 069
	Итого:		тенге	2 704 522			2 704 522
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		тенге	2 704 522			2 704 522
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1		тенге	2 704 522			2 704 522
	Итого с понижающим коэффициентом		тенге				2 530 273
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					303 633	303 633
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %			**2 704 522**		**303 633**	**2 833 906**

Заказчик: Председатель правления
АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Смагулов Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Элком"

Иманбердиев Г.

Технадзор: Директор ТОО "Жан и К СтройСервис"

Жусупбеков Ж.Б.