Заказчик: АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Подрядчик: ТОО "Элком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по повышению энергоэффективности в г.Актау (детский сад "Туймедак")

Кровля

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
1	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	976,0000 +524 1500		326,29	318455
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=996,37)	чел-ч	0,07981	77,895	996,37	77612
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	2,562	1185,34	3037
		Итого оплата труда:				82,63	80649
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,001	0,976	3788,81	3698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,976	1096,26	1070
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,61	3521,57	2148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,61	1470,41	897
1. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,002	402,09	2011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,976	2064,99	2015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,976	1096,26	1070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**9873**
1. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1073,6	153,00	164261
1. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	488	136,70	66710
		Итого материалов:				**236,65**	**230970**
		НР первого уровня	%	56,4		46,60	45486
		НР второго уровня	%	3,6		13,42	13102
		Накладные расходы	%	--		60,03	58588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,91	30163
		Сметная стоимость:				**417,22**	**407206**
2	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (ISOBOX РУФ толщ. 100 мм)**	**м2 утепляемого покрытия**	**976,0000**		**544,23**	**531165**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1083,98)	чел-ч	0,46345	452,327	1083,98	490314
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	10,126	1186,42	12014
		Итого оплата труда:				**514,68**	**502327**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	4,27	3788,81	16178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	4,27	1096,26	4681
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	2,44	3521,57	8593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,44	1470,41	3588
2. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	22,448	402,09	9026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	3,416	2064,99	7054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,416	1096,26	3745
		Итого эксплуатация машин:				**41,86**	**40851**
		НР первого уровня	%	56,4		290,28	283313
		НР второго уровня	%	3,6		30,04	29321
		Накладные расходы	%	--		320,32	312634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	67504
		Сметная стоимость:				**933,71**	**911302**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**100,5280**		**25173,58**	**2530650**
		НР второго уровня	%	3,6		906,25	91103
		Накладные расходы	%	--		906,25	91103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2086,39	209740
		Сметная стоимость:				**28166,22**	**2831493**
4	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм (ср. толщ. 70 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1500,0000**		**663,62**	**995429**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,27945	419,175	888,30	372353
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	36,375	1096,26	39876
		Итого оплата труда:				**274,82**	**412230**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	23,625	3702,99	87483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	23,625	1096,26	25899
4. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	44,25	138,84	6144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
4. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	12,75	3788,81	48307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	12,75	1096,26	13977
		Итого эксплуатация машин:				**94,62**	**141934**
4. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	45,9	2727,78	125205
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	22,95	14834,23	340446
4. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	66	153,00	10098
4. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	57,75	93,39	5393
		Итого материалов:				**320,76**	**481142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		155,00	232498
		НР второго уровня	%	3,6		29,47	44205
		Накладные расходы	%	--		184,47	276703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,85	101771
		Сметная стоимость:				**915,94**	**1373903**
5	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=55	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (+55 мм для 70мм)**	**м2 стяжки**	**1500,0000**		**959,73**	**1439596**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,056925	85,388	888,30	75850
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	30,938	1096,26	33916
		Итого оплата труда:				**73,18**	**109765**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01375	20,625	3702,99	76374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	20,625	1096,26	22610
5. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,006875	10,313	3788,81	39072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	10,313	1096,26	11306
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**115446**
5. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0561	84,15	14834,23	1248300
		Итого материалов:				**832,20**	**1248300**
		НР первого уровня	%	56,4		41,27	61908
		НР второго уровня	%	3,6		36,04	54054
		Накладные расходы	%	--		77,31	115962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,96	124445
		Сметная стоимость:				**1120,00**	**1680003**
6	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование ВР-1 ф-3 мм**	**т**	**1,8150**		**236345,66**	**428967**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1008,65)	чел-ч	13,34	24,212	1008,65	24422
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,862125	1253,80	1081
		Итого оплата труда:				**14050,94**	**25502**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,363	3521,57	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,363	1470,41	534

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,499125	2064,99	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,499125	1096,26	547
		Итого эксплуатация машин:				**1272,19**	**2309**
6. 5	127707 С (21-050301-2707)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	1,815	221588,09	402182
6. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,5082	107,10	54
		Итого материалов:				**221618,08**	**402237**
		НР первого уровня	%	48,5		6814,71	12369
		НР второго уровня	%	3.6		8753,77	15888
		Накладные расходы	%	--		15568,48	28257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20153,13	36578
		Сметная стоимость:				**272067,27**	**493802**
7	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя Бикрост с мешковиной для обертывание воронок водосточных**	**м2 кровли**	**872,5000**	+627,5 запас 1500	**1409,01**	**1229362**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,207	180,607	1070,88	193409
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	4,69	1165,87	5468
		Итого оплата труда:				**227,94**	**198877**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	2,508	3788,81	9504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	2,508	1096,26	2749
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,8725	3521,57	3073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,8725	1470,41	1283
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,309	2064,99	2703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,309	1096,26	1435
7. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,08625	75,253	17,72	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**16613**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	2006,75	336,49	675251
7. 8	135618 С (21-100403-0602)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	1003,375	333,57	334696
7. 9	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	102,955	91,24	9394
		Итого материалов:				**1168,30**	**1019341**
		НР первого уровня	%	56,4		128,56	112166
		НР второго уровня	%	3,6		55,35	48295
		Накладные расходы	%	--		183,91	160461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,43	111186
		Сметная стоимость:				**1720,35**	**1501010**
8	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**195,0000**		**2137,81**	**416874**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	0,51842	101,092	983,27	99401
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	1,097	1226,47	1345
		Итого оплата труда:				**516,65**	**100746**
8. 3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,316875	4143,18	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,316875	1096,26	347
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,414375	3521,57	1459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,414375	1470,41	609
8. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	15,356	20,30	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0975	1628,11	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0975	970,99	95

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,268125	2064,99	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001375	0,268125	1096,26	294
8. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,078	15,21	17,72	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
8. 9	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0225	4,388	178,23	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
8.10	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1025	19,988	13,64	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,26**	**5120**
8.11	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,9945	14834,23	14753
8.12	125559 С (21-050104-0108)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002826	0,55107	258674,16	142548
8.13	125878 С (21-050106-990[illegible])	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,02535	184678,41	4682
8.14	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	126,75	336,49	42650
8.15	135618 С (21-100403-0602)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	0,85	165,75	333,57	55289
8.16	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	46,8	288,63	13508
8.17	135870 С (21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	13,065	1822,72	23814
8.18	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	323,7	14,25	4613

1	2	3	4	5	6	7	8
8.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	115,05	91,24	10497
		Итого материалов:				1601,81	312353
		НР первого уровня	%	56,4		291,39	56821
		НР второго уровня	%	3,6		87,45	17053
		Накладные расходы	%	--		378,84	73874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,33	39260
		Сметная стоимость:				**2717,99**	**530007**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7890498**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7890498**
	Материалы -		Тенге				**3694343**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1430096**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2530650**
		Накладные расходы -	Тенге				**1117581**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**804559**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**313022**
		Сметная прибыль -	Тенге				**720646**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9728726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1427**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1430096**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9728726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1427**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1430096**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7890498**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1333359**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**332146**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**96736**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6224993**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**804559**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8695058**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**313022**
	ИТОГО:		Тенге				**9008080**
	Сметная прибыль		Тенге				**720646**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				9728726
				СМР	**Инженерное оборудование подрядчика**	**Прочие**	**Всего**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1.2%		тенге	116 745			116 745
	Итого:		тенге	9 845 471			9 845 471
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.		тенге	9 845 471			9 845 471
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1		тенге	9 845 471			9 845 471
	Итого с понижающим коэффициентом		тенге				9 211 139
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					1 105 337	1 105 337
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %			**9 845 471**		**1 105 337**	**10 316 476**

Заказчик: Председатель правления
АО " Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)

Смагулов Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Элком"

Иманбердиев Г.

Технадзор: Директор ТОО "Жан и К СтройСервис"

Жусупбеков Ж.Б.