Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Юпитер Строй Сервис"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп №2	от 01.01.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство высотного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, участок №84»	2331322891	2081538295							249784596	2331322891
За отчетный месяц		2081538295							249784596	2331322891
Всего к оплате с НДС		2081538295							249784596	2331322891

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Юпитер Строй Сервис" БИН 141040014169
Директор Адильбекова Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора: ТОО "TechExpertConsulting"
Ахмедов А.
Аттестат №К/22УН/051114
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006411
Директор Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик **ТОО "Юпитер Строй Сервис", БИН 141040014169, Мангистауская область, г.Актау, 31 а мкр, 21 дом, офис 2.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка: **Строительство высотного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, участок №84»**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство высотного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, участок №84»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 01.01.2020 г.

За сентябрь 2021 года

Акт№1

приемки выполненных работ

Блок-секция 1 раздел АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из газоблока 300мм									
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из газоблоков толщ.300 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	1101,5	8596,35 5717,64	2858,68 792,00	9468881 6297980	3148836 872388	22065	6668443 1290986	17428310
2	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600 кг/м3, ГОСТ 31360-2007	м3	1101,5	20598,00 --	-- --	22688697 --	-- --	22688697	-- 1815096	24503793
3	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	27537,5	45,00 --	-- --	1239188 --	-- --	1239188	-- 99135	1338323
4	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные /выполнение верхнего и нижнего ряда кладки наружных стен, узел примыкания наружных стен к ж/б колоннам/. Установка /А-1,А-2/	т стальных элементов	0,5545061	358912,24 329800,00	12206,80 1926,00	199019 182876	6769 1068	9374	217054 33286	449359
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5545061	227607,00 --	-- --	126209 --	-- --	126209	-- 10097	136306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050301-3201 СТ121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм, надбавка к сметной стоимости на марку стали С245	т	0,5545061	5772,00	--	3201	--	3201	--	3457
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Внутренние стены из газоблока 200мм									
7	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков толщ.190 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	300	7765,70	2273,95	2329710	682185	6009	1702380	4354658
		НР - 93%, СП - 8%			5471,72	630,00	1641516	189000		322567	
8	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007	м3	300	20598,00	--	6179400	--	6179400	--	6673752
		СП - 8%			--	--	--	--		494352	
9	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	7500	45,00	--	337500	--	337500	--	364500
		СП - 8%			--	--	--	--		27000	
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,0366	298216,00	--	6273451	--	6273451	--	6775327
		СП - 8%			--	--	--	--		501876	
		Перегородки двойные из газоблока 100мм с утеплением									
11	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков . Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	453,5	7765,70	2273,95	3521746	1031236	9085	2573431	6582791
		НР - 93%, СП - 8%			5471,72	630,00	2481425	285705		487614	
12	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007	м3	453,5	20598,00	--	9341193	--	9341193	--	10088488
		СП - 8%			--	--	--	--		747295	
13	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	11337,5	45,00	--	510188	--	510188	--	551003
		СП - 8%			--	--	--	--		40815	
14	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские . Утепление плитами минераловатными толщ.50 мм	м3 изоляции	115,5	29183,46	1637,78	3370690	189164	251614	2307315	6132245
		НР - 76%, СП - 8%			25367,20	918,00	2929912	106029		454240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	115,5	25994,00	--	3002307	--	3002307	--	3242492
		СП - 8%			--	--	--	--		240185	
		Перегородки из газоблока 100мм									
16	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков толщ.190 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	277,5	7765,70	2273,95	2154982	631021	5559	1574701	4028058
		НР - 93%; СП - 8%			5471,72	630,00	1518402	174825		298375	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007	м3	277,5	20598,00	--	5715945	--	5715945	--	6173221
		СП - 8%			--	--	--	--		457276	
18	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	6937,5	45,00	--	312188	--	312188	--	337163
		СП - 8%			--	--	--	--		24975	
		Перегородки из СКЦ									
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	176,5	10172,43	2858,68	1795434	504557	281714	1068525	3093076
		НР - 93%; СП - 8%			5717,64	792,00	1009163	139788		229117	
20	С121-030302-0213 2103-0302-0213 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	26747,28739	92,00	--	2460750	--	2460750	--	2657610
		СП - 8%			--	--	--	--		196860	
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,5910276	298216,00	--	1369118	--	1369118	--	1478647
		СП - 8%			--	--	--	--		109529	
22	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки. Крепление металлическим изделием ММ-1	т металлических изделий	0,38532	571332,47	4674,47	220146	1801	194783	22609	262175
		НР - 93%; СП - 8%			61149,00	1944,00	23562	749		19420	
23	С121-130207-1204 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные 8х85	100 шт.	7,41	451,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
24	С121-130210-0102 СТ121-130210-0102	Надбавка к сметной стоимости металлического изделия ММ-1 на марку стали С245	т	0,38532	5772,00	--	2224	--	2224	--	2402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		178	
25	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Сопряжение кладки с плитами перекрытия. Герметизация	м	2808,42	174,00	3,20	488664	8981	185469	353138	909146
		НР - 118%; СП - 8%;			104,76	1,80	294214	5055		67344	
26	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Упругая синтетическая прокладка /пароизол/	м	2808,42	123,00	--	345436	--	345436	--	373071
		СП - 8%;			--	--	--	--		27635	
27	Е11-090302-0402 1109-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций	11	42190,38	17815,90	464094	195975	16619	225870	745161
		НР - 69%; СП - 8%;			22863,60	6895,24	251500	75848		55197	
28	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к перемычек из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	11	497974,00	--	5477714	--	5477714	--	5915931
		СП - 8%;			--	--	--	--		438217	
29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	660,5	1731,81	14,30	1143857	9445	955968	167559	1416330
		НР - 92%; СП - 8%;			270,17	5,58	178444	3686		104913	
30	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,72655	81841,00	--	59462	--	59462	--	64219
		СП - 8%;			--	--	--	--		4757	
31	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.150 мм	м2 утепляемого покрытия	660,5	1106,49	56,45	730836	37283	221613	444201	1269040
		НР - 92%; СП - 8%;			714,52	16,48	471940	10888		94003	
32	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	102,04725	24133,00	--	2462706	--	2462706	--	2659723
		СП - 8%;			--	--	--	--		197017	
33	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.50 мм	м2 утепляемого покрытия	660,5	881,59	55,06	582292	36365	180554	346160	1002728
		НР - 92%; СП - 8%;			553,18	16,48	365373	10888		74276	
34	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	34,01575	31254,00	--	1063128	--	1063128	--	1148179
		СП - 8%;			--	--	--	--		85050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	660,5	190,26	13,58	125666	8969	44914	68572	209777
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	71783	2752		15539	
36	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	726,55	91,00	--	66116	--	66116	--	71405
		СП - 8%			--	--	--	--		5289	
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	660,5	728,14	111,36	480939	73550	204997	207420	743429
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	202392	23065		55069	
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	660,5	625,91	57,83	413415	38197	348982	35622	484960
		НР - 92%; СП - 8%			39,72	18,90	26236	12483		35923	
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,969614	20152,68	1607,72	19540	1559	30	17048	39515
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	17951	783		2927	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,969614	298216,00	--	289154	--	289154	--	312287
		СП - 8%			--	--	--	--		23132	
41	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	18,75	1731,81	14,30	32471	268	27137	4757	40206
		НР - 92%; СП - 8%			270,17	5,58	5066	105		2978	
42	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,020625	81841,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
43	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	3,28125	6211,17	1602,17	20380	5257	103	15394	38636
		НР - 92%; СП - 8%			4577,43	522,00	15020	1713		2862	
44	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитоетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4125	24557,00	--	83801	--	83801	--	90505
		СП - 8%			--	--	--	--		6704	
45	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.200 мм	м2 утепляемого покрытия	18,75	1106,49	56,45	20747	1058	6292	12610	36025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	13397	309		2669	
46	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	3,8625	24133,00	--	93214	--	93214	--	100671
		СП - 8%			--	--	--	--		7457	
47	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.100 мм	м2 утепляемого покрытия	18,75	881,59	55,06	16530	1032	5126	9827	28465
		НР - 92%; СП - 8%			553,18	16,48	10372	309		2109	
48	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	1,93125	31254,00	--	60359	--	60359	--	65188
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,75	190,26	13,58	3567	255	1274	1947	5955
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	2038	78		441	
50	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	20,625	91,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	18,75	728,14	111,36	13653	2088	5820	5888	21104
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	5745	655		1563	
52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	18,75	625,91	57,83	11736	1084	9907	1011	13767
		НР - 92%; СП - 8%			39,72	18,90	745	354		1020	
53	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,027525	20152,68	1607,72	555	44	1	484	1122
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	510	22		83	
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027525	298216,00	--	8208	--	8208	--	8865
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
55	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	18,75	409,16	16,43	7672	308	3732	3460	12023
		НР - 92%; СП - 8%			193,71	6,89	3632	129		891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	43,125	503,00	--	21692	--	21692	--	23427
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
57	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев	м2 кровли	18,75	142,19	7,78	2666	146	876	1569	4574
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	1644	62		339	
58	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м2	21,5625	579,00	--	12485	--	12485	--	13483
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
		КРОВЛЯ. ТИП №3 /МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ/									
59	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	24,1	1731,81	14,30	41737	345	34881	6114	51678
		НР - 92%, СП - 8%			270,17	5,58	6511	134		3828	
60	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,02651	81841,00	--	2170	--	2170	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
61	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	4,2175	6211,17	1602,17	26196	6757	134	19786	49660
		НР - 92%, СП - 8%			4577,43	522,00	19305	2202		3679	
62	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитоетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	24557,00	--	107712	--	107712	--	116329
		СП - 8%			--	--	--	--		8617	
63	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.200 мм	м2 утепляемого покрытия	24,1	1106,49	56,45	26666	1360	8086	16208	46304
		НР - 92%, СП - 8%			714,52	16,48	17220	397		3430	
64	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	4,9646	24133,00	--	119811	--	119811	--	129396
		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
65	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.100 мм	м2 утепляемого покрытия	24,1	881,59	55,06	21246	1327	6587	12631	36587
		НР - 92%, СП - 8%			553,18	16,48	13332	397		2710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	2,4823	31254,00	--	77582	--	77582	--	83788
		СП - 8%			--	--	--	--		6207	
67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,1	190,26	13,58	4585	327	1639	2502	7654
		НР - 92%, СП - 8%			108,68	4,17	2619	100		567	
68	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	26,51	91,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
69	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	24,1	728,14	111,36	17548	2684	7479	7568	27126
		НР - 92%, СП - 8%			306,42	34,92	7385	842		2009	
70	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	24,1	625,91	57,83	15084	1394	12733	1300	17695
		НР - 92%, СП - 8%			39,72	18,90	957	455		1311	
71	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,0353788	20152,68	1607,72	713	57	1	622	1442
		НР - 91%, СП - 8%			18513,60	807,52	655	29		107	
72	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0353788	298216,00	--	10551	--	10551	--	11395
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
73	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	24,1	409,16	16,43	9861	396	4796	4448	15453
		НР - 92%, СП - 8%			193,71	6,89	4669	166		1145	
74	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	55,43	503,00	--	27881	--	27881	--	30112
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
75	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев	м2 кровли	24,1	142,19	7,78	3427	187	1127	2017	5880
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	2113	79		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	27,715	579,00 --	-- --	16047 --	-- --	16047	-- 1284	17331
77	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	530,05	1731,81 270,17	14,30 5,58	917943 143201	7580 2958	767162	134466 84193	1136602
78	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,583055	81841,00 --	-- --	47718 --	-- --	47718	-- 3817	51535
79	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	92,75875	6211,17 4577,43	1602,17 522,00	576140 424597	148615 48420	2928	435175 80905	1092221
80	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитобетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	96,4691	24557,00 --	-- --	2368992 --	-- --	2368992	-- 189519	2558511
81	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	530,05	728,14 306,42	111,36 34,92	385953 162420	59024 18509	164509	166455 44193	596600
82	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	530,05	447,08 28,37	41,31 13,50	236975 15039	21895 7156	200041	20419 20591	277985
83	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,7781134	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	15681 14406	1251 628	24	13681 2349	31711
84	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,7781134	298216,00 --	-- --	232046 --	-- --	232046	-- 18564	250610
85	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	530,05	409,16 193,71	16,43 6,89	216876 102678	8707 3651	105491	97823 25176	339875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	1219,115	503,00	--	613215	--	613215	--	662272
		СП - 8%			--	--	--	--		49057	
87	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев	м2 кровли	530,05	142,19	7,78	75370	4123	24764	44367	129316
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	46483	1742		9579	
88	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м	609,5575	579,00	--	352934	--	352934	--	381168
		СП - 8%			--	--	--	--		28235	
89	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водоприемные на кровле. Установка	1 воронка	4	2252,56	129,94	9010	520	7655	901	10704
		НР - 92%, СП - 8%			208,80	36,00	835	144		793	
90	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания к водоприемным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	4	896,30	--	3585	--	2155	1316	5293
		НР - 92%, СП - 8%			357,50	--	1430	--		392	
		УЗЛЫ 1-5 ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ									
91	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком, с крепление рейки кровельными саморезами с резиновой прокладкой	м примыканий	181,2	2619,77	30,40	474702	5509	343643	117055	639098
		НР - 92%, СП - 8%			692,88	9,30	125550	1684		47341	
92	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная углеродистая толщиной 0,8 мм /фартук/ ГОСТ 14918-80	т	0,70451	330395,00	--	232767	--	232767	--	251388
		СП - 8%			--	--	--	--		18621	
93	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Рейка из оцинкованной стали /шириной 40 мм/ ГОСТ 14918-80	т	0,047	341868,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
94	С121-130208-0220 2113-0208-0220 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой, размерами 6,0 мм х 60 мм	1000 шт.	0,300792	17054,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	129,4	1492,64 1464,80	15,23 4,86	193147 189546	1971 629	1630	174961 29449	397556
96	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,83877	330395,00 --	-- --	277125 --	-- --	277125	-- 22170	299295
97	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм /костыль/ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,37931	289471,00 --	-- --	109799 --	-- --	109799	-- 8784	118583
		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ /на все									
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	28,32	1480,04 1464,80	15,23 4,86	41915 41483	431 138	--	38291 6416	86622
99	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные СП - 8%	т	0,15235	497974,00 --	-- --	75866 --	-- --	75866	-- 6069	81936
100	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная толщиной 1 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,227976	330395,00 --	-- --	75322 --	-- --	75322	-- 6026	81348
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1,9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	м2	4,11345	172,14 77,55	3,60 0,72	708 319	15 3	374	222 74	1005
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ /на все									
102	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские вентшахт. Утепление плитами минераловатными толщ.100 мм /утепление в пределах технического этажа по наружному контуру/ НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	14,236	29183,46 25367,20	1637,78 918,00	415456 361127	23315 13069	31014	284389 55988	755832
103	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем "ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС СТАНДАРТ" Р-130 кг/м3 СП - 8%	м3	17,65264	24133,00 --	-- --	426011 --	-- --	426011	-- 34081	460092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вентблоки в пределах чердака. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М150 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,36	2515,92 1936,60	40,48 22,11	358167 275694	5763 3148	76710	223074 46499	627740
105	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия "рабица" ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	153,7488	522,00 --	-- --	80257 --	-- --	80257	-- 6421	86677
106	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки вентблоков выше уровня кровли. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М150 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,5	2515,92 1936,60	40,48 22,11	154729 119101	2490 1360	33138	96369 20088	271186
107	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия N20 ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	66,42	522,00 --	-- --	34671 --	-- --	34671	-- 2774	37445
108	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2 /ОК-4/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2	1256	2962,52 1602,64	202,57 112,63	3720919 2012921	254429 141469	1453569	1938951 452790	6112660
109	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1256	19219,00 --	-- --	24139064 --	-- --	24139064	-- 1931125	26070189
110	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2 /ОК-5,ОК-5",БД-1/. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	173	4239,23 2016,38	209,80 114,90	733387 348834	36295 19877	348258	331840 85218	1150445
111	С121-090203-0105 2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-8,1, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	173	23152,00 --	-- --	4005296 --	-- --	4005296	-- 320424	4325720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	464,73	1291,74	5,83	600310	2708	449198	134945	794075
		ПР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	148404	1535		58820	
113	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 170 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 23166-99	м	464,73	1196,00	--	555817	--	555817	--	600282
		СП - 8%			--	--	--	--		44465	
114	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	750	111,00	--	83250	--	83250	--	89910
		СП - 8%			--	--	--	--		6660	
115	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью . Установка в стенах	м2	226,8	3739,68	55,09	848158	12494	121135	497261	1453053
		ПР - 69%; СП - 8%			3150,48	27,07	714529	6140		107634	
116	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой /ДН-21х10ПУ,ДН-21х10 входная дверь в квартиру,ДН 19х9ПУ тех.этаж/ ГОСТ 31173-2003	м2	176,4	40518,00	--	7147375	--	7147375	--	7719165
		СП - 8%			--	--	--	--		571790	
117	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	50,4	40518,00	--	2042107	--	2042107	--	2205476
		СП - 8%			--	--	--	--		163369	
118	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	432	557,00	--	240624	--	240624	--	259874
		СП - 8%			--	--	--	--		19250	
119	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	108	4808,00	--	519264	--	519264	--	560805
		СП - 8%			--	--	--	--		41541	
120	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД /для двери входной в квартиру/ ГОСТ 5091-78	шт.	84	730,00	--	61320	--	61320	--	66226
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	108	2259,00 --	-- --	243972 --	-- --	243972	-- 19518	263490
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ВЖР 1 /2200х700/-13									
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из прокатной стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,554706	74623,98 70226,20	2689,50 650,64	41394 38955	1492 361	947	27128 5482	74004
123	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из прокатных профилей, огрунтованные СП - 8%	т	0,53925	763068,00 --	-- --	411484 --	-- --	411484	-- 32919	444403
124	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер /болты самоанкерующиеся/ М10 L-130 мм ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	138	29,00 --	-- --	4002 --	-- --	4002	-- 320	4322
125	С121-130202-0103 2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная М10 диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0015691	751634,00 --	-- --	1179 --	-- --	1179	-- 94	1274
126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,977062	172,14 77,55	3,60 0,72	2578 1162	54 11	1362	809 271	3658
127	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	11,776	1506,56 1464,80	15,23 4,86	17741 17250	179 57	312	15922 2693	36357
128	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,01173	339000,00 --	-- --	3976 --	-- --	3976	-- 318	4295
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	11580	805,20 466,36	34,05 19,14	9324219 5400449	394302 221628	3529468	5284753 1168718	15777690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 80 мм ПР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	11580	173,99 11,53	11,51 6,33	2014860 133494	133249 73294	1748117	194381 176739	2385980
131	Е11-110101-4804 1111-0101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Слой разделительный. Устройство ПР - 94%; СП - 8%	м2 пола	11580	62,24 62,24	-- --	720729 720729	-- --	--	677485 111857	1510071
132	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 СП - 8%	м2	11927,4	91,00 --	-- --	1085393 --	-- --	1085393	-- 86831	1172225
133	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью толщ.8 мм на клее из сухих смесей Flexmortel, с затиркой швов Fuga Flex. Устройство ПР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1252	4027,23 1772,09	89,46 46,18	5042097 2218651	112000 57819	2711446	2139882 574558	7756537
134	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные h-70 мм. Устройство ПР - 94%; СП - 8%	м	250	1614,65 373,75	14,56 6,09	403662 93438	3639 1522	306585	89262 39434	532359
135	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка /левкас/ внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе ПР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1840	1013,57 727,94	5,26 2,07	1864972 1339402	9683 3800	515887	1074561 235163	3174696
136	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе ПР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1465	1670,14 988,28	13,22 5,16	2446751 1447832	19366 7553	979553	1164307 288885	3899943
		ПЛАН НА ОТМ.+8,200; +11,700, +15,200, +18,700, +22,200, +25,700, +29,200, +32,700, +36,200, +39,700, +43,200, +46,700, +50,200, /3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ЭТАЖИ/									
137	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка /левкас/ внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9740	1013,57	5,26	9872188	51255	2730838	5688167	16805184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 80%; СП - 8%			727,94	2,07	7090095	20114		1244828	
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21021	1670,14	13,22	35107958	277881	14055422	16706420	55959528
		ПР - 80%; СП - 8%			988,28	5,16	20774655	108370		4145150	
139	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3419	1670,14	13,22	5710200	45196	2286071	2717247	9101642
		ПР - 80%; СП - 8%			988,28	5,16	3378933	17626		674196	
140	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по левкасу	м2 окрашиваемой поверхности	3419	774,13	5,31	2646744	18161	461792	1741642	4739457
		ПР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	2166791	10262		351071	
141	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	450	2541,65	16,28	1143744	7327	548437	532192	1810011
		ПР - 90%; СП - 8%			1306,62	7,43	587980	3345		134075	
142		Стоимость 1 м2 облицовки фасада фиброцементной плиткой в комплекте с устройством ветрозащиты утепления монолитных участков миплитой толщ.100 мм включая стоимость материала	м2	5250	10543,06	--	55351079	--	55351079	--	59779165
		СП - 8%			--	--	--	--		4428086	
143		Стоимость 1 м2 облицовки фасада натуральной гранитной плиткой в комплекте с устройством ветрозащиты утепления монолитных участков миплитой толщ.100 мм включая стоимость материала	м2	1150	10792,31	--	12411161	--	12411161	--	13404054
		СП - 8%			--	--	--	--		992893	
		Ограждение лестниц и балконов									
144		Стоимость 1 пм ограждения из профильной трубы	м	800	8250,00	--	6600000	--	6600000	--	7128000
		СП - 8%			--	--	--	--		528000	
		ТИП 6. ОБЛИЦОВКА БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ /С 5-го ПО 13-й									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из декоративного перфорированной листа толщ.3 мм. Устройство кронштейнов Г-образных с креплением анкерами	м2	369,84	1971,22	18,62	729036	6887	--	578952	1412628
		НР - 80%; СП - 8%			1952,60	4,17	722150	1541		104639	
146	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов /Г-образный/	шт.	768	73,00	--	56064	--	56064	--	60549
		СП - 8%			--	--	--	--		4485	
147	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер М12	1000 шт.	3,072	45562,00	--	139966	--	139966	--	151164
		СП - 8%			--	--	--	--		11197	
148	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из декоративного перфорированной листа толщ.3 мм. Облицовка	м2	369,84	896,45	3,05	331542	1129	128630	161837	532849
		НР - 80%; СП - 8%			545,59	1,39	201783	514		39470	
149	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Декоративный перфорированный металлический лист толщ.3 мм для фасадов, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, с крепежными изделиями ГОСТ 22233-2001	м2	369,84	14972,00	--	5537244	--	5537244	--	5980224
		СП - 8%			--	--	--	--		442980	
		СТРЕМЯНКИ СМ-1 /1 шт./,СМ-2 /1 шт./									
150	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянки прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,29764	81440,46	28900,49	24240	8602	645	12673	39866
		НР - 60%; СП - 8%			50372,70	11333,70	14993	3373		2953	
151	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки из прокатных профилей, огрунтованное ГОСТ 25772-83	т	0,29604	582024,00	--	172302	--	172302	--	186087
		СП - 8%			--	--	--	--		13784	
152	С121-060208-0501 СТ121-060208-0501	Стремянки из прокатных профилей, надбавка на марку стали С245	т	0,29604	5772,00	--	1709	--	1709	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
153	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М12х110 УЗ ГОСТ 28778-90	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8,03628	172,14	3,60	1383	29	731	434	1963
					77,55	0,72	623	6		145	
155	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Пдготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	16,816	2765,82	168,70	46510	2837	37450	6937	57723
					370,04	68,82	6223	1157		4276	
156	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльцо железобетонное плоское. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4** *НР - 94%, СП - 8%*	м3	0,8	24192,01	1820,66	19354	1457	15739	2346	23436
					2697,53	525,61	2158	420		1736	
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,20086	256999,00	--	51621	--	51621	--	55750
					--	--	--	--		4130	
158	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плиток. Устройство на цементном растворе. Количество плит на 1 м2 до 10 шт** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	15,5	7248,29	107,54	112349	1667	6970	98184	227376
					6691,08	47,72	103712	740		16843	
159	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Плитки напольные из гранита с шероховатой поверхностью 600х300 мм, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012** *СП - 8%*	м2	15,5	11148,00	--	172794	--	172794	--	186618
					--	--	--	--		13824	
		ИТОГО :	**Тенге**								**403024282**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**69807656**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8325794**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2729308**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**233239499**		
		- Накладные расходы	Тенге							**61797673**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**29853654**	

Блок-секция 2 раздел АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из газоблока 300мм									
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из газоблоков толщ.300 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее ПР - 93%; СП - 8%;	м3 кладки	1101,5	8596,35 5717,64	2858,68 792,00	9468881 6297980	3148836 872388	22065	6668443 1290986	17428310
2	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600 кг/м3, ГОСТ 31360-2007 СП - 8%;	м3	1101,5	20598,00 --	-- --	22688697 --	-- --	22688697	-- 1815096	24503793
3	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%;	кг	27537,5	45,00 --	-- --	1239188 --	-- --	1239188	-- 99135	1338323
4	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные /выполнение верхнего и нижнего ряда кладки наружных стен, узел примыкания наружных стен к ж/б колоннам/. Установка /А-1,А-2/ ПР - 118%; СП - 8%;	т стальных элементов	0,5545061	358912,24 329800,00	12206,80 1926,00	199019 182876	6769 1068	9374	217054 33286	449359
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%;	т	0,5545061	227607,00 --	-- --	126209 --	-- --	126209	-- 10097	136306
6	С121-050301-3201 СТ121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм, надбавка к сметной стоимости на марку стали С245 СП - 8%;	т	0,5545061	5772,00 --	-- --	3201 --	-- --	3201	-- 256	3457
		Внутренние стены из газоблока 200мм									
7	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков толщ.190 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее ПР - 93%; СП - 8%;	м3 кладки	300	7765,70 5471,72	2273,95 630,00	2329710 1641516	682185 189000	6009	1702380 322567	4354658
8	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007 СП - 8%;	м3	300	20598,00 --	-- --	6179400 --	-- --	6179400	-- 494352	6673752
9	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006 СП - 8%;	кг	7500	45,00 --	-- --	337500 --	-- --	337500	-- 27000	364500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,0366	298216,00	--	6273451	--	6273451	--	6775327
		СН - 8%			--	--	--	--		501876	
		Перегородки двойные из газоблока 100мм с утеплением									
11	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков . Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	453,5	7765,70	2273,95	3521746	1031236	9085	2573431	6582791
		НР - 93%, СН - 8%			5471,72	630,00	2481425	285705		487614	
12	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007	м3	453,5	20598,00	--	9341193	--	9341193	--	10088488
		СН - 8%			--	--	--	--		747295	
13	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	11337,5	45,00	--	510188	--	510188	--	551003
		СН - 8%			--	--	--	--		40815	
14	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские . Утепление плитами минераловатными толщ.50 мм	м3 изоляции	115,5	29183,46	1637,78	3370690	189164	251614	2307315	6132245
		НР - 76%, СН - 8%			25367,20	918,00	2929912	106029		454240	
15	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	115,5	25994,00	--	3002307	--	3002307	--	3242492
		СН - 8%			--	--	--	--		240185	
		Перегородки из газоблока 100мм									
16	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки межквартирные из газоблоков толщ.190 мм. Кладка без облицовки при высоте свыше 4 м на клее	м3 кладки	277,5	7765,70	2273,95	2154982	631021	5559	1574701	4028058
		НР - 93%, СН - 8%			5471,72	630,00	1518402	174825		298375	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600кг/м3, 200х300х600 мм ГОСТ 31360-2007	м3	277,5	20598,00	--	5715945	--	5715945	--	6173221
		СН - 8%			--	--	--	--		457276	
18	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газоблоков СТ РК 1168-2006	кг	6937,5	45,00	--	312188	--	312188	--	337163
		СН - 8%			--	--	--	--		24975	
		Перегородки из СКЦ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м ПР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	176,5	10172,43 5717,64	2858,68 792,00	1795434 1009163	504557 139788	281714	1068525 229117	3093076
20	С121-030302-0213 2103-0302-0213 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	26747,28739	92,00 --	-- --	2460750 --	-- --	2460750	-- 196860	2657610
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	4,5910276	298216,00 --	-- --	1369118 --	-- --	1369118	-- 109529	1478647
22	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки. Крепление металлическим изделием ММ-1 ПР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	0,38532	571332,47 61149,00	4674,47 1944,00	220146 23562	1801 749	194783	22609 19420	262175
23	С121-130207-1204 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные 8х85 СП - 8%	100 шт.	7,41	451,00 --	-- --	3342 --	-- --	3342	-- 267	3609
24	С121-130210-0102 СТ121-130210-0102	Надбавка к сметной стоимости металлического изделия ММ-1 на марку стали С245 СП - 8%	т	0,38532	5772,00 --	-- --	2224 --	-- --	2224	-- 178	2402
25	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Сопряжение кладки с плитами перекрытия. Герметизация ПР - 118%, СП - 8%	м	2808,42	174,00 104,76	3,20 1,80	488664 294214	8981 5055	185469	353138 67344	909146
26	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Упругая синтетическая прокладка /пароизол/ СП - 8%	м	2808,42	123,00 --	-- --	345436 --	-- --	345436	-- 27635	373071
27	Е11-090302-0402 1109-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из уголков. Монтаж ПР - 69%, СП - 8%	т конструкций	11	42190,38 22863,60	17815,90 6895,24	464094 251500	195975 75848	16619	225870 55197	745161
28	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к перемычек из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные СП - 8%	т	11	497974,00 --	-- --	5477714 --	-- --	5477714	-- 438217	5915931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	660,5	1731,81	14,30	1143857	9445	955968	167559	1416330
		НР - 92%; СП - 8%			270,17	5,58	178444	3686		104913	
30	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,72655	81841,00	--	59462	--	59462	--	64219
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
31	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.150 мм	м2 утепляемого покрытия	660,5	1106,49	56,45	730836	37283	221613	444201	1269040
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	471940	10888		94003	
32	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	102,04725	24133,00	--	2462706	--	2462706	--	2659723
		СП - 8%			--	--	--	--		197017	
33	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.50 мм	м2 утепляемого покрытия	660,5	881,59	55,06	582292	36365	180554	346160	1002728
		НР - 92%; СП - 8%			553,18	16,48	365373	10888		74276	
34	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	34,01575	31254,00	--	1063128	--	1063128	--	1148179
		СП - 8%			--	--	--	--		85050	
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	660,5	190,26	13,58	125666	8969	44914	68572	209777
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	71783	2752		15539	
36	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	726,55	91,00	--	66116	--	66116	--	71405
		СП - 8%			--	--	--	--		5289	
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	660,5	728,14	111,36	480939	73550	204997	207420	743429
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	202392	23065		55069	
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	660,5	625,91	57,83	413415	38197	348982	35622	484960
		НР - 92%; СП - 8%			39,72	18,90	26236	12483		35923	
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,969614	20152,68	1607,72	19540	1559	30	17048	39515
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	17951	783		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,969614	298216,00	--	289154	--	289154	--	312287
		СП - 8%			--	--	--	--		23132	
41	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	18,75	1731,81	14,30	32471	268	27137	4757	40206
		НР - 92%; СП - 8%			270,17	5,58	5066	105		2978	
42	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,020625	81841,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
43	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	3,28125	6211,17	1602,17	20380	5257	103	15394	38636
		НР - 92%; СП - 8%			4577,43	522,00	15020	1713		2862	
44	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитоетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4125	24557,00	--	83801	--	83801	--	90505
		СП - 8%			--	--	--	--		6704	
45	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.200 мм	м2 утепляемого покрытия	18,75	1106,49	56,45	20747	1058	6292	12610	36025
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	13397	309		2669	
46	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	3,8625	24133,00	--	93214	--	93214	--	100671
		СП - 8%			--	--	--	--		7457	
47	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.100 мм	м2 утепляемого покрытия	18,75	881,59	55,06	16530	1032	5126	9827	28465
		НР - 92%; СП - 8%			553,18	16,48	10372	309		2109	
48	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	1,93125	31254,00	--	60359	--	60359	--	65188
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,75	190,26	13,58	3567	255	1274	1947	5955
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	2038	78		441	
50	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	20,625	91,00	--	1877	--	1877	--	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		150	
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150 НР - 92%; СП - 8%;	м2 стяжки	18,75	728,14 306,42	111,36 34,92	13653 5745	2088 655	5820	5888 1563	21104
52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм НР - 92%; СП - 8%;	м2 стяжки	18,75	625,91 39,72	57,83 18,90	11736 745	1084 354	9907	1011 1020	13767
53	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование НР - 91%; СП - 8%;	т	0,027525	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	555 510	44 22	1	484 83	1122
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%;	т	0,027525	298216,00 --	-- --	8208 --	-- --	8208	-- 657	8865
55	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера НР - 92%; СП - 8%;	м2 кровли	18,75	409,16 193,71	16,43 6,89	7672 3632	308 129	3732	3460 891	12023
56	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97 СП - 8%;	м2	43,125	503,00 --	-- --	21692 --	-- --	21692	-- 1735	23427
57	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев НР - 92%; СП - 8%;	м2 кровли	18,75	142,19 87,70	7,78 3,29	2666 1644	146 62	876	1569 339	4574
58	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97 СП - 8%;	м2	21,5625	579,00 --	-- --	12485 --	-- --	12485	-- 999	13483
59	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике НР - 92%; СП - 8%;	м2 изолируемой поверхности	24,1	1731,81 270,17	14,30 5,58	41737 6511	345 134	34881	6114 3828	51678
60	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,02651	81841,00	--	2170	--	2170	--	2343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
61	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	4,2175	6211,17	1602,17	26196	6757	134	19786	49660
		НР - 92%; СП - 8%			4577,43	522,00	19305	2202		3679	
62	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитоетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3862	24557,00	--	107712	--	107712	--	116329
		СП - 8%			--	--	--	--		8617	
63	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщ.200 мм	м2 утепляемого покрытия	24,1	1106,49	56,45	26666	1360	8086	16208	46304
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	17220	397		3430	
64	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 120 кг/м3	м3	4,9646	24133,00	--	119811	--	119811	--	129396
		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
65	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.100 мм	м2 утепляемого покрытия	24,1	881,59	55,06	21246	1327	6587	12631	36587
		НР - 92%; СП - 8%			553,18	16,48	13332	397		2710	
66	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем плотность 175 кг/м3	м3	2,4823	31254,00	--	77582	--	77582	--	83788
		СП - 8%			--	--	--	--		6207	
67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Разделительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,1	190,26	13,58	4585	327	1639	2502	7654
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	2619	100		567	
68	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	26,51	91,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
69	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	24,1	728,14	111,36	17548	2684	7479	7568	27126
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	7385	842		2009	
70	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	24,1	625,91	57,83	15084	1394	12733	1300	17695
		НР - 92%; СП - 8%			39,72	18,90	957	455		1311	
71	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,0353788	20152,68	1607,72	713	57	1	622	1442
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	655	29		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0353788	298216,00	--	10551	--	10551	--	11395
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
73	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	24,1	409,16	16,43	9861	396	4796	4448	15453
		НР - 92%, СП - 8%			193,71	6,89	4669	166		1145	
74	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	55,43	503,00	--	27881	--	27881	--	30112
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
75	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев	м2 кровли	24,1	142,19	7,78	3427	187	1127	2017	5880
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	2113	79		436	
76	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м2	27,715	579,00	--	16047	--	16047	--	17331
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
77	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	530,05	1731,81	14,30	917943	7580	767162	134466	1136602
		НР - 92%, СП - 8%			270,17	5,58	143201	2958		84193	
78	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,583055	81841,00	--	47718	--	47718	--	51535
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
79	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	92,75875	6211,17	1602,17	576140	148615	2928	435175	1092221
		НР - 92%, СП - 8%			4577,43	522,00	424597	48420		80905	
80	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитобетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	96,4691	24557,00	--	2368992	--	2368992	--	2558511
		СП - 8%			--	--	--	--		189519	
81	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	530,05	728,14	111,36	385953	59024	164509	166455	596600
		НР - 92%, СП - 8%			306,42	34,92	162420	18509		44193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм	м2 стяжки	530,05	447,08	41,31	236975	21895	200041	20419	277985
		НР - 92%, СП - 8%			28,37	13,50	15039	7156		20591	
83	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,7781134	20152,68	1607,72	15681	1251	24	13681	31711
		НР - 91%, СП - 8%			18513,60	807,52	14406	628		2349	
84	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7781134	298216,00	--	232046	--	232046	--	250610
		СП - 8%			--	--	--	--		18564	
85	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	530,05	409,16	16,43	216876	8707	105491	97823	339875
		НР - 92%, СП - 8%			193,71	6,89	102678	3651		25176	
86	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	1219,115	503,00	--	613215	--	613215	--	662272
		СП - 8%			--	--	--	--		49057	
87	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев	м2 кровли	530,05	142,19	7,78	75370	4123	24764	44367	129316
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	46483	1742		9579	
88	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м	609,5575	579,00	--	352934	--	352934	--	381168
		СП - 8%			--	--	--	--		28235	
89	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водоприемные на кровле. Установка	1 воронка	4	2252,56	129,94	9010	520	7655	901	10704
		НР - 92%, СП - 8%			208,80	36,00	835	144		793	
90	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания к водоприемным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	4	896,30	--	3585	--	2155	1316	5293
		НР - 92%, СП - 8%			357,50	--	1430	--		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком, с крепление рейки кровельными саморезами с резиновой прокладкой	м примыканий	181,2	2619,77	30,40	474702	5509	343643	117055	639098
		НР - 92%; СП - 8%			692,88	9,30	125550	1684		47341	
92	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная углеродистая толщиной 0,8 мм /фартук/ ГОСТ 14918-80	т	0,70451	330395,00	--	232767	--	232767	--	251388
		СП - 8%			--	--	--	--		18621	
93	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Рейка из оцинкованной стали /шириной 40 мм/ ГОСТ 14918-80	т	0,047	341868,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
94	С121-130208-0220 2113-0208-0220 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой, размерами 6,0 мм х 60 мм	1000 шт.	0,300792	17054,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
95	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	129,4	1492,64	15,23	193147	1971	1630	174961	397556
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	189546	629		29449	
96	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,83877	330395,00	--	277125	--	277125	--	299295
		СП - 8%			--	--	--	--		22170	
97	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм /костыль/ ГОСТ 535-2005	т	0,37931	289471,00	--	109799	--	109799	--	118583
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,32	1480,04	15,23	41915	431	--	38291	86622
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	41483	138		6416	
99	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,15235	497974,00	--	75866	--	75866	--	81936
		СП - 8%			--	--	--	--		6069	
100	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная кровельная толщиной 1 мм ГОСТ 14918-80	т	0,227976	330395,00	--	75322	--	75322	--	81348
		СП - 8%			--	--	--	--		6026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,11345	172,14	3,60	708	15	374	222	1005
		НР - 69%, СП - 8%			77,55	0,72	319	3		74	
102	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские вентшахт. Утепление плитами минераловатными толщ.100 мм /утепление в пределах технического этажа по наружному контуру/	м3 изоляции	14,236	29183,46	1637,78	415456	23315	31014	284389	755832
		НР - 76%, СП - 8%			25367,20	918,00	361127	13069		55988	
103	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем "ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС СТАНДАРТ" Р-130 кг/м3	м3	17,65264	24133,00	--	426011	--	426011	--	460092
		СП - 8%			--	--	--	--		34081	
104	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вентблоки в пределах чердака. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М150	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,36	2515,92	40,48	358167	5763	76710	223074	627740
		НР - 80%, СП - 8%			1936,60	22,11	275694	3148		46499	
105	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия "рабица" ГОСТ 5336-80	м2	153,7488	522,00	--	80257	--	80257	--	86677
		СП - 8%			--	--	--	--		6421	
106	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки вентблоков выше уровня кровли. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное раствором М150	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,5	2515,92	40,48	154729	2490	33138	96369	271186
		НР - 80%, СП - 8%			1936,60	22,11	119101	1360		20088	
107	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия N20 ГОСТ 5336-80	м2	66,42	522,00	--	34671	--	34671	--	37445
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
108	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2 /ОК-4/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	1256	2962,52	202,57	3720919	254429	1453569	1938951	6112660
		НР - 90%, СП - 8%			1602,64	112,63	2012921	141469		452790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 СП = 8%	м2	1256	19219,00 --	-- --	24139064 --	-- --	24139064	-- 1931125	26070189
110	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2 /ОК-5,ОК-5",БД-1/. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90%, СП = 8%	м2	173	4239,23 2016,38	209,80 114,90	733387 348834	36295 19877	348258	331840 85218	1150445
111	С121-090203-0105 2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-8,1, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП = 8%	м2	173	23152,00 --	-- --	4005296 --	-- --	4005296	-- 320424	4325720
112	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90%, СП = 8%	м	464,73	1291,74 319,33	5,83 3,30	600310 148404	2708 1535	449198	134945 58820	794075
113	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 170 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 23166-99 СП = 8%	м	464,73	1196,00 --	-- --	555817 --	-- --	555817	-- 44465	600282
114	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП = 8%	шт.	750	111,00 --	-- --	83250 --	-- --	83250	-- 6660	89910
115	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью . Установка в стенах НР = 69%, СП = 8%	м2	226,8	3739,68 3150,48	55,09 27,07	848158 714529	12494 6140	121135	497261 107634	1453053
116	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой /ДН-21х10ПУ,ДН-21х10 входная дверь в квартиру,ДН 19х9ПУ тех.этаж/ ГОСТ 31173-2003 СП = 8%	м2	176,4	40518,00 --	-- --	7147375 --	-- --	7147375	-- 571790	7719165
117	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	50,4	40518,00	--	2042107	--	2042107	--	2205476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		163369	
118	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	432	557,00	--	240624	--	240624	--	259874
		СП - 8%			--	--	--	--		19250	
119	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	108	4808,00	--	519264	--	519264	--	560805
		СП - 8%			--	--	--	--		41541	
120	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД /для двери входной в квартиру/ ГОСТ 5091-78	шт.	84	730,00	--	61320	--	61320	--	66226
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	
121	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	108	2259,00	--	243972	--	243972	--	263490
		СП - 8%			--	--	--	--		19518	
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,554706	74623,98	2689,50	41394	1492	947	27128	74004
		ПР - 69%, СП - 8%			70226,20	650,64	38955	361		5482	
123	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из прокатных профилей, огрунтованные	т	0,53925	763068,00	--	411484	--	411484	--	444403
		СП - 8%			--	--	--	--		32919	
124	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер /болты самоанкерующиеся/ М10 L-130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	138	29,00	--	4002	--	4002	--	4322
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
125	С121-130202-0103 2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная М10 диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015691	751634,00	--	1179	--	1179	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	14,977062	172,14	3,60	2578	54	1362	809	3658
		ПР - 69%, СП - 8%			77,55	0,72	1162	11		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		4	м2 покрытия	11,776	1506,56	15,23	17741	179	312	15922	36357
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	17250	57		2693	
128	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,01173	339000,00	--	3976	--	3976	--	4295
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150									
			м2 стяжки	11580	805,20	34,05	9324219	394302	3529468	5284753	15777690
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	5400449	221628		1168718	
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 80 мм									
			м2 стяжки	11580	173,99	11,51	2014860	133249	1748117	194381	2385980
		НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	133494	73294		176739	
131	Е11-110101-4804 1111-0101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Слой разделительный. Устройство									
			м2 пола	11580	62,24	--	720729	--	--	677485	1510071
		НР - 94%; СП - 8%			62,24	--	720729	--		111857	
132	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Разделительный слой Изоспан А из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
			м2	11927,4	91,00	--	1085393	--	1085393	--	1172225
		СП - 8%			--	--	--	--		86831	
133	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью толщ.8 мм на клее из сухих смесей Flexmortel, с затиркой швов Fuga Flex. Устройство									
			м2 покрытия	1252	4027,23	89,46	5042097	112000	2711446	2139882	7756537
		НР - 94%; СП - 8%			1772,09	46,18	2218651	57819		574558	
134	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные h-70 мм. Устройство									
			м	250	1614,65	14,56	403662	3639	306585	89262	532359
		НР - 94%; СП - 8%			373,75	6,09	93438	1522		39434	
135	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка /левкас/ внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
			м2 отделываемой поверхности	1840	1013,57	5,26	1864972	9683	515887	1074561	3174696
		НР - 80%; СП - 8%			727,94	2,07	1339402	3800		235163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1465	1670,14	13,22	2446751	19366	979553	1164307	3899943
		НР - 80%, СП - 8%			988,28	5,16	1447832	7553		288885	
137	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка /левкас/ внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9740	1013,57	5,26	9872188	51255	2730838	5688167	16805184
		НР - 80%, СП - 8%			727,94	2,07	7090095	20114		1244828	
138	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21021	1670,14	13,22	35107958	277881	14055422	16706420	55959528
		НР - 80%, СП - 8%			988,28	5,16	20774655	108370		4145150	
139	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены или перегородки. Отделка /левкас/ внутренних оштукатуренных (цементно-известковыми или цементными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3419	1670,14	13,22	5710200	45196	2286071	2717247	9101642
		НР - 80%, СП - 8%			988,28	5,16	3378933	17626		674196	
140	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по левкасу	м2 окрашиваемой поверхности	3419	774,13	5,31	2646744	18161	461792	1741642	4739457
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	2166791	10262		351071	
141	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	450	2541,65	16,28	1143744	7327	548437	532192	1810011
		НР - 90%, СП - 8%			1306,62	7,43	587980	3345		134075	
142		Стоимость 1 м2 облицовки фасада фиброцементной плиткой в комплекте с устройством ветрозащиты утепления монолитных участков миплитой толщ.100 мм включая стоимость материала	м2	5250	10543,06	--	55351079	--	55351079	--	59779165
		СП - 8%			--	--	--	--		4428086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143		Стоимость 1 м2 облицовки фасада натуральной гранитной плиткой в комплекте с устройством ветрозащиты утепления монолитных участков минплитой толщ.100 мм включая стоимость материала	м2	1150	10792,31	--	12411161	--	12411161	--	13404054
		СП - 8%			--	--	--	--		992893	
		Ограждение лестниц и балконов									
144		Стоимость 1 пм ограждения из профильной трубы	м	800	8250,00	--	6600000	--	6600000	--	7128000
		СП - 8%			--	--	--	--		528000	
145	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из декоративного перфорированной листа толщ.3 мм. Устройство кронштейнов Г-образных с креплением анкерами	м2	369,84	1971,22	18,62	729036	6887	--	578952	1412628
		НР - 80%; СП - 8%			1952,60	4,17	722150	1541		104639	
146	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов /Г-образный/	шт.	768	73,00	--	56064	--	56064	--	60549
		СП - 8%			--	--	--	--		4485	
147	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер М12	1000 шт.	3,072	45562,00	--	139966	--	139966	--	151164
		СП - 8%			--	--	--	--		11197	
148	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из декоративного перфорированной листа толщ.3 мм. Облицовка	м2	369,84	896,45	3,05	331542	1129	128630	161837	532849
		НР - 80%; СП - 8%			545,59	1,39	201783	514		39470	
149	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Декоративный перфорированный металлический лист толщ.3 мм для фасадов, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, с крепежными изделиями ГОСТ 22233-2001	м2	369,84	14972,00	--	5537244	--	5537244	--	5980224
		СП - 8%			--	--	--	--		442980	
150	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянки прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,29764	81440,46	28900,49	24240	8602	645	12673	39866
		НР - 69%; СП - 8%			50372,70	11333,70	14993	3373		2953	
151	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки из прокатных профилей, огрунтованное ГОСТ 25772-83	т	0,29604	582024,00	--	172302	--	172302	--	186087
		СП - 8%			--	--	--	--		13784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С121-060208-0501 СТ121-060208-0501	Стремянки из прокатных профилей, надбавка на марку стали С245	т	0,29604	5772,00	--	1709	--	1709	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
153	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные БСР М12х110 УЗ ГОСТ 28778-90	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	8,03628	172,14	3,60	1383	29	731	434	1963
		НР - 69%, СП - 8%			77,55	0,72	623	6		145	
155	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	16,816	2765,82	168,70	46510	2837	37450	6937	57723
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	6223	1157		4276	
156	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное плоское. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	0,8	24192,01	1820,66	19354	1457	15739	2346	23436
		НР - 91%, СП - 8%			2697,53	525,61	2158	420		1736	
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20086	256999,00	--	51621	--	51621	--	55750
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
158	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плиток. Устройство на цементном растворе. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	15,5	7248,29	107,54	112349	1667	6970	98184	227376
		НР - 94%, СП - 8%			6691,08	47,72	103712	740		16843	
159	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плитки напольные из гранита с шероховатой поверхностью 600х300 мм, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	15,5	11148,00	--	172794	--	172794	--	186618
		СП - 8%			--	--	--	--		13824	
		ИТОГО :	Тенге								403024282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69807656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8325794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2729308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233239499		
		- Накладные расходы	Тенге							61797673	
		- Сметная прибыль	Тенге							29853654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Паркинг раздел АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	258	10172,43 5717,64	2858,68 792,00	2624487 1475151	737539 204336	411797	1561923 334913	4521323
2	С121-030302-0213 2103-0302-0213 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелыеразмерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92** *СП - 8%*	шт.	39098,01782	92,00 --	-- --	3597018 --	-- --	3597018	-- 287761	3884779
3	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	4,5910276	298216,00 --	-- --	1369118 --	-- --	1369118	-- 109529	1478647
4	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские . Утепление плитами минераловатными толщ.50 мм** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	100	29183,46 25367,20	1637,78 918,00	2918346 2536720	163778 91800	217848	1997675 393282	5309303
5	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	м3	100	25994,00 --	-- --	2599400 --	-- --	2599400	-- 207952	2807352
6	Е11-090302-0402 1109-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки из уголков. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,072	42190,38 22863,60	17815,90 6895,24	3038 1646	1283 496	109	1478 361	4877
7	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**М/к перемычек из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные** *СП - 8%*	т	0,072	497974,00 --	-- --	35854 --	-- --	35854	-- 2868	38722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1994	911,79	33,39	1818106	66589	831234	900939	2936569
		НР - 94%; СП - 8%			461,53	19,14	920283	38163		217524	
9	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1994	1836,82	92,05	3662617	183556	3302045	261304	4237835
		НР - 94%; СП - 8%			88,77	50,64	177016	100967		313914	
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство раствором М150	м2 стяжки	920	805,20	34,05	740784	31326	280407	419859	1253495
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	429051	17608		92851	
11	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101 до 80 мм	м2 стяжки	920	3131,91	207,12	2881354	190553	2499897	277975	3412076
		НР - 94%; СП - 8%			207,50	113,93	190904	104815		252746	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	1,35056	20152,68	1607,72	27217	2171	42	23746	55040
		НР - 91%; СП - 8%			18513,60	807,52	25004	1091		4077	
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,35056	298216,00	--	402759	--	402759	--	434979
		СП - 8%			--	--	--	--		32221	
		Проемы									
14	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью . Установка в стенах	м2	16,8	3739,68	55,09	62827	925	8974	36834	107634
		НР - 69%; СП - 8%			3150,48	27,07	52928	455		7973	
15	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,8	40518,00	--	680702	--	680702	--	735159
		СП - 8%			--	--	--	--		54456	
16	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	32	557,00	--	17824	--	17824	--	19250
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
17	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	4808,00	--	38464	--	38464	--	41541
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2259,00	--	18072	--	18072	--	19518
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
		Ограждение лестниц и балконов									
19		Стоимость 1 пм ограждения из профильной трубы	м	54	16500,00	--	891000	--	891000	--	962280
		СП - 8%			--	--	--	--		71280	
20	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная полиэтиленовой пленкой. Устройство на битумно-кукерсольной мастике	м2 изолируемой поверхности	650	1731,81	14,30	1125674	9295	940772	164896	1393815
		НР - 92%, СП - 8%			270,17	5,58	175607	3627		103246	
21	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,715	81841,00	--	58516	--	58516	--	63198
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
22	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном толщ.50-300 мм	м3 утеплителя	113,75	6211,17	1602,17	706521	182247	3591	533655	1339390
		НР - 92%, СП - 8%			4577,43	522,00	520683	59378		99214	
23	С121-020201-0101 2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Керамзитобетон 800 кг/м3 ГОСТ 7473-2010	м3	118,3	24557,00	--	2905093	--	2905093	--	3137501
		СП - 8%			--	--	--	--		232407	
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	650	728,14	111,36	473294	72381	201738	204123	731610
		НР - 92%, СП - 8%			306,42	34,92	199175	22698		54193	
25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм	м2 стяжки	650	447,08	41,31	290602	26850	245310	25040	340893
		НР - 92%, СП - 8%			28,37	13,50	18442	8775		25251	
26	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,9542	20152,68	1607,72	19230	1534	30	16777	38887
		НР - 91%, СП - 8%			18513,60	807,52	17666	771		2881	
27	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9542	298216,00	--	284558	--	284558	--	307322
		СП - 8%			--	--	--	--		22765	
28	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	650	409,16	16,43	265955	10677	129364	119961	416788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			193,71	6,89	125914	4478		30873	
29	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97**	м2	1495	503,00	--	751985	--	751985	--	812144
		СП - 8%			--	--	--	--		60159	
30	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев**	м2 кровли	650	142,19	7,78	92426	5056	30368	54407	158580
		НР - 92%, СП - 8%			87,70	3,29	57002	2136		11747	
31	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97**	м	747,5	579,00	--	432803	--	432803	--	467427
		СП - 8%			--	--	--	--		34624	
32	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки водоприемные на кровле. Установка**	1 воронка	4	2252,56	129,94	9010	520	7655	901	10704
		НР - 92%, СП - 8%			208,80	36,00	835	144		793	
33	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания к водоприемным воронкам. Устройство герметизации**	1 воронка	4	896,30	--	3585	--	2155	1316	5293
		НР - 92%, СП - 8%			357,50	--	1430	--		392	
		ИТОГО:	Тенге								41483931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6925457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1686282			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					661736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23196502		
		- Накладные расходы	Тенге							6602809	
		- Сметная прибыль	Тенге							3072883	

Вентиляцию. Дымоудаление и подпор воздуха

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЦП СТЦП от 21.09.2020 ТОО "Жаксар"	**Вентиляция оборудование и материалы с установкой и пусконаладкой**	работа	1	77958925,00	--	77958925	--	77958925	--	77958925
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО :		Тенге								77958925
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						77958925		

Лифт №1. Лифт №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	коммерческое предложение ТОО "КАЗТЕХИМПОРТ-НС"	LINCOLN модель LC/MP8000 (17/17/17) 1000 кг	комплект	13420000,00		--	26840000	--	--	26840000
				--		--	--	--	26840000	--
2	коммерческое предложение ТОО "КАЗТЕХИМПОРТ-НС"	LINCOLN модель LC/MP8000 (17/17/17) 630 кг	комплект	12182000,00		--	24364000	--	--	24364000
				--		--	--	--	24364000	--
3	ЕКПТОО ТКПТОО "КАЗТЕХИМПОРТ-НС"	Монтаж и пусконаладочные работы	работа	7800000,00		--	7800000	--	--	--	7800000
				7800000,00		--	7800000	--		--	
	ИТОГО :		Тенге								59004000
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				7800000				
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						51204000		

Силовое электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЦП от 27.11.2020 ТОО "SHEBEr-EIEKTrO"	Электротехническое оборудование и материалы (Кабели,трубы гофрированные, металлорукава,заземление, щиты, ящики,светильники потолочные, люминесцентные,лампы,патроны, выключатели, подрозетники розетки,коробки ответвительные, заградительный огонь и др. по спецификации проекта	к-т	110480400,00	--	110480400		--		--	110480400
				--	--	--		--	110480400	--	
2	ЕЦП ТЦП от 21.09.2020 ТОО "SHEBEr-EIEKTrO"	Электромонтажные работы	работа	45000000,00	--	45000000		--	--	--	45000000
				45000000,00	--	45000000		--		--	
		ИТОГО :	Тенге								155480400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			45000000					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						110480400		

Водопровод и канализация, отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	цена СТЦЕНА	Стоимость матриалов и оборудования по спецификации проекта ВК и От	к-т	65161447,00	--	65161447		--	65161447	--	65161447
				--	--	--		--		--	
2	Е Т	Сантехнические и монтажные работы	работа	45000000,00	--	45000000		--	--	--	45000000
				45000000,00	--	45000000		--		--	
		ИТОГО :	Тенге								110161447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			45000000					
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65161447		

Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	6	7	8	9		10	11	12
1	цена СТЦЕНА	**Стоимость МАФ с установкой**	к-т	11607142,86	--	11607143		--	11607143	--	11607143
				--	--	--		--		--	
2	цена СТЦЕНА	**Стоимость устройства покрытия, озеленения и вертикальная планировка с материалом**	к-т	31250000,00	--	31250000		--	31250000	--	31250000
				--	--	--		--		--	
		ИТОГО:	Тенге								42857143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42857143		

Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	цена СТЦЕНА	**Стоимость устройства системы пожарной сигнализации с материалами**	к-т	16622267,00	--	16622267		--	16622267	--	16622267
				--	--	--		--		--	
2	цена СТЦЕНА	**Стоимость устройства системы видеонаблюдения с материалами**	к-т	30944210,00	--	30944210		--	30944210	--	30944210
				--	--	--		--		--	
3	цена СТЦЕНА	**Стоимость устройства системы домофонов с материалами**	к-т	17807790,00	--	17807790		--	17807790	--	17807790
				--	--	--		--		--	
		ИТОГО:	Тенге								65374267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65374267		

Паркинг КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	414	5251,22	337,40	2174006	139685	1844019	--	2174006
					459,67	137,64	190302	56982		--	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	36	21929,44	1180,82	789460	42509	708887	--	789460
					1057,34	326,34	38064	11748		--	
3	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	148	7326,39	2136,87	1084305	316256	239894	--	1084305
					3568,61	561,17	528155	83053		--	
4	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	148	21726,00	--	3215448	--	3215448	--	3215448
					--	--	--	--		--	
5	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	148	-434,52	--	-64309	--	-64309	--	-64309
					--	--	--	--		--	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	18,6776	215273,00	--	4020783	--	4020783	--	4020783
					--	--	--	--		--	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,444	236952,00	--	105207	--	105207	--	105207
					--	--	--	--		--	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	280	830,46	20,65	232527	5782	161377	--	232527
					233,46	3,60	65368	1008		--	
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	34,5	5251,22	337,40	181167	11640	153668	--	181167
					459,67	137,64	15859	4748		--	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	3	21929,44	1180,82	65788	3542	59074	--	65788
					1057,34	326,34	3172	979		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	15	10148,26	2070,17	152224	31053	32157	--	152224
					5934,26	586,47	89014	8797		--	
12	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15	21726,00	--	325890	--	325890	--	325890
					--	--	--	--		--	
13	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	15	-434,52	--	-6518	--	-6518	--	-6518
					--	--	--	--		--	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,893	215273,00	--	407512	--	407512	--	407512
					--	--	--	--		--	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,045	236952,00	--	10663	--	10663	--	10663
					--	--	--	--		--	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	120	830,46	20,65	99655	2478	69162	--	99655
					233,46	3,60	28015	432		--	
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	26	10148,26	2070,17	263855	53824	55740	--	263855
					5934,26	586,47	154291	15248		--	
18	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26	21726,00	--	564876	--	564876	--	564876
					--	--	--	--		--	
19	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	26	-434,52	--	-11298	--	-11298	--	-11298
					--	--	--	--		--	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	3,28	215273,00	--	706095	--	706095	--	706095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,078	236952,00	--	18482	--	18482	--	18482
					--	--	--	--		--	
22	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	126	19913,51	6868,32	2509103	865408	320115	--	2509103
					10504,60	1827,37	1323580	230249		--	
23	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	126	21726,00	--	2737476	--	2737476	--	2737476
					--	--	--	--		--	
24	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	126	-434,52	--	-54750	--	-54750	--	-54750
					--	--	--	--		--	
25	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	126	-217,26	--	-27375	--	-27375	--	-27375
					--	--	--	--		--	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	15,9012	215273,00	--	3423099	--	3423099	--	3423099
					--	--	--	--		--	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,378	236952,00	--	89568	--	89568	--	89568
					--	--	--	--		--	
28	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	379	13771,14	3920,99	5219263	1486057	1001629	--	5219263
					7207,33	1020,30	2731577	386692		--	
29	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	379	21726,00	--	8234154	--	8234154	--	8234154
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	379	-434,52	--	-164683	--	-164683	--	-164683
					--	--	--	--		--	
31	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	379	-217,26	--	-82342	--	-82342	--	-82342
					--	--	--	--		--	
32	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400)	т	47,83	256999,00	--	12292262	--	12292262	--	12292262
					--	--	--	--		--	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	1000	830,46	20,65	830455	20651	576346	--	830455
					233,46	3,60	233458	3600		--	
34	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	1037	25242,80	1974,16	26176786	2047208	8686231	--	26176786
					14892,33	568,32	15443347	589345		--	
35	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1037	21726,00	--	22529862	--	22529862	--	22529862
					--	--	--	--		--	
36	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать доF50 ГОСТ 7473-2010	м3	1037	-434,52	--	-450597	--	-450597	--	-450597
					--	--	--	--		--	
37	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать доW4 ГОСТ 7473-2010	м3	1037	-217,26	--	-225299	--	-225299	--	-225299
					--	--	--	--		--	
38	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400)	т	130,8694	256999,00	--	33633305	--	33633305	--	33633305
					--	--	--	--		--	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	4,248	236952,00	--	1006572	--	1006572	--	1006572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
40	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	15	13771,14	3920,99	206567	58815	39642	--	206567
					7207,33	1020,30	108110	15304		--	
41	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15	21726,00	--	325890	--	325890	--	325890
					--	--	--	--		--	
42	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	15	-434,52	--	-6518	--	-6518	--	-6518
					--	--	--	--		--	
43	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15	-217,26	--	-3259	--	-3259	--	-3259
					--	--	--	--		--	
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	1,893	17135,09	1489,86	32437	2820	546	--	32437
					15357,23	514,40	29071	974		--	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,893	215273,00	--	407512	--	407512	--	407512
					--	--	--	--		--	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,006	236952,00	--	1422	--	1422	--	1422
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО:	Тенге								132976728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20981383				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5087729			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1409159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106907617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел "КЖ" Блок секция 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	15,1225	5531,64 740,08	337,40 137,64	83652 11192	5102 2081	67358	12477 7690	103819
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	13,15	22574,45 1702,35	1180,82 326,34	296854 22386	15528 4291	258940	24276 25690	346821
3	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	73,16	9503,37 5745,60	2136,87 561,17	695267 420348	156333 41055	118586	419877 89212	1204355
4	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	73,16	21726,00 --	-- --	1589474 --	-- --	1589474	-- 127158	1716632
5	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	73,16	-434,52 --	-- --	-31789 --	-- --	-31789	-- -2543	-34333
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) *СП - 8%*	т	7,8758	215273,00 --	-- --	1695447 --	-- --	1695447	-- 135636	1831083
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) *СП - 8%*	т	0,2	236952,00 --	-- --	47390 --	-- --	47390	-- 3791	51182
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	150,5	972,87 375,88	20,65 3,60	146417 56569	3108 542	86740	53113 15962	215493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	90,275	5531,64	337,40	499368	30459	402098	74482	619758
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	66811	12425		45908	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	7,85	22574,45	1180,82	177209	9269	154577	14492	207038
		НР - 91%, СП - 8%			1702,35	326,34	13363	2562		15336	
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	35,84	13768,37	2070,17	493459	74195	76835	330738	890132
		НР - 91%, СП - 8%			9554,38	586,47	342429	21019		65936	
12	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	35,84	21726,00	--	778660	--	778660	--	840953
		СП - 8%			--	--	--	--		62293	
13	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	35,84	-434,52	--	-15573	--	-15573	--	-16819
		СП - 8%			--	--	--	--		-1246	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	5,88	215273,00	--	1265805	--	1265805	--	1367070
		СП - 8%			--	--	--	--		101264	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,127	236952,00	--	30093	--	30093	--	32500
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	40	972,87	20,65	38915	826	23054	14117	57274
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	15035	144		4243	
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	50	26321,71	6868,32	1316086	343416	127030	852678	2342264
		НР - 91%, СП - 8%			16912,80	1827,37	845640	91369		173501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	50	21726,00	--	1086300	--	1086300	--	1173204
		СП - 8%			--	--	--	--		86904	
19	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	50	-434,52	--	-21726	--	-21726	--	-23464
		СП - 8%			--	--	--	--		-1738	
20	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	50	-217,26	--	-10863	--	-10863	--	-11732
		СП - 8%			--	--	--	--		-869	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	6,31	215273,00	--	1358373	--	1358373	--	1467042
		СП - 8%			--	--	--	--		108670	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,15	236952,00	--	35543	--	35543	--	38386
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
23	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	465	18167,88	3920,99	8448063	1823262	1228913	5341996	14893264
		НР - 21%, СП - 8%			11604,06	1020,30	5395888	474437		1103205	
24	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	465	21726,00	--	10102590	--	10102590	--	10910797
		СП - 8%			--	--	--	--		808207	
25	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	465	-434,52	--	-202052	--	-202052	--	-218216
		СП - 8%			--	--	--	--		-16164	
26	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	465	-217,26	--	-101026	--	-101026	--	-109108
		СП - 8%			--	--	--	--		-8082	
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400)	т	58,683	256999,00	--	15081472	--	15081472	--	16287990
		СП - 8%			--	--	--	--		1206518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	327	18167,88	3920,99	5940896	1282165	864203	3756629	10473327
		НР - 91%, СП - 8%			11604,06	1020,30	3794528	333637		775802	
29	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	327	21726,00	--	7104402	--	7104402	--	7672754
		СП - 8%			--	--	--	--		568352	
30	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	327	-434,52	--	-142088	--	-142088	--	-153455
		СП - 8%			--	--	--	--		-11367	
31	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	327	-217,26	--	-71044	--	-71044	--	-76728
		СП - 8%			--	--	--	--		-5684	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях	т	30,6204	26503,56	1489,86	811550	45620	8819	703304	1636042
		НР - 91%, СП - 8%			24725,70	514,40	757111	15751		121188	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	29,9094	215273,00	--	6438686	--	6438686	--	6953781
		СП - 8%			--	--	--	--		515095	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,711	236952,00	--	168473	--	168473	--	181951
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ									
35	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	280	18167,88	3920,99	5087006	1097878	739991	3216686	8967987
		НР - 91%, СП - 8%			11604,06	1020,30	3249137	285683		664295	
36	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	280	21726,00	--	6083280	--	6083280	--	6569942
		СП - 8%			--	--	--	--		486662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	280	-434,52	--	-121666	--	-121666	--	-131399
		СП - 8%			--	--	--	--		-9733	
38	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	280	-217,26	--	-60833	--	-60833	--	-65699
		СП - 8%			--	--	--	--		-4867	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	36,176	26503,56	1489,86	958793	53897	10419	830908	1932877
		НР - 91%, СП - 8%			24725,70	514,40	894477	18609		143176	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	35,336	215273,00	--	7606887	--	7606887	--	8215438
		СП - 8%			--	--	--	--		608551	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,84	236952,00	--	199040	--	199040	--	214963
		СП - 8%			--	--	--	--		15923	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ с ОТМ.+4,200 и выше, лестничные площадки,									
42	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2202	34327,67	1974,16	75589532	4347108	18444630	49184797	134756276
		НР - 91%, СП - 8%			23977,20	568,32	52797794	1251434		9981946	
43	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2202	21726,00	--	47840652	--	47840652	--	51667904
		СП - 8%			--	--	--	--		3827252	
44	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключатьдо F50 ГОСТ 7473-2010	м3	2202	-434,52	--	-956813	--	-956813	--	-1033358
		СП - 8%			--	--	--	--		-76545	
45	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключатьдо W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2202	-217,26	--	-478407	--	-478407	--	-516679
		СП - 8%			--	--	--	--		-38273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши со ступенями и площадки железобетонные с ребрами вверх. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	39	11060,79	2240,75	431371	87389	100663	243609	728978
		НР - 91%, СП - 8%			6238,96	625,20	243319	24383		53998	
47	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	39	21726,00	--	847314	--	847314	--	915099
		СП - 8%			--	--	--	--		67785	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,012	236952,00	--	2843	--	2843	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО	Тенге								295096445

Раздел "КЖ" Блок секция 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	15,1225	5531,64	337,40	83652	5102	67358	12477	103819
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	11192	2081		7690	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	13,15	22574,45	1180,82	296854	15528	258940	24276	346821
		НР - 91%, СП - 8%			1702,35	326,34	22386	4291		25690	
3	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	73,16	9503,37	2136,87	695267	156333	118586	419877	1204355
		НР - 91%, СП - 8%			5745,60	561,17	420348	41055		89212	
4	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	73,16	21726,00	--	1589474	--	1589474	--	1716632
		СП - 8%			--	--	--	--		127158	
5	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	73,16	-434,52	--	-31789	--	-31789	--	-34333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-2543	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	7,8758	215273,00	--	1695447	--	1695447	--	1831083
		СП - 8%			--	--	--	--		135636	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,2	236952,00	--	47390	--	47390	--	51182
		СП - 8%			--	--	--	--		3791	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	150,5	972,87	20,65	146417	3108	86740	53113	215493
		НР - 95%, СП - 8%			375,88	3,60	56569	542		15962	
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	90,275	5531,64	337,40	499368	30459	402098	74482	619758
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	66811	12425		45908	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	7,85	22574,45	1180,82	177209	9269	154577	14492	207038
		НР - 91%, СП - 8%			1702,35	326,34	13363	2562		15336	
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	35,84	13768,37	2070,17	493459	74195	76835	330738	890132
		НР - 91%, СП - 8%			9554,38	586,47	342429	21019		65936	
12	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	35,84	21726,00	--	778660	--	778660	--	840953
		СП - 8%			--	--	--	--		62293	
13	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	35,84	-434,52	--	-15573	--	-15573	--	-16819
		СП - 8%			--	--	--	--		-1246	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	5,88	215273,00	--	1265805	--	1265805	--	1367070
		СП - 8%			--	--	--	--		101264	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,127	236952,00	--	30093	--	30093	--	32500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	40	972,87	20,65	38915	826	23054	14117	57274
		НР - 95%, СП - 8%			375,88	3,60	15035	144		4243	
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	50	26321,71	6868,32	1316086	343416	127030	852678	2342264
		НР - 91%, СП - 8%			16912,80	1827,37	845640	91369		173501	
18	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	50	21726,00	--	1086300	--	1086300	--	1173204
		СП - 8%			--	--	--	--		86904	
19	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	50	-434,52	--	-21726	--	-21726	--	-23464
		СП - 8%			--	--	--	--		-1738	
20	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	50	-217,26	--	-10863	--	-10863	--	-11732
		СП - 8%			--	--	--	--		-869	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	6,31	215273,00	--	1358373	--	1358373	--	1467042
		СП - 8%			--	--	--	--		108670	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,15	236952,00	--	35543	--	35543	--	38386
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
23	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	465	18167,88	3920,99	8448063	1823262	1228913	5341996	14893264
		НР - 91%, СП - 8%			11604,06	1020,30	5395888	474437		1103205	
24	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	465	21726,00	--	10102590	--	10102590	--	10910797
		СП - 8%			--	--	--	--		808207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	465	-434,52	--	-202052	--	-202052	--	-218216
		СП - 8%			--	--	--	--		-16164	
26	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	465	-217,26	--	-101026	--	-101026	--	-109108
		СП - 8%			--	--	--	--		-8082	
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400)	т	58,683	256999,00	--	15081472	--	15081472	--	16287990
		СП - 8%			--	--	--	--		1206518	
28	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	327	18167,88	3920,99	5940896	1282165	864203	3756629	10473327
		ПР - 91%; СП - 8%			11604,06	1020,30	3794528	333637		775802	
29	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	327	21726,00	--	7104402	--	7104402	--	7672754
		СП - 8%			--	--	--	--		568352	
30	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	327	-434,52	--	-142088	--	-142088	--	-153455
		СП - 8%			--	--	--	--		-11367	
31	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	327	-217,26	--	-71044	--	-71044	--	-76728
		СП - 8%			--	--	--	--		-5684	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях	т	30,6204	26503,56	1489,86	811550	45620	8819	703304	1636042
		ПР - 91%; СП - 8%			24725,70	514,40	757111	15751		121188	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	29,9094	215273,00	--	6438686	--	6438686	--	6953781
		СП - 8%			--	--	--	--		515095	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,711	236952,00	--	168473	--	168473	--	181951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ									
35	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	м3	280	18167,88	3920,99	5087006	1097878	739991	3216686	8967987
		ПР - 91%; СП - 8%			11604,06	1020,30	3249137	285683		664295	
36	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	280	21726,00	--	6083280	--	6083280	--	6569942
		СП - 8%			--	--	--	--		486662	
37	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010**	м3	280	-434,52	--	-121666	--	-121666	--	-131399
		СП - 8%			--	--	--	--		-9733	
38	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	280	-217,26	--	-60833	--	-60833	--	-65699
		СП - 8%			--	--	--	--		-4867	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	36,176	26503,56	1489,86	958793	53897	10419	830908	1932877
		ПР - 91%; СП - 8%			24725,70	514,40	894477	18609		143176	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)**	т	35,336	215273,00	--	7606887	--	7606887	--	8215438
		СП - 8%			--	--	--	--		608551	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)**	т	0,84	236952,00	--	199040	--	199040	--	214963
		СП - 8%			--	--	--	--		15923	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ с ОТМ.+4,200 и выше, лестничные площадки,									
42	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	м3	2202	34327,67	1974,16	75589532	4347108	18444630	49184797	134756276
		ПР - 91%; СП - 8%			23977,20	568,32	52797794	1251434		9981946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2202	21726,00	--	47840652	--	47840652	--	51667904
		СП - 8%			--	--	--	--		3827252	
44	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключатьдо F50 ГОСТ 7473-2010	м3	2202	-434,52	--	-956813	--	-956813	--	-1033358
		СП - 8%			--	--	--	--		-76545	
45	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключатьдо W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2202	-217,26	--	-478407	--	-478407	--	-516679
		СП - 8%			--	--	--	--		-38273	
46	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестничные марши со ступенями и площадки железобетонные с ребрами вверх. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	39	11060,79	2240,75	431371	87389	100663	243609	728978
		НР - 91%, СП - 8%			6238,96	625,20	243319	24383		53998	
47	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	39	21726,00	--	847314	--	847314	--	915099
		СП - 8%			--	--	--	--		67785	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,012	236952,00	--	2843	--	2843	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО	Тенге								295096445
						ИТОГО ПО АКТУ					2081538295
						НДС (12%)	12%				249784596
						Итого с НДС					2331322891

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен" БИН 110140014006411
Директор_____Байжанов С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "TechExpertConsulting"
_____Алимов С.К.
Аттестат №К-22VJE0051114

Принял (Заказчик)
ТОО "Юпитер Строй Сервис", БИН 141040014169
Директор_____Адильбеков Н.Б.