АКТ
приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газификация крестьянского хозяйства «АСЫЛБЕК»
Актюбинская область, Мугалжарский район,
животноводческая база «Кемербулак»
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «21» 06 2013 г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика

КХ «АСЫЛБЕК»_____ **Бужуров А.С**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей: проектной организации
ТОО «Инженерное Проектирование»_____**Какуша П.Н**
/ фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации **АПФ АО «КТГА»** _____
/ организация / */ Ф.И.О./*

УСТАНОВКА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АЭS and Limited»**
/ наименование организации /
предъявлен к приемке законченный строительством

Газификация крестьянского хозяйства «АСЫЛБЕК»
/ наименование объекта /

На законченном строительстве объекте; **Актюбинская область, Мугалжарский район животноводческая база «Кемербулак».**

Подводящий газопровод высокого давления с установкой ГРПШ- 400-У1
/ наименование объекта /

выполнены следующие работы монтаж подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРПШ- 400-У1

2. Проект № 263 ГСН разработан 29.04.2013г. **ТОО «Инженерное Проектирование»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ 05 2013 г. окончание работ 06 2013 г.
/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела , при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «21» 06 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии **Бужуров А.С**
/Ф.И.О/

Представитель проектной организации **Какуша П.Н**
/Ф.И.О/

Представитель эксплуатационной организации **Ержанов Ш.А**
/Ф.И.О./

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика **Джалмагамбетов М.**
/ Ф.И.О. /

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: **КХ «Асылбек» Бужуров Алтынбек Сугирович**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2**

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА: Газификация крестьянскогохозяйства "Асылбек" в Актюбинской области, Мугалжарского района

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2013 г.

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор:								
		В текущих ценах с НДС				СМР в безисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газификация крестьянскогохозяйства "Асылбек" в Актюбинской области, Мугалжарского района			17 880 000		7 007 347		15 964 286	1 915 714	17 880 000
	Всего к оплате:							**15 964 286**	**1 915 714**	**17 880 000**

Заказчик: **КХ «Асылбек»**

Директор _____ Бужуров А.С.

Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Заказчик КХ «Асылбек» Бужуров Алтынбек Сугирович Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2

Наименование строительства и его адрес: Газификация крестьянскогохозяства "Асылбек" в Актюбинской области, Мугалжарского района

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п:	осн. з/п. / вт.ч. з/п:	осн. з/п. / вт.ч. з/п:	осн. з/п. / вт.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутриплощадочные сети. Высокое давление									
1.	E0122-38-2 Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	391,24 253,57	84,12 31,50	391 254	84 31	1,30 0,15	1 0
2.	E0124-1-1 Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,00	85725,41 51187,50	32197,99 11879,18	257 154	97 36	290,50 61,71	1 0
3.	С130806-6-6 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,00	279,00 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0125-120-1 Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,00	147797,45 12757,50	119789,22 16216,65	443 38	359 49	67,90 63,73	0 0
5.	E0124-13-1 Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	531,03 222,07	272,73 65,20	531 222	273 65	1,21 0,27	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	51,84	6,95	104	14	0,22	0
					44,10	--	88	--	--	--
7.	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	6420,00	--	6420	--	--	--
					--	--	--	--	--	
8.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	1,00	3958,51	200,56	3959	201	7,84	8
					1341,90	75,60	1342	76	0,36	0
10.	СТОО	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ	шт	1,00	55459,18	--	55459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	яма	4,00	269,32	--	1077	--	1,82	7
					269,32	--	1077	--	--	--
12.	Е0106-1-2	Устройство бетонного основания под опоры	м3	0,24	5446,51	68,82	1307	17	3,09	1
					486,68	26,01	117	6	0,13	0
13.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,01	12149,04	1533,90	136	17	51,52	1
					8788,50	70,88	98	1	0,34	0
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,73	15,26	0,04	11	--	0,02	0
					4,07	0,01	3	--	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,73	14,25	0,01	10	--	0,01	0
					2,91	--	2	--	--	--
16.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	2,00	1629,59	941,32	3259	1883	1,36	3
					274,05	355,95	548	712	2,27	5
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети. Высокое давление								75110
		Раздел: Молниезащита ГРПШ								
17.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах	км	0,01	85725,41	32197,99	943	354	290,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С			51187,50	11879,18	563	131	61,71	1
18.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,50 1,20	240,76 35,91	3,21 90	602 3	8 0,01	0,20 0	0
19.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	11,00	250,00 --	-- --	2750 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	7,50	133,30 21,73	104,89 19,85	1000 163	787 149	0,13 0,08	1 1
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	15,26 4,07	0,04 0,01	48 13	-- --	0,02 0,00	0 0
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	14,25 2,91	0,01 --	44 9	-- --	0,01 --	0 --
		Итого по разделу: Молниезащита ГРПШ								5387
		Раздел: Ограждение								
23.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,32	12556,15 9938,25	439,38 70,88	4018 3180	141 23	60,55 0,34	19 0
24.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,02	16024,00 --	-- --	256 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	18,00	343,00 --	-- --	6174 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10	47200,00 --	-- --	4909 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,04	63600,00 --	-- --	2582 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и	яма	4,00	269,32	--	1077	--	1,82	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		столбов глубиной 0,4 м			269,32	--	1077	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,00	15,26 4,07	0,04 0,01	641 171	1 1	0,02 0,00	1 0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,00	14,25 2,91	0,01 --	599 122	1 --	0,01 --	1 --
31.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2577,60	16,35 0,90	15,46 3,89	42147 2310	39838 10029	0,01 0,01	16 35
32.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	2148,00	14,19 14,19	-- --	30478 30478	-- --	0,09 --	194 --
33.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	7,16	41217,19 23152,50	17986,72 4769,41	295115 165772	128785 34149	135,80 18,47	972 132
34.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7160,00	466,00 --	-- --	3336560 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	644,40	670,95 107,58	106,76 40,01	432360 69322	68799 25779	0,71 0,20	460 126
36.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1503,60	4,54 --	4,54 1,47	6820 --	6820 2214	-- 0,01	-- 8
37.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	644,40	15,08 11,92	3,16 --	9719 7682	2037 --	0,08 --	49 --
38.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	4,00	1629,59 274,05	941,32 355,95	6518 1096	3765 1424	1,36 2,27	5 9
39.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	7,16	147797,45 12757,50	119789,22 16216,65	1058230 91344	857691 116111	67,90 63,73	486 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С11011-33 6	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /ТУ 102-123-78/ желтого цвета	м2	1432,00	198,00	--	283536	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
41.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,01	3582,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0124-1-6	Установка футляра из стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,02	142268,97	55824,39	2419	949	438,20	7
					79222,50	16671,37	1347	283	83,84	1
43.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	17,00	884,00	--	15028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	357124,31	41946,60	6071	713	38,50	1
					7071,75	15846,07	120	269	77,39	1
45.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	17,00	171,48	0,20	2915	3	0,59	10
					102,85	0,08	1748	1	0,00	0
46.	Е0125-119 -5	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 150 мм в один слой	км	0,02	77472,82	5509,31	1317	94	3,43	0
					787,50	1984,19	13	34	7,72	0
47.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	2,00	1412,30	1,10	2825	2	1,65	3
					275,63	--	551	--	--	--
48.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,00	523,50	102,33	1571	307	2,24	7
					354,38	19,75	1063	59	0,08	0
49.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,40	6033,93	182,33	2414	73	2,76	1
					429,98	62,62	172	25	0,25	0
50.	С143019-6 6	Опоры дорожных знаков, марка 1 ОЖ 35-8.1	шт	3,00	529,00	--	1587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Ограждение 5557911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Переход газопровода через автодорогу								
51.	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	0,08	114454,35 23940,00	90514,35 15586,75	8893 1860	7033 1211	167,30 54,26	13 4
52.	Е0101-39-6	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	0,08	14102,69 5985,00	8117,69 1410,29	1096 465	631 110	42,00 4,83	3 0
53.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	153,25 153,25	-- --	920 920	-- --	1,08 --	6 --
54.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	93,87 93,87	-- --	563 563	-- --	0,68 --	4 --
55.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,20	15,08 11,92	3,16 --	18 14	4 --	0,08 --	0 --
56.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1,00	2484,87 368,55	1,10 --	2485 369	1 --	2,11 --	2 --
57.	Е0122-46-4	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	17,00	888,99 313,43	456,45 283,42	15113 5328	7760 4818	1,69 0,91	29 16
58.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха до 500 мм	м	17,00	3958,02 924,52	2686,52 595,36	67286 15717	45671 10121	5,89 2,14	100 36
59.	Е0125-32-4	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота	м2	64,77	294,25 28,35	27,81 8,44	19059 1836	1801 547	0,19 0,04	12 3
60.	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм	м	17,00	963,69 127,58	781,28 171,07	16383 2169	13282 2908	0,71 0,60	12 10
61.	Е0125-6-1	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды,	км	0,02	381242,08	265372,51	6481	4511	420,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм			88200,00	56876,18	1499	967	236,95	4
62.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	2,00	1629,59 274,05	941,32 355,95	3259 548	1883 712	1,36 2,27	3 5
63.	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	856,57 340,20	203,24 77,17	857 340	203 77	1,92 0,37	2 0
64.	C130806-89	Ковер	м	2,00	950,00 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --
65.	E0125-119-7	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 250 мм в один слой	км	0,02	117107,84 787,50	6341,94 2296,03	1991 13	108 39	5,46 9,00	0 0
66.	E0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,02	620049,96 9135,00	69638,91 26307,23	10541 155	1184 447	50,26 128,48	1 2
67.	E0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	6,30	61,96 42,21	0,05 0,01	390 266	-- --	0,26 0,00	2 0
68.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,30	70,49 42,21	0,05 0,01	444 266	-- --	0,26 0,00	2 0
69.	E0124-104-3	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	1,00	4230,60 1171,80	2195,89 830,03	4231 1172	2196 830	4,55 4,05	5 4
70.	C01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	4,00	111,40 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
71.	C01031-A32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	4,00	107,10 --	-- --	428 --	-- --	-- --	-- --
72.	E010332-A5-1	Отвозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,00	34,93 --	34,93 6,99	140 --	140 28	-- 0,15	-- 1
		Итого по разделу: Переход газопровода через								162922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автодорогу								
ИТОГО:							5801332	1200523		2471
							415849	214475		863
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						772142		
		На металломонтажные работы						2972		
		На сантехнические работы						3110		
		Всего накладных расходов:						778225		
		Итого с накладными						6579556		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						391446		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7007347		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						15651261		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						313025		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15964286		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1915714		
		Итого с НДС						17880000		

Директор

ТОО "ABS and Limited"

_____ Рахатұлы Ұ.

Директор

КХ «Асылбек»

_____ Бужуров А.С.