ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление развития человеческого потенциала"

ТЕХ. НАДЗОР: ТОО "QTB Progress"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Қазығұрт-Проект"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Асар строй групп"

ДОГОВОР: №147 от 14.04.2021 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№147 от 14.04.2021 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
ИТОГО	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление развития человеческого потенциала"

_____ **Жолаев Р.К.**

Директор. Ж. Нурлыбаева.

Завхоз. И. Тасбанбаков.

ТЕХ.НАДХОР:
Директор

ТОО "QTB Progress"

_____ **Кыргызов А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор

ТОО "Қазығұрт-Проект"

_____ **Ермекбаев С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель

ТОО "Асар строй групп"

_____ **Козбахов К.Б.**

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Управление развития человеческого потенциала"
Генеральный подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Договор: №147 от 14.04.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за **май** месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 АС. Блок А									
		1.1 Фасад									
2	1212-0104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ОЧИСТКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ / НР = 72 %**	**м2**	**270**	156,28	–	168646	–	–	121425	78320
					156,28	–	168646	–	–	23206	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	192,0798						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

				156,28	–	113284	–	–	15588	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	129,02508						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
1.2 Ведомость демонтажных работ										
7	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ СО СТЕН ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**477,5**	156,28	–	298468	–	–	214897	138608
					156,28	–	298468	–	–	41069	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	339,94084						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8	**1212-0104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ОКРАСОЧНОГО СЛОЯ СО СТЕН 70% / НР = 72 %**	**м2**	**318,3**	225,65	–	287288	–	–	206847	133416
					225,65	–	287288	–	–	39531	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	327,20726						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
9	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**563,22**	156,28	–	398974	–	–	287261	185283
					156,28	–	398974	–	–	54899	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	454,41264						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
13 1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**3,06**	1726,14	161,44	5282	494	–	3626	9621
				1564,71	81,05	4788	248	–	713	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	5,06093						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,23684						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2087	494					
			0,236844	1049	248					
15 1110-0501-0501	**Демонтаж витражей из ПВХ / ОКОННЫЕ БЛОКИ / НР = 72 % ктрр2=0,5; ктрм2=0,5; кзпр2=0,5; кэкс2=0,5; кзпм2=0,5; кмат2=0;**	**м2**	**23,41**	564,25	1,71	13209	40	–	9482	24506
				562,54	–	13169	–	–	1815	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,53625	12,55361						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	47193	–					
			0							
2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	47193	–					

			0			
2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	0	–	–	
			0			
2109-0204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	0	–	–	
			0			
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0	1422	–	
			0			
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	114	–	
			0			
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	85	–	
			0			
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,030375	29	21	
			0,7110788	–	–	
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0165	19	7	
			0,386265	–	–	
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0329375	16	12	
			0,7710669	–	–	
	Итого по разделу 1					**622 363**
	в том числе					

Раздел 2 АС. Блок Б

2.1 Фасад

16	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**12,1**	200,33	–	2424	–	–	1745	4503
					200,33	–	2424	–	–	334	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	2,76122						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
17	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ / НР = 72 %**	**м2**	**13,99**	200,36	–	2803	–	–	2018	5207
					200,36	–	2803	–	–	386	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	3,19252						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
18	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ОЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ СО СТЕН ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**117,65**	156,29	–	18387	–	–	13239	34156
					156,29	–	18387	–	–	2530	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	20,9417						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
19	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %**	**м3 конструкции**	**6,192**	3266,96	1489,83	20229	9225	–	10680	33382
					1777,13	618,38	11004	3829	–	2473	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,7825	11,03724						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48575	3,00776						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	10151	1069					
				0,105264	1791	189					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46875	2706	7854					
				2,9025	1254	3640					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9375	52	302					
				5,805	–	–					
	2.2 Ведомость демонтажных работ										
20	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ОТБИВКА СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ СО СТЕН 30% / НР = 72 %**	**м2**	**24,48**	200,37	–	4905	–	–	3532	9112
					200,37	–	4905	–	–	675	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	5,58634						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
21	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ СО СТЕН ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ 70% / НР = 72 %**	**м2**	**34,07**	156,3	–	5325	–	–	3834	9892
					156,3	–	5325	–	–	733	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	6,06446						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

22	**1212-0104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ОКРАСОЧНОГО СЛОЯ СО СТЕН 70% / НР = 72 %**	**м2**	**23,05**	225,64	–	5201	–	–	3745	9662
					225,64	–	5201	–	–	716	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	5,92385						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
23	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА / НР = 72 %**	**м2**	**95,2**	156,28	–	14878	–	–	10712	27637
					156,28	–	14878	–	–	2047	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	16,9456						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
24	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ / НР = 72 %**	**м2**	**13,99**	200,36	–	2803	–	–	2018	5207
					200,36	–	2803	–	–	386	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	3,19252						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
25	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**6,76**	1023,82	161,54	6921	1092	–	4592	12434
					862,28	81,21	5829	549	–	921	

0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	6,16174							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,52322							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2087	1092						
			0,523224	1049	549						
2.3 Кровля											
26 1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**127,62**	254,02	1,6	32418	204	–	23194	60061	
				252,42	–	32214	–	–	4449		
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	36,69075							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–						
			2,782116								
3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	254	204						
			0,804006	–	–						
27 1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %**	**м2 кровли**	**127,62**	226,66	12,11	28926	1545	–	20048	52892	
				214,55	3,64	27381	464	–	3918		
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	28,94422							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,3701							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009	–	–						

			1,14858							
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4174	1545				
				0,370098	1254	464				
28	**1208-0101-0104**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %**	**м2 кровли**	**127,62**	72,65	11,27	9271	1438	–	5951	16440
					61,38	3,39	7833	432	–	1218	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	8,58883						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,34457						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	–	–					
				1,033722							
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	4174	1438				
				0,344574	1254	432				
		Итого по разделу 2					**280 585**				

Раздел 3 АС. Блок В

3.1 Фасад

29	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**36,8**	200,35	–	7373	–	–	5309	13697
					200,35	–	7373	–	–	1015	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	8,39776						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

30	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ОЧИСТКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ / НР = 72 %**	**м2**	**202,44**	156,28	–	31638	–	–	22779	58770
					156,28	–	31638	–	–	4353	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	36,03432						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
31	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ОЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОГО НАБЕЛА / НР = 72 %**	**м2**	**329,52**	156,28	–	51499	–	–	37079	95664
					156,28	–	51499	–	–	7086	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	58,65456						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
32	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ / НР = 72 %**	**м2**	**40,2**	200,35	–	8054	–	–	5799	14961
					200,35	–	8054	–	–	1108	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	9,17364						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
33	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %**	**м3 конструкции**	**19,6452**	3266,96	1489,78	64180	29267	–	33882	105907
					1777,18	618,27	34913	12146	–	7845	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,7825	35,01757						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48575	9,54266						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	10151	3390					
			0,3339684	1791	598					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46875	2706	24919					
			9,2086875	1254	11548					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9375	52	958					
			18,417375	–	–					
3.2 Ведомость демонтажные работ										
34 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**308,93**	200,36	–	61897	–	–	44566	114980
				200,36	–	61897	–	–	8517	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	70,49783						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
35 1212-0104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕТКОВЫХ НАБЕЛОВ СО СТЕН ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**720,82**	156,28	–	112653	–	–	81110	209264
				156,28	–	112653	–	–	15501	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	128,30596						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

36	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**593,67**	156,28	–	92781	–	–	66802	172350
					156,28	–	92781	–	–	12767	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	105,67326						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
37	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ / НР = 72 %**	**м2**	**51,19**	200,35	–	10256	–	–	7384	19051
					200,35	–	10256	–	–	1411	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	11,68156						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
38	**1207-0101-0104**	**Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %**	**м2**	**593,67**	130,82	–	77665	–	–	55919	144271
					130,82	–	77665	–	–	10687	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,149	88,45683						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0192	–	–					
				11,398464							
39	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**33,35**	1023,81	161,53	34144	5387	–	22655	61343

				862,28	81,2	28757	2708	–	4544	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	30,39853						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,58129						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2087	5387					
			2,58129	1049	2708					
3.3 Кровля										
40 1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**295,93**	254,03	1,6	75174	474	–	53784	139275
				252,42	–	74700	–	–	10317	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	85,07988						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–					
			6,451274							
3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	254	474					
			1,864359	–	–					
41 1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %**	**м2 кровли**	**295,93**	226,66	12,1	67075	3582	–	46490	122650
				214,55	3,64	63493	1076	–	9085	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	67,11692						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,8582						

2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009	–	–					
			2,66337							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4174	3582					
			0,858197	1254	1076					
42 1208-0101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %**	**м2 кровли**	**295,93**	72,65	11,27	21498	3335	–	13799	38121
				61,38	3,39	18163	1002	–	2824	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	19,91609						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,79901						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	–	–					
			2,397033							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	4174	3335					
			0,799011	1254	1002					
	Итого по разделу 3					**1 310 304**				

Раздел 4 Мастерская

4.1 Фасад

43 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**32,47**	200,37	–	6506	–	–	4684	12085
				200,37	–	6506	–	–	895	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	7,40965						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

44	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ / НР = 72 %**	**м2**	**29,09**	200,34	–	5828	–	–	4196	10826
					200,34	–	5828	–	–	802	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	6,63834						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
45	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / Зачистка исвесткового набела / НР = 72 %**	**м2**	**310,61**	156,28	–	48543	–	–	34951	90174
					156,28	–	48543	–	–	6680	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	55,28858						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
46	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %**	**м3 конструкции**	**17,4168**	3266,9	1489,77	56899	25947	–	30038	93892
					1777,13	618,25	30952	10768	–	6955	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,7825	31,04545						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48575	8,46021						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	10151	3006					
				0,2960856	1791	530					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46875	2706	22092					

			8,164125	1254	10238					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9375	52	849					
			16,32825	–	–					

4.2 Ведомость демонтажные работ

47	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**582,63**	200,36	–	116736	–	–	84050	216849
					200,36	–	116736	–	–	16063	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	132,95617						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
48	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕТКОВЫХ НАБЕЛОВ СО СТЕН ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**582,63**	156,28	–	91056	–	–	65560	169145
					156,28	–	91056	–	–	12529	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	103,70814						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
49	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов / ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВЫХ НАБЕЛОВ ПОТОЛКА ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ / НР = 72 %**	**м2**	**381,4**	156,28	–	59607	–	–	42917	110726
					156,28	–	59607	–	–	8202	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	67,8892						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

50	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ / НР = 72 %**	**м2**	**49,21**	200,37	–	9860	–	–	7099	18316
					200,37	–	9860	–	–	1357	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	11,22972						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
51	**1207-0101-0104**	**Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР = 72 %**	**м2**	**381,4**	130,82	–	49896	–	–	35925	92687
					130,82	–	49896	–	–	6866	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,149	56,8286						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0192	–	–					
				7,32288							
52	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**32,77**	1023,8	161,52	33550	5293	–	22261	60276
					862,28	81,2	28257	2661	–	4465	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	29,86986						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,5364						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2087	5293					
				2,536398	1049	2661					

53	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**76,5**	1726,12	161,53	132048	12357	–	90649	240513
					1564,59	81,19	119691	6211	–	17816	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	126,52335						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,9211						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2087	12357					
				5,9211	1049	6211					
	4.3 Кровля										
54	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**259,74**	254,03	1,6	65981	416	–	47207	122243
					252,43	–	65565	–	–	9055	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	74,67525						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–					
				5,662332							
	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	254	416					
				1,636362	–	–					
55	**1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %**	**м2 кровли**	**259,74**	226,66	12,1	58872	3144	–	40805	107651
					214,55	3,64	55728	945	–	7974	

0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	58,90903						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,75325						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009	–	–					
			2,33766							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4174	3144					
			0,753246	1254	945					
56 1208-0101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %**	**м2 кровли**	**259,74**	72,65	11,27	18869	2927	–	12111	33458
				61,38	3,38	15942	879	–	2478	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	17,4805						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7013						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	–	–					
			2,103894							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	4174	2927					
			0,701298	1254	879					
	Итого по разделу 4					**1 378 841**				
	Итого по смете					**3 592 093**				

Раздел 4 Мастерская

188	**1115-0201-0202**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,47**	4049,34	43,09	131482	1399	18211	81376	229887
					3445,4	35,42	111872	1150	–	17029	
	0101-0102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	2,3	74,681						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03375	1,09586						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	17041	18204					
				1,068263							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	29	7					
				0,22729							
	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03375	1237	1356					
				1,0958625	1049	1150					
	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02025	65	43					
				0,6575175	–	–					
		Итого по разделу 4					**229 887**				
	4.1 Фасад										
190	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**230,09**	1241,14	37,84	285574	8707	74129	151185	471700
					881,12	31,47	202738	7241	–	34941	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	161,67274							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	6,9027							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	17041	74106						
			4,348701								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	29	23						
			0,805315								
3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	1237	8539						
			6,9027	1049	7241						
3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	65	168						
			2,5885125	–	–						
192 1115-0201-0301	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м откосов**	**145,45**	576,63	0,97	83871	141	16609	48327	142774
				461,47	–	67121	–	–	10576	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,368	53,5256						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	17041	16607						

			0,974515							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	29	2					
			0,075634							
3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,014875	65	141					
			2,1635688	–	–					
			0,0181813	1254	23					
	Итого по разделу 4.1					**614 474**				
4.2 Проемы. дверные										
194 1109-0403-0404	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %**	**м2**	**4,16**	2948,8	62,74	12267	261	1615	7557	21410
				2497,84	25,24	10391	105	–	1586	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,28942	9,52399						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01838	0,07646						
2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	21616	40					
			0,0018304							
2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	–	–					
			4,16							

	2110-0502-1901									
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1422	1065				
				0,7488						
	2113-0201-1204									
		Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	314	510				
				1,622816						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	4818	123				
				0,02548	1791	46				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,006	2087	52				
				0,02496	1049	26				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2630	68				
				0,026	1254	33				
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01025	33	1				
				0,04264	–	–				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,12275	19	10				
				0,51064	–	–				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,10525	15	7				
				0,43784	–	–				
195	**2109-0402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,16**	47540		197766	197766	–	213587

					–		–		–	15821	
196	**1311-0501-0101**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	1624	1039	1624	1039	60	644	2449
					525	370	525	370	–	181	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,5	0,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,25						
	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,32	187	60					
				0,32							
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,23	4285	986					
				0,23	1498	345					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2630	53					
				0,02	1254	25					
197	**2109-0404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**1**	490		490		490	–	529
					–		–		–	39	
198	**2109-0404-0102**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**1**	3783		3783		3783	–	4086
					–		–		–	303	
199	**2109-0404-0301**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	1612		1612		1612	–	1741
					–		–		–	129	
200	**2109-0404-0804**	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**1**	1681		1681		1681	–	1815

					–		–		–	134	
201	**2109-0404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1**	3544		3544		3544	–	3828
					–		–		–	284	
202	**2109-0404-0404**	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	3169		3169		3169	–	3423
					–		–		–	254	
		Итого по разделу 4.2					**252 868**				
4.3 Проемы. Оконные											
211	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**76,5**	2502,21	208,58	191419	15956	77236	76124	288946
					1284,01	98,05	98227	7501	–	21403	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	90,03362						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	6,48338						
	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–					
				76,5							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	1422	77236					
				54,315							
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	114	–					
				0							

	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	85	–				
				0						
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	0	51	–				
				0						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2087	6406				
				3,0695625	1049	3220				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2630	8978				
				3,4138125	1254	4281				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	19	370				
				19,459688	–	–				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	16	202				
				12,632063	–	–				
212	**2109-0201-0503**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**76,5**	16191		1238612		1238612	–
					–		–		–	99089
213	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**45**	1106,44	5,98	49790	269	38018	8376
					255,62	2,89	11503	130	–	4653
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	10,96605					

1337701

62819

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	0,1071					
	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	0	2426	–				
				0						
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1422	36218				
				25,47						
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	10	1800				
				180						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	2087	47				
				0,0225	1049	24				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	2630	222				
				0,084375	1254	106				
214	**2109-0205-0105**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**45**	1571		70695		70695	–	76351
					–		–		–	5656	
215	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %**	**м**	**45**	1500,24	6,93	67511	312	45038	15999	90191
					492,47	1,33	22161	60	–	6681	

0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	20,3121	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,03375	
2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	254	12002
			47,25		
2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	863	1670
			1,935		
2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	2	247
			123,3		
2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2	123
			61,65		
2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	656	30996
			47,25		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	4818	163
			0,03375	1791	60

3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	210	89						
			0,421875	–	–						
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	15	57						
			3,796875	–	–						
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	16	3						
			0,21375	–	–						
	Итого по разделу 4.3					**1 856 008**					

4.4 Внутренняя отделка

216	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**381,4**	877,27	5,86	334589	2236	110121	160500	534696
					582,67	1,8	222232	685	–	39607	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,48841	186,27957						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,52633						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	313	96					
				0,30512							
	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	302	2880					
				9,535							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	227	10138					

				44,66194							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	91	97007					
				1066,013							
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,011625	152	674					
				4,433775	–	–					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	4818	689					
				0,143025	1791	256					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000625	2087	497					
				0,238375	1049	250					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	2630	376					
				0,143025	1254	179					
218	**1115-0206-0204**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**582,63**	1495,95	14,74	871585	8590	401792	333948	1301976
					791,59	4,49	461203	2614	–	96443	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,65205	379,90389						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	1,96929						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	313	438					
				1,398312							

2204-0101-1801										
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	227	30961					
			136,39368							
2205-0101-0302										
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	91	370393					
			4070,2532							
3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,029125	152	2579					
			16,969099	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	4818	2807					
			0,58263	1791	1043					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001375	2087	1672					
			0,8011163	1049	840					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2630	1532					
			0,58263	1254	731					
	Итого по разделу 4.4					**1 836 672**				
	4.5 Полы									
221	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**66,1**	3757,02	159,52	248339	10544	161923	57977	330821

				1147,84	70,38	75872	4652	–	24505
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,03316	68,29188					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	3,68508					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	29	4				
			0,126912						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	119				
			1,322						
2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	227	1500				
			6,61						
2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	57	28823				
			505,665						
2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	64	3173				
			49,575						
2206-0301-0110	Плитки керамогранитные матовые размерами 330 мм х 330 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010 (2206-0301-0122->2206-0301-0110)	м2	1,02	1903	128304				
			67,422						

3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,031	152	311						
			2,0491	–	–						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	4818	1035						
			0,214825	1791	385						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	2087	862						
			0,413125	1049	433						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	2630	8040						
			3,057125	1254	3834						
3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	87	206						
			2,363075	–	–						
3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	124	90						
			0,7271	–	–						
222 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**66,1**	710,65	35,05	46974	2317	19977	18562	70779	
				373,37	16,66	24680	1101	–	5243		
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	27,06134							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,04967							
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14765	19910						
			1,34844								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	29	67						

			2,3135								
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	17	127						
			7,4940875	–	–						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2087	2190						
			1,0493375	1049	1101						
223 1111-0101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**315**	5259,91	57,8	1656871	18207	1410284	170604	1973673	
				725,02	27,21	228380	8570	–	146198		
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,69115	217,71225							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	7,32375							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,262	312	25749						
			82,53								
2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	118473	1384535						
			11,6865								
3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	49	521						
			10,63125	–	–						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	2087	6245						
			2,9925	1049	3139						

	3301-0201-0101										
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	2630	11391					
				4,33125	1254	5431					
	3403-0102-0101										
		Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	14	50					
				3,54375	–	–					
224	**1111-0101-1202**	**Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 72 %**	**м2 пола**	**315**	1567,37	32,28	493722	10167	336495	109135	651086
					466,86	14,34	147060	4516	–	48229	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,44505	140,19075						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	3,85875						
	2102-0401-2801										
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0014	11149	4917					
				0,441							
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	26181	21442					
				0,819							
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	47432	35859					
				0,756							
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	227	16446					

				72,45							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,016	312	1572					
				5,04							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	29	6					
				0,2205							
	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	197348	2114					
				0,01071							
	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	68372	254139					
				3,717							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	4426	2091					
				0,4725	1254	593					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	2087	3287					
				1,575	1049	1652					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00575	2630	4764					
				1,81125	1254	2271					
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	14	25					
				1,771875	–	–					
225	**1111-0101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**183,19**	398,86	2,63	73067	482	55678	12339	92238

				92,29	1,26	16907	230	–	6832	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,08798	16,11706						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,18319						
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,003	312	171					
			0,54957							
2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	300	55507					
			185,0219							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2630	482					
			0,18319	1254	230					
226 1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %**	**м**	**38,39**	1753,32	15,76	67310	605	55210	8423	81792
				299,43	5,31	11495	204	–	6059	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	10,15416						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00413	0,15855						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	29	–					
			0,0061424							
2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	57	1400					
			24,5696							
2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	64	147					

			2,3034							
2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	1384	53663					
			38,7739							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	4818	69					
			0,0143963	1791	26					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	2087	34					
			0,0163158	1049	17					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033375	3573	458					
			0,1281266	1254	161					
3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	87	42					
			0,479875	–	–					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	15	2					
			0,1007738	–	–					
	Итого по разделу 4.5					**3 200 389**				
	4.6 Кровля. Покрытие									
227	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,52**	98069,84	1715,48	247136	4323	178959	47210	317894
					25338,89	680,56	63854	1715	–	23548	

0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	64,0458	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	1,1655	
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	216144	20698
			0,09576		
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	70	773
			11,0376		
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	47193	19028
			0,4032		
2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	59544	9003
			0,1512		
2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	56833	118872
			2,0916		

2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	227	1933						
			8,5176								
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	312	5661						
			18,144								
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	605474	2991						
			0,0049392								
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	2277						
			0,4725	1791	846						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2630	1823						
			0,693	1254	869						
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	161	223						
			1,386	–	–						
228	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,52**	8921,43	69,44	22482	175	19888	1796	26220
					959,92	29,76	2419	75	–	1942	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	2,26044							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,05355							
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	177						
			0,00252								

2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	2					
			0,05796							
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	320					
			0,004284							
2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	19389					
			0,016884							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	76					
			0,01575	1791	28					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	99					
			0,0378	1254	47					
229 1110-0114-0401	**Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,34**	83141,03	1595,73	194550	3734	146947	32706	245436
				18747,44	664,96	43869	1556	–	18180	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	15,18	35,5212						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,053						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144	1012					
			0,00468							

2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	56833	134319					
			2,3634							
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	47432	4440					
			0,0936							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,5	312	5476					
			17,55							
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0012	605474	1700					
			0,002808							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	2114					
			0,43875	1791	786					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	2630	1615					
			0,61425	1254	770					
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1625	14	5					
			0,38025	–	–					
230 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,34**	8921,37	69,23	20876	162	18468	1668	24348

				959,83	29,91	2246	70	–	1804	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	2,09898						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,04973						
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	165					
			0,00234							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	2					
			0,05382							
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	297					
			0,003978							
2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	18004					
			0,015678							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	70					
			0,014625	1791	26					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	92					
			0,0351	1254	44					
231 1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,468**	97393,16	1254,27	45580	587	32726	9022	58970
				26211,54	564,1	12267	264	–	4368	

0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	25,875	12,1095	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,2106	
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	216144	314
			0,0014508		
2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	59544	25916
			0,43524		
2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	54444	3058
			0,05616		
2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	16835	79
			0,00468		
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	227	154
			0,6786		
2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	517577	1817

				0,00351							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	312	438					
				1,404							
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	80159	97					
				0,0012074							
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	605474	853					
				0,0014087							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2630	554					
				0,2106	1254	264					
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	161	31					
				0,19305	–	–					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	15	2					
				0,13455	–	–					
232	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,468**	8918,8	68,38	4174	32	3693	333	4868
					959,4	29,91	449	14	–	361	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	0,4198						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,00995						
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	33					
				0,000468							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	0					

				0,010764							
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	59					
				0,0007956							
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	3601					
				0,0031356							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	14					
				0,002925	1791	5					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	18					
				0,00702	1254	9					
233	**1110-0105-0101**	**Установка деревянных конструкций кровли - мауэрлаты, нарожники, лежни, подкосы, затяжки, раскосы НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**6,83**	98069,4	1715,23	669814	11715	485035	127953	861588
					25338,8	680,67	173064	4649	–	63821	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	173,58445						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	3,15888						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	216144	56098					
				0,25954							

2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	70	2094
			29,9154		
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	47193	51573
			1,0928		
2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	59544	24401
			0,4098		
2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	56833	322181
			5,6689		
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	227	5240
			23,0854		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	312	15343
			49,176		
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	605474	8105

			0,0133868							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	6170					
			1,280625	1791	2294					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2630	4940					
			1,87825	1254	2355					
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	161	605					
			3,7565	–	–					
234 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**6,83**	8921,08	69,55	60931	475	53901	4866	71061
				959,74	29,87	6555	204	–	5264	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	6,12651						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,14514						
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	480					
			0,00683							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	5					
			0,15709							
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	866					
			0,011611							

	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	52550			
				0,045761					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	206			
				0,0426875	1791	76			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	269			
				0,10245	1254	128			
235	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / КОБЫЛКА /**	**м3**	**0,756**	59544		45015	45015	–
					–		–	–	3601
236	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / УГЛОВЫЕ КОБЫЛКИ /**	**м3**	**0,0576**	47193		2718	2718	–
					–		–	–	217
237	**2107-0203-0201**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК /**	**м3**	**1,076**	49535		53300	53300	–
					–		–	–	4264

238	**2107-0203-0207**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / КАРНИЗНЫЙ ЩИТ /**	**м3**	**2,227**	51256		114147		114147	–	123279
					–		–		–	9132	
239	**2107-0203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / ОБРЕШЕТКА /**	**м3**	**3,84**	47113		180914		180914	–	195387
					–		–		–	14473	
240	**1110-0115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**7,9566**	8506,4	50,4	67682	401	48513	13636	87823
					2358,8	21,49	18768	171	–	6505	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,162	17,20217						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,11935						
	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	15890	637					
				0,0401013							
	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	614	47876					

				77,97468							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	4818	192					
				0,039783	1791	71					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2630	209					
				0,079566	1254	100					
241	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %**	**м2 кровли**	**512,82**	3257,13	25,91	1670322	13286	1278977	275649	2101649
					737,22	9,33	378059	4787	–	155678	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	333,97403						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	2,88718						
	2110-0103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 (2110-0103-9901->2110-0103-0208)	м2	1,15	2102	1239640					
				589,743							
	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7501	27311					
				3,641022							

2113-0211-0414										
	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3	4662					
			1553,8446							
2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	718	7364					
			10,2564							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4818	10501					
			2,179485	1791	3903					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	2630	1854					
			0,7051275	1254	884					
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	14	264					
			18,846135	–	–					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	16	667					
			41,666625	–	–					
242 1112-0101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**512,82**	721,71	34,11	370109	17491	241646	81694	487947
				216,4	4,86	110972	2492	–	36144	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,17825	91,41017						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,79487						

2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	162	91385
			564,102		
2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	120	120615
			1005,1272		
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	102362	13123
			0,128205		
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	53700	16523
			0,307692		
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	5987	4222
			0,7051275	1254	884
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	4818	2162
			0,4487175	1791	804
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	812	9421
			11,602553	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	2630	1686
			0,641025	1254	804

243	**1110-0102-0205**	**Стены. Устройство карнизов НР = 72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**55,68**	1766,13	29,83	98338	1661	625	69723	181506
					1725,07	14,12	96052	786	–	13445	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,6445	91,56576						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,6264						
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	312	625					
				2,00448							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	2630	1647					
				0,6264	1254	786					
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	14	14					
				0,99528	–	–					
244	**2203-0101-0401**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**55,68**	1439		80124		80124	–	86534
					–		–		–	6410	
245	**2110-0102-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**59,8**	1136		67933		67933	–	73368
					–		–		–	5435	

246	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %**								
			т стальных элементов	**0,00472**	83262,71	8686,44	393	41	39	231	674
					66313,56	1694,92	313	8	–	50	
	0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	49,105	0,23178						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2875	0,00608						
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	207965	39					
				0,0001888							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,5625	198	25					
				0,125375	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2875	2630	16					
				0,006077	1254	8					
247	**2105-0301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,00472**	228396		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
248	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1, МС-2 НР = 72 %**	**т стальных элементов**	**0,22536**	722350,91	8643,95	162789	1948	145890	11027	187721
					66342,74	1615,19	14951	364	–	13905	

0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	49,105	11,0663						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2875	0,29015						
2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	639045	144015					
			0,22536							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	207965	1875					
			0,0090144							
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,5625	198	1185					
			5,986125	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2875	2630	763					
			0,290151	1254	364					
249 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки / АНКЕР АС-1 / НР = 72 %**	**т металлических изделий**	**0,04006**	74812,78	2745,88	2997	110	–	2102	5507
				72066,9	823,76	2887	33	–	408	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	64,86	2,59829						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,02704						
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	5987	69					

			0,0115173	1254	14					
	3301-0201-0101									
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	2630	41				
				0,0155233	1254	19				
250	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03717**	221225		8223		8223	–	8881
					–		–		–	658	
251	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00289**	499537		1444		1444	–	1560
					–		–		–	116	

4.7 Слуховые окна (2 шт)

252	**1110-0106-0101**	**Окна слуховые. Устройство НР = 72 %**	**слуховое окно**	**2**	8361,5	1027	16723	2054	–	11165	30119
					7334,5	419	14669	838	–	2231	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,992	13,984						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,55						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	4818	1325					
				0,275	1791	493					
	3301-0201-0101										
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	2630	723					
				0,275	1254	345					

3403-0102-0101										
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	14	6					
			0,4	–	–					
253	2107-0203-0103	**Ригель коробки 50х160 К=2,000;**	**м3**	**0,106**	55661		5900	5900	–	6372
					–	–	–	472		
254	2107-0201-0203	**Стропила 50х140 К=2,000;**	**м3**	**0,15**	56994		8549	8549	–	9233
					–	–	–	684		
255	2107-0203-0103	**Ригель 50х160 К=2,000;**	**м3**	**0,028**	55661		1559	1559	–	1684
					–	–	–	125		
256	2107-0203-0206	**Доски 50х150х1400 / ОБРЕШЕТКА / К=2,000;**	**м3**	**0,11**	51256		5638	5638	–	6089
					–	–	–	451		
257	2107-0203-0107	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 / НАКЛАДКА / К=2,000;**	**м3**	**0,036**	51098		1840	1840	–	1987
					–	–	–	147		
258	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / ОПОРНЫЙ БРУС / К=2,000;**	**м3**	**0,008**	47193		378	378	–	408
					–	–	–	30		
259	2107-0203-0101	**Бобышка ПРИМ. К=2,000;**	**м3**	**0,006**	54125		325	325	–	351
					–	–	–	26		
260	2107-0203-0103	**Доска обшивки К=2,000;**	**м3**	**0,086**	55661		4787	4787	–	5170
					–	–	–	383		
261	2107-0203-0103	**Ригель 50х160 К=2,000;**	**м3**	**0,044**	55661		2449	2449	–	2645

					–		–		–	196	
262	**1112-0101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % К=2,000;**	**м2 кровли**	**11,62**	4300,52	122,81	49972	1427	27383	15508	70718
					1821,17	32,44	21162	377	–	5238	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,702	19,77724						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	0,2833						
	2105-0104-0302										
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	330227	1535					
				0,004648							
	2110-0101-0401										
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 (2110-0101-9903->2110-0101-0401)	м2	1,106	1859	23891					
				12,85172							
	2110-0102-9901										
		Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80	шт.	0	–	–					
				0							
	2113-0211-0301										
		Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	1588530	1957					

			0,0012317							
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	5987	1052					
			0,1757525	1254	220					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	4818	203					
			0,0421225	1791	75					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	2630	172					
			0,0653625	1254	82					
263 1115-0403-0101	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,62**	490,96	1,89	5705	22	1965	2685	9061
				319,97	0,95	3718	11	–	671	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,29325	3,40757						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,00872						
2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	4878	0					
			4,648E-05							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0033	90	3					
			0,038346							
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	170	16					

				0,09296							
	2204-0201-0601										
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	479	1503					
				3,1374							
	2204-0301-9902										
		Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	–	–					
				0,581							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	454	443					
				0,97608							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	2087	3					
				0,0014525	1049	2					
	3301-0201-0101										
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	2630	19					
				0,0072625	1254	9					
264	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**9,3**	3098,49	17,2	28816	160	17751	7880	39632
					1172,58	4,19	10905	39	–	2936	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,1178	10,39554						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,03143						

2105-0104-0302									
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	330227	17505				
			0,05301						
2105-0307-1004									
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	105	117				
			1,116						
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	348	129				
			0,372						
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	5987	139				
			0,02325	1254	29				
3301-0201-0101									
	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2630	21				
			0,0081375	1254	10				
4.8 Блок слухового окна ОБС-1									
265 2107-0203-0107	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;**	**м3**	**0,242**	51098		12366	12366	–	13355

				–		–		–	989	
266	**1115-0501-0303**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 % К=2,000;**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,4**	1705	27,5	682	11	400	197	949
					677,5	7,5	271	3	–	70	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6463	0,25852						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00688	0,00275						
	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	239848	35					
				0,000144							
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0055	312	1					
				0,0022							
	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	1158	361					
				0,312							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	90	0					
				0,0008							
	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	453	3					
				0,006							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	5987	7					
				0,00115	1254	1					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2630	4					

			0,0016	1254	2					
267	**1311-0501-0101**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;**	**шт.**	**4**	1622,25	1038	6489	4152	239	2575	9789
					524,5	369,5	2098	1478	–	725	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,5	2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	1						
	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,32	187	239					
				1,28							
	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,23	4285	3942					
				0,92	1498	1378					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2630	210					
				0,08	1254	100					
268	**2109-0404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;**	**шт.**	**4**	490		1960		1960	–	2117
					–		–		–	157	
269	**2109-0404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 К=2,000;**	**шт.**	**4**	486		1944		1944	–	2100
					–		–		–	156	
270	**2109-0404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=2,000;**	**пара**	**2**	3544		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
		Итого по разделу 4.6-4.8					**5 481 934**				

4.10 Отмостка

271	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**14,514**	19236,81	10,2	279203	148	220226	42357	347285
					4053,26	–	58829	–	–	25725	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	61,08943						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1965	8841					
				4,49934							
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12752	188784					
				14,80428							
	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	15113	219					
				0,014514							
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	766	22235					
				29,028							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	29	147					
				5,0799							

3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	17	148						
			8,7084	–	–						
272 1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**96,76**	1245,31	3,53	120496	342	101038	13849	145093
				197,56	1,23	19116	119	–	10748	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,1656	16,02346						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,08515						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1965	951					
			0,4838							
2102-0501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0401)	т	0,0714	13386	92479					
			6,908664							
2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 (21-130104-9901->2113-0104-0102)	т	0,0006	131050	7608					
			0,058056							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	4818	117					
			0,02419	1791	43					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000375	4426	161					

			0,036285	1254	46						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	2630	64						
			0,02419	1254	30						
	Итого по разделу 4.10					**492 378**					
	Итого по разделу 4					**13 964 611**					
Раздел 3 Блок В											
108	**1115-0201-0202**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,6**	4049,32	43,06	148205	1576	20527	91727	259127
					3445,41	35,41	126102	1296	–	19195	
0101-0102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	2,3	84,18							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03375	1,23525							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	17041	20520						
			1,20414								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	29	7						
			0,2562								
3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03375	1237	1528						
			1,23525	1049	1296						
3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02025	65	48						

			0,74115	–	–					
	Итого по разделу 3					**259 127**				
3.1 Фасад										
110	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %**	**м2 вертикальной проекции**	**118,5**	805,17	2,3	95394,5	273	31704	45754	152440
					535,27	1,1	63417	130	–	11292	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	237,07348						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,41704						
	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	435630	72257					
				0,1658685							
	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	31415	1340					
				0,0426519							
	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	3303	53221					
				16,11294							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2630	1091					
				0,4146713	1254	520					
111	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**473,91**	1241,14	37,84	588190	17934	152683	311391	971547
					881,12	31,47	417573	14914	–	71966	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	332,99286							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	14,2173							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	17041	152635						
			8,956899								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	29	48						
			1,658685								
3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	1237	17587						
			14,2173	1049	14914						
3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	65	347						
			5,3314875	–	–						
113 1115-0201-0301	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м откосов**	**201**	576,63	0,97	115902	194	22952	66784	197301	
				461,47	–	92756	–	–	14615		
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,368	73,968							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	17041	22949						

			1,3467							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	29	3					
			0,10452							
3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,014875	65	194					
			2,989875	–	–					
	Итого по разделу 3.1					**1 321 288**				

3.7 Кровля. Покрытие

163	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,92**	98069,27	1715,1	188293	3293	136350	35969	242203
					25338,54	680,73	48650	1307	–	17941	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	48,7968						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,888						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	216144	15770					
				0,07296							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	70	589					
				8,4096							

2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	47193	14498
			0,3072		
2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	59544	6859
			0,1152		
2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	56833	90569
			1,5936		
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	227	1473
			6,4896		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	312	4313
			13,824		
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	605474	2279
			0,0037632		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	1734
			0,36	1791	645

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2630	1389						
			0,528	1254	662						
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	161	170						
			1,056	–	–						
164 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,92**	8920,83	69,79	17128	134	15151	1368		19976
				959,9	29,69	1843	57	–	1480		
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	1,72224							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,0408							
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	135						
			0,00192								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	1						
			0,04416								
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	243						
			0,003264								
2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	14772						
			0,012864								
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	58						

			0,012	1791	21					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	76					
			0,0288	1254	36					
165 1110-0114-0401	**Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,22**	83140,98	1595,9	101432	1947	76613	17052	127963
				18747,54	665,57	22872	812	–	9479	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	15,18	18,5196						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,549						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144	527					
			0,00244							
2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	56833	70030					
			1,2322							
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	47432	2315					
			0,0488							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,5	312	2855					
			9,15							

2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0012	605474	886					
			0,001464							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	1102					
			0,22875	1791	410					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	2630	842					
			0,32025	1254	402					
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1625	14	3					
			0,19825	–	–					
166	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,22**	8922,13	69,67	10885	85	9629	870	12695
					959,84	30,33	1171	37	–	940	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	1,09434						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,02593						
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	86					
			0,00122							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	1					
			0,02806							
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	155					
			0,002074							

	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	9387					
				0,008174							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	37					
				0,007625	1791	14					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	48					
				0,0183	1254	23					
167	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,128**	97390,63	1257,81	12466	161	8950	2467	16128
					26210,94	562,5	3355	72	–	1195	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	25,875	3,312						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0576						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	216144	86					
				0,0003968							
	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	59544	7088					
				0,11904							

2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	54444	836
			0,01536		
2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	16835	22
			0,00128		
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	227	42
			0,1856		
2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	517577	497
			0,00096		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	312	120
			0,384		
2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	80159	26
			0,0003302		
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	605474	233
			0,0003853		
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2630	151
			0,0576	1254	72

3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	161	9						
			0,0528	–	–						
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	15	1						
			0,0368	–	–						
168 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,128**	8921,88	70,31	1142	9	1010	91	1332	
				960,94	23,44	123	3	–	99		
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	0,11482							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,00272							
2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	9						
			0,000128								
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	0						
			0,002944								
2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	16						
			0,0002176								
2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	985						
			0,0008576								
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	4						

			0,0008	1791	1					
3301-0201-0101										
	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	5					
			0,00192	1254	2					
169 1110-0105-0101	**Установка деревянных конструкций кровли - мауэрлаты, нарожники, лежни, подкосы, затяжки, раскосы НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,238**	98069,71	1715,37	219480	3839	158933	41927	282320
				25338,7	680,97	56708	1524	–	20913	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	25,415	56,87877						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	1,03508						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	216144	18382					
			0,085044							
2105-0307-1013										
	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	70	686					
			9,80244							
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	47193	16899					
			0,35808							

2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	59544	7996
			0,13428		
2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	56833	105570
			1,85754		
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	227	1717
			7,56444		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	312	5027
			16,1136		
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	605474	2656
			0,0043865		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4818	2022
			0,419625	1791	752
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2630	1619
			0,61545	1254	772
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	161	198
			1,2309	–	–

170	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**2,238**	8920,46	69,26	19964	155	17661	1595	23284
					959,79	29,94	2148	67	–	1725	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,897	2,00749						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,04756						
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	70347	157					
				0,002238							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	29	1					
				0,051474							
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	74585	284					
				0,0038046							
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1148349	17219					
				0,0149946							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	4818	67					
				0,0139875	1791	25					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	2630	88					
				0,03357	1254	42					

171	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / КОБЫЛКА /**	**м3**	**0,192**	59544		11432		11432	–
					–		–		–	915
172	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / УГЛОВЫЕ КОБЫЛКИ /**	**м3**	**0,028**	47193		1321		1321	–
					–		–		–	106
173	**2107-0203-0201**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК /**	**м3**	**0,38**	49535		18823		18823	–
					–		–		–	1506
174	**2107-0203-0207**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / КАРНИЗНЫЙ ЩИТ /**	**м3**	**0,97**	51256		49718		49718	–
					–		–		–	3977
175	**2107-0203-0202**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 / ОБРЕШЕТКА /**	**м3**	**1,94**	47113		91399		91399	–
					–		–		–	7312
176	**1110-0115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %**	**м3 древесины в конструкции**	**3,51**	8506,27	50,43	29857	177	21401	6015

										12347
										1427
										20329
										53695
										98711
										38742

				2358,69	21,37	8279	75	–	2870	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,162	7,58862						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,05265						
2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	15890	281					
			0,0176904							
2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	614	21120					
			34,398							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	4818	85					
			0,01755	1791	31					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2630	92					
			0,0351	1254	44					
177 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %**	**м2 кровли**	**295,93**	3257,13	25,91	963883	7667	738052	159067	1212786
				737,21	9,34	218164	2763	–	89836	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	192,72441						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	1,66609	
2110-0103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 (2110-0103-9901->2110-0103-0208)	м2	1,15	2102	715352
			340,3195		
2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7501	15760
			2,101103		
2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3	2690
			896,6679		
2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	718	4250
			5,9186		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4818	6060
			1,2577025	1791	2253
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	2630	1070
			0,4069038	1254	510
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	14	152

			10,875428	–	–					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	16	385					
			24,044313	–	–					
179 1110-0102-0205	**Стены. Устройство карнизов НР = 72 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**19,32**	1766,2	29,87	34123	577	217	24193	62981
				1725,1	14,13	33329	273	–	4665	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,6445	31,77174						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,21735						
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,036	312	217					
			0,69552							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	2630	572					
			0,21735	1254	273					
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	14	5					
			0,345345	–	–					
180 2203-0101-0401	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**19,32**	1439		27801		27801	–	30025
				–		–		–	2224	

181	**2110-0102-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**39,4**	1136		44758		44758	–	48339
					–		–		–	3581	
		Итого по разделу 3.7					**2 305 283**				

3.8 Кровля. Чердачное перерытие

182	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**586,72**	936,42	66,12	549414	38794	174805	247850	861045
					572,36	14,35	335815	8421	–	63781	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,46345	271,91538						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01038	6,09015						
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	120	141517					
				1179,3072							
	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	–	–					
				604,3216							
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	102362	15014					
				0,14668							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	53700	18274					

			0,3402976							
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	5987	15368					
			2,5669	1254	3219					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	4818	7067					
			1,4668	1791	2627					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	812	10958					
			13,49456	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2630	5401					
			2,05352	1254	2575					
	Итого по разделу 3.8					**861 045**				
	Итого по разделу 3					**4 746 743**				
	Раздел 1 Блок А									
	1.1 Фасад									
183	**1115-0201-0202**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,39**	4049,31	43,06	119022,38	3643	47448	85696,11	221096
					3445,4	35,4	291481	2995	–	16377,48	
0101-0102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	2,3	194,58							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03375	2,85525							
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	17041	47431					

	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,78334 0,007 0,5922	29	17					
	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03375 2,85525	1237 1049	3532 2995					
	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02025 1,71315	65 –	111 –					
184	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %**	**м2 вертикальной проекции**	**1570,94**	805,17 535,27	2,3 1,1	1264872 840873	3615 1724	420384 –	606670 149723	2021265
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	785,86274						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	1,38243						
	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035 0,549829	435630	239522					
	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009 0,1413846	31415	4442					
	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034 53,41196	3303	176420					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875 1,3745725	2630 1254	3615 1724					
		Итого по разделу 1					**2 242 361**				
		Итого по смете					**24 545 808**				

Итого по смете		**24 545 808**
- Временные здания и сооружения - 2,32 %		**569 463**
- Итого		**25 115 271**

	Стальные детали лесов	т	0,00035	435630	239522	
			0,549829			
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	31415	4442	
			0,1413846			
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	3303	176420	
			53,41196			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2630	3615	
			1,3745725	1254	1724	
	Итого по разделу 1					**2 242 361**
	Итого по смете					**24 545 808**

Итого по смете		**24 545 808**
- Временные здания и сооружения - 2,32 %		**569 463**
- Итого		**25 115 271**
- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %		**339 056**
- Итого		**25 454 327**
- Непредвиденные работы и затраты - 2 %		**509 087**
- Итого		**25 963 413**
- Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)		**2 408 278**
- Итого		**28 371 692**
- Итого в текущих ценах на 2020 год К=1,049		**29 761 905**
- Итого с понижающим коэффициентом К=0,9		**26 785 714**
- НДС 12%		**3 214 286**
- Стоимость строительства		**30 000 000**

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор
ТОО "QTB Progress"

Болебай Ы.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Қазығұрт-Проект"

Ермекбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Асар строй групп"

Козбахов К.Б.