ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "QTB Progress"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казыгурт-Проект"
Генеральный подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
ДОГОВОР: №147 от 24.05.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№147 от 24.05.2021 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района, Туркестанской области	60 000 000	53 571 429		10 000 000					1 071 429	10 000 000
ИТОГО	60 000 000	53 571 429		10 000 000					1 071 429	10 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Жолаев Р.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "QTB Progress"
Киргизова А.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
Ермекбаев С.А

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
ТОО "Асар строй групп"
Козбахов К.Б.

Заказчик: ГУ "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Авторский надзор: ТОО "Казыгурт-Проект"
Генеральный подрядчик: ТОО "Асар строй групп"
Договор: №147 от 24.05.2021 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Сырдария" в с.о.Коссеит, Шардаринского района,

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за **июль** месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимоL13:L2678сть с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Отопление и вентиляция											
6.1 Блок А											
63	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**42**	1031,24	46,74	43312	1963	–	30482	79698
					984,5	23,5	41349	987	–	5904	
	0101-0102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,1	46,2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,9408						

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	2087	1963					
			0,9408	1049	987					
64 1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**450**	382,02	2,94	171908	1325	15081	112301	306946
				345,56	1,05	155502	472	–	22737	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	155,97						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,45						
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	6315	12220					
			1,935							
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	232	2861					
			12,33							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	–	–					
			0,99							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	2087	939					
			0,45	1049	472					
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	26	386					

				14,85	–	–				
65	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**118**	657,15	5,03	77544	594	6809	50653	138453
					594,42	1,78	70141	210	–	10256	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	70,3516						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2006						
	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	6315	5514					
				0,8732							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	232	1295					
				5,5814							
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	–	–					
				0,4012							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	2087	419					
				0,2006	1049	210					
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	26	175					
				6,726	–	–					

66	**1215-0101-0502**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**2**	1212	3	2424	6	45	1711	4466
					1186,5	1,5	2373	3	–	331	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	2,06						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0024						
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	320	8					
				0,0244							
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	–	–					
				0,0022							
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	526	26					
				0,05							
	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	453	11					
				0,024							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	2630	6					
				0,0024	1254	3					
	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–					

			2							
67 1215-0101-0503	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**6**	1572,67	6,83	9436	41	202	6633	17355
				1532,17	3,33	9193	20	–	1286	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,33	7,98						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0156						
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0184	320	35					
			0,1104							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0024	–	–					
			0,0144							
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,037	526	117					
			0,222							
2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0184	453	50					
			0,1104							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	2630	41					
			0,0156	1254	20					

5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–					
			6							
68 1215-0101-0501	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %**	**шт.**	**4**	947	1,25	3788	5	51	2689	6995
				933	0,75	3732	3	–	518	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,81	3,24						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002						
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,007	320	9					
			0,028							
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0004	–	–					
			0,0016							
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,014	526	29					
			0,056							
2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,007	453	13					
			0,028							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	2630	5					

			0,002	1254	3					
5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–					
			4							
	Итого по разделу 6.1					**553 913**				
Раздел 1 Блок А										
1.1 Фасад										
1.2 Утепление стен										
7 1115-0213-0101	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %**	**м2**	**1099,66**	3890,94	30,96	6112436	48642	1917563	2993897	6884387
				2639,33	7,61	4146231	11959	–	728507	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,10473	3306,4046						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	7,8547						
2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	382	690114					
			1806,581							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00212	29	97					
			3,3303928							

2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0055	170	1469
			8,64017		
2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6,4	17	170918
			10054,016		
2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	227	89151
			392,735		
2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	58	965814
			16651,964		
3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,08725	30	4112
			137,06452	–	–
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	4818	18922
			3,92735	1791	7034

3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,068625	65	7007				
			107,80576	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2630	10329				
			3,92735	1254	4925				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,277125	19	8272				
			435,34675	–	–				
8 2111-0102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**37,86**	18203		2859582	2859582	–	743636
				–		–	–	228767	

Итого по разделу 1.1 **7 628 023**

Итого по смете **8 181 936**

Итого по смете		**8 181 936**
- Временные здания и сооружения - 2,32 %		**189 821**
- Итого		**8 371 757**
- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %		**113 019**
- Итого		**8 484 776**
- Непредвиденные работы и затраты - 2 %		**169 696**
- Итого		**8 654 471**
- Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)		**802 759**

- Итого		9 457 231
- Итого в текущих ценах на 2020 год К=1,049		9 920 635
- Итого с понижающим коэффициентом К=0,9		8 928 571
- НДС 12%		1 071 429
- Стоимость строительства		10 000 000

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "QTB Progress"
_____ Болебай Ы.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Казыгурт-Проект"
_____Ермекбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Асар строй групп"
_____Козбахов К.Б.